форм.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04. 2019 г. № 178

Заказчик: **ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"**
Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство объекта "Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны оз.Боровое"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 21	**15.03.2019 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за июль), без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**628 935 260,00**	**561 549 339,29**							**67 385 920,71**	**628 935 260,00**
в том числе: июль 2020 г.	**239 975 677,00**	**214 263 997,32**							**25 711 679,68**	**239 975 677,00**

М.П. **Заказчик:** **Хорошун С.М.** **2020г.**
Заместитель Управляющего Делами Президента Республики Казахстан

М.П. **Генподрядчик:** **Акмагамбетов Ж.** **2020г.**
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

подр

Акт выполненных работ № 4
по договору № 21 от 15 марта 2019 года

Наименование Заказчика: **ГУ Управление Делами Президента Республики Казахстан** 6940001

Наименование Исполнителя: **ТОО «Компания НурайСтрой»**

Сумма выполненных работ за отчетный период, тенге **239 975 677-00**
в т.ч. НДС: *25 711 679,68*

Виды выполняемых работ (оказанных услуг): строительство объекта «Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны оз.Боровое» за июль 2020 года

Сумма аванса выполненных работ, удерживаемая с Исполнителя, тенге *71 992 703,10*

Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ (оказанных услуг)

Сто шестьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят три тенге, 90 тиын 167 982 973,90

«28» 07 2020 года

«ЗАКАЗЧИК»

ГУ Управление Делами Президента Республики Казахстан
г.Астана, пр.Мәңгілік ел, 8
РГУ Комитет Казначейства МФ РК
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
БИН 900640000128
КБЕ 11

Заместитель Управляющего Делами Президента Республики Казахстан

_____ **С. Хорошун**

«ГЕНПОДРЯДЧИК»

ТОО «Компания НурайСтрой»
Акм. обл., Целиноградский р.,квартал 016, 4340
АО «Банк «BANK RBK»
ИИК KZ128210439812180247
БИК KINCKZKA
БИН 040840003535
КБЕ 17

Директор

_____ **Ж. Акмагамбетов**

подр

Заказчик: ГУ "УДП РК"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Договор подряда: №21 от 15.03.2019г.

Реестр
актов выполненных работ за июль 2020 г.
по объекту "Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое"

Акт №	Наименование работ	Сумма	Примечание
1	Насосная станция	3 658 349	
2	Наружные сети водоснабжения и водоотведения. Район поляны Абылайхана до ГКНС	5 765 502	
3	Наружные сети водоснабжения и водоотведения. Район поляны Абылайхана до ГКНС /работы взамен не выполняемых/	2 507 249	
4	Наружные сети электроснабжения. Район поляны Абылайхана до ГКНС	188 220 885	
5	Наружные сети электроснабжения (работы взамен не выполняемых)	7 159 946	
6	Наружные сети электроснабжения. Район микрорайона Коркем	32 663 746	
ИТОГО		**239 975 677**	

Подрядчик: подпись,печать

Заказчик	ГУ "УДП РК"
Подрядчик	ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка	Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое
Объект	Насосная станция
Договор подряда (контракт) №	21 от 15 марта 2019г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июль месяц 2020 г.

№ п.п		Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		2-1-1	**Подземная строительная часть здания**				
			РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	65,13975	238,67	15547,03
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,16025	3034,64	3520,93
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,5	2528,86	11379,88
4	4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18,56925	320,1	5943,94
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,33075	3034,64	1003,7
6	6	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ПОГРУЗКА ГРУНТА РУЧН.РАЗРАБОТКИ/	м3 грунта	0,33075	320,1	105,87
7	7	4102-0102-1050 РСНБ РК 2015	/согласно письма №10-11-863 от 26.07.2018/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	31,185	1019,52	31793,73

8	8	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,18	43,15	2596,71
9	9	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,18	20,8	1251,53
10	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,62	1201,75	12762,54
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60,18	218,97	13177,53
		Итого по разделу 1, в том числе					**99 083**
		Строительно-монтажных работ					**99 083**
		Оборудования					**0**
			РАЗДЕЛ 2.=ФУНДАМЕНТЫ, ПРИЯМКИ, ЕМКОСТИ=				
			ФУНДАМЕНТ Фм1 - 4шт				
12	12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	/М600/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2	6975,72	13951,45
13	13	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W4/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,84	38293,14	108752,49
14	14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1212	206710,92	25053,36
15	15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08888	214631,64	19076,46
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,8	1119,32	18804,6
			ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ				
17	17	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W4/ Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,76	33051,94	190379,16
18	18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00204	214631,64	437,85
19	19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.20/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		200350,8	
			ФУНДАМЕНТ Фм2				
20	21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	/Бетон В15/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,48	25321,53	12154,33
21	22	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01031	246607,2	2542,52
		Итого по разделу 2, в том числе				372347	**391 152**
		Строительно-монтажных работ					**391 152**
		Оборудования					**0**

		Итого по смете, в том числе					**490 236**
		Строительно-монтажных работ					**490 236**
		Оборудования					**0**
Смета	**2-1-2**		**Надземная строительная часть здания /АР/**				
			РАЗДЕЛ 1.=КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ=				
22	23	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,74	32854,47	57166,79
23	24	2106-0408-0201 РСНБ РК 2015	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,150 т	т	1,74	474423,48	825496,86
24	25	ССЦ РК 8.04-08-2018 Таблица 6 пункт 2	Надбавка за марку стали С245	тн	1,74	6233,76	10846,74
25	26	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,077	508000	547116
26	27	ССЦ РК 8.04-08-2018 Таблица 6 пункт 2	Надбавка за марку стали С245	тн	1,077	6233,76	6713,76
27	28	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,324	507391,41	164394,81
28	29	ССЦ РК 8.04-08-2018 Таблица 6 пункт 2	Надбавка за марку стали С245	тн	0,324	6233,76	2019,74
29	30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	91,089	182,78	16649,92
		Итого по разделу 1, в том числе					**1 630 405**
		Строительно-монтажных работ					**1 630 405**
		Оборудования					**0**
			РАЗДЕЛ 2.=СТЕНЫ=				
30	34	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	70,256	10914,78	766829,14
		Итого по разделу 2, в том числе					**766 829**
		Строительно-монтажных работ					**766 829**
		Оборудования					**0**
		Итого по смете, в том числе					**~~2 397 234~~**
		Строительно-монтажных работ					**~~2 397 234~~**
		Оборудования					**0**
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ, в том числе					**~~2 887 469~~**
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ					**~~2 887 469~~**
		ОБОРУДОВАНИЯ					**0**
			Итого без оборудования	Тенге		2 868 664	~~2 887 469~~

Оборудование	Тенге		0
Прочие	Тенге		0
Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге	45899	~~46 200~~
ИТОГО с временными	Тенге	2914563	~~2 933 669~~
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5х0,9%	Тенге	91809	~~92 411~~
Итого с зимними	Тенге	3006372	~~3 026 079~~
Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге		3 026 079
В ценах 2020 года	Тенге	3266383	~~3 287 794~~
НДС 12%	Тенге	391966	394 535
ВСЕГО по акту	**Тенге**	3658349	~~**3 682 330**~~

Заказчик
ГУ "УДП РК"

М.П.

Подрядчик
ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор
Акмагамбетов Ж.К.

М.П.

Пасохов В.А.
Эксперт Технического надзора
Аттестат № KZ11VJE00029390

Страница 4 из 4

Заказчик	УДП РК
Подрядчик	ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка	Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое
Объект	Наружные сети водоснабжения и водоотведения. Район поляны Абылайхана до ГКНС
Договор подряда (контракт) №	21 от 15.03.2019г.

Акт приемки выполненных работ №2 за июль месяц 2020 г.

№ п.п		Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
	Смета	2-6-1	**Наружные сети водоснабжения и водоотведения**				
			РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=				
1	3	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	145	378,03	54814,35
2	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	145	25,8	3741
3	7	1129-0202-0126 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки	м3 грунта	145	663,38	96190,1
4	8	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	145	48,3	7003,5
5	9	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	145	24,75	3588,75
6	10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	145	261,19	37872,55
7	14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13	3604,25	46855,25
		Итого по разделу 1, в том числе:					**250 065,50**
		Строительно-монтажных работ					**250 065,50**
		Оборудования					**0,00**
			РАЗДЕЛ 3.=ВОДООТВЕДЕНИЕ (К1)=				

8	162	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	9845,51	9845,51
9	163	Прайс-лист ТОО "Су Арнасы-Сервис ЛТД"	Шиберная задвижка с электроприводом VG3400SA-U04NI0200 ДУ200	шт	1	1103025,5	1103025,5
10	164	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	4948,88	14846,64
11	167	Прайс-лист ТОО "Су Арнасы-Сервис ЛТД"	Шиберная задвижка с электроприводом VG3400SA-U04NI0150 ДУ150	шт	3	1115674,88	3347024,64
		Итого по разделу 3, в том числе:					**4 474 742,29**
		Строительно-монтажных работ					**24 692,15**
		Оборудования					**4 450 050,14**
		Итого по смете, в том числе:					**4 724 808**
		Строительно-монтажных работ					**274 758**
		Оборудования					**4 450 050**

Итого без оборудования	Тенге	274 758
Оборудование	Тенге	4 450 050
Прочие	Тенге	0
Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге	4 396
ИТОГО с временными	Тенге	279 154
3,5х0,9%	Тенге	8 793
Итого с зимними	Тенге	287 947
Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге	4 737 997
В ценах 2020 года	Тенге	5 147 770
НДС 12%	Тенге	617 732
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**5 765 502**

ИТОГО

Заказчик

УДП РК

М.П.

Подрядчик

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор

Акмагамбетов Ж.К.

М.П.

Посохов В.А.
Эксперт Технического надзора
Аттестат № KZ11VJE00029390

Заказчик УДП РК

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой"

Стройка Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое

Объект Наружные сети водоснабжения и водоотведения. Район поляны Абылайхана до ГКНС

Договор подряда (контракт) № 21 от 15.03.2019г.

Акт приемки выполненных работ №3 за июль месяц 2020 г.

№ п.п		Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7,00
Смета	**Смета**	**2-6-1**	**Наружные сети водоснабжения и водоотведения /работы взамен не выполняемых/**				
			РАЗДЕЛ 1.=ВОДОСНАБЖЕНИЕ=				
1	1	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,05	878468,75 ~~878473,51~~	43923 ~~43923,68~~
2	3	Прайс-лист АО "Завод Полимерных Труб"	Гибкий трубопровод для холодного водоснабжения в однотрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции с несущей трубой из ПНД ПЭ SDR17 160/225 с 2-мя кабель-каналами ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС	м	50,5	21029,71	1062000,36
3	28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	/установка термоусаживаемых муфт/ Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1981,98	7927,92
4	29	2302-0201-6106 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4	11336,76	45347,04
		Итого по разделу 1, в том числе:					**1 159 198**
		Строительно-монтажных работ					**1 159 198**
		Оборудования					**0**
			РАЗДЕЛ 3.=ВОДООТВЕДЕНИЕ (К1н)=				
5	87	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	/установка термоусаживаемых муфт/ Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1981,98	7927,92
6	88	2302-0201-6106 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4	11336,76	45347,04
		Итого по разделу 3, в том числе:					**53 275**
		Строительно-монтажных работ					**53 275**
		Оборудования					**0**
			РАЗДЕЛ 4.Опоры надземной прокладки трубопроводов для трубопроводов д.160мм				
			ОПОРА НА ПОПЕРЕЧНО РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 92шт				
7	134	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	295,15572	182,78	53 948,56

			ОПОРА НА ПОПЕРЕЧНО УКЛОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (КОСОГОР) - 92шт				
8	149	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	995,15572	182,78	181901,86
			ОПОРА НА СПЛОШНОМ СКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ - 91шт				
9	167	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	984,33881	182,78	179924,67
		Итого по разделу 4, в том числе:					**415 775**
		Строительно-монтажных работ					**415 775**
		Оборудования					**0**
			РАЗДЕЛ 7.=Демонтаж и монтаж лестницы=				
			Демонтажные работы				
10	202	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Лестницы деревянные. Устройство	м2 горизонтальной проекции	36	9383,06	337 790,16
		Итого по разделу 7, в том числе:					**337 790**
		Строительно-монтажных работ					**337 790**
		Оборудования					**0**
		Итого по смете, в том числе:					**1 966 039**
		Строительно-монтажных работ					**1 966 039**
		Оборудования					**0**
			Итого без оборудования	Тенге			1 966 039
			Оборудование	Тенге			0
			Прочие	Тенге			0
			Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге			31 457
			ИТОГО с временными	Тенге			1 997 496
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5х0,9%	Тенге			62 921
			Итого с зимними	Тенге			2 060 417
			Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге			2 060 417
			В ценах 2020 года	Тенге			2 238 615
			НДС 12%	Тенге			268 634
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**2 507 249**

ИТОГО

Заказчик

УДП РК

М.П.

Подрядчик

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор

Акмагамбетов Ж.К.

М.П.

Посохов В.А.
Эксперт технического надзора

Заказчик ГУ "УДП РК"

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой"

Стройка Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое

Объект Наружные сети электроснабжения. Район поляны Абылайхана до ГКНС

Договор подряда (контракт) № 21 от 15 марта 2019г.

Акт приемки выполненных работ №4 за июль месяц 2020 г.

№ п.п		Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2		3	4	5	6	7
	Смета	2-2-1	**Наружные сети электроснабжения**				
			РАЗДЕЛ 1.=ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ=				
1	4	1308-0101-2702 РСНБ РК 2015	/п.50+п.51+п.52 лист35/ Демонтаж - Ячейка распределительного устройства 110 кВ трансформатора	ячейка	5	279691,12	1398455,62
		Итого по разделу 1, в том числе:					**1 398 456**
		Строительно-монтажных работ					**1 398 456**
		Оборудования					**0**
			РАЗДЕЛ 2.=ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ=				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
2	5	1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	/п.3+п.8+п.13 лист35/ Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	389,6	207,48	80834,21
3	6	4102-0102-1050 РСНБ РК 2015	/согласно письма №10-11-863 от 26.07.2018/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	2043,3	1019,52	2083185,22
4	7	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	/п.1+п.6+п.11 лист 35/ Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	53,57	151,21	8100,32
5	11	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	/п.4+п.9+п.14 лист35/ Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	389,22	19,32	7519,73
6	12	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	389,22	9,90	3853,28

7	13	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	/п.5+п.10+п.15 лист35/ Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	97,16	755,22	73377,18
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПГ				
10	14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	/М600/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,34	4771,90	6394,36
11	15	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1162,80	4651,18
12	16	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1652,10	3304,19
	17	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2475,80	4951,61
	18	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	/ФБС 9.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	41208,48	32142,61
	19	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	/ФБС 12.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,53	41208,48	21840,49
	20	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	/ФБС 24.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	25736,40	27949,73
	21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	/Бетон В12,5/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,65	21733,04	14126,48
	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02214	214631,64	4751,95
	23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04018	206710,92	8305,64
	24	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06328	225314,19	14257,89
	25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,96	819,80	10624,58
			ФУНДАМЕНТ ПОД ШКАФ - 42шт				
8	26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	/М600/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,5	4771,9	7157,85
9	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	21280,83	19152,75
10	28	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,05	24019,71	97279,83
11	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10725	214631,64	23019,24

12	30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1455	206710,92	30076,44
13	31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2277	341408,57	77738,73
14	32	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	72	1600,56	115240,32
15	33	2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	216	174,96	37791,36
16	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	81,6	819,8	66895,68
			ПЕРЕХОД ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГШБ				
17	38	1308-0206-0601 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	800	420,07	336056,00
18	39	Прайс-лист ТОО "EnErgУ SУsTEM LLP"	Кабельный лоток - секция прямая длиной 2м ЛЛ-750	шт	400	8154,96	3261984,00
19	40	Прайс-лист ТОО "EnErgУ SУsTEM LLP"	Кабельный лоток - крышка прямой секции длиной 2м КЛ-750	шт	300	7069,18	2120754,00
20	41	Прайс-лист ТОО "EnErgУ SУsTEM LLP"	Кабельный лоток - соединитель шарнирный ЛЛ-СШ	шт	800	821,57	657256,00
21	42	Прайс-лист ТОО "EnErgУ SУsTEM LLP"	Кабельный лоток - скрепа крепления крышки ЛЛ-Сл-700	шт	1000	226,61	226610,00
			КАБЕЛИ И МУФТЫ				
22	44	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	/п.17+п.20+п.23+п.26+п.29 лист35/ Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3350	581,21	1947053,50
23	45	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	/п.18+п.21+п.24+п 27 лист35/ Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	573	210,16	120421,68
24	46	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2412	230,69	556424,28
25	48	2306-0603-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,35	747123,48	261493,22
26	49	2306-0603-0925 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4x50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,9666	1959773,4	1894316,97
27	50	2306-0603-1940 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2,737	4782116,88	13088653,90
28	51	2306-0109-1008 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3x150-10 ГОСТ 18410-73	км	0,873	6991463,16	6103547,34
29	52	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	452419,56	18096,78
30	53	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	11252,57	112525,70
31	54	2306-1703-1302 РСНБ РК 2015	/сеч.16-35мм/ Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-50/120-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	9699,48	96994,80

32	55	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	56	13303,99	745023,44
33	56	2306-1703-1302 РСНБ РК 2015	/сеч.25-50мм/ Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-50/120-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	56	9699,48	543170,88
34	57	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	114	16359,04	1864930,56
35	58	2306-1703-1303 РСНБ РК 2015	/сеч.70-150мм/ Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-120/240-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	114	16702,2	1904050,80
36	59	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	22682,68	272192,16
37	60	2306-1703-1405 РСНБ РК 2015	/сеч.150-240мм/ Муфты концевые для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки типа rek-10НН2-1-500/630-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	37055,88	444670,56
38	63	1308-0201-2702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	6524,11	52192,88
39	64	2306-1703-1202 РСНБ РК 2015	/сеч.25-70мм/ Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10НН-1-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	18881,64	151053,12
40	65	1308-0201-2705 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	24	13836,78	332082,72
41	66	2306-1703-1204 РСНБ РК 2015	/сеч.150-240мм/ Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10НН-1-300/400-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	35564,4	426772,80
42	67	2306-1703-1205 РСНБ РК 2015	/сеч.150-240мм/ Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10НН-1-500/630-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	52066,8	624801,60
43	68	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	5770,43	5770,43
44	69	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	26424,82	26424,82
45	70	Прайс-лист АО "AlAgEuM ElECTriC"	Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ мощностью 2х250кВА	шт	1	12474473,21	12474473,21

КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА

46	73	1308-0101-2702 РСНБ РК 2015	/п.47+п.56+п.58 лист 35/ Ячейка распределительного устройства 110 кВ трансформатора. Монтаж оборудования	ячейка	4	314835,04	1259340,16
47	74	5108-0301-0901 РСНБ РК 2015	Ячейки высоковольтные модели ЯКНО-10 (6) У1 и КС-02-10 (6) У1, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90	шт.	3	2710060	8130180
3	75	5108-0301-0901 РСНБ РК 2015	Ячейки высоковольтные модели ЯКНО-10 (6) У1 и КС-02-10 (6) У1, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90	шт.	1	2710060	2710060
48	76	1308-0101-2704 РСНБ РК 2015	/п.53 лист 35/ Ячейка распределительного устройства 110 кВ трансформатора и линии. Монтаж оборудования	ячейка	2	611282,1	1222564,2
49	77	5108-0301-0901 РСНБ РК 2015	Ячейки высоковольтные модели ЯКНО-10 (6) У1 и КС-02-10 (6) У1, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90	шт.	2	2710060	5420120
50	78	1308-0101-2705 РСНБ РК 2015	/п.54 лист 35/ Ячейка распределительного устройства 110 кВ совмещенного секционного и обходного выключателя. Монтаж оборудования	ячейка	1	329043,25	329043,25
51	79	5108-0301-0901 РСНБ РК 2015	Ячейки высоковольтные модели ЯКНО-10 (6) У1 и КС-02-10 (6) У1, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90	шт.	1	2710060	2710060
52	80	1308-0101-2701 РСНБ РК 2015	/п.55+п.57 лист 35/ Ячейка распределительного устройства 110 кВ линии. Монтаж оборудования	ячейка	2	484853,45	969706,9
53	81	5108-0301-0901 РСНБ РК 2015	Ячейки высоковольтные модели ЯКНО-10 (6) У1 и КС-02-10 (6) У1, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90	шт.	2	2710060	5420120
	100	1308-0101-0602 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	78	37871,69	2953991,82
	101	2307-0503-0412 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТОЛ 100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	78	5165,64	402919,92
	102	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	26	800,56	20814,56
	103	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	26	52544,16	1366148,16

ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО1 - ПО15 - 15шт

54	104	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	15	3372,17	50582,53
55	105	2307-0201-0916 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15	78952,32	1184284,8
56	106	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	4557,6	136728,12
57	107	Прайс-лист ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИЭК КАЗ"	Выключатель-разъеденитель на ток 250А ВР32И-35А 30220 250А IEK	шт	30	8125,89	243776,79
58	108	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели, марка АВР-25 А	шт.	15	56904,12	853561,8
59	109	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	45	2245,64	101053,68

60	110	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45	463,32	20849,4
61	111	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы ITR3	шт.	90	27799,2	2501928
62	112	2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	м	15	889,92	13348,8
			ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО38 - ПО42 - 5шт				
63	113	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	5	3372,17	16860,84
64	114	2307-0201-0916 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	78952,32	394761,6
65	115	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	4557,6	45576,03
66	116	Прайс-лист ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИЭК КАЗ"	Выключатель-разъеденитель на ток 250А ВР32И-35А 30220 250А IEK	шт	10	8125,89	81258,93
67	117	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели, марка АВР-25 А	шт.	5	56904,12	284520,6
68	118	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2245,64	44912,74
69	119	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	463,32	9266,4
70	120	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы ITR3	шт.	40	27799,2	1111968
71	121	2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	м	5	889,92	4449,6
			ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО16 - ПО33 - 18шт				
72	122	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	18	3372,17	60699,05
73	123	2307-0201-0916 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	78952,32	1421141,76
74	124	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	36	4557,6	164073,74
75	125	Прайс-лист ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИЭК КАЗ"	Выключатель-разъеденитель на ток 250А ВР32И-35А 30220 250А IEK	шт	36	8125,89	292532,14
76	126	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели, марка АВР-25 А	шт.	18	56904,12	1024274,16
77	127	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	90	2245,64	202107,35
78	128	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	90	463,32	41698,8
79	129	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы ITR3	шт.	180	27799,2	5003856
80	130	2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	м	18	889,92	16018,56
			ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО34 - ПО37 - 4шт				
81	131	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	4	3372,17	13488,67
82	132	2307-0201-0916 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	78952,32	315809,28

83	133	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	4557,6	36460,83
84	134	Прайс-лист ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИЭК КАЗ"	Выключатель-разъеденитель на ток 250А ВР32И-35А 30220 250А IEK	шт	8	8125,89	65007,14
85	135	2307-0201-1101 РСНБ РК2015	Щиты автоматического отключения модели,марка АВР-25 А	шт.	4	56904,12	227616,48
86	136	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	2245,64	53895,29
87	137	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	463,32	11119,68
88	138	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы ITR3	шт.	48	27799,2	1334361,6
89	139	2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	м	4	889,92	3559,68
			ОБОГРЕВ ТРУБ				
90	176	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2002	80,72	161601,44
91	177	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2002	311,36	623342,72
92	178	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	2002	62,64	125405,28
93	179	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,002	276491,88	553536,74
94	182	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	72	5513,69	396985,68
95	183	2306-1703-1801 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	72	14136,12	1017800,64
96	184	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования	шт.	72	988,88	71199,36
97	185	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	72	11713,68	843384,96
			ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
98	186	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции. Установка. Монтажные работы	подстанция	4	26424,82	105699,28
99	187	5108-0103-0103 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P200-4, 200 кВа, 160 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	11295900	11295900
100	188	5108-0103-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 70,4 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	9195760	9195760

101	189	5108-0103-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 52 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	2	9195760	18391520
102	190	1308-0301-0801 РСНБ РК 2015	Компенсатор синхронный мощностью до 16 МВХА. Монтаж оборудования	шт.	2	1366305,47	2732610,94
103	191	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ"	Устройство компенсации реактивной мощности 10кВар	шт	2	169158,93	338317,86
		Итого по разделу 2, в том числе:					**149 709 864**
		Строительно-монтажных работ					**72 940 778**
		Оборудования					**76 769 086**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ, в том числе:					**151 108 319**
		Строительно-монтажных работ					**74 339 233**
		Оборудования					**76 769 086**

Итого без оборудования	Тенге	74 339 233
Оборудование	Тенге	76 769 086
Прочие	Тенге	0
Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге	1 189 428
ИТОГО с временными	Тенге	75 528 661
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5х0,9%	Тенге	2 379 153
Итого с зимними	Тенге	77 907 814
Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге	154 676 900
В ценах 2020 года	Тенге	168 054 362
НДС 12%	Тенге	20 166 523
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**188 220 885**

Заказчик

ГУ "УДП РК"

М.П.

Подрядчик

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор

Акмагамбетов Ж.К.

М.П.

АМИРЖАНОВ С.М.
№ KZ76VJE00033749

Заказчик ГУ "УДП РК"

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой"

Стройка Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое

Объект Наружные сети электроснабжения. Район поляны Абылайхана до ГКНС

Договор подряда (контракт) № 21 от 15 марта 2019г.

Акт приемки выполненных работ №5 за июль месяц 2020 г.

№ п.п		Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
	Смета	**2-2-1**	**Наружные сети электроснабжения (работы взамен не выполняемых)**				
			КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА				
1	1	Прайс-лист АО "AlAgEuM ElECTriC"	Блок микропроцессорных релейных защит Micom P-121 A	шт	11	534902,60	5 883 928,57
		Итого, в том числе:					**5 883 929**
		Строительно-монтажных работ					**0**
		Оборудования					**5 883 929**
			Итого без оборудования	Тенге			0
			Оборудование	Тенге			5 883 929
			Прочие	Тенге			0
			Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге			0
			ИТОГО с временными	Тенге			0
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5х0,9%	Тенге			0
			Итого с зимними	Тенге			0
			Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге			5 883 929
			В ценах 2020 года	Тенге			6 392 809
			НДС 12%	Тенге			767 137
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**7 159 946**

Заказчик
ГУ "УДП РК"

М.П.

АМИРЖАНОВ С.М.
№ KZ76VJE00033749

Подрядчик
ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор
Акмагамбетов Ж.К.

М.П.

Заказчик **ГУ "УДП РК"**

Исполнитель **ТОО "Компания НурайСтрой"**

Стройка **"Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны оз. Боровое"**

Объект **Наружные сети электроснабжения**

Договор подряда (контракт) № 04/01-2019 от 20 марта 2019г.

Акт приемки выполненных работ №6
за июль месяц 2020г.

№ п.п	№ п.по смете	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
Смета		**2-3-1**	**Наружные сети электроснабжения**				
			РАЗДЕЛ 2.=ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ=				
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПГ				
1	13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	/М600/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,34	4771,9	6394,36
2	14	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1162,8	4651,18
3	15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1652,1	3304,19
4	16	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2475,8	4951,61
5	17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	/ФБС 9.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	41208,474	32142,61
6	18	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	/ФБС 12.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,53	41208,472	21840,49
7	19	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	/ФБС 24.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	25736,4	27949,73
8	20	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	/Бетон В12,5/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,65	21733,046	14126,48

9	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02214	214631,888	4751,95
10	22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04018	206710,801	8305,64
11	23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06328	225314,317	14257,89
12	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,96	819,8	10624,58
			КАБЕЛИ И МУФТЫ				
13	40	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	700	230,68	161 478,2
14	44	2306-0603-1911 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,3	2983704,13	895 111,2
15	47	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	36	11252,58	405092,78
16	48	2306-1703-1302 РСНБ РК 2015	/сеч.16-35мм/ Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-50/120-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	36	9699,48	349181,28
17	49	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	16359,04	98154,24
18	50	2306-1703-1303 РСНБ РК 2015	/сеч.70-150мм/ Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-120/240-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	16702,20	100213,20
19	51	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	22682,68	90730,70
20	52	2306-1703-1405 РСНБ РК 2015	/сеч.150-240мм/ Муфты концевые для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки типа rek-10НН2-1-500/630-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	37055,88	148223,52
21	53	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	5513,69	11027,39
22	54	2306-1703-1202 РСНБ РК 2015	/сеч.10-35мм/ Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10НН-1-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	18881,64	37763,28
23	55	1308-0201-2705 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	13836,78	83020,67

24	56	2306-1703-1204 РСНБ РК 2015	/сеч.150-240мм/ Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10НН-1-300/400-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	35564,40	142257,60
25	57	2306-1703-1205 РСНБ РК 2015	/сеч.150-240мм/ Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10НН-1-500/630-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	52066,80	104133,60
			КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ				
26	58	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	9278,54	9278,54
27	59	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	46253,42	46253,42
28	60	Прайс-лист АО "AlAgEuM ElECTriC"	Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ мощностью 2х630кВА	шт	1	11 330 888,39	11 330 888,39
			КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА				
29	61	1308-0101-0103 РСНБ РК 2015	/п.39 лист 19/ Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	2	36851,41	73702,82
30	62	5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1 892 220,00	3 784 440,00
31	63	1308-0303-0605 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 1000 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	7166,45	21499,35
32	64	Прайс-лист ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИЭК.КАЗ"	Автоматический выключатель ВА88-43-3Р на ток 1000А	шт	2	349 752,68	699 505,36
33	65	Прайс-лист ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИЭК.КАЗ"	Автоматический выключатель ВА88-40-3Р на ток 630А	шт	1	73 911,61	73 911,61
34	66	1308-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1000 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	1	45516,10	45516,10
35	67	5108-0101-0109 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	2 940 200,00	2 940 200,00
37	69	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2245,64	8982,54
38	70	2307-0204-1130 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	13105,80	52423,20

39	71	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3803,89	22823,33
40	72	2307-0204-1131 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	13105,80	52423,20
41	73,	2307-0204-1135 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 63А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	13105,80	26211,60
42	74	1308-0101-0602 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	30	37871,70	1136150,87
43	75	2307-0503-0412 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТОЛ 100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	30	5165,64	154969,20
44	76	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	10	800,56	8005,60
45	77	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	10	52544,16	525441,60
46	78	1308-0103-0802 РСНБ РК 2015	Выключатель масляный МГТ с приводом. Монтаж оборудования	шт.	3	35730,55	107191,64
47	79	5108-0301-1008 РСНБ РК 2015	Выключатель вакуумный стационарного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА ГОСТ 18397-86	шт.	3	586 288,00	1 758 864,00
			МОНТАЖ ПОДВЕСКИ НАТЯЖНОЙ - 3шт				
105	149	1308-0101-1708 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	4000,87	24005,20
106	150	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	2297,16	13782,96
107	151	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1155,60	3466,80
108	152	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ"	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	шт	3	535,71	1 607,14
109	153	2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3033,72	9101,16
			ЭЛЕМЕНТЫ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ - 2компл				
110	154	2404-0207-2312 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1668,60	3337,20

111	155	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	469,80	939,60
112	156	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	469,80	939,60
113	157	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	469,80	1879,20
114	158	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1412,64	8475,84
115	159	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	2931,12	5862,24
	160	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5611,65	11223,30
116	161	2404-0207-5321 РСНБ РК 2015	Скоба КМ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	822,96	6583,68
117	162	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	382,32	4587,84
118	163	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	382,32	2293,92
119	164	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10,4	369,37	3841,41
120	165	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	2	7329,39	14658,78
121	166	5108-0301-1103 РСНЕ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	48 793,00	97 586,00
122	167	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	4466,56	8933,12
123	168	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ"	Привод ПРН3-10У1	шт	2	7 142,86	14 285,71
124	169	1308-0101-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	20682,77	124096,62
125	170	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ"	Разрядник вентильный РВО-10	шт	6	6 160,72	36 964,29
126	171	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1682,64	3365,28
127	172	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	55,08	110,16
128	173	2404-0204-1306 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-4-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	965,52	11586,24
129	174	2404-0206-0707 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	832,68	9992,16

130	175	2404-0206-0607 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-95Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	833,76	5002,56
131	176	2404-0207-1831 РСНБ РК 2015	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) 7-8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2606,04	10424,16
132	177	2306-1004-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00693	975787,88	6762,21
133	178	2306-1002-0109 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	1039490,00	2078,98
134	179	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,76	679,32	1195,60
135	180	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,222	235,45	52,27
136	181	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	623	80,71	50281,83
137	182	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	623	311,37	193980,90
138	183	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	623	62,64	39024,72
139	184	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,623	276491,88	172254,44
		Итого по разделу 2, в том числе:					**26 562 934**
		Строительно-монтажных работ					5 824 681
		Оборудования					20 738 253
			Временные здания и сооружения 2%, к=0,8				93 195
			Итого:				**5 917 876**
			Зимнее удорожание 3,5%, к=0,9				186 413
			Итого с зимним удорожанием				**6 104 289**
			Итого в ценах 3 кв.2018 года с оборудованием				**26 842 542**
			В текущих ценах 2020 года. (Инф =2613/2405=1,0864865)				29 164 059
			Налог на добавленную стоимость 12%				3 499 687
			Итого с НДС				**32 663 746**

Заказчик:

Управление Делами Президента РК

М.П. "___"_____2020 г.

Исполнитель:

ТОО "Компания НурайСтрой"

М.П. "___"_____2020 г.

АМИРЖАНОВ С.М.
№ KZ76VJE00033749