Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-6",г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, д.18 Б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	980940001419
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "МК Су Алматы",РК, Алматинская область, Жамбылский район, село Жанакурылыс, ул. Саурык Батыр, д. 88 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	230440031279

Договор (контракт) Договор № 44 от 06.05.2025г

Номер документа	Дата составления
15	14.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей мкр.Калкаман от НС до ГКБ №7 в г.Алматы			работа	1	12 144 000,00	12 144 000,00	1 301 142,86
				Итого	1	x	12 144 000,00	1 301 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Исполнительный директор / _____ / Шегебаев М.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2025

М.П.

Подрядчик: ТОО "УМР-6", БИН 980940001419

Субподрядчик: ТОО "МК Су Алматы", БИН 230440031279

Наименование строительства и его адрес:"Реконструкция тепловых сетей мкр. Калкаман от НС до ГКБ №7 в г.Алматы"
г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Калкаман, от НС до ГКБ №7

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельностии осуществления функций заказчика

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№44	2025-05-06				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	12 144 000,00	10 842 857,14							1 301 142,86	12 144 000,00

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "УМР-6" _____ Исмаилов М.А.

БИН: 980940001419

М.П.

Субподрядчик

Директор ТОО "МК Су Алматы" _____ Шегебаев М.Ж.

БИН: 230440031279

Подрядчик **ТОО "УМР-6", БИН 980940001419, г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, 18Б, тел.8(727)2478760**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "МК Су Алматы", БИН 230440031279, Алматинская область, Жамбылский район, село Жанакурылыс, ул. Саурык Батыр, д. 88**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор **№ 44 от 2025-05-06**

Стройка **Реконструкция тепловых сетей мкр. Калкаман от НС до ГКБ №7 в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Трубопроводы. Чертежи марки ТС 02-01-02**

(наименование)

Приложение 3-1

К правилам оразнизации деятельности и осуществления функций заказчика

А К Т № 1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2023 года

Номер по порядку	№ поз по см	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2588486**
		Раздел 1.	**Подземная канальная прокладка трубопроводов**				**2588486**
			Прокладка трубопроводов				
1	**1**	**6303-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 400 мм**	**км**	**0,107**	**9 517 967**	**1018422**
2	**2**	**241-402-0124** *СпрСЦ 07.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм**	**м**		**55 210**	
			Отводы				
3	**37**	**6303-0104-0219** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 400 мм**	**шт.**	**8**	**196 258**	**1570064**
4	**38**	**Перечень** *п.3*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке =Ст 426х8-90°-1-ППУ-ПЭ, с ОДК**	**шт**		**341 705,41**	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2588486**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			912417

1	2	2	3	4	5	6	7
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*444266*
			машины и механизмы	тенге			297586
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*81097*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			31892
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	155		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	5,30%			137 189,78
			Сметная прибыль	5,00%			136 283,81
			Непредвиденные работы и затраты	3,00%			81 770,29
			ИТОГО с дополнительными затратми	Тенге			2 943 730,35
			в текущих ценах II квартал 2025 г - 33%	1,0388			1 009 122,54
			в текущих ценах III квартал 2025 г - 67%	1,0587			2 088 073,31
			Налог на добавленную стоимость	12%			371 663,50
			Итого с НДС	Тенге			3 468 859,35
			Итого за вычетом тендерной скидки	2%			**3 399 482**
			Итого за вычетом генподрядной скидки	15%			**2 889 560**

Сдал:
Субподрядчик
ТОО "МК Су Алматы"
БИН:230440031279

Директор _____ Шегебаев М.Ж.

Принял:
Подрядчик
ТОО "УМР-6"
БИН:980940001419

Директор _____ Исмаилов М.А.

Подрядчик ТОО "УМР-6", БИН 980940001419, г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, 18Б, тел.8(727)2478760

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик ТОО "МК Су Алматы", БИН 230440031279, Алматинская область, Жамбылский район, село Жанакурылыс, ул. Саурык Батыр, д. 88

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 44 от 2025-05-06

Стройка Реконструкция тепловых сетей мкр. Калкаман от НС до ГКБ №7 в г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект Общестроительные работы марки КЖ 02-01-01

(наименование)

Приложение 3-1

К правилам оразнизации деятельности и осуществления функций заказчика

А К Т № 2

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за август 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2023 года

Номер по порядку	№ поз по см	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8290218**
		Раздел 1.	**Земляные работы. Каналы 4632-С11-ПОС Приложение 8 лист 1**				**6635588**
			Каналы. Земляные работы/ ПОС Приложение 8 лист 1/ Разрез 1-1				
			Разработка грунта 1 группы				
1	1	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	м^3	**168,004**	**432**	**72578**
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.**	м^3	**5,196**	**7 556**	**39261**
			Разработка грунта 2 группы				
3	3	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	**380,8608**	**535**	**203761**

1	2	2	3	4	5	6	7
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	$м^3$	11,7792	9 862	116166
			Разработка грунта 3 группы				
5	5	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	272,9968	696	190006
6	6	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.	$м^3$	8,4432	15 881	134086
			Погрузка грунта, разработанного вручную				
7	7	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	5,196	432	2245
8	8	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	11,7792	535	6302
9	9	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	8,4432	696	5876
			Вывоз грунта				
10	10	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	44 806,92	56	2509188
			Доставка грунта для обратной засыпки				
11	11	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	601,12	467	280723
12	12	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	31 558,8	56	1767293
			Обратная засыпка				
13	13	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	480,896	98	47128
14	14	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	480,896	671	322681
15	15	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	120,224	4 287	515400
			Обратная засыпка				
16	16	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	98,16	98	9620
17	17	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	98,16	671	65865
18	18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	119,7552	2 901	347410

1	2	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.	**Каналы** **4632-С11-КЖ л.4**				**1654629**
			==Разрез 1-1. Канал КЛ180х90				
19	37	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	**8,58**	**10 174**	**87293**
20	38	**6104-0903-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	$м^3$	**41,062**	**38 170**	**1567337**
21	39	**225-203-0105** *РСНБ РК 2022*	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 11 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$		**192 176**	
22	40	**225-203-0807** *РСНБ РК 2022*	**Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-7**	**шт.**		**13 436**	
23	41	**225-202-1105** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$		**133 046**	
24	42	**225-205-0105** *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП5**	**шт.**		**8 400**	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8290218**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			963546
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*470567*
			машины и механизмы	тенге			623746
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*159922*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			417210
			перевозки	тенге			2138240
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	250		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	5,30%			439 381,55
			Сметная прибыль	5,00%			436 479,98
			Непредвиденные работы и затраты	3,00%			261 887,99
			ИТОГО с дополнительными затратми	Тенге			9 427 967,46
			в текущих ценах II квартал 2025 г - 33%	1,0388			3 231 944,96
			в текущих ценах III квартал 2025 г - 67%	1,0587			6 687 530,73
			Налог на добавленную стоимость	12%			1 190 337,08
			Итого с НДС	Тенге			11 109 812,78
			Итого за вычетом тендерной скидки				**10 887 617**
			Итого за вычетом генподрядной скидки	15%			**9 254 440**

Сдал:
Субподрядчик
ТОО "МК Су Алматы"
БИН:230440031279

Директор _____ Шегебаев М.Ж.

Принял:
Подрядчик
ТОО "УМР -6"
БИН:980940001419

Директор _____ Исмаилов М.А.