Форма-3

Генподрядчик : ТОО "Global-GH"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Договор: №11 от 09.09.2024 г.
Наименование стройки: «Строительство системы инженерной инфраструктуры мкр. Достык города Шымкент. Газоснабжение (3-очередь. Треугольник)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Ноябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство системы инженерной инфраструктуры мкр.Достык города Шымкент(Зочередь.Треугольник)	2 129 175	1 901 049							320 979	2 129 175

Генподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

Голубев В.В.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

Садуакас Д.Ш.

Генподрядчик : ТОО "Global-GH" **Форма-2**
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Договор: №11 от 09.09.2024 г.
Наименование стройки: Строительство системы инженерной инфраструктуры мкр.Достык города Шымкент(3-очередь.Треугольник)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления(Подземный)									
		Земляные работы									
141	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** *Формула объема 2845.8.0.97* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	**м³ грунта**	**1 760,426**	**409** –	**409** **90**	**720014** –	**720014** **158438**	– –	– –	**720014**
142	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.** *Формула объема 2845.8.0.03* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м³**	**45,374**	**8 401** **8 401**	– –	**381187** **381187**	– –	– –	– –	**381187**
143	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками/уплотнение дна траншеи/**	**м³ уплотненного грунта**	**23,87**	**578**	**222**	**13797**	**5299**	–	–	**13797**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					356	71	8498	1695		–	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
146	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**									
			$м^3$ грунта	**879,0768**	**88**	**88**	**77359**	**77359**	–	–	**77359**
		Формула объема У41.88.0.9			–	22	–	19340		–	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
147	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**									
			$м^3$ грунта	**97,6752**	**3 652**	–	**356710**	–	–	–	**356710**
		Формула объема У41.88.0.1			**3 652**	–	**356710**	–		–	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**1549067**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1549067**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**		**1 549 067**						
		в том числе оборудование	**Тенге**								
		в том числе СМР	**Тенге**		**1 549 067**						
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы) 5,9%	**Тенге**		91 395						
		Итого	**Тенге**		**1 640 462**						
		Сметная прибыль, 5%	**Тенге**		82 023						
		Непредвиденные работы и затраты-5%	**Тенге**		82 023						
		Итого СМР	**Тенге**		**1 804 508**						
		Итого в базовых ценах. Оборудование	**Тенге**		-						
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	**Тенге**		1 804 508						
		в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**Тенге**		1 939 846						
		Итого в текущих ценах	**Тенге**		1 939 846						
		Понижающий коэффициент К=0,98	**Тенге**		**1 901 049**						
		НДС (12%)	**Тенге**		228 126						
		ВСЕГО	**Тенге**		**2 129 175**						

Генподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

Голубев В.В.

Заказчик:
Директор ТОО "АРАЛШЫ-К"

Садуакас Д.Ш.