Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«23» ноябрь 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазПромСтройГрупп» г.Актобе 11 мкр.дом 112 секция «А»**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Молдыбаева К.С.-директора**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт водопропускных труб расположенное въезд село Караколь на автомобильной дороге Журын-Караколь Мугалжарского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Руководитель Койшекенов Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инженерное проектирование»**
наименование проектной организации, номер проекта
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Работы по дороге над трубой					

Разборка дорожной одежды существующей, толщиной 20 см	м2	650		650	
Устройство дорожной одежды					
Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-песчано-гравийной смеси, толщиной 20см	м2	650		650	
Устройство сигнальных столбиков	шт	10		10	
2. Устройство ж/бетонной трубы d=1,0м 2-х очковой					
Демонтаж трубы 2-х очковой ж/б d=1,0м до 4,0 метров насыпь	п.м.	6		6	
Демонтаж откосных стенок	шт	4		4	
Демонтаж портальных стенок	шт	4		4	
Демонтаж звеньев трубы	шт	12		12	
Разборка основания из монолитного бетона	м3	15		15	
Вывоз разрушенного железобетона	м3	30		30	
Монтаж трубы 2-х очковой ж/б d=1,0м до 4,0 метров насыпь	п.м.	6		6	
Портальная стенка ст10 изготовленная по ТП серии 3.501.1-144 Арматура А-I по ГОСТ 5781-82 – 45,6 кг Арматура А-III по ГОСТ 5781-82 – 126,4 кг	шт	4		4	
Звено средней части ЗКП2.100 изготовленное по ТП заказ №04-08 Вып.1 ТОО «Каздорпроект» г.Алматы Арматура А-I по ГОСТ 5781-82 – 7,6 кг Арматура А-III по ГОСТ 5781-82 – 36,2 кг	шт	12		12	
Откосная стенка ст4л(п) изготовленная по ТП серии 3.501.1-144 Арматура А-I по ГОСТ 5781-82 – 96,8 кг	шт	4		4	
Подготовка под трубу из щебня фр.10-20мм	м3	13,8		13,8	
Подготовка под трубу из гравийно-песчаной смеси	м3	14		14	
Монолитный бетон фундамента В20	м3	14,4		14,4	
Бетон лотка В20	м3	2,28		2,28	
Заполнение пазух В7,5	м3	3		3	

Конопатка швов паклей	кг	6,84		6,84	
Омоноличивание стенок бетоном	м3	3		3	
Цементный раствор М150	м3	1,6		1,6	
Обмазочная гидроизоляция	м2	97,2		97,2	
Оклеечная гидроизоляция	м2	6,2		6,2	
Засыпка котлована	м3	65		65	
Планировка русла	м2	500		500	
Укрепление монолитным бетоном В20	м3	13		13	
Укрепление каменной наброской	м3	4,7		4,7	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

a) Работы по дороге над трубой;

b) Устройство ж/бетонной трубы d=1,0 м 2-х очковой;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____ноябрь 2017 г_____;
месяц, год
окончание работ _____ноябрь 2017 г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _1_____;
фактически, месяц: _____1_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт водопропускных труб расположенное въезд село Ка-раколь на автомобильной дороге Журын-Караколь Мугалжарского района Актюбинской области**
наименование объекта (комплекса)
готовим к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Молдыбаев К.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата