Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан.Республика Казахстан, г. Астана, ул.Бейбитшилик, дом № 11 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130740015861
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Ж.Жирентаева, дом № 18 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	041240007836
Договор (контракт)	Договор о гос закупках и работ № 17/107 от 19.12.2017г (ЛК-III-6)	

Номер документа	Дата составления
00000000037	19.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие системы ливневой канализации в г. Астана. Строительство подводящего коллектора №2 к очистным сооружениям ливневой канализации района III-6. Корректировка			тг	1	54 446 011,00	54 446 011,00
				Итого	1	x	54 446 011,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Первый заместитель генерального директора / _____ / Манатаев Р.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.руководд / _____ / Сыдыков Е.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2022

М.П.

Заказчик: ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Развитие системы ливневой канализации в г.Астана. Строительство подводящего коллектора №2 к очистным сооружениям ливневой канализации района III-6.Корректировка

С П Р А В К А № 1

стоимости и затрат выполненных работ за декабрь месяц **2022г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№ 17/107	19.12.2017				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**54 446 011**									
в том числе:										
за 2022 год:	**54 446 011**	**48 612 510**							**5 833 501**	**54 446 011**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

_____ **Узаков М.А.**

БИН 130740015861

ПОДРЯДЧИК: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального директора_____ **Манатаев Р.Е.**

БИН 041240007836

Заказчик: ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Развитие системы ливневой канализации в г.Астана. Строительство подводящего коллектора №2 к очистным сооружениям ливневой канализации района III-6.Корректировка

Договор № 17/107 от 19.12.2017г доп.№ 5 от 02.11.21г

АКТ № 1
приемки выполненных работ за декабрь 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1 Водопонижение										
			РАЗДЕЛ 1.										
1	1	Е11-040101-0101	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 1 группы**	м бурения	17,1		2550,06	1494,51	43606	25556	4457	--	47094
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				794,94	665,86	13593	11386		3488	
2	2	Е11-040101-0102	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы**	м бурения	40,9		3870,20	2232,77	158291	91320	17254	--	170954
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1215,57	916,04	49717	37466		12663	
3	3	Е11-040701-0401	**Скважины глубиной до 50 м на воду. Ликвидация станками роторного бурения**	м	58		10170,26	5680,22	589875	329453	3559	--	637065
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				4428,67	1794,67	256863	104091		47190	
4	4	Е11-040201-0201	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости**	м закрепленной скважины	17,1		3143,63	1486,37	53756	25417	455	--	58056
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1630,64	482,55	27884	8252		4300	
5	5	Е11-040201-0202	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**	м закрепленной скважины	40,9		4554,74	2323,05	186289	95013	1089	--	201192
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2205,07	749,90	90187	30671		14903	
6	6	Е11-040201-0704	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка**	сварка	5		3404,45	868,50	17022	4342	1610	--	18384
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2213,90	37,06	11070	185		1362	
7	7	С1241-110-0107	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм /с учетом оборачиваемости 10%/**	м	5,8		22532,00	--	130686	--	130686	--	141141

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		10455	
8	8	Е11-040201-0601	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	17,1	2513,86	1316,82	42987	22517	--	--	46426
						1197,04	423,52	20469	7242		3439	
9	9	Е11-040201-0602	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	40,9	5127,72	2422,34	209724	99074	--	--	226502
						2705,38	775,57	110650	31721		16778	
10	10	Е11-040401-0101 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	50,5	1086,04	637,04	54845	32171	1655	--	59233
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			416,21	210,91	21019	10651		4388	
11	11	Е11-040401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм /Демонтаж, д.до 200мм/	м труб	50,5	842,60	509,63	42551	25736	--	--	45955
						332,97	168,73	16815	8521		3404	
12	12	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм /с учетом оборачиваемости/	м	5,05	4528,00	--	22866	--	22866	--	24695
						--	--	--	--		1829	
13	13	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм /на отстойник/	м	0,75	4528,00	--	3396	--	3396	--	3668
						--	--	--	--		272	
14	14	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм /заглушки отстойника, СВ-14, специф./	т	0,02355	346354,00	--	8157	--	8157	--	8810
						--	--	--	--		653	
15	15	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	2,95	21404,70	--	63144	--	10984	--	68196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			17681,40	--	52160	--		5052	
16	16	С1261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	5	39814,00	--	199070	--	199070	--	214996
						--	--	--	--		15926	
17	17	Е11-040201-0408 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра станками вращательного бурения. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7	м спуска или подъема труб	65	1861,97	1247,25	121028	81071	2354	--	130710
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			578,51	405,96	37603	26387		9682	
18	18	С1241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм /с учетом оборачиваемости/	м	3,25	1340,00	--	4355	--	4355	--	4703
						--	--	--	--		348	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство									
		Изм. и доп. вып. 16	/Бетонный оголовок В15/	м3	5	20761,49	1304,08	103807	6520	89765	--	112112
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1504,47	377,27	7522	1886		8305	
20	20	С232-050103-0202	Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и электродвигателем /Для достроит.откачки воды/	маш.-ч	120	3080,00	3080,00	369600	369600		--	399168
						--	2647,00	--	317640		29568	
21	21	Ц13-070401-0102	Агрегат насосный, масса до 0,17 т. Монтаж оборудования /Для насоса весом 96кг/	шт.	5	53393,44	1701,96	266967	8510	7297	--	288324
						50232,00	450,00	251160	2250		21357	
22	22	С232-050101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	862	480,00	480,00	413760	413760		--	446861
						--	389,00	--	335318		33101	
23	23	Ц13-070401-0102	Агрегат насосный, масса до 0,17 т. Демонтаж оборудования	шт.	5	22233,06	680,78	111165	3404	7297	--	120058
						20092,80	180,00	100464	900		8893	
24	24	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,052	728420,57	217462,23	37878	11308	797	--	40908
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			495638,00	79149,28	25773	4116		3030	
25	25	С1241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм /с учетом оборачиваемости/	м	5,2	2211,00	--	11497	--	11497	--	12417
						--	--	--	--		920	
26	26	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,052	427860,14	130477,34	22249	6784	--	--	24029
						297382,80	47489,57	15464	2469		1780	
27	27	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2109,89	105,45	10549	527	750	--	11393
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1854,31	55,59	9272	278		844	
28	28	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	5	1325,99	63,27	6630	317	750	--	7160
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1112,59	33,35	5563	167		530	
29	29	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	252	231,25	26,85	58275	6766	144	--	62937
						203,83	9,08	51365	2288		4662	
30	30	Ц13-100105-0301 К=0,4	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Снятие	м	252	92,27	10,74	23253	2707	--	--	25113
						81,53	3,63	20546	915		1860	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3387278	1661873	530244	--	3658260
								1195159	944800	--	270982	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				459660				
			Материалы	Тенге				14738				
			Всего заработная плата	Тенге					429888			
			Сметная прибыль	Тенге				36772				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				496432				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
			Сметная заработная плата	Тенге					429888			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2927618				
			Материалы	Тенге				135481				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					1710071			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				380027				
			Сметная прибыль	Тенге				234210				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3161828				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549
			Сметная заработная плата	Тенге					1710071			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3658260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								787
			Сметная заработная плата	Тенге					2139959			

РАЗДЕЛ 3.ЛС2-1 Внеплощадочные сети ливневой канализации.1/III-6-2-НК

РАЗДЕЛ 4.Земляные работы

31	1	Е11-010101-0321 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2823,3402	204,49	196,83	577334	555718	--	--	623521
						7,66	32,96	21615	93057		46187	
32	2	Е11-010205-0103 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	87,3198	5996,79	--	523639	--	--	--	565530
						5996,79	--	523639	--		41891	
33	3	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2166,192	23,92	23,92	51815	51816	--	--	55960
						--	11,46	--	24825		4145	
34	4	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	541,548	1721,83	--	932454	--	--	--	1007050
						1721,83	--	932454	--		74596	
35	5	Е11-010201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2166,192	160,56	160,56	347804	347804	--	--	375628
						--	45,49	--	98540		27824	
		Засыпка заболоченных участков /см.ПОС/										
36	8	Е11-010102-0321 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 /Недостающий грунт/	м3 грунта	1242	250,23	241,45	310786	299881	609	--	335649
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8,29	47,79	10296	59355		24863	
37	9	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	68621,6	38,00	--	2607621	--		--	2816231
						--	--	--	--		208610	
38	10	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1242	42,82	42,82	53182	53182	--	--	57437
						--	20,51	--	25473		4255	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	11	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1242	64,94	64,94	80655	80655	--	--	87107
						--	31,13	--	38663		6452	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5485290	1389056	609	--	5924113
								1488004	339913	--	438823	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5485290				
			Материалы	Тенге				609				
			Всего заработная плата	Тенге					1827917			
			Транспортные расходы	Тенге				2607621				
			Сметная прибыль	Тенге				438823				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5924113				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1210
			Сметная заработная плата	Тенге					1827917			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5924113				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1210
			Сметная заработная плата	Тенге					1827917			
			РАЗДЕЛ 5.Прокладка трубопровода									
40	14	Е11-230401-0108 Изм. и доп. вып. 10	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 1600 мм	м	50	7684,60	1639,40	384230	81970	102702	--	414968
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3991,15	747,68	199558	37384		30738	
41	15	С1241-702-0211	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1600, 3,4,5 группы по несущей способности	м	49,85	174477,00	--	8697678	--	8697678	--	9393492
						--	--	--	--		695814	
42	17	Е11-230501-0201	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. более 1400 мм за 2 раза	м труб	50	16901,18	513,53	845059	25676	609955	--	912664
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4188,55	32,80	209428	1640		67605	
			Колодцы канализационные из сборных ж/б элементов (2шт)									
43	18	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,864	7381,68	2012,68	6378	1738	3595	--	6888
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1209,55	1029,50	1045	889		510	
44	19	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	8,87	20170,65	3970,04	178914	35215	16575	--	193227
						14331,91	1603,01	127124	14219		14313	
45	20	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок /Подбетонка/	м3	0,287	16089,00	--	4618	--	4618	--	4987
						--	--	--	--		369	
46	21	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /Лоток/	м3	7,6	17312,00	--	131571	--	131571	--	142097
						--	--	--	--		10526	
47	23	С1225-106-0107	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-160 К2	комплект	1	813944,00	--	813944	--	813944	--	879060
						--	--	--	--		65116	
48	24	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	19057,00	--	38114	--	38114	--	41163

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		3049	
49	25	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	19539,00	--	39078	--	39078	--	42204
						--	--	--	--		3126	
50	26	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4499,00	--	4499	--	4499	--	4859
						--	--	--	--		360	
51	28	С1225-101-0102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	1	7736,00	--	7736	--	7736	--	8355
						--	--	--	--		619	
52	29	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4772,00	--	14316	--	14316	--	15461
						--	--	--	--		1145	
53	30	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	24792,00	--	24792	--	24792	--	26775
						--	--	--	--		1983	
			Гидроизоляционные работы по камерам /л.7/									
54	33	Е11-110101-0407 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	105,8395833	2020,22	16,19	213819	1714	118876	--	230925
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			880,85	3,89	93229	412		17106	
55	34	Е11-060301-0801 Изм. и доп. вып. 16 прим	Швы, стыки, примыкания. Заделка пенекритом	м	55,6	2799,12	61,03	155631	3393	123378	--	168081
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			519,07	31,69	28860	1762		12450	
56	35	С1235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	83,4	1264,00	--	105418	--	105418	--	113851
						--	--	--	--		8433	
57	37	Е11-221401-0406 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1600 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	71653,43	5112,64	143307	10226	89275	--	154772
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			21903,20	185,30	43806	371		11465	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11809102	159932	10946120	--	12753829
								703050	56677	--	944727	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11809102				
		Материалы		Тенге				1064356				
		Всего заработная плата		Тенге					759727			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9881764				
			Сметная прибыль	Тенге				944727				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12753829				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
			Сметная заработная плата	Тенге					759727			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12753829				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
			Сметная заработная плата	Тенге					759727			
			РАЗДЕЛ 6.Крепление стенок траншей шпунтами /ПОС/									
58	38	Е11-050101-1202	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	113,5	33582,05	15846,05	3811563	1798526	85644	--	4116488
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			16981,44	5682,17	1927393	644926		304925	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	39	С1214-215-0101 т.ч.5, п.1,5б К=0,22	**Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ**	т	24,97	527394,00 --	-- --	13169028 --	-- --	13169028	-- 1053522	14222550
60	40	Е11-050101-1302	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2**	т	113,5	27844,35 10441,08	16249,27 5930,14	3160334 1185063	1844292 673071	130979	-- 252827	3413161
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				20140925 3112456	3642818 1317997	13385651 --	-- 1611274	21752199
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				20140925				
			Материалы	Тенге				216622				
			Всего заработная плата	Тенге					4430453			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13169028				
			Сметная прибыль	Тенге				1611274				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21752199				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2274
			Сметная заработная плата	Тенге					4430453			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				21752199				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2274
			Сметная заработная плата	Тенге					4430453			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								44088401
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6498669				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6853679			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2659387			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24862625		
			- Перевозка грузов	Тенге				2607621				
			- Сметная прибыль	Тенге							3265806	

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
					строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	**44 088 401**			**44 088 401**
			Временные здания и сооружения-1,3%	**Тенге**	**573 149**			**573 149**
			Итого:	**Тенге**	**44 661 550**	**-**	**-**	**44 661 550**
			Зимнее удорожание-3,4%	**Тенге**	**1 518 493**			**1 518 493**
			итого		**46 180 043**	**-**		**46 180 043**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	**923 601**			**923 601**
			ИТОГО:	**Тенге**	**47 103 644**	**-**		**47 103 644**
			в том числе на 2021год-36%	**Тенге**	16 957 312	-	-	16 957 312
			в том числе на 2022год-64%	**Тенге**	30 146 332	-	-	30 146 332
			в том числе в текущих ценах на 2021год-36%,К=1	**Тенге**	**16 957 312**	**-**	**-**	**16 957 312**
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**2 034 877**	**2 034 877**
			Итого в текущих ценах на 2021год	**Тенге**	**16 957 312**	**-**	**2 034 877**	**18 992 189**
			в том числе в текущих ценах на 2022год-64%,К=1,0500514	**Тенге**	**31 655 198**	**-**	**-**	**31 655 198**
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**3 798 624**	**3 798 624**
			Итого в текущих ценах на 2022год		**31 655 198**	**-**	**3 798 624**	**35 453 822**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость-12%					5 833 501					
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**48 612 510**	**-**	**5 833 501**	**54 446 011**					

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Заместитель руководителя_____Сыздыков Е.А.

БИН 130740015861

ПОДРЯДЧИК: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального директора_____Манатаев Р.Е.

БИН 041240007836

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

Технический надзор _____ Будай Д.Л.

Авторский надзор:
ТОО "Аква Д"

Авторский надзор _____Батт В.В.