Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **240140011067**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION",010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Дінмұхамед Қонаев 10, блок А, офис 2206**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

041240007836

Договор (контракт) дог № 17/107 от 19.12.2017г. Доп. согл № 9 от 31.05.2024г

Номер документа	Дата составления
22	29.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие системы ливневой канализации в г. Астана. Строительство подводящего коллектора №2 к очистным сооружениям ливневой канализации района III-6. Корректировка			тг	1	200 000 000,00	200 000 000,00	21 428 571,43
				Итого	1	x	200 000 000,00	21 428 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2024

М.П.

Заказчик: ГУ"Управление коммунального хозяйства города Астаны"
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Развитие системы ливневой канализации в г.Астана. Строительство подводящего коллектора №2 к очистным сооружениям ливневой канализации района III-6.Корректировка

Договор № 17/107 от 19.12.2017г доп.№ 9 от 31.05.2024г

АКТ № 1

приемки выполненных работ за _____ 2024 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1 Водопонижение										
1	1	E11-040101-0101	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 1 группы**	м бурения	91		2550,06	1494,51	232055	136000	23715	--	250619
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				794,94	665,86	72340	60593		18564	
2	2	E11-040101-0102	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы**	м бурения	287		3870,20	2232,77	1110747	640805	121073	--	1199607
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1215,57	916,04	348869	262903		88860	
3	3	E11-040701-0401	**Скважины глубиной до 50 м на воду. Ликвидация станками роторного бурения**	м	378		10170,26	5680,22	3844358	2147123	23198	--	4151907
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				4428,67	1794,67	1674037	678385		307549	
4	4	E11-040201-0201	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости**	м закрепленной скважины	91		3143,63	1486,37	286070	135260	2422	--	308956
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1630,64	482,55	148388	43912		22886	
5	5	E11-040201-0202	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**	м закрепленной скважины	287		4554,74	2323,05	1307210	666715	7640	--	1411787
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2205,07	749,90	632855	215221		104577	
6	6	E11-040201-0704	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка**	сварка	35		3404,45	868,50	119156	30397	11273	--	128688
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2213,90	37,06	77486	1297		9532	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С1241-110-0107	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм /с учетом оборачиваемости 10%/	м	37,19	22532,00	--	837965	--	837965	--	905002
						--	--	--	--		67037	
8	8	Е11-040201-0601	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	91	2513,86	1316,82	228761	119830	--	--	247062
						1197,04	423,52	108931	38540		18301	
9	9	Е11-040201-0602	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	287	5127,72	2422,34	1471656	695212	--	--	1589388
						2705,38	775,57	776444	222589		117732	
10	10	Е11-040401-0101 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	325,5	1086,04	637,04	353505	207356	10673	--	381785
						416,21	210,91	135476	68651		28280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	Е11-040401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм /Демонтаж, д.до 200мм/	м труб	325,5	842,60	509,63	274265	165885	--	--	296206
						332,97	168,73	108381	54922		21941	
12	12	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм /с учетом оборачиваемости/	м	32,55	4528,00	--	147386	--	147386	--	159177
						--	--	--	--		11791	
13	13	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм /на отстойник/	м	5,25	4528,00	--	23772	--	23772	--	25674
						--	--	--	--		1902	
14	14	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм /заглушки отстойника, СВ-14, специф./	т	0,16	346354,00	--	55417	--	55417	--	59850
						--	--	--	--		4433	
15	15	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	19,25	21404,70	--	412040	--	71673	--	445003
						17681,40	--	340367	--		32963	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	С1261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	35	39814,00	--	1393490	--	1393490	--	1504969
						--	--	--	--		111479	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	Е11-040201-0408 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра станками вращательного бурения. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7	м спуска или подъема труб	210	1861,97	1247,25	391013	261923	7603	--	422294
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			578,51	405,96	121487	85252		31281	
18	18	С1241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм /с учетом оборачиваемости/	м	15,03	1340,00	--	20140	--	20140	--	21751
						--	--	--	--		1611	
19	19	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /Бетонный оголовок В15/	м3	10,5	20761,49	1304,08	217996	13693	188506	--	235436
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1504,47	377,27	15797	3961		17440	
20	20	С232-050103-0202	Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и электродвигателем /Для достроит.откачки воды/	маш.-ч	816,51	3080,00	3080,00	2514851	2514851		--	2716039
						--	2647,00	--	2161302		201188	
21	21	Ц13-070401-0102	Агрегат насосный, масса до 0,17 т. Монтаж оборудования /Для насоса весом 96кг/	шт.	35	53393,44	1701,96	1868770	59569	51081	--	2018272
						50232,00	450,00	1758120	15750		149502	
22	22	С232-050101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	5856,49	480,00	480,00	2811115	2811116		--	3036004
						--	389,00	--	2278175		224889	
23	23	Ц13-070401-0102	Агрегат насосный, масса до 0,17 т. Демонтаж оборудования	шт.	35	22233,06	680,78	778157	23827	51082	--	840410
						20092,80	180,00	703248	6300		62253	
24	24	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,34	728420,57	217462,23	247663	73937	5209	--	267476
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			495638,00	79149,28	168517	26911		19813	
25	25	С1241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм /с учетом оборачиваемости/	м	33,7	2211,00	--	74511	--	74511	--	80472
						--	--	--	--		5961	
26	26	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,3368	427860,14	130477,34	144103	43944	--	--	155631
						297382,80	47489,57	100159	15994		11528	
27	27	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	35	2109,89	105,45	73846	3691	5254	--	79754
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1854,31	55,59	64901	1946		5908	
28	28	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	35	1325,99	63,27	46410	2214	5255	--	50123

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1112,59	33,35	38941	1167		3713	
29	29	Ц13-100105-0301	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	м	1703	231,25	26,85	393819	45725	972	--	425325
						203,83	9,08	347122	15463		31506	
30	30	Ц13-100105-0301 К=0,4	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Снятие**	м	1703	92,27	10,74	157139	18290	--	--	169710
						81,53	3,63	138849	6182		12571	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21837386	10817363	3139310	--	23584377
								7880715	6265416	--	1746991	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3197885				
		Материалы		Тенге				103135				
		Всего заработная плата		Тенге					2991034			
			Сметная прибыль	Тенге				255832				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3453717				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1660
			Сметная заработная плата	Тенге					2991034			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18639501				
		Материалы		Тенге				483498				
		Всего заработная плата		Тенге					11155097			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2552681				
			Сметная прибыль	Тенге				1491159				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20130660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3473
			Сметная заработная плата	Тенге					11155097			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23584377				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5133
			Сметная заработная плата	Тенге					14146131			
			РАЗДЕЛ 2.ЛС2-1 Внеплощадочные сети ливневой канализации.1/III-6-2-НК									
			РАЗДЕЛ 3.Земляные работы									
31	31	Е11-010101-0321 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	4870,1	204,49	196,83	995867	958581	--	--	1075536
						7,66	32,96	37285	160518		79669	
32	32	Е11-010205-0103 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	150,6	5996,79	--	903117	--	--	--	975366
						5996,79	--	903117	--		72249	
33	33	Е11-010104-0406	**Траншея и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещения грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	3839,9	23,92	23,92	91850	91850	--	--	99198

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	11,46	--	44005		7348	
34	34	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	958,29	1721,83	--	1650012	--	--	--	1782013
						1721,83	--	1650012	--		132001	
35	35	Е11-010201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3833,17	160,56	160,56	615454	615454	--	--	664690
						--	45,49	--	174371		49236	
36	36	Е11-010102-0321 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 /Излишек/	м3 грунта	229,26	250,23	241,45	57368	55354	113	--	61957
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8,29	47,79	1901	10956		4589	
37	37	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	9388,197	38,00	--	356751	--		--	385291
						--	--	--	--		28540	
			Засыпка заболоченных участков /см.ПОС/									
38	38	Е11-010102-0321 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 /Недостающий грунт/	м3 грунта	12574,01	250,23	241,45	3146395	3035995	6161	--	3398107
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8,29	47,79	104239	600912		251712	
39	39	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	686540,946	38,00	--	26088556	--		--	28175640
						--	--	--	--		2087084	
40	40	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12574,01	42,82	42,82	538419	538419	--	--	581493
						--	20,51	--	257893		43074	
41	41	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12574,01	64,94	64,94	816556	816556	--	--	881880
						--	31,13	--	391429		65324	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				35260345	6112209	6274	--	38081171
								2696554	1640084	--	2820826	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				35260345				
		Материалы		Тенге				6273				
		Всего заработная плата		Тенге					4336638			
		Транспортные расходы		Тенге				26445307				
			Сметная прибыль	Тенге				2820826				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38081171				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2736
			Сметная заработная плата	Тенге					4336638			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				38081171				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2736
			Сметная заработная плата	Тенге					4336638			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.Прокладка трубопровода									
42	42	Е11-230401-0106 Изм. и доп. вып. 10	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 1200 мм	м	175	5243,00	1240,94	917525	217164	269683	--	990927
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2461,02	565,67	430678	98992		73402	
43	43	С1241-702-0209	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1250, 3,4,5 группы по несущей способности	м	174,475	108645,00	--	18955836	--	18955836	--	20472303
						--	--	--	--		1516467	
44	44	Е11-230501-0109	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 1200 мм за 2 раза	м	175	7556,00	250,19	1322300	43783	951717	--	1428084
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1867,43	28,59	326800	5003		105784	
			Колодцы канализационные из сборных ж/б элементов (2шт)									
45	45	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,1	7381,68	2012,68	8120	2213	4576	--	8770
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1209,55	1029,50	1331	1132		650	
46	46	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	10,73	20170,65	3970,04	216431	42598	20052	--	233745
						14331,91	1603,01	153781	17200		17314	
47	47	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок /Подбетонка/	м3	0,9	16089,00	--	14480	--	14480	--	15638
						--	--	--	--		1158	
48	48	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /Лоток/	м3	7,16	17312,00	--	123954	--	123954	--	133870
						--	--	--	--		9916	
49	49	С1225-106-0105	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-125 К2	комплект	2	316772,00	--	633544	--	633544	--	684228
						--	--	--	--		50684	
50	50	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	19057,00	--	114342	--	114342	--	123489
						--	--	--	--		9147	
51	51	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4499,00	--	17996	--	17996	--	19436
						--	--	--	--		1440	
52	52	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4772,00	--	23860	--	23860	--	25769
						--	--	--	--		1909	
53	53	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	24792,00	--	49584	--	49584	--	53551
						--	--	--	--		3967	
54	54	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	35	595,00	--	20825	--	20825	--	22491
						--	--	--	--		1666	
55	55	С1244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	28658,00	--	57316	--	57316	--	61901

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		4585	
			Гидроизоляционные работы по камерам /л.7/									
56	56	Е11-110101-0407 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	м2 изолируемой поверхности	116,43	2020,22	16,19	235214	1885	130772	--	254031
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			880,85	3,89	102557	453		18817	
57	57	Е11-060301-0801 Изм. и доп. вып. 16 прим	**Швы, стыки, примыкания. Заделка пенекритом**	м	64,7	2799,12	61,03	181103	3948	143571	--	195591
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			519,07	31,69	33584	2050		14488	
58	58	С1235-301-0102	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков**	кг	97,05	1264,00	--	122671	--	122671	--	132485
						--	--	--	--		9814	
59	59	Е11-221401-0404 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	4	50872,43	4171,81	203490	16687	115910	--	219769
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			17723,20	129,71	70893	519		16279	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23218591	328278	21770689	--	25076078
								1119624	125349	--	1857487	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23218591				
		Материалы		Тенге				1636277				
		Всего заработная плата		Тенге					1244973			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20134408				
			Сметная прибыль	Тенге				1857487				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25076078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								689
			Сметная заработная плата	Тенге					1244973			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25076078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								689
			Сметная заработная плата	Тенге					1244973			
			РАЗДЕЛ 5.Крепление стенок траншей шпунтами /ПОС/									
60	60	Е11-050101-1202	**Сван стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м**	т свай	397,25	33582,05	15846,05	13340469	6294843	299749	--	14407707
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			16981,44	5682,17	6745877	2257242		1067238	
61	61	С1214-215-0101 т.ч.5, п.1,5б К=0,22	**Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ**	т	85,777	527394,00	--	45238275	--	45238275	--	48857337
						--	--	--	--		3619062	
62	62	Е11-050101-1302	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2**	т	397,25	27844,35	16249,27	11061168	6455022	458427	--	11946061
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10441,08	5930,14	4147719	2355748		884893	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость-12%					21 428 571					
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**178 571 428**	**-**	**21 428 571**	**200 000 000**					

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление коммунального хозяйства города Астаны"

_____ А.М.Терещенко

БИН 240140011067

ПОДРЯДЧИК: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Управляющий директор по производственным вопросам

_____ Шорин С.А.

БИН 041240007836

Технический надзор:
ТОО «Premier Expert»

Технический надзор _____ Оразалин Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "Аква Д"

Авторский надзор _____ Батт В.В.