Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, Бейбітшілік 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **240140011067**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION",010000, Республика Казахстан, район Нұра, г.Астана, ул. Достық 4, н.п.1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

041240007836

Договор (контракт) Дополнительное соглашение № 12 от 05 ноября 2025 г.

Номер документа	Дата составления
25	11.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие системы ливневой канализации в г. Астана. Строительство подводящего коллектора №2 к очистным сооружениям ливневой канализации района III-6. Корректировка			тг	1	788 765 914,00	788 765 914,00	84 510 633,64
				Итого	1	x	788 765 914,00	84 510 633,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / Надыров Ж.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководит / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.12.2025

М.П.

Заказчик: ГУ"Управление коммунального хозяйства города Астаны"
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Развитие системы ливневой канализации в г.Астана. Строительство подводящего коллектора №2 к очистным сооружениям ливневой канализации района III-6.Корректировка

С П Р А В К А № 3

стоимости и затрат выполненных работ за декабрь месяц **2025г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
				№ 17/107	19.12.2017				
				доп.№ 12	05.11.2025				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**3 773 443 567**									
в том числе:										
за 2025год:	**3 163 946 678**	**704 255 280**							**84 510 634**	**788 765 914**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ"Управление коммунального хозяйства города Астаны"

_____ Сыздыков Е.А.

БИН 240140011067

Технический надзор: ТОО «Premier Expert»

_____ Токтамысов А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный Директор ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

_____ Надыров Ж.У.

БИН 041240007836

Заказчик: ГУ"Управление коммунального хозяйства города Астаны"
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Развитие системы ливневой канализации в г.Астана. Строительство подводящего коллектора №2 к очистным сооружениям ливневой канализаци района III-6.Корректировка

Договор № 17/107 от 19.12.2017г доп.№12 от 05.11.2025г

АКТ № 3

приемки выполненных работ за ноябрь 2025 года

Составлен(а)

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**587 841 167**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			142 730 817
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*70 282 579*
			машины и механизмы	тенге			151 316 734
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*31 001 891*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			275 237 932
			перевозки	тенге			18 555 684
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	32 256		
			Раздел 1. ЛС № 1-1 Водопонижение				
1		**1104-0101-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками сдизельным двигателем. Грунты 1 группы**	**м бурения**	**136,8**	**7 611**	**1 041 185**
2		**1104-0101-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками сдизельным двигателем. Грунты 2 группы**	**м бурения**	**327,2**	**11 284**	**3 692 125**
3		**1104-0701-0401** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Скважины глубиной до 50 м на воду. Ликвидация станками роторного бурения**	**м**	**464**	**30 983**	**14 376 112**
4		**1104-0201-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**136,8**	**10 073**	**1 377 986**
5		**1104-0201-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**327,2**	**14 326**	**4 687 467**
6		**241-110-0107** *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм/с учетом оборачиваемости 10%/**	**м**	**46,4**	**42 621**	**1 977 614**
7		**1104-0201-1001** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости**	**мтруб, обжатых грунтами**	**136,8**	**7 854**	**1 074 427**
8		**1104-0201-1002** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы поустойчивости**	**м труб, обжатых грунтами**	**327,2**	**16 420**	**5 372 624**

1	2	3	4	5	6	7
9	1104-0401-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровымиустановками и агрегатами роторного бурения. *Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, примененыкоэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8*	м труб	404	3 273	1 322 292
10	1104-0401-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 мбуровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм/Демонтаж, д.до 200мм/	м труб	404	2 407	972 428
11	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм /с учетомоборачиваемости/	м	40,4	6 178	249 591
12	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм /наотстойник/	м	6	6 178	37 068
13	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/заглушки отстойника, СВ-14, специф./	т	0,1884	280 020	52 756
14	1104-0401-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	23,6	80 112	1 890 643
15	261-403-0146 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	40	52 481	2 099 240
16	1104-0201-0808 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъемсвободные в трубах большего диаметра станками вращательного бурения. *В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7*	м спуска или подъема труб	260	5 361	1 393 860
17	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм /с учетомоборачиваемости/	м	26	1 814	47 164
18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонный оголовок В15/	$м^3$	1,2	37 322	44 786
19	325-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	6 892	1 573	10 841 116
20	6301-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 200 мм	км	0,382	3 493 888	1 334 665
21	241-201-0913 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм /с учетомоборачиваемости/	м	38,2	2 133	81 481
22	6301-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	0,382	2 096 333	800 799
23	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	40	8 236	329 440
24	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	40	5 223	208 920
	Раздел 2.	**ЛС 2-1 Внеплощадочные сети ливневой канализации**				
	Раздел 3.	**Земляные работы**				
						46 450 161

1	2	3	4	5	6	7
25	6101-0102-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м,группа грунта 3. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кромегрунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	$м^3$	9 062,5374855	504	4 567 519
26	6101-0203-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до5 м2с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 3. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструментыгрунта 3 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2..* *Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент кстоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	280,2846645	28 633	8 025 391
27	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 3	м3грунта	6 950,1120496	82	569 909
28	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1 737,5280124	4 740	8 235 883
29	6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	$м^3$	6 950,1120496	219	1 522 075
30	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	6 950,1120496	238	1 654 127
31	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостьковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	655,182088	341	223 417
32	412-102-0101 *РСНБ РК 2024*	/на заболоченные участки/Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	1 277,6050716	354	452 272
		Засыпка заболоченных участков /см.ПОС/				
33	6101-0103-0223 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 1 $м^3$/Недостающий грунт/	м3грунта	4 669,92	444	2 073 444
34	412-102-0117 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше20 до 30 км	т·км	254 977,632	71	18 103 412
35	6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3уплотненного грунта	4 669,92	219	1 022 712
	Раздел 4.	**Прокладка трубопровода**				144 709 231
36	6302-0203-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 1600 мм	м	377,9	22 458	8 486 878
37	241-702-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID1600	м	173,5777	296 223	51 417 707
38	241-702-1010 *РСНБ РК 2022*	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 1600	м	203,1886	317 882	64 589 999

1		2	3	4	5	6	7
39		6302-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. более 1400 мм за 2 раза	м труб	377,9	40 127	15 163 993
			Колодцы канализационные из сборных ж/б элементов				
40		6104-0903-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3конструкции	16,675	93 443	1 558 162
41		212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок /Подбетонка/	$м^3$	0,287	21 407	6 144
42		212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /Лоток/	$м^3$	7,6	25 320	192 432
43		225-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-160 К2	комплект	1	2 487 034	2 487 034
44		225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	33 451	66 902
45		225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	30 366	60 732
46		225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	13 775	13 775
47		225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	11 161	11 161
48		225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 002	7 002
49		225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	46 088	46 088
50		261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	90	785	70 650
			Гидроизоляционные работы по камерам /л.7/				
51		235-301-0202 *РСНБ РК 2022*	/пенетрон/Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная	кг	44,5	293	13 038
52		235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	/пенекрит/Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 нацементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	136,43	1 666	227 292
53		6301-0801-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Концы футляра диаметром 1600 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	145 121	290 242
		Раздел 5.	**Крепление стенок траншей шпунтами /ПОС, стр.15/**				
54		6102-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	862,6	125 888	341 375 986
55		214-215-0101 *РСНБ РК 2022 т.ч.5, п.1,5б К=0,22*	/с учетом 5ти кратной оборачиваемости/Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	189,772	719 188	108 590 989
56		6102-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	т	862,6	111 643	136 481 745

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		2	3	5	6	7	8
			ИТОГО ПО АКТУ:	**587 841 167**			**587 841 167**

1		2	3	4	5	6	7
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочными затратами) -7,5%	44 088 088			44 088 088
			Итого:	**631 929 255**	-	-	**631 929 255**
			сметная прибыль 5%	31 596 463			31 596 463
			Непредвиденные работы и затраты -3%	18 957 878			18 957 878
			Итого:	**682 483 595**	-	-	**682 483 595**
			Распределение итога по части 2 в сметных ценах по кварталам				
			в том числе на 2025год-50%,	341 241 797	-	-	341 241 797
			в том числе на 2025год-50%,	341 241 797	-	-	341 241 797
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			в том числе на 2025год-50%, 1,0587	361 272 691	-	-	361 272 691
			в том числе на 2025год-50%, 1,079	368 199 899	-	-	368 199 899
			Итого по части 2 в прогнозных ценах:	**729 472 590**	-	-	**729 472 590**
			Понижающий коэффицент К=0,96543	**704 255 280**			**704 255 280**
			Налог на добавленную стоимость-12%			84 510 634	84 510 634
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**704 255 280**	-	**84 510 634**	**788 765 914**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление коммунального хозяйства города Астаны"

_____ А.М. Терещенко

БИН 240140011067

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION
Генеральный директор

_____Надыров Ж.У.
БИН 041240007836

Технический надзор:
ТОО «Premier Expert»

Технический надзор_____ Оразалин Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "Аква Д"

Авторский надзор _____Власов А.А.