Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан,Республика Казахстан, г. Астана, ул.Бейбитшилик, дом № 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130740015861**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION",010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Дінмұхамед Қонаев 10, блок А, офис 2206** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041240007836**

Договор (контракт) Договор о гос закупках и работ № 17/107 от 19.12.2017г (ЛК-III-6)

Номер документа	Дата составления
0000000040	**23.05.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие системы ливневой канализации в г. Астана. Строительство подводящего коллектора №2 к очистным сооружениям ливневой канализации района III-6. Корретировка			тг	1	355 050 078,00	355 050 078,00
				Итого	1	x	355 050 078,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Первый заместитель генерального директора / _____ / Манатаев Р.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководит. / _____ / Ахмеров М.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2023

М.П.

Заказчик: ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Наименование стройки -Развитие системы ливневой канализации в г.Астана. Строительство подводящего коллектора №2 к очистным сооружениям ливневой канализации района III-6.Корректировка

С П Р А В К А № 1

стоимости и затрат выполненных работ за май месяц **2023г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 17/107	19.12.2017				
					доп.№ 6	14.12.2022				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**409 496 889**									
в том числе:										
за 2023 год:	**355 050 878**	**317 009 713**							**38 041 165**	**355 050 878**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Сыздыков Е.А.

БИН 130740015861

ПОДРЯДЧИК: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального директора **Манатаев Р.Е.**

БИН 041240007836

Заказчик: ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Наименование стройки -Развитие системы ливневой канализации в г.Астана. Строительство подводящего коллектора №2 к очистным сооружениям ливневой канализации района III-6.Корректировка

С П Р А В К А № 1

стоимости и затрат выполненных работ за май месяц **2023г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№ 17/107	19.12.2017				
						доп.№ 6	14.12.2022				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по стройке	**409 496 889**										
в том числе:											
за 2023 год:	**355 050 878**	**317 009 713**							**38 041 165**	**355 050 878**	

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

_____ **Узаков М.А.**

БИН 130740015861

ПОДРЯДЧИК: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального директора _____ **Манатаев Р.Е.**

БИН 041240007836

Заказчик: ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Наименование стройки -Развитие системы ливневой канализации в г.Астана. Строительство подводящего коллектора №2 к очистным сооружениям ливневой канализации района III-6.Корректировка

Договор № 17/107 от 19.12.2017г доп.№ 6 от 14.12.22г

АКТ № 1
приемки выполненных работ за май 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1 Водопонижение										
1	1	Е11-040101-0101	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 1 группы**	м бурения		119,7	2550,06	1494,51	305242	178892	31196	–	329661
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				794,94	665,86	95154	79703		24419	
2	2	Е11-040101-0102	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы**	м бурения		286,3	3870,20	2232,77	1108038	639242	120778	–	1196681
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1215,57	916,04	348018	262262		88643	
3	3	Е11-040701-0401	**Скважины глубиной до 50 м на воду. Ликвидация станками роторного бурения**	м		406	10170,26	5680,22	4129126	2306169	24917	–	4459456
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				4428,67	1794,67	1798040	728636		330330	
4	4	Е11-040201-0201	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости**	м закрепленной скважины		119,7	3143,63	1486,37	376293	177918	3187	–	406396
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1630,64	482,55	195188	57761		30103	
5	5	Е11-040201-0202	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**	м закрепленной скважины		286,3	4554,74	2323,05	1304022	665089	7621	–	1408344
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2205,07	749,90	631312	214696		104322	
6	6	Е11-040201-0704	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка**	сварка		35	3404,45	868,50	119156	30397	11273	–	128688
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2213,90	37,06	77486	1297		9532	
7	7	С1241-110-0107	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм /с учетом оборачиваемости 10%/**	м		40,6	22532,00	–	914799	–	914799	–	987983
							–	–	–	–		73184	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е11-040201-0601	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	119,7	2513,86	1316,82	300909	157623	--	--	324982
						1197,04	423,52	143286	50695		24073	
9	9	Е11-040201-0602	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	286,3	5127,72	2422,34	1468066	693516	--	--	1585511
						2705,38	775,57	774550	222046		117445	
10	10	Е11-040401-0101 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	353,5	1086,04	637,04	383914	225194	11590	--	414627
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			416,21	210,91	147130	74557		30713	
11	11	Е11-040401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм /Демонтаж, д.до 200мм/	м труб	353,5	842,60	509,63	297858	180154	--	--	321687
						332,97	168,73	117704	59646		23829	
12	12	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм /с учетом оборачиваемости/	м	35,35	4528,00	--	160065	--	160065	--	172870
						--	--	--	--		12805	
13	13	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм /на отстойник/	м	5,25	4528,00	--	23772	--	23772	--	25674
						--	--	--	--		1902	
14	14	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм /заглушки отстойника, СВ-14, специф./	т	0,16485	346354,00	--	57096	--	57096	--	61664
						--	--	--	--		4568	
15	15	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	20,65	21404,70	--	442007	--	76886	--	477368
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			17681,40	--	365121	--		35361	
16	16	С1261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	35	39814,00	--	1393490	--	1393490	--	1504969
						--	--	--	--		111479	
17	17	Е11-040201-0408 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра станками вращательного бурения. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7	м спуска или подъема труб	455	1861,97	1247,25	847195	567499	16475	--	914971
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			578,51	405,96	263221	184712		67776	
18	18	С1241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм /с учетом оборачиваемости/	м	22,75	1340,00	--	30485	--	30485	--	32924
						--	--	--	--		2439	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /Бетонный оголовок В15/	м3	35	20761,49	1304,08	726652	45642	628354	--	784784
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1504,47	377,27	52656	13204		58132	
20	20	С232-050103-0202	Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и электродвигателем /Для достроит.откачки воды/	маш.-ч	840	3080,00	3080,00	2587200	2587200		--	2794176
						--	2647,00	--	2223480		206976	
21	21	Ц13-070401-0102	Агрегат насосный, масса до 0,17 т. Монтаж оборудования /Для насоса весом 96кг/	шт.	35	53393,44	1701,96	1868770	59569	51081	--	2018272
						50232,00	450,00	1758120	15750		149502	
22	22	С232-050101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	6031	480,00	480,00	2894880	2894880		--	3126470
						--	389,00	--	2346059		231590	
23	23	Ц13-070401-0102	Агрегат насосный, масса до 0,17 т. Демонтаж оборудования	шт.	35	22233,06	680,78	778157	23827	51082	--	840410
						20092,80	180,00	703248	6300		62253	
24	24	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,359	728420,57	217462,23	261503	78069	5500	--	282423
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			495638,00	79149,28	177934	28415		20920	
25	25	С1241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм /с учетом оборачиваемости/	м	35,9	2211,00	--	79375	--	79375	--	85725
						--	--	--	--		6350	
26	26	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,359	427860,14	130477,34	153602	46842	--	--	165890
						297382,80	47489,57	106760	17049		12288	
27	27	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	35	2109,89	105,45	73846	3691	5254	--	79754
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1854,31	55,59	64901	1946		5908	
28	28	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	35	1325,99	63,27	46410	2214	5255	--	50123
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1112,59	33,35	38941	1167		3713	
29	29	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	1764	231,25	26,85	407925	47363	1006	--	440559
						203,83	9,08	359556	16017		32634	
30	30	Ц13-100105-0301 К=0,4	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Снятие	м	1764	92,27	10,74	162768	18945	--	--	175789
						81,53	3,63	143822	6403		13021	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--	--	3710537	--	25598831
								--	--	--	1896210	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--				
			РАЗДЕЛ 2.ЛС2-1 Внеплощадочные сети ливневой канализации.1/III-6-2-НК									
			РАЗДЕЛ 3.Земляные работы									
31	1	Е11-010101-0321 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	17520,8481	204,49	196,83	3582768	3448628	--	--	3869389

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						7,66	32,96	134140	577487		286621	
32	2	Е11-010205-0103 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	541,8819	5996,79	--	3249554	--	--	--	3509518
						5996,79	--	3249554	--		259964	
33	3	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	13574,08	23,92	23,92	324692	324692	--	--	350667
						--	11,46	--	155559		25975	
34	4	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3393,52	1721,83	--	5843065	--	--	--	6310510
						1721,83	--	5843065	--		467445	
35	5	Е11-010201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	13574,08	160,56	160,56	2179454	2179454	--	--	2353810
						--	45,49	--	617485		174356	
36	6	Е11-010102-0321 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 /Излишек/	м3 грунта	1298,05	250,23	241,45	324811	313414	636	--	350796
						8,29	47,79	10761	62034		25985	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	7	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	53155,1475	38,00	--	2019896	--		--	2181488
						--	--	--	--		161592	
			Засыпка заболоченных участков /см.ПОС/									
38	8	Е11-010102-0321 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 /Недостающий грунт/	м3 грунта	8296,56	250,23	241,45	2076048	2003205	4065	--	2242132
						8,29	47,79	68778	396493		166084	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	9	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	452183,846	38,00	--	17182986	--		--	18557625
						--	--	--	--		1374639	
40	10	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8296,56	42,82	42,82	355259	355258	--	--	383680
						--	20,51	--	170162		25421	
41	11	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8296,56	64,94	64,94	538779	538779	--	--	581881
						--	31,13	--	258272		43102	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				37677312	9163430	4701	--	40691496
								9306298	2237492	--	3014184	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				37677312				
		Материалы		Тенге				4701				
		Всего заработная плата		Тенге					11543790			
		Транспортные расходы		Тенге				19202882				
			Сметная прибыль	Тенге				3014184				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40691496				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7634
			Сметная заработная плата	Тенге					11543790			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				40691496				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7634
			Сметная заработная плата	Тенге					11543790			
			РАЗДЕЛ 4.Прокладка трубопровода									
42	14	Е11-230401-0108 Изм. и доп. вып. 10	**Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 1600 мм**	м	334,4	7684,60	1639,40	2569730	548215	686874	--	2775308
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3991,15	747,68	1334641	250024		205578	
43	15	С1241-702-0211	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1600, 3,4,5 группы по несущей способности**	м	333,3968	174477,00	--	58170073	--	58170073	--	62823679
						--	--	--	--		4653606	
44	17	Е11-230501-0201	**Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. более 1400 мм за 2 раза**	м труб	334,4	16901,18	513,53	5651755	171724	4079380	--	6103895
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4188,55	32,80	1400651	10968		452140	
			Колодцы канализационные из сборных ж/б элементов (2шт)									
45	18	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,728	7381,68	2012,68	12756	3478	7188	--	13776
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1209,55	1029,50	2090	1779		1020	
46	19	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	м3 конструкции	16,93	20170,65	3970,04	341489	67213	31637	--	368808
						14331,91	1603,01	242639	27139		27319	
47	20	С1212-101-0101	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок /Подбетонка/**	м3	0,574	16089,00	--	9235	--	9235	--	9974
						--	--	--	--		739	
48	21	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /Лоток/**	м3	15,2	17312,00	--	263142	--	263142	--	284193
						--	--	--	--		21051	
49	23	С1225-106-0107	**Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-160 К2**	комплект	2	813944,00	--	1627888	--	1627888	--	1758119
						--	--	--	--		130231	
50	24	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	4	19057,00	--	76228	--	76228	--	82326
						--	--	--	--		6098	
51	25	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	4	19539,00	--	78156	--	78156	--	84408
						--	--	--	--		6252	
52	26	С1225-101-0101	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	4499,00	--	4499	--	4499	--	4859
						--	--	--	--		360	
53	27	С1225-101-0103	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	шт.	2	10168,00	--	20336	--	20336	--	21963
						--	--	--	--		1627	
54	28	С1225-101-0102	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6**	шт.	--	7736,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
55	29	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4	4772,00	--	19088	--	19088	--	20615
						--	--	--	--		1527	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	30	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	24792,00	--	49584	--	49584	--	53551
						--	--	--	--		3967	
			Гидроизоляционные работы по камерам /л.7/									
57	33	Е11-110101-0407 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	210,5491667	2020,22	16,19	425356	3409	236485	--	459384
						880,85	3,89	185462	819		34028	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	34	Е11-060301-0801 Изм. и доп. вып. 16 прим	Швы, стыки, примыкания. Заделка пенекритом	м	111,2	2799,12	61,03	311262	6787	246754	--	336163
						519,07	31,69	57721	3524		24901	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	35	С1235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	166,8	1264,00	--	210835	--	210835	--	227702
						--	--	--	--		16867	
60	36	Е11-221401-0406 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1600 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	71653,43	5112,64	286614	20450	178551	--	309543
						21903,20	185,30	87613	741		22929	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				70128026	821276	65995933	--	75738266
								3310817	294994	--	5610240	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				70128026				
		Материалы		Тенге				5466868				
		Всего заработная плата		Тенге					3605811			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60529064				
			Сметная прибыль	Тенге				5610240				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75738266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1873
			Сметная заработная плата	Тенге					3605811			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				75738266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1873
			Сметная заработная плата	Тенге					3605811			
			РАЗДЕЛ 5.Крепление стенок траншей шпунтами /ПОС/									
61	38	Е11-050101-1202	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	759,088	33582,05	15846,05	25491731	12028546	572778	--	27531069
						16981,44	5682,17	12890407	4313267		2039338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	39	С1214-215-0101 т.ч.5, п.1,5б К=0,22	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	166,99936	527394,00	--	88074460	--	88074460	--	95120417
						--	--	--	--		7045957	
63	40	Е11-050101-1302	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	т	759,088	27844,35	16249,27	21136312	12334626	875987	--	22827217
						10441,08	5930,14	7925699	4501498		1690905	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				134702503	24363172	89523225	--	145478704
								20816106	8814765	--	10776200	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				134702503				
		Материалы		Тенге				1448765				
		Всего заработная плата		Тенге					29630871			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88074460				
			Сметная прибыль	Тенге				10776200				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				145478703				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15206
			Сметная заработная плата	Тенге					29630871			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				145478703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15206
			Сметная заработная плата	Тенге					29630871			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								287507297
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				41795369				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45977813			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17959052			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						159234394		
			- Перевозка грузов	Тенге				19202882				
			- Сметная прибыль	Тенге							21296834	

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге					
					строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты						
1		2	3	4	5	6	7	8					
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	**287 507 297**			**287 507 297**					
			Временные здания и сооружения-1,3%	**Тенге**	**3 737 595**			**3 737 595**					
			Итого:	**Тенге**	**291 244 892**	**-**	**-**	**291 244 892**					
			Зимнее удорожание-3,4%	**Тенге**	**9 902 326**			**9 902 326**					
			итого		**301 147 218**	**-**		**301 147 218**					
			Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	**6 022 944**			**6 022 944**					
			ИТОГО:	**Тенге**	**307 170 163**	**-**		**307 170 163**					
			в том числе на 2021год-36%	**Тенге**	110 581 259	-	-	110 581 259					
			в том числе на 2022год-64%	**Тенге**	196 588 904	-	-	196 588 904					
			в том числе в текущих ценах на 2021год-36%,К=1	**Тенге**	**110 581 259**	**-**	**-**	**110 581 259**					
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**13 269 751**	**13 269 751**					
			Итого в текущих ценах на 2021год	**Тенге**	**110 581 259**	**-**	**13 269 751**	**123 851 010**					
			в том числе в текущих ценах на 2022год-64%,К=1,0500514	**Тенге**	**206 428 454**	**-**	**-**	**206 428 454**					
			НДС на 2021 год,-12%	**Тенге**			**24 771 414**	**24 771 414**					
			Итого в текущих ценах на 2022год		**206 428 454**	**-**	**24 771 414**	**231 199 868**					
			Налог на добавленную стоимость-12%					38 041 165					
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**317 009 712**	**-**	**38 041 165**	**355 050 878**					

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Заместитель руководителя_____Сызыков Е.А.

БИН 130740015861

ПОДРЯДЧИК: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального директора_____Манатаев Р.Е.

БИН 041240007836

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

Технический надзор _____Будай Д.Л.

Авторский надзор:
ТОО "Аква Д"

Авторский надзор _____Батт В.В.