Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение «Управление строительства области Абай»,Казахстан, Абай обл., г. Семей, ул. Достоевского, д. 110** — **220740016432**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответствнностью "ARMADA QURYLYS",Республика Казахстан область Абай , г.Семей ул. Бегалина д. 50** — **070140014213**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 5 от 30.10.23 г.

Номер документа	Дата составления
8	09.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай;			усл	1	94 892 946,00	94 892 946,00	10 167 101,36
				Итого	1	x	94 892 946,00	10 167 101,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Бопитхонов ИА
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.12.2024

М.П.

Форма КС-3

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства области Абай»**
РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS»** **РК, область**
Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№5	30.10.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"	1 611 157 828	84 725 846							10 167 101	94 892 947
Удержание аванса 30%										0
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**94 892 947**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства области Абай»

БИН 220740016432

Зам. Руководителя _____ **Артыкбаева Ф.А.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

БИН 070140014213

Директор _____ **Касымханов Ә. А**

Технический надзор

ТОО "Технология Качества"

БИН 190640018576

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.
№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284
№KZ42VJE00056283, ИИН 700107302936

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **ЛОКАЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ № 1-01-01-01 - № 7-01-01-05**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт выполненных работ

за сентябрь 2024 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-01-01-01												
Подготовительные работы												
1	1	1218-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных		590	372,00	131,00	219480	77290	0		219480
				м2		241,00	41,00	142190	24190			
2	2	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	прим.Демонтаж бетонного ограждения		69,75	6778,00	566,00	472766	39479	70		472766
				м2 перегородок		6211,00	174,00	433217	12137			
3	3	1218-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ограждения металлические.Демонтаж		121,8	8606,00	115,00	1048211	14007	7186		1048211
				м2		8432,00	0,00	1027018	0			

4	4	6101-0301-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором,мощность 79 кВт (108 л.с.),грунты естественного залегания диаметр деревьев до 24 см		3	900,00	630,00	2700	1890	0		2700
				шт.		270,00	173,00	810	519			
протокол №1 техническое решение 4 на вкл												
5	1	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	прим.Демонтаж бетонного ограждения		162,75	6778,00	566,00	1103120	92117	163		1103120
	ТР4			м2 перегородок		6211,00	174,00	1010840	28319			
			Итого ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-01-01-01					2846276	224782	7419	0	2846277
								2614075	65164	0	0	
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01												
Общестроительные работы. Административное здание												
			РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
			Потолок									
			-Подвал									
6	123	1212-0104-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Очистка от краски известковой с лестниц		-0,18	968,00	0,00	-174	0	0		-174
				$м^2$		968,00	0,00	-174	0			
			Стены									
			1-этаж									
7	149	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		-19	1599,00	11,00	-30381	-209	-7980		-30381
				поверхности		1168,00	3,00	-22192	-57			
8	153	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК	Обшивка плитами МДФ		399	3583,00	41,00	1429617	16359	13965		1429617
				$м^2$		3507,00	13,00	1399293	0			
			РАЗДЕЛ 8.Полы									
			по типу 337,S=250,6м2									
9	224	6109-0308-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату.Устройство насухо		238,91	3810,00	60,00	910247	14335	735365		910247
				м2 покрытия		672,00	20,00	160548	4778			
10	245	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и*	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике		-1851,01	722,00	3,00	-1336429	-5553	-479412		-1336429
				м плинтусов		460,00	2,00	-851465	-3702			
			РАЗДЕЛ 9.Проемы									
			Наружные двери									
11	246	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах		6,27	11151,00	131,00	69917	821	10358		69917
				$м^2$		9368,00	40,00	58737	251			

12	247	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах		12,48	10233,00	139,00	127708	1735	17210		127708
				$м^2$		8715,00	43,00	108763	537			
13	248	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный		6,27	55871,00		350311		350311		350311
				$м^2$								
14	250	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный		12,48	70933,00		885244		885244		885244
				$м^2$								
			Раздел 12: Наружная отделка									
15	306	6112-0101-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитами из мрамора и травертина полированными при числе плит в 1 $м^2$ до 6	$м^2$	2,44559	31555,00	75,00	77171	183	63612		77171
						5469,00	27,41	13375	67			
16	310	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм 63х6 (на 1этаж по периметру),толщиной от 2 до 16 мм (коррект. вес на 50х50х5)		0,02585	487892,00		12612		12612		12612
				т								
протокол №1 техническое решение на вкл												
			Раздел 12: Наружная отделка									
17	155	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		-0,006165	365918,00	--	-2256	--		--	-2256
				т		--	--	--	--		--	
протокол №1 техническое решение 3 на вкл												
18	16	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		1851,01	591,00	6,00	1093947	11106	425732		1093947
	ТР3			м плинтуса		355,00	0,00	657109	0			
протокол №1 техническое решение 4 на вкл												
19	2	6109-0401-0402	Устройство покрытий из тактильных плиток.		60	1339		80340				80340
	ТР4			м/п								
20	3	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KazSnab"	Тактильная предупредительная разметка с алюминиевой подставкой		60	3500		210000		210000		210000
	ТР4			м/п								
21	4	1220-0702-0302	Установка табличек (шрифт Брайля)		182	1363		248066				248066
	ТР4			шт								
22	5	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KazSnab"	Тактильная табличка 600*400мм Наименование организации (шрифт Брайля)		1	50000		50000		50000		50000
	ТР4			шт								

23	6	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KazSnab"	Тактильная плитка с конусообразными рифами, 2мм		170	3500		595000		595000		595000
	ТР4			шт								
24	7	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KazSnab"	Тактильная пиктограмма для слепых и слобовидящих людей, согласно ГОСТ. Размер 200*200мм		10	5000		50000		50000		50000
	ТР4			шт.								
25	8	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KazSnab"	Трафарет		1	40000		40000		40000		40000
	ТР4			компл								
26	9	6109-0401-0402	Устройство покрытий из тактильных плиток.		10	1339		13390				13390
	ТР4			м/п								
27	10	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KazSnab"	Маркировка лестницы		10	1000		10000		10000		10000
	ТР4			м/п								
	11	1220-0702-0302	Установка табличек (шрифт Брайля)		28	1363		38164				38164
28	ТР4			шт								
	12	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KazSnab"	Тактильная пиктограмма для слепых и слабовидящих людей, согласно ГОСТ. Размер 200*200мм		21	4000		84000		84000		84000
29	ТР4			шт								
	13	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KazSnab"	Кнопка вызова помощи 1 кнопка+табличка+1 приемник		2	15000		30000		30000		30000
30	ТР4			шт								
	14	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KazSnab"	Тактильная табл.300*150мм в кабинеты (шрифт Брайля)		1	10000		10000		10000		10000
31	ТР4			шт								
	15	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KazSnab"	Тактильная мнемосхема (шрифт Брайля)		1	50000		50000		50000		50000
32	ТР4			шт								
	16	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KazSnab"	Пандус переносной алюминий		1	200000		200000		200000		200000
33	ТР4			шт								
	17	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KazSnab"	Крючки для костылей		2	15000		30000		30000		30000
34	ТР4			компл								
			РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
35	18	ИП Агзамов	Изготовление решеток декор (радиаторы отопления)		31	7475,00		231725		231725		231725
	ТР4			шт.								
36	19	ИП Агзамов	Изготовление стенда госсимволики РК		1	705932,00		705932		705932		705932
	ТР4			шт.								

37	20	ИП Агзамов	Изготовление табличек		166	3125,00		518750		518750		518750
	ТР4			шт.								
38	21	ИП Агзамов	Изготолвние картин		12	33929,00		407148		407148		407148
	ТР4			шт.								
39	22	ИП Агзамов	Псевдообъемные буквы над картинами		2	139286,00		278572		278572		278572
	ТР4			шт.								
40	23	ИП Агзамов	Паспорт организации		4	32143,00		128572		128572		128572
	ТР4			шт.								
41	24	ИП Агзамов	Стенды		4	16875,00		67500		67500		67500
	ТР4			шт.								
42	25	ИП Агзамов	Монтажные работы		1	71428,00		71428		71428		71428
	ТР4			шт.								
43	26	ТОО Ак бастау KZ	Символ Прокуратуры 450 мм		2	29068,00		58136				58136
	ТР4			шт.						58136		
			РАЗДЕЛ 8.Полы (подвал)									
44	27	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		50	5256,00	199,00	262800	9950	21450		262800
	ТР4			$м^2$		4628,00	65,00	231400	3250			
45	28	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм		50,5	7738,00		390769		390769		390769
	ТР4			$м^2$								
46	29	1113-0301-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности огрунтованные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 (пол)		485	451,00	3,00	218735	1455	177025		218735
	ТР4			$м^2$		83,00	1,00	40255	485			
			РАЗДЕЛ 9.Проемы									
47	32	ИП Кабдуллин	Изготовление электрокарниз с установкой и доставкой		5	93432,00		467160		467160		467160
	ТР4			шт.								
48	33	ИП Кабдуллин	Установка карнизов		1	74153,00		74153		74153		74153
	ТР4			услуга								
49	34	ИП Рудаков	Подоконник Rossi 700 мм (зол.дуб)		4,2	7245,00		30429		30429		30429
	ТР4			м								
50	35	ИП Жунусов	Работа по изготовлению и установке вертикальных жалюзи (128 штук, 517,2 м2)		1	1565230,00		1565230		1565230		1565230
	ТР4			услуга								
51	36	1220-0504-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	прим.) Наклейка тонировочной оконной пленки (1м х 10см)		1170	39,00	0,00	45630	0	0		45630
	ТР4			м		39,00	0,00	45630	0			
52	37	ТОО ТФ МегаАваль-UD	Пленка тонировочная оконная (бронза)		2	44492,00		88984		88984		88984
	ТР4			рулон								
53	38	ИП Хамитова Р.Р.	Изготовление и монтаж подоконников из искуственного камня 19,23м		1	1301201		1301201		1301201		1301201
	ТР4			услуга								
			РАЗДЕЛ 11.Кровля									
54	39	1208-0101-2801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кровля средней сложности без настенных желобов и свесов. Смена		52,8	7271,00	170,00	383909	8976	20592		383909
	ТР4			м2 покрытия		6711,00	54,00	354341	2851			
			РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка									

55	40	6112-0101-0217 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка поверхности плитами из мрамора и травертина полированными при числе плит в 1 м2 до 6 (цоколь на фасаде)		97,56	31555,00	75,00	3078506	7317	73658		3078506
	ТР4			$м^2$		30725,00	24,00	2997531	2341			
56	41	231-201-0203 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм		98	30921,00		3030258		3030258		3030258
	ТР4			$м^2$								
57	42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,34634	340965,00		118090		118090		118090
	ТР4			т								
58	43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф12		0,2556	365918,00		93529		93529		93529
	ТР4			т								
59	44	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм 50х5 (на 1этаж по периметру),толщиной от 2 до 16 мм		0,185364	487892,00		90438		90438		90438
	ТР4			т								
60	45	8601-0904-0101 УСН РК 8.02-03 2022	Конструкции флагштоков с подразделением по типам (видам): Флагшток 6 м		1	141646,00	1297,00	141646	1297	132869		141646
	ТР4			комплект		7480,00	398,00	7480	398			
62	46	12-0102-047-01 НР НРР-12	Установка гербов высотой: до 500 мм		1	4351,00	0,00	4351	0	0		4351
	ТР4			1 деталь		4351,00	0,00	4351	0			
63	47	12-0102-047-02 НР НРР-12	Установка гербов высотой: добавлять на каждые последующие 100 мм к норме 12-0102-054-1		8	882,00	0,00	7056	0	0		7056
	ТР4			1 деталь		882,00	0,00	7056	0			
64	48	ТОО АБДИ ЕКОН	Герб РК (d 130см) (Символика) в в объемном исполнении		1	421688,00		421688				421688
	ТР4			шт.						421688		
			РАЗДЕЛ 13. Разные работы									
65	49	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые, Изготовление и сборка вручную.		1,9615	674360,00	24950,00	1322757	48939	13950		1322757
	ТР4			т конструкций		642298,00	4887,00	1259868	9586			
66	50	214-204-0710 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 до 30 мкм		79,2	2716,00		215107		215107		215107
	ТР4			$м^2$								
67	51	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 мм		0,1551	451017,00		69953		69953		69953
	ТР4			т								

68	52	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм		1,8709	415512,00		777381		777381		777381
	ТР4			т								
69	53	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759		136	433,00	3,00	58888	408	49640		58888
	ТР4			$м^2$		65,00	1,00	8840	136			
70	54	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки жалюзийные из полосовой стали. Монтаж защитного декоративного ограждения наружных кондиционеров на фасаде		1,9615	222950,00	5451,00	437316	10692	17024		437316
	ТР4			т конструкций		208820,00	860,00	409600	1687			
71	55	6112-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Люки полимерные. Установка		4	7567,00	138,00	30268	552	5192		30268
	ТР4			шт.		6131,00	33,00	24524	132			
72	56	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л		4	6458,00		25832		25832		25832
	ТР4			комплект								
73	57	ИП Сергазин	Изготовление и монтаж металлической неутепленной двери внешний фасад МДФ (Оружейка+ИВС)		2	93432,00		186864		186864		186864
	ТР4			комплект								
74	58	ИП Сергазин	Камера-клетка мелаллическая решетчатая с установкой (ИВС)		1	512291,00		512291		512291		512291
	ТР4			комплект								
75	59	ИП Сергазин	Изготовление и монтаж металлической неутепленной двери (Оружейка+ИВС)		2	56475,00		112950		112950		112950
	ТР4			комплект								
76	60	ИП Сергазин	Изготовление и монтаж напольной решетки из арматуры д.16мм (Оружейка+ИВС)		4	7059,00		28236		28236		28236
	ТР4			комплект								
77	61	ИП Сергазин	Изготовление и монтаж метеллического откоса (ИВС)		2	24525,00		49050		49050		49050
	ТР4			комплект								
78	62	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки приямков металлические. Установка (Оружейка)		1,21154	1336823,00	25457,00	1619615	30842	1345634		1619615
	ТР4			т		200685,00	5924,00	243138	7177			
79	63	1107-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	прим) Устройство пулеуловителя в оружейку		3,3	13931,00	139,00	45972	459	22341		45972
	ТР4			м2		7022,00	37,00	23173	0			
			Козырек заднего двора(2 шт.)									
80	64	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.		1,8	5144,00	162,00	9259	292	4387		9259
	ТР4			$м^2$		2545,00	22,00	4581	40			

81	65	1208-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство		1,8	1455,00	45,00	2619	81	1206		2619
	ТР4			$м^2$		740,00	11,00	1332	20			
82	66	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40		0,18	19649,00		3537		3537		3537
	ТР4			м3								
83	67	1109-0701-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка		0,0816	526852,00	50327,00	42991	4107	580		42991
	ТР4			т		469412,00	14210,00	38304	1160			
84	68	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труб стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 20 х 40 мм		0,0816	470802,00		38417		38417		38417
	ТР4			т								
85	69	6110-0101-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы		7,5	7898,00	48,00	59235	360	25455		59235
	ТР4			$м^2$		4456,00	0,00	33420	0			
86	70	224-101-0205 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм		8,29	6166,00		51116		51116		51116
	ТР4			$м^2$								
87	71	6109-0306-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		26	5266,00	199,00	136916	5174	11362		136916
	ТР4			$м^2$		4630,00	65,00	120380	1690			
88	72	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм		26,53	7738,00		205289		205289		205289
	ТР4			$м^2$								
			Отмостка									
89	73	8721-0201-0101 УСН РК 8.02-03 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отмостка бетонная на гравийном основании из бетона класса В 7,5		90	1748,00	317,00	157320	28530	12690		157320
	ТР4			$м^2$		1290,00	77,00	116100	6930			
			Итого ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01					25807997	187102	17256964	0	25807997
								7495471	39756	479824	0	
			Итого Корректировка ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01									28597240
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-02 Водопровод и канализация. Административное здание									
			РАЗДЕЛ 4.Хозяйственно-бытовая канализация К1									
90	73	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным		6	25772,00	160,00	154632	960	105912		154632

				комплект		7960,00	51,00	47760	306			
протокол №1 техническое решение 4 на вкл												
			РАЗДЕЛ 3.Горячий и циркуляционный водопровод Т3, Т4									
91	74	1119-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Водонагреватели емкостные. Установка		6	35885,00	1316,00	215310	7896	22830		215310
	ТР4			прибор		30764,00	397,00	184584	2382			
92	75	513-106-0204 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 обьем 100л		2	153853,00		307706				307706
	ТР4			комплект						307706		
93	76	513-106-0202 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 обьем 50л		4	79219,00		316876				316876
	ТР4			комплект						316876		
			Итого ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-02					994524	8856	128742	0	994524
								232344	2688	624582	0	
			Итого Корректировка ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-02									974809
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-03												
Отопление и вентиляция. Административное здание												
			Итого Корректировка ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-03									3201
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-04												
Силовое электрооборудование и электроосвещение. Административное здание												
			РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
			1.15а Шит распределительный встроенного исполнения на 18 модулей ЩРВ-18з-1(ЗЩС(К)) 1шт									
94	73	6125-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Установка автоматических выключателей		-2	3271	431,00	-6542	-862	-1264		-6542
				шт.		2208	156	-4416	-312			
95	110. 7	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		-3818,9	46,00		-175669		-175669		-175669
				м								
			З А З Е М Л Е Н И Е									
96	134	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,4	6887,00	0,00	16529	0	0		16529
				м3		6887,00	0,00	16529	0			
97	135	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,4	3594,00	0,00	8626	0	0		8626
				м3		3594,00	0,00	8626	0			
98	136	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования(Контур заземления)		12	1477,00	54,00	17724	648	8412		17724
				м		722,00	14,00	8664	168			

99	137	6124-0203-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям		30	1314,00	49,00	39420	1470	13200		39420
				м		825,00	14,00	24750	420			
100	138	6124-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм		3	11078,00	444,00	33234	1332	17976		33234
				шт.		4642,00	120,00	13926	360			
			КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ СЕРВЕРНОЙ(1 комплект)									
101	150	СТЦеновое предложение	Контур заземления		1	231805,11		231805		231805		231805
				компл.								
			РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
102	182	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке		-120	1091	1	-130920	-120	14805		-130920
				шт.		4331	156	-519720	-18720			
103	191	247-212-0207 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки,модели А 14-100,4А,		-25	343		-8575		-8575		-8575
				шт.								
104	196. 7	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		-73,9	46,00		-3399,4		-3399		-3399
				м								
Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ.												
			РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
105	14	Спрайс-лист	Фасадный светильник светодиодный (Бочка) 3,9W 3000K		32	-34463,28		-1102825		-1102825		-1102825
	ТР1			шт.								
протокол №1 техническое решение 4 на вкл												
			РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ на фасаде									
106	77	8717-0105-0201 УСН РК 8.02-03-2022	Разводящие сети электроосвещения и электроснабжения выше и ниже отм. 0.000 в разных видах помещений зданий непроизводственного назначения из гофротрубы из самозатухающего ПВХ-пластиката: диаметром 20мм		0,9	118729,00	21369,00	106856	19232	20594		106856
	ТР4			100 п.м.		74478,00	8006,00	67030	7205			
107	78	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг 2х1,5 (ок)-0,66		0,09	212287		19106		19106		19106
	ТР4			км								
108	79	6124-0202-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж прожектора на кронштейне, установленном на опоре		20	31963,00	14005,00	639260	280100	38320		639260
	ТР4			шт.		16042,00	0,00	320840	0			
109	80	247-103-0935 РСНБ РК 2022	Прожектор типа ДКУ-LED-01-100W, мощность 100 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013		20	31964		639280		639280		639280
	ТР4			шт.								

110	81	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные, Установка		1	33682,00	10856,00	33682	10856	1280		33682
	ТР4			опора		21546,00	3079,00	21546	3079			
111	82	225-204-0307 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105		1	81395		81395		81395		81395
	ТР4			шт.								
112	83	1308-0205-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 16		0,08	119552,00	44742,00	9564	3579	247		9564
	ТР4			км		71722,00	13201,00	5738	1056			
113	84	252-207-0552 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТН-10		2	21230		42460		42460		42460
	ТР4			шт.								
114	85	261-404-0433 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		2	484		968		968		968
	ТР4			шт.								
115	86	252-101-0107 РСНБ РК 2022	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ20 (без колпачка)		4	471		1884		1884		1884
	ТР4			шт.								
116	87	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с подвесом на крюке		323	2060		665380		665380		665380
	ТР4			шт.								
117	88	247-201-0220	Щит распределительный встраеваемый ГОСТ32397-2013, типа ЩРВ123-3.36 УХЛЗ IP31		4	6367		25468		25468		25468
	ТР4			шт.								
			Итого ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-04					1184710	316235	709916	0	1184710
								-36488	-6744	0	0	
			Итого Корректировка ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-04									519314
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-05												
Административное здание. Кондиционирование.												
Наружные блоки												
протокол №1 техническое решение 4 на вкл												
118	89	6118-0506-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка наружного блока системы мультисплит, мощность до 15 кВт		3	46006		138018		138018		138018
	ТР1			шт.								
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-05					138018	0	138018	0	138018
								0	0	0	0	
			Итого Корректировка ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-05									1
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-06												
Видеонаблюдение												
протокол №1 техническое решение 4 на вкл												

119	90	1310-1001-0801 РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство (видеодомофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования		1	21126,00	12,00	21126	12	0		21126
	ТР4			шт.		21114,00	2,00	21114	2			
120	91	248-401-0244 РСНБ РК 2022	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофоноа многоабонентских БВД-432RCB, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь"		1	96684,00		96684		96684		96684
	ТР4			шт.								
121	92	1310-1001-0802 РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство (видеодомофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств		10	2479,00	1,00	24790	10	0		24790
	ТР4			шт.		2478,00	0,00	24780	0			
122	93	248-401-0922 РСНБ РК 2022	Монитор домофонов, видеодомофонов VIZIT-M405, (PAL,4") со встроенным источником питания, функциональная кнопка для управления внешним исполнительным устройством		10	80420,00		804200		804200		804200
	ТР4			шт.								
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-06					946800	22	900884	0	946801
								45894	2	0	0	
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-07												
Структированные кабельные линии												
			РАЗДЕЛ 1.Структурированная кабельная система									
протокол №1 техническое решение 4 на вкл												
123	94	ТОО Almaty IT telecom	Патч-панель кат.5Е UTP, 1U, 24 порта (Dual)		1	6620,00		6620		6620		6620
	ТР4			шт.								
124	95	ТОО Almaty IT telecom	Кабельный органайзер 19" 1U 5 колец, черный		13	1117,00		14521		14521		14521
	ТР4			шт.								
125	96	ТОО Almaty IT telecom	Патч панель UTP на 48 порта 5е. 2U		12	12301,00		147612		147612		147612
	ТР4			шт.								
126	97	518-102-0305 РСНБ РК 2022	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 12U 570x450x635		1	297330,00		297330				297330
	ТР4			шт.						297330		
127	98	248-305-0601 РСНБ РК 2022	Модуль вентилятрный 19" 3вентилятора с терморегулятором		1	48092,00		48092		48092		48092
	ТР4			шт.								
128	99	522-101-0245001 СпрСЦ 05.2023 К ПЗСР=07,2	Сетевой фильтр, 6 розеток, 1.8 м		1	3116,00		3116				3116
	ТР4			шт.						3116		
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-07					517291	0	216845	0	517291
								0	0	300446	0	
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-08												
Автоматическое пожаротушение												
			РАЗДЕЛ 3.Пожаротушение									
129	84	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Указатели световые настенные. Установка		18	2796,00	44,00	50328	792	108		50328
				шт.		2746,00	13,00	49428	234			

130	85	248-304-0207 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!"		1	3741,00		3741		3741		3741
				шт.								
131	86	248-304-0206 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!"		1	3741,00		3741		3741		3741
				шт.								
132	87	248-304-0210 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"		6	5354,00		32124		32124		32124
				шт.								
133	88	248-304-0208 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Уходи!"		5	3910,00		19550		19550		19550
				шт.								
134	89	248-304-0209 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Не входи!"		5	3910,00		19550		19550		19550
				шт.								
135	90	Прайс-лист Эгида Групп	Модуль газового пожаротушения МГП FS 65-90		4	229493,22		917973				917973
				шт.						917973		
136	91	Прайс-лист Эгида Групп	Соленоид ЗПУ QDQ90N		4	24845,89		99384		99384		99384
				шт.								
137	92	Прайс-лист Эгида Групп	Газ Хладон HFC-227EA		120	7620,91		914509		914509		914509
				шт.								
138	93	Прайс-лист ТД Дозор	Модуль порошкового пожаротушения МПП-2-И-ГЭ-У2		16	25200,95		403215		403215		403215
				шт.								
			РАЗДЕЛ 4.Охранная сигнализация									
139	120	6125-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Считыватель. Монтаж оборудования		1	8415,00	0,00	8415	0	88		8415
				луч		8327,00	0,00	8327	0			
140	121	248-404-0304 РСНБ РК 2022	Считыватель бесконтактный Proxy-3M		1	46264,00		46264		46264		46264
				шт.								
141	122	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-2П		55	281,00		15455		15455		15455
			протокол №1 техническое решение 4 на вкл									
142	100	6125-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования		1	8415,00	0,00	8415	0	88		8415
	ТР4			луч		8327,00	0,00	8327	0			
143	101	ТОО Комплектоборудование	С2000-М пульт контроля и управлениясс двухстрочным ЖКИ		1	55952,00		55952				55952
	ТР4			шт.						55952		
144	102	6125-0601-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования		7	4888,00	0,00	34216	0	1204		34216
	ТР4			шт.		4716,00	0,00	33012	0			

145	103	6125-0601-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования		7	4908,00	0,00	34356	0	1344		34356
	ТР4			шт.		4716,00	0,00	33012	0			
146	104	248-301-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14		5	371,00		1855		1855		1855
	ТР4			шт.								
147	105	248-301-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-62		2	1208,00		2416		2416		2416
	ТР4			шт.								
148	106	248-301-0506 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели С2000-ИК исполнение 2		2	12748,00		25496		25496		25496
	ТР4			шт.								
149	107	ТОО Комплектоборудование	Астра - 361 извещатель утечки воды		5	2896,00		14480		14480		14480
	ТР4			шт.								
150	108	6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		200	1378,00	5,00	275600	1000	10200		275600
	ТР4			м		1322,00	1,00	264400	200			
151	109	243-303-0402 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4		0,2	67291,00		13458		13458		13458
	ТР4			км								
152		521-101-0401006 *СпрСЦ 05.2023*	Моноблок мультимедийный DEXP		1	598125		598125				598125
				шт.						598125		
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-08					3598618	1792	1628270	0	3598617
								396506	434	1572050	0	
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-09 Лифты, подъемники. Административное здание												
			1 Этаж. Кабинеты									
153	5	6120-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж подъемника для маломобильных групп людей вертикального, перемещение на 2 остановки		1	195203		195203		195203		195203
				подъемник								
154	6	516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П),грузоподъемность 225 кг,стандартный размер 800х1250 мм,внешние		1	2038168		2038168				2038168
				комплект						2038168		
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-09					2233371	0	195203	0	2233371
								0	0	2038168	0	
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-10 Технологическон оборудование. Административное здание												
			1 Этаж. Кабинеты									

155	4	521-101-0411006 *СпрСЦ 05.2023*	Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080x75Hz, 300кд/м^2, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio		-49	103872,00		-5089728				-5089728
				шт.						-5089728		
156	5	521-101-0401012 *СпрСЦ 05.2023*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120		-49	6319,00		-309631				-309631
				шт.						-309631		
157	7	522-101-0225001 *СпрСЦ 05.2023*	Многофункциональное устройство МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB		-22	85791,00		-1887402				-1887402
				шт.						-1887402		
			Кабинеты заместителей, руководителей									
158	11	522-101-1207001 *СпрСЦ 05.2023*	Стол руководителя угловой с тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм		-1	141721,00		-141721				-141721
				комплект						-141721		
159	16	521-101-0401012 *СпрСЦ 05.2023*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120		-1	6319,00		-6319				-6319
				шт.						-6319		
			2 Этаж. Актовый зал									
160	20	522-101-1225001 *СпрСЦ 05.2023*	Кресло для конференц залов Трио мод.CM82/2		-80	179268,00		-14341440				-14341440
				комплект						-14341440		
			2 Этаж. Кабинеты									
161	26	521-101-0411006 *СпрСЦ 05.2023*	Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080x75Hz, 300кд/м^2, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio		-10	103872,00		-1038720				-1038720
				шт.						-1038720		
162	27	521-101-0401012 *СпрСЦ 05.2023*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120		-45	6319,00		-284355				-284355
				шт.						-284355		
163	29	522-101-0225001 *СпрСЦ 05.2023*	Многофункциональное устройство МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB		-45	85791,00		-3860595				-3860595
				шт.						-3860595		
			Кабинеты заместителей, руководителей									
164	38	521-101-0401012 *СпрСЦ 05.2023*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120		-1	6319,00		-6319				-6319
				шт.						-6319		
			Балкон									
165	45	522-101-1225001 *СпрСЦ 05.2023*	Кресло для конференц залов Трио мод.CM82/2		-16	179268,00		-2868288				-2868288
				комплект						-2868288		
			3 Этаж. Кабинеты									
166	50	521-101-0401012 *СпрСЦ 05.2023*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120		-38	6319,00		-240122				-240122
				шт.						-240122		

167	51	522-101-0245002 *СпрСЦ 05.2023*	Сетевой фильтр Defender DFS-753, 5 розеток, 3м, 2xUSB, Black		-4	5080,00		-20320				-20320
				шт.						-20320		
168	52	522-101-0225001 *СпрСЦ 05.2023*	Многофункциональное устройство МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB		-38	85791,00		-3260058				-3260058
				шт.						-3260058		
			Кабинеты заместителей, руководителей									
169	61	521-101-0401012 *СпрСЦ 05.2023*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120		-2	6319,00		-12638				-12638
				шт.						-12638		
170	62	522-101-0245002 *СпрСЦ 05.2023*	Сетевой фильтр Defender DFS-753, 5 розеток, 3м, 2xUSB, Black		-2	5080,00		-10160				-10160
				шт.						-10160		
			4 Этаж. Кабинеты заместителей, руководителей									
171	71	521-101-0401012 *СпрСЦ 05.2023*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120		-1	6319,00		-6319				-6319
				шт.						-6319		
172	72	522-101-0245002 *СпрСЦ 05.2023*	Сетевой фильтр Defender DFS-753, 5 розеток, 3м, 2xUSB, Black		-1	5080,00		-5080				-5080
				шт.						-5080		
173	74	522-101-1206001 *СпрСЦ 05.2023*	Стол однотумбовый 1200x650x750 мм		-14	41657,00		-583198				-583198
				шт.						-583198		
			4 Этаж. Кабинеты									
174	78	521-101-0401012 *СпрСЦ 05.2023*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120		-42	6319,00		-265398				-265398
				шт.						-265398		
175	79	522-101-0245002 *СпрСЦ 05.2023*	Сетевой фильтр Defender DFS-753, 5 розеток, 3м, 2xUSB, Black		-42	5080,00		-213360				-213360
				шт.						-213360		
176	80	522-101-0225001 *СпрСЦ 05.2023*	Многофункциональное устройство МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB		-42	85791,00		-3603222				-3603222
				шт.						-3603222		
			Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ									
177	1	522-101-1206001 *СпрСЦ 05.2023*	Стол однотумбовый 1200x650x750 мм		-15	41657,00		-624855				-624855
				шт.						-624855		
178	3	ТОО "Альфа Плюс"	Кресло SU-BK131-8		-99	52408		-5188352				-5188352
				шт						-5188352		
			протокол №1 техническое решение 3 на вкл									
179	129.1	Прайс лист	ПК ARDOR GAMING NEO M137 Core I\i5-12400F/16GB/500GBSSD/RTX 3050 8GB/		-59	598125,00		-35289375				-35289375
	ТР3			шт.						-35289375		
			протокол №1 техническое решение 4 на вкл									
180	110	Прайс лист	Моноблок		10	433446,29		4334463				4334463
	ТР4			шт						4334463		
185	111	ИП Баяхметова	Стол директора DAVOS 925 Cherry/230 темно - серый 1800*1650*750		6	330 995		1985970				1985970
	ТР4			шт						1985970		
186	112	ИП Баяхметова	Стол директора DAVOS 925 Cherry/230 темно - серый 2000*1650*750		6	330 995		1985970				1985970

	ТР4			шт						1985970		
187	113	ИП Баяхметова	Приставная тумба DEMO610 Барок/ччерный 100*50*65		1	220 664		220664				220664
	ТР4			шт						220664		
188	114	ИП Баяхметова	Стол 180 DEM 0118 Барок/черный 180x90x75		1	551 658		551658				551658
	ТР4			шт						551658		
189	115	ИП Баяхметова	Стол для переговоров 925 Cherry/230 темно-серый 2400*1650*750		1	220 664		220664				220664
	ТР4			шт						220664		
190	116	ИП Баяхметова	Стол директора DAVOS 925 Cherry/230 темно-серый 2000*1650*750		1	330 995		330995				330995
	ТР4			шт						330995		
191	117	ИП Баяхметова	Стандартный гардероб 190SYM0419BK Барок/черный 75*47*190		1	253 763		253763				253763
	ТР4			шт						253763		
192	118	ИП Баяхметова	Конференц стол+розетка Барок/черный 240x120x75		3	481 913		1445739				1445739
	ТР4			шт						1445739		
193	119	ИП Баяхметова	Конференц стол+розетка Барок/черный 500x140x76		1	1 323 981		1323981				1323981
	ТР4			шт						1323981		
194	120	ИП Баяхметова	Тумба руководителя Барок/черный 100*55*75		1	289 621		289621				289621
	ТР4			шт						289621		
195	121	ИП Баяхметова	Шкаф гредения Барок/черный 120*70*75		1	786 114		786114				786114
	ТР4			шт						786114		
196	122	ИП Баяхметова	Брифинг приставка Барок/черный 120*70*75		1	626 921		626921				626921
	ТР4			шт						626921		
197	123	ИП Баяхметова	Стол руководителя Барок/черный 240x90x75		1	1 084 010		1084010				1084010
	ТР4			шт						1084010		
198	124	ИП Баяхметова	Брифинг приставка Барок/черный 120*70*75		1	482 702		482702				482702
	ТР4			шт						482702		
199	125	ИП Баяхметова	Шкаф гредения Барок/черный 140*45*210		1	758 531		758531				758531
	ТР4			шт						758531		
200	126	ИП Баяхметова	Приставная тумба Барок/черный 140*60*75		1	262 038		262038				262038
	ТР4			шт						262038		
201	127	ИП Баяхметова	Стол Барок/черный 220x95x75		1	703 365		703365				703365
	ТР4			шт						703365		
202	128	ИП Баяхметова	Стол для руководителя 940 орех/230 темно-серый 1800*1500*750		3	353 062		1059186				1059186
	ТР4			шт						1059186		
203	129	ИП Баяхметова	Брифинг приставка Барок/черный 120x70x75		1	463 393		463393				463393
	ТР4			шт						463393		
204	130	ИП Баяхметова	Шкаф гредения Барок черный 140x45x210		1	728 190		728190				728190
	ТР4			шт						728190		
205	131	ИП Баяхметова	Приставная тумба Барок/черный 140x60x75		1	251 556		251556				251556
	ТР4			шт						251556		
206	132	ИП Баяхметова	Стол Барок/черный 220x95x75		1	675 231		675231				675231
	ТР4			шт						675231		
207	133	ИП Баяхметова	Шкаф гредения Валнут/зеленый 235x50x87		1	1 461 896		1461896				1461896
	ТР4			шт						1461896		
208	134	ИП Баяхметова	Приставная тумба Валнут/зеленый 100x50x75		1	786 508		786508				786508
	ТР4			шт						786508		
209	135	ИП Баяхметова	Стол руководителя Валнут/зеленый 240x100x75		1	2 409 646		2409646				2409646
	ТР4			шт						2409646		

210	136	ИП Баяхметова	Брифинг приставка Валнут/зеленый 120x70x75		1	562 298		562298			562298
	ТР4			шт						562298	
211	137	ИП Sunlight	Бесшовный ЖК дисплей ZAX-55PJ036PAW-LED/T, 55 дюймов, шов 3,5 мм, яркость 500cd, матрицаLG		4	732162		2928648			2928648
	ТР4			шт						2928648	
212	138	ИП Sunlight	Конвектор HDMI 2x2 HDVW2X2. Контроллер видеостен. Функции: три режима сращивания:2x2, 1x2, 1x4. Поддержка 1 входа DVI или HDMI. Поддержка ввода HDMI 1.4, HDCP 1.4		1	217795		217795			217795
	ТР4			шт						217795	
213	139	ИП Sunlight	Крепление для видео панелей настенноеBrateck LVW06-46T		4	58578		234312			234312
	ТР4			шт						234312	
214	140	ИП Sunlight	Кабель HDMI-HDMI, WHD, FT-6001, Ver 2,0 28AWG, Контактыс золотым напылением, Черный 3m		4	1854		7416			7416
	ТР4			шт						7416	
215	141	ИП Sunlight	Кабель HDMI-HDMI, WHD, FT-6001, Ver 2,0 28AWG, Контактыс золотым напылением, Черный 10m		1	8804		8804			8804
	ТР4			шт						8804	
216	142	ИП Sunlight	Услуги по установки, наладки и расходные материалы		1	471088		471088			471088
	ТР4			комплект						471088	
217	143	ИП Топорова	Кресло на полозьях		120	59524		7142880			7142880
	ТР4			шт						7142880	
218	144	ИП Топорова	Кресло на колесиках		14	60900		852600			852600
	ТР4			шт						852600	
219	145	ИП Топорова	Герб		3	34852		104556			104556
	ТР4			шт						104556	
220	146	ИП Топорова	Флаг		3	40042		120126			120126
	ТР4			шт						120126	
221	147	ИП Топорова	Флагшток		3	15572		46716			46716
	ТР4			шт						46716	
222	148	ИП Топорова	Трезубец		3	5932		17796			17796
	ТР4			шт						17796	
223	149	ИП Топорова	Юбка		3	5191		15573			15573
	ТР4			шт						15573	
224	150	АО Technodom Operator	Кондиционер LG		1	330995		330995			330995
	ТР4			шт						330995	
225	151	АО Technodom Operator	Микроволновая печь LG MH6032GAS		1	57916		57916			57916
	ТР4			шт						57916	
226	152	АО Technodom Operator	Телевизор LG 55" 55UR78009LL LED UHD Smart Ashed Brown		1	264788		264788			264788
	ТР4			шт						264788	
227	153	АО Technodom Operator	Кофемашина Delonghi ECAM-46.860.B		1	413736		413736			413736
	ТР4			шт						413736	
228	154	АО Technodom Operator	Холодильник LG GC-B459MLWM		1	235826		235826			235826
	ТР4			шт						235826	
229	155	ИП Айткельды	Комплект штор (кабинет зам.№1,3,4)		9	57803		520227			520227

	ТР4			комплект						520227		
230	156	ИП Айткельды	Комплект штор (кабинет зам.№2)		3	48419		145257				145257
	ТР4			комплект						145257		
231	157	ИП Айткельды	Комплект штор (приемная руководителя)		2	54398		108796				108796
	ТР4			комплект						108796		
232	158	ИП Айткельды	Комплект штор (кабинет руководителя)		4	58235		232940				232940
	ТР4			комплект						232940		
233	159	ИП Айткельды	Комплект штор (малый конференцзал)		3	58871		176613				176613
	ТР4			комплект						176613		
234	160	ИП Айткельды	Комплект штор (кабинет для отдыха)		1	105973		105973				105973
	ТР4			комплект						105973		
235	161	ИП Айткельды	Комплект штор (актовый зал)		5	146502		732510				732510
	ТР4			комплект						732510		
236	162	ИП Айткельды	Комплект штор (кабинет 1)		1	71092		71092				71092
	ТР4			комплект						71092		
237	163	ИП Айткельды	Комплект штор (кабинет 2)		1	85459		85459				85459
	ТР4			комплект						85459		
238	164	ИП Айткельды	Комплект штор (музей)		4	61042		244168				244168
	ТР4			комплект						244168		
239	165	ИП Айткельды	Карниз SIMPL в Актовый зал		5	4784		23920				23920
	ТР4			комплект						23920		
240	166	ИП Айткельды	Навес кабинеты		26	3322		86372				86372
	ТР4			комплект						86372		
241	167	ИП Айткельды	Навес актовый зал		5	8305		41525				41525
	ТР4			комплект						41525		
242	168	ИП Айткельды	Кабинет Руководителя (шторы)		4	50350		201400				201400
	ТР4			комплект						201400		
243	169	ИП Айткельды	Приемная Зама №1,2,3,4 (тюль)		4	32494		129976				129976
	ТР4			комплект						129976		
244	170	ИП Айткельды	Гардина металл 2.8м (матовый никель)		1	17856		17856				17856
	ТР4			шт						17856		
245	171	ИП Айткельды	Гардина металл 2.4м (матовый никель)		1	16610		16610				16610
	ТР4			шт						16610		
246	172	ИП Баяхметова	MRW BUTTON Кресло руководителя Тоскано 01/Черный		2	518700		1037400				1037400
	ТР4			шт						1037400		
247	173	ИП Баяхметова	MRW KING Кресло руководителя Тоскано 10/Зеленый		1	591500		591500				591500
	ТР4			шт						591500		
248	174	ИП Баяхметова	FOSHAN HZ-719 Журнальный столикчерный 150*80*43		1	648700		648700				648700
	ТР4			шт						648700		
249	175	ИП Хамитова, ИП Баяхметова	Изготовление, сборка и установка шкафов - купе с зеркалами		2	249259		498518				498518
	ТР4			комплект						498518		
250	176	ИП Хамитова, ИП Баяхметова	Изготовление, сборка и установка кухонного гарнитура		1	313995		313995				313995
	ТР4			комплект						313995		
251	177	ИП Хамитова, ИП Баяхметова	Изготовление, сборка и установка стола президиумаи трибуны		1	536239		536239				536239
	ТР4			комплект						536239		
252	178	ИП Хамитова, ИП Баяхметова	Изготовление, сборка и установка мебели в музей		1	3058397		3058397				3058397
	ТР4			комплект						3058397		
256	179	ИП Баяхметова	Кресло для посетителей/кожа/титан/Тоскано10/Зеленый		4	446451		1785804				1785804
	ТР4			шт						1785804		

257	180	ТОО Ак бастау KZ	Символ прокуратуры 700 мм		2	68503		137006				137006
	ТР4			шт						137006		
258	181	ТОО Ак бастау KZ	Символ прокуратуры 450 мм		1	27684		27684				27684
	ТР4			шт						27684		
259	182	ИП Дара Кәсіпкер Жакайбеков Н.М.	Герб РК 500 мм Геральдика		1	39864		39864				39864
	ТР4			шт						39864		
260	183	ТОО ОКТА ТРЕЙД	Диван Кулагер "3" (кзам PU/rob.stock (Комфорт))		2	112575		225150				225150
	ТР4			шт						225150		
262	169	ТОО Азия-Декор	Зеркало Эконом КВАДРАТ 600х600		12	4078		48936				48936
	ТР4			шт						48936		
263	185	ИП Темірболатқызы	Полиэстеровые ковры		12	14881		178571,52				178572
	ТР4			м2						178572		
264	186	ИП Темірболатқызы	Полиэстеровые ковры		10	15179		151785,7				151786
	ТР4			м2						151786		
265	187	ИП Баяхметова	Офисный диван		4	126094		504376				504376
	ТР4			шт						504376		
266	188	АО Technodom Operator	Телевизор LG 70" 70UR81006LJ LED UHD Smart Ashed Blue		1	354352		354352				354352
	ТР4			шт						354352		
267	176	ИП Баяхметова	Кресло Николь	шт	1	102845		102845				102845
	ТР4									102845		
268	190	ИП Баяхметова	Кресло руководителя SILVER		9	308930		2780370				2780370
	ТР4			шт						2780370		
269	191	ИП Топорова	Кресло на колесиках	шт	21	45709		959889				959889
	ТР4									959889		
270	192	ИП Баяхметова	Угловой диван Атланта		1	306250		306250				306250
	ТР4			шт						306250		
271	193	ИП Баяхметова	Кресло Николь		6	121762		730572				730572
	ТР4			шт						730572		
		Итого по ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-10						-21681433	0	0	0	-21681433
								0	0	94808	0	
			Итого Корректировка ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-01-01-10									-23637390
			Итого Корректировка ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-02-01-01									1326425
			Итого Корректировка ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-01-01-01									-29
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 5-01-01-01												
Общестроительные работы. Гараж												
			РАЗДЕЛ 4.Полы									
			По типу 400,S=6,5м2									

272	45	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя		6,5	5086,00	162,00	33059	1053	15464		33059
				м2		2545,00	23,00	16543	150			
273	46	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя		6,5	9122,00	248,00	59293	1612	27742		59293
				м2		4606,00	40,00	29939	260			
274	47	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		6,5	1832,00	77,00	11908	501	2958		11908
				м2		1300,00	27,00	8450	176			
275	48	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		6,5	5266,00	199,00	34229	1294	2841		34229
				м2		4630,00	65,00	30095	423			
276	49	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		6,63	3313,00		21965		21965		21965
				м2								
			РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
277	58	6112-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатурке	м2	223,4	399,00	2,00	89137	447	9606		89137
						354,00	1,00	79084	223			
278	61	6112-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатурке	м2	390,7	399,00	2,00	155889	781	16800		155889
						354,00	1,00	138308	391			
			РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка									
279	67	6112-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм откос		11,25	1786,00	9,00	20093	101	720		20093
				м		1713,00	2,00	19271	23			
			РАЗДЕЛ 7.Отмостка									
280	72	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка.Устройство		3,8	30900,00	2700,00	117420	10260	87917		117420
				м3		5064,00	483,00	19243	1835			
протокол №1 техническое решение 4 на вкл												
			РАЗДЕЛ 2.Двери									
281	194	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях		13,76	5872,00	227,00	80799	3124	15205		80799
	ТР4			м2		4540,00	69,00	62470	949			

282	195	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П		6,16	14911,00		91852		91852		91852
	ТР4			м2								
283	196	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П		7,60	11755,00		89338		89338		89338
	ТР4			м2								
284	197	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки дверные металлические противопожарные однопольные,глухие или остекленные.Установка		5,24	13950,00	356,00	73098	1865	8704		73098
	ТР4			м2		11933,00	53,00	62529	278			
285	198	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный,однопольный		5,24	65099,00		341119		341119		341119
	ТР4			м2								
286	199	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7		8	4844,00		38752		38752		38752
	ТР4			шт								
287	200	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		16	508,00		8128		8128		8128
	ТР4			шт								
288	201	ИП Сергазин В.Т.	Изготовление и монтаж гаражного откоса из		9	153109,00		1377981		1377981		1377981
	ТР4			комплект								
289	202	ИП Сергазин В.Т.	Изготовление и монтаж дверного откоса из х/к		1	46786,00		46786		46786		46786
	ТР4			комплект								
			РАЗДЕЛ 4.Полы									
290	203	1113-0301-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности огрунтованные и оштукатуренные. Окоаска эмалями ХС-759 (пол)		248	451,00	3,00	111848	744	90520		111848
	ТР4			$м^2$		83,00	1,00	20584	248			
			РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка									
291	204	6112-0101-0217 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка поверхности плитами из мрамора и травертина полированными при числе плит в 1 м2 до 6 (цоколь на фасаде)		6,43	31555,00	75,00	202899	482	4855		202899
	ТР4			$м^2$		30725,00	24,00	197562	154			
292	205	231-201-0203 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм		6,6	30921,00		204079		204079		204079
	ТР4			$м^2$								
293	206	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0228	340965,00		7774		7774		7774
	ТР4			т								
294	207	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0168	365918,00		6147		6147		6147

	ТР4			т								
295	208	6112-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм откос		33,75	1786,00	9,00	60278	304	2160		60278
	ТР4			м		1713,00	2,00	57814	68			
296	209	6112-0201-0704 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей крупность зерна микроминерала до 0,7 мм (фасад, жидкий травертин)		209	1993,00	22,00	416537	4598	35321		416537
	ТР4			м2		1802,00	7,00	376618	1463			
297	210	212-402-0203 РСНБ РК 2022	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)		522,5	668,00		349030		349030		349030
	ТР4			кг								
		Итого по разделу: Локальная смета 5-01-01-01 Общестроительные работы работы. Гараж						4049436	27165	1478994	0	4049436
								1118509	6639	0	0	
			Итого Корректировка ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 5-01-01-01									4049723
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 5-01-01-02 Водопровод и канализация. Гараж									
			РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод В1,В2									
298	1	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	2161,00	80,00	2161	80	25		2161
				шт.		2056,00	25,00	2056	25			
299	2	244-301-0701 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды с дистанционным передатчиком данных и GSM ретраслятором, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°		1	85757,00		85757		85757		85757
				шт.								
300	4	6116-0701-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка		1	4884,00	0,00	4884	0	3198		4884
				шт.		1686,00	0,00	1686	0			
301	5	242-301-1102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20		3	25106,00		75318		75318		75318
				шт.								
302	6	1312-1302-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования		1	30155,00	1319,00	30155	1319	538		30155
				шт.		28298,00	378,00	28298	378			
303	7	242-101-1402 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	131592,00		131592		131592		131592
				шт.								

304	8	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20		2	1329,00		2658		2658		2658
				шт.								
305	9	6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		3	3061,00	115,00	9183	345	81		9183
				м		2919,00	27,00	8757	81			
306	10	241-102-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм		3	339,00		1017		1017		1017
				м								
307	11	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15		5	1081,00		5405		5405		5405
				шт.								
308	12	6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.		3	5064,00	115,00	15192	345	6090		15192
				м		2919,00	27,00	8757	81			
309	13	6114-0102-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.		45,0	6432,00	100,00	289440	4500	184005		289440
				м		2243,00	28,00	100935	1260			
310	14	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.		24,5	5451,00	20,00	133550	490	294		133550
				м		5419,00	0,00	132766	0			
311	15	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм		24,255	279,00		6767		6767		6767
				м								
312	16	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		72,5	235,00	5,00	17038	363	4495		17038
				м		168,00	1,00	12180	73			
313	19	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		9	708,00		6372		6372		6372
				кг								
			РАЗДЕЛ 2.Пожарный шкаф с краном ШПК-320 НО - 2 комплектов									
314	20	6114-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.		2	7151,00	76,00	14302	152	54		14302
				шт.		7048,00	22,00	14096	44			
315	21	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ		2	33910,00		67820		67820		67820
				шт.								

316	22	6114-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.		2	62375,00	304,00	124750	608	114820		124750
				кран		4661,00	76,00	9322	152			
317	23	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10		4	18092,00		72368		72368		72368
				шт.								
			РАЗДЕЛ 3.Горячий водопровод Т3									
318	24	6115-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л		1	16653,00	115,00	16653	115	479		16653
				комплект		16059,00	34,00	16059	0			
319	25	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л		1	61205,00		61205				61205
				комплект						61205		
320	26	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15		1	1081,00		1081		1081		1081
				шт.								
321	28	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.		16	5451,00	20,00	87216	320	208		87216
				м		5418,00	0,00	86688	0			
322	29	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм		15,84	279,00		4419		4419		4419
				м								
323	30	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		16	332,00	2,00	5312	32	32		5312
				м		328,00	0,00	5248	0			
324	31	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		4	708,00		2832		2832		2832
				кг								
			РАЗДЕЛ 4.Хозяйственно-бытовая канализация К1									
325	35	6115-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		1	10801,00	252,00	10801	252	450		10801
				комплект		10099,00	83,00	10099	0			
326	36	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм		1	8653,00		8653		8653		8653
				комплект								
327	37	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника		1	7891,00		7891		7891		7891
				шт.								

328	38	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором		1	6577,00		6577		6577		6577
				шт.								
329	39	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ		1	1556,00		1556		1556		1556
				шт.								
330	40	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы напольные. Установка		1	23486,00	160,00	23486	160	15366		23486
				комплект		7960,00	51,00	7960	51			
331	41	244-104-0801 РСНБ РК 2022	Слив для унитаза диаметром 110 мм		1	2289,00		2289		2289		2289
				шт.								
332	42	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм		1	61791,00		61791		61791		61791
				комплект								
333	43	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		1	14807,00		14807		14807		14807
				комплект								
334	52	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		26,5	3052,00	8,00	80878	212	848		80878
				м		3012,00	2,00	79818	53			
335	53	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. ПрокладкаПрокладка		5,5	3159,00	4,00	17375	22	77		17375
				м		3141,00	1,00	17276	6			
336	54	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для канализации PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		26,5	2466,00		65349		65349		65349
				м								
337	55	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для канализации PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм		5,5	522,00		2871		2871		2871
				м								
338	56	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		1	797,00		797		797		797
				шт.								
339	57	241-213-1008 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 110		2	4546,00		9092		9092		9092
				шт.								
340	58	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		3,2	708,00		2266		2266		2266
				кг								
протокол №1 техническое решение 4 на вкл												
			РАЗДЕЛ 4.Хозяйственно-бытовая канализация К1. Устройство септика									

341	211	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		8	6887,00	0,00	55096	0	0		55096
	ТР4			м3		6887,00	0,00	55096	0			
342	212	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2	3594,00	0,00	7188	0	0		7188
	ТР4			м3		3594,00	0,00	7188	0			
343	213	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие		2,9	78087,00	19529,00	226452	56634	52194		226452
	ТР4			м3 конструкций колодца		40560,00	5166,00	117624	0			
344	214	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		3	45310,00		135930		135930		135930
	ТР4			шт.								
345	215	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	7051,00		7051		7051		7051
	ТР4			шт.								
346	216	225-101-0615 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1		1	78298,00		78298		78298		78298
	ТР4			шт.								
347	217	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита ждля колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		1	74112,00		74112		74112		74112
	ТР4			шт.								
348	218	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л		1	5955,00		5955		5955		5955
	ТР4			комплект								
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 5-01-01-02					2181007	65949	1331945	0	2181007
								721908	2203	61205	0	
			Итого Корректировка ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 5-01-01-02									2188038

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 5-01-01-03

Отопление и вентиляция. Гараж

			РАЗДЕЛ 3.Узел управления									
349	21	6116-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов тепловых элеваторных номером 3 - 5		-1	95773,00	3270,00	-95773	-3270	-30622		-95773
				шт.		61881,00	887,00	-61881	-887			
350	22	513-201-0101 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт		-1	5106518,00		-5106518				-5106518
				комплект						-5106518		
351	24	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		-2	1835,00	212,00	-3670	-424	-922		-3670
				м		1162,00	67,00	-2324	-134			

352	219	1310-0408-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф контроля и управления. Монтаж оборудования		1	206381,00	25571,00	206381	25571	1586		206381
	ТР4			шкаф		179224,00	5067,00	179224	5067			
353	220	515-301-0525 *РСНБ РК 2022*	прим.Шкаф управления циркуляционными насосами		1	458045,00		458045				458045
	ТР4			шт.						458045		
354	221	6116-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм		2	80852,00	399,00	161704	798	134870		161704
	ТР4			грязевик		13018,00	0,00	26036	0			
355	222	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		12	2394,00	47,00	28728	564	3048		28728
	ТР4			фланец		2093,00	0,00	25116	0			
356	223	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		8	2612,00		20896		20896		20896
	ТР4			шт.								
357	224	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм		4	2363,00		9452		9452		9452
	ТР4			шт.								
358	225	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 50 мм		13	8831,00	247,00	114803	3211	20605		114803
	ТР4			шт.		6999,00	0,00	90987	0			
359	226	242-202-0107 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до+200С, Рп 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50		2	87909,00		175818		175818		175818
	ТР4			шт.								
360	227	242-202-0106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до+200С, Рп 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40		10	47005,00		470050		470050		470050
	ТР4			шт.								
361	228	242-202-0104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до+200С, Рп 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25		1	30620,00		30620		30620		30620
	ТР4			шт.								
362	229	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура запорная муфтовая диаметром 32,40 мм. Установка		8	1927,00	8,00	15416	64	6864		15416
	ТР4			шт.		1061,00	3,00	8488	24			
363	230	242-207-0904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32		2	12353,00		24706		24706		24706
	ТР4			шт.								

364	231	242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40		6	16165,00		96990		96990		96990
	ТР4			шт.								
365	232	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка		4	1633,00	7,00	6532	28	172		6532
	ТР4			шт.		1583,00	1,00	6332	4			
366	233	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150С PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		4	2805,00		11220		11220		11220
	ТР4			шт.								
367	234	245-601-0204 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В		1	332219,00		332219		332219		332219
	ТР4			шт.								
368	235	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Установка датчиков температуры		5	1707,00	0,00	8535	0	760		8535
	ТР4			шт.		1555,00	0,00	7775	0			
369	236	245-601-0103 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха,NI1000 Ом, диапазон измерения от -50С до +80С		1	11858,00		11858		11858		11858
	ТР4			шт.								
370	237	245-601-0106 РСНБ РК 2022	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30С до +130С		4	22064,00		88256		88256		88256
	ТР4			шт.								
371	238	245-601-0105 РСНБ РК 2022	Датчик температуры теплоносителя накладной, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30С до +130С		1	13391,00		13391		13391		13391
	ТР4			шт.								
372	239	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении		1	2480,00	5,00	2480	5	94		2480
	ТР4			шт.		2381,00	1,00	2381	1			
373	240	1116-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении		1	2759,00	5,00	2759	5	147		2759
	ТР4			шт.		2607,00	1,00	2607	1			
374	241	242-401-1703 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления, на падающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150С, PN 25ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч		1	474815,00		474815		474815		474815
	ТР4			шт.								
375	242	242-401-2604 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления, на падающий трубопровод, чугунный с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150С, PN 25ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		1	1016247,00		1016247		1016247		1016247
	ТР4			шт.								

376	243	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т.Установка		2	70595,00	991,00	141190	1982	10998		141190
	ТР4			шт.		64105,00	241,00	128210	482			
376	244	511-401-0103 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 12,5 ь вод. Ст.,двигатель мощностью 0,3 кВт		2	285170,00		570340				570340
	ТР4			шт						570340		
377	245	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапана обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка		4	8831,00	247,00	35324	988	6340		35324
	ТР4			шт.		6999,00	48,00	27996	192			
378	246	242-307-0204 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый(В*В) подьемный для воды и пара, Т+200С, PN16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40		3	16926,00		50778		50778		50778
	ТР4			шт.								
379	247	245-505-0113 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 16,0 м3/ч, DN 32		1	107924,00		107924		107924		107924
	ТР4			шт.								
380	248	Прайс лист	Электропривод IMI TA-MC100		1	302133,00		302133		302133		302133
	ТР4			шт.								
381	249	6116-0605-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 40 мм		1	25802,00	513,00	25802	513	20802		25802
	ТР4			шт.		4487,00	0,00	4487	0			
382	250	6116-0605-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 50 мм		1	28701,00	520,00	28701	520	23694		28701
	ТР4			шт.		4487,00	0,00	4487	0			
383	251	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном и трубкой сифоном. Установка		8	4834,00	0,00	38672	0	25584		38672
	ТР4			шт		1636,00	0,00	13088	0			
384	252	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		4	1701,00	0,00	6804	0	584		6804
	ТР4			шт		1555,00	0,00	6220	0			
385	253	245-713-0203 РСНБ РК 2022	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм		4	3808,00		15232		15232		15232
	ТР4			шт								
386	254	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диакметр 100-250		0,00984	3899051,00	43335,00	38367	426	37048		38367
	ТР4			т		90722,00	0,00	893	0			
387	255	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90, наружным диамеиром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм		12	730,00		8760		8760		8760
	ТР4			шт.								

388	256	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм		4	576,00		2304		2304		2304
	ТР4			шт.								
389	257	1403-0213-0101 РСНБ РК 2022	Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, давления, расхода или уровня воды. Наладка		1	138999,00	0,00	138999	0	0		138999
	ТР4			узел		138999,00	0,00	138999	0			
390	258	1407-1002-0301 РСНБ РК 2022	Система теплопотребляющая зданий, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч		1	500197,00	0,00	500197	0	0		500197
	ТР4			система		500197,00	0,00	500197	0			
391	259	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях		2	13629,00	904,00	27258	1808	828		27258
	ТР4			шт.		12311,00	262,00	24622	524			
392	260	245-706-0235 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		2	413023,00		826046		826046		826046
	ТР4			шт.								
393	261	245-703-0101 РСНБ РК 2022	Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора		2	21245,00		42490		42490		42490
	ТР4			шт.								
394	262	245-710-0201 РСНБ РК 2022	Тепловычислитель модели ТСРВ-024М		1	283396,00		283396		283396		283396
	ТР4			шт.								
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 5-01-01-03					1766677	32789	4678081	0	1766680
								1133940	5274	-4078133	0	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 5-01-01-04
Автоматическое пожаротушение. Гараж

			РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация									
395	1	6125-0601-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования		1	190368,00	2,00	190368	2	745		190368
				шт		189621,00	0,00	189621	0			
396	2	248-303-0230 СпрСЦ 05.2023	Прибор приемно-контрольный на 20 лучей марки Сигнал 20М		1	45723,00		45723		45723		45723
				шт								
397	3	248-306-0302 РСНБ РК 2022	Блок бесперебойного питания ББП-20		1	5415,00		5415		5415		5415
				шт								
398	4	Ценовое предложение ТОО "Дозор"	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч		1	6062,08		6062		6062		6062
				шт								

399	5	6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		5	9529,00	2,00	47645	10	470		47645
				шт		9433,00	0,00	47165	0			
400	6	248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ		5	2078,00		10390		10390		10390
				шт								
401	7	6125-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		45	4770,00	1,00	214650	45	2385		214650
				шт		4716,00	0,00	212220	0			
402	9	6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		350	1373,00	5,00	480550	1750	16100		480550
				м		1322,00	1,00	462700	350			
403	10	243-305-0402 СпрСЦ 05.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLSLT 4х2х1,00		0,357	355371,00		126867		126867		126867
				км								
404	11	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм		10	1285,00	5,00	12850	50	160		12850
				м		1264,00	0,00	12640	0			
405	12	261-107-0782 РСНБ РК 2022	Трубка поливинилхлоридная ХВТ		0,3	495,00		149		149		149
				кг								
			РАЗДЕЛ 2.Оповещение о пожаре									
406	15	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		1	6258,00	841,00	6258	841	91		6258
				шт		5326,00	252,00	5326	252			
407	16	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП		1	3196,00		3196		3196		3196
				шт								
408	17	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Указатели световые настенные. Установка		7	2807,00	44,00	19649	308	119		19649
				шт		2746,00	13,00	19222	91			
409	18	248-304-0201 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010		7	3660,00		25620		25620		25620
				шт								
410	19	6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		80	1373,00	5,00	109840	400	3680		109840
				м		1322,00	1,00	105760	80			
411	20	243-305-0402 СпрСЦ 05.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLSLT 4х2х1,00		0,0816	355371,00		28998		28998		28998

				км								
412	21	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм		5	1285,00	5,00	6425	25	80		6425
				м		1264,00	0,00	6320	0			
413	22	261-107-0782 РСНБ РК 2022	Трубка поливинилхлоридная ХВТ		0,15	495,00		74		74		74
				кг								
протокол №1 техническое решение 4 на вкл												
414	263	248-302-0110 СпрСЦ05.20.33	Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03		45	9901,00		445545		445545		445545
	ТР4			шт								
415	264	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм		260	1285,00	5,00	334100	1300	4160		334100
	ТР4			м		1264,00	0,00	328640	0			
416	265	261-107-0782 РСНБ РК 2022	Трубка поливинилхлоридная ХВТ		7,8	495,00		3861		3861		3861
	ТР4			кг								
417	266	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м		17,39	51745,00	4742,00	899600	82441	520219		899600
	ТР4			м3		17080,00	831,00	296940	14447			
418	267	8601-0601-0205 УСН РК 8.02-03 2022	Конструкции декоративных железобетонных ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 5-ти панелей		14,5	36974,00	4168,00	536123	60436	433014		536123
	ТР4			секция		2943,00	1740,00	42674	25230			
419	268	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску (забор)	$м^2$	405,5	1304,00	9,00	528779	3650	99349		528779
	ТР4					1050,00	3,00	425780	1217			
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 5-01-01-04					4088737	151257	1782472	0	4088736
								2155008	41667	0	0	
			Итого Корректировка ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 5-01-01-05									9
			Итого Корректировка ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-01-01-01									384
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-01-01-01 Вертикальная планировка. Благоустройство территории												
420	1	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2		766	128,00	128,00	98048	98048	0		98048
				$м^3$ грунта		0,00	31,00	0	23746			
421	2	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102		766	219,00	218,00	167754	166988	766		167754

				м^3 грунта		0,00	52,00	0	39832			
422	3	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		6,1	248,00	248,00	1513	1513	0		1513
				м^3		0,00	59,00	0	360			
423	4	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		6,1	17,00	17,00	104	104	0		104
				м^3		0,00	4,00	0	24			
424	5	6101-0101-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2(избыток)		760,9	561,00	561,00	426865	426865	0		426865
				м^3		0,00	113,00	0	85982			
425	6	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		18375,735	36,00		661526		661526		661526
				т*км								
426	7	6101-0101-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2(недостаток плодородного грунта)		319	561,00	561,00	178959	178959	0		178959
				м^3		0,00	113,00	0	36047			
427	8	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		7703,85	36,00		277339		277339		277339
				т*км								
		Итого по разделу: Локальная смета № 7-01-01-01						1812107	872476	939631	0	1812107
								0	185991	0	0	
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-01-01-02 Покрытие. Благоустройство территории												
			РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие по проезду S=703м2									
428	1	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство		70,3	8043,00	2612,00	565423	183624	340955		565423
				м^3		581,00	480,00	40844	33744			
429	2	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82		4,921	112,00		551		551		551
				м^3								
430	4	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82		1,884	112,00		211		211		211
				м^3								
431	6	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		703	454,00	362,00	319162	254486	63973		319162
				м2 покрытия		1,00	1,00	703	703			
432	7	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130		0,0076	174612,00		1326		1326		1326
				т								

433	8	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82		0,7030	112,00		79		79		79
				$м^3$								
434	9	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II		67,4177	23551,00		1587754		1587754		1587754
				т								
435	10	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		703	32,00	0,00	22496	0	0		22496
				м2 покрытия		32,00	0,00	22496	0			
436	11	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130		0,0039	174612,00		687		687		687
				т								
437	12	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II		32,6192	23551,00		768215		768215		768215
				т								
438	13	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		703	469,00	377,00	329707	265031	0		329707
				м2 покрытия		92,00	47,00	64676	33041			
439	14	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130		0,0076	174612,00		1326		1326		1326
				т								
440	15	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82		0,703	112,00		79		79		79
				$м^3$								
441	16	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II		68,6128	27225,00		1867983		1867983		1867983
				т								
442	17	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		703	16,00	0,00	11248	0	0		11248
				м2 покрытия		16,00	0,00	11248	0			
443	18	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130		0,002	174612,00		344		344		344
				т								
444	19	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II		17,0126	27225,00		463168		463168		463168
				т								
445	20	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		200,7	4717,00	83,00	946702	16658	303458		946702
				м		3122,00	24,00	626585	4817			
446	21	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		8,8563	27225,00		241113		241113		241113
				$м^3$								
			РАЗДЕЛ 2.Покрытие из тротуарных плит по проезду S=159,2 м2									

447	22	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство		7,96	7656,00	2520,00	60942	20059	36258		60942
				$м^3$		581,00	460,00	4625	3662			
448	23	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82		0,398	112,00		45		45		45
				$м^3$								
449	24	7101-0403-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см 2)		159,2	590,00	452,00	93928	71958	0		93928
				м2 основания		138,00	100,00	21970	15920			
450	25	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		2,388	6061,00		14474		14474		14474
				$м^3$								
451	26	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		30,0888	6061,00		182368		182368		182368
				$м^3$								
452	27	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82		4,776	112,00		535		535		535
				$м^3$								
453	28	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство		7,96	7656,00	2520,00	60942	20059	36258		60942
				$м^3$		581,00	460,00	4625	3662			
454	29	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82		0,398	112,00		45		45		45
				$м^3$								
455	30	1111-0101-2502 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из тротуарных плит.Устройство		159,2	6713,00	452,00	1068710	71958	145350		1068710
				м2 покрытия		5348,00	95,00	851402	15124			
456	31	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82		6,1292	112,00		686		686		686
				$м^3$								
457	32	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017		159,2	4165,00		663068		663068		663068
				м2								
458	33	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		67,5	4704,00	83,00	317520	5603	101183		317520
				м		3122,00	24,00	210735	1620			
459	34	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3		0,0405	26109,00		1057		1057		1057
				$м^3$								
460	35	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		1,08	59749,00		64529		64529		64529
				$м^3$								

461	269	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство		69,7	8043,00	2612,00	560597	182056	338045		560597
	ТР4			$м^3$		581,00	480,00	40496	33456			
462	270	1131-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания щебеночное, толщиной слоя 15 см.Устройство с расклинцовкой щебнем 10х20		1390	1442,00	276,00	2004380	383640	1570700		2004380
	ТР4			м2 основания		36,00	47,00	50040	65330			
463	271	211-201-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм		74,1	6109,00		452677		452677		452677
	ТР4			$м^3$								
464	272	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		687	454,00	362,00	311898	248694	62517		311898
	ТР4			м2 покрытия		1,00	1,00	687	687			
465	273	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130		1,1043	174612,00		192829		192829		192829
	ТР4			т								
466	274	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II		65,916	23551,00		1552388		1552388		1552388
	ТР4			т								
467	275	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		4857	32,00	0,00	155424	0	0		155424
	ТР4			м2 покрытия		32,00	0,00	155424	0			
468	276	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130		0,5522	174612,00		96421		96421		96421
	ТР4			т								
469	277	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II		34,047	23551,00		801841		801841		801841
	ТР4			т								
470	278	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		687	469,00	377,00	322203	258999	0		322203
	ТР4			м2 покрытия		92,00	47,00	63204	32289			
471	279	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130		1,3267	174612,00		231661		231661		231661
	ТР4			т								
472	280	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II		64,57	27225,00		1757918		1757918		1757918
	ТР4			т								
473	281	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		2050	16,00	0,00	32800	0	0		32800
	ТР4			м2 покрытия		16,00	0,00	32800	0			
474	282	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130		0,3317	174612,00		57915		57915		57915

	ТР4			т								
475	283	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II		16,01	27225,00		435872		435872		435872
	ТР4			т								
476	284	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство		5,04	7656,00	2520,00	38586	12701	22957		38586
	ТР4			$м^3$		581,00	460,00	2928	2318			
477	285	7101-0403-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см 2)		40,8	590,00	452,00	24072	18442	0		24072
	ТР4			м2 основания		138,00	100,00	5630	4080			
478	286	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,612	6061,00		3709		3709		3709
	ТР4			$м^3$								
479	287	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		7,7112	6061,00		46738		46738		46738
	ТР4			$м^3$								
480	288	1111-0101-2502 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из тротуарных плит.Устройство		94,8	6713,00	452,00	636392	42850	86552		636392
	ТР4			м2 покрытия		5348,00	95,00	506990	9006			
481	289	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017		95,3	4165,00		397091		397091		397091
	ТР4			м2								
482	290	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		104,23	4704,00	83,00	490298	8651	156241		490298
	ТР4			м		3122,00	24,00	325406	2502			
483	291	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3		0,03	26109,00		783		783		783
	ТР4			$м^3$								
484	292	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		2,298	59749,00		137303		137303		137303
	ТР4			$м^3$								
		Итого по разделу: Локальная смета № 7-01-01-02						20398219	2065469	15289236	0	20398219
								3043514	261960	0	0	
			Итого Корректировка ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-01-01-02									20686257
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-01-01-03												
Малые архитектурныее формы. Благоустройство территории												
485	1	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная		1	68263,00	247,00	68263	247			68263
				шт		3604,00	68,00	3604	68	64412		

486	2	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт	3	24825,00		74475		74475		74475
		Итого по разделу: Локальная смета № 7-01-01-03						142738	247	0	0	142738
								3604	68	138887	0	
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-01-01-04 Ограждение. Благоустройство территории												
487	1	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	прим.Ограждение из квадратных труб (МР-1,МР-2).Монтаж	т	5,2231	316404,00	49061,00	1652610	256251	22068		1652610
						263118,00	11588,00	1374292	60525			
488	2	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Металлическая ворота,калитка.Монтаж	т	0,4055	316404,00	49061,00	128302	19894	1713		128302
						263118,00	11588,00	106694	4699			
489	3	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	прим.Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	5,6287	155663,00	3781,00	876180	21282	124732		876180
						129722,00	614,00	730166	3456			
490	4	214-206-0402 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	6,4274	512738,00		3295572		3295572		3295572
491	7	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	31,58	51745,00	4742,00	1634107	149752	944968		1634107
						17080,00	831,00	539386	26243			
492	8	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2977	354275,00		105468		105468		105468
493	9	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	1,6276	72002,00	28598,00	117190	46546	24390		117190
						28419,00	7012,00	46255	11413			
494	11	6101-0110-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе,глубина до 2 м группа грунта 1	шт	47	2173,00	1615,00	102131	75905	0		102131
						558,00	500,00	26226	23500			
495	12	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	3,87	3594,00	0,00	13909	0	0		13909
						3594,00	0,00	13909	0			

496	13	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2		3,87	575,00	224,00	2225	867	4		2225
				м3		350,00	70,00	1355	271			
497	14	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		251,6	235,00	5,00	59126	1258	15599		59126
				м2		168,00	1,00	42269	252			
498	15	6111-0501-0509 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125		251,6	409,00	4,00	102904	1006	86047		102904
				м2		63,00	1,00	15851	252			
протокол №1 техническое решение 4 на вкл												
499	293	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	прим.Ограждение из квадратных труб (МР-1,МР-2).Монтаж		2,3769	316404,00	49061,00	752061	116613	10042		752061
	ТР4			т		263118,00	11588,00	625405	27544			
500	294	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	прим.Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		1,9713	155663,00	3781,00	306858	7453	43684		306858
	ТР4			т		129722,00	614,00	255721	1210			
501	295	214-206-0402 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более		1,1726	512738,00		601237		601237		601237
	ТР4			т								
502	296	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м		53,42	51745,00	4742,00	2764218	253318	1598487		2764218
	ТР4			м3		17080,00	831,00	912414	44392			
503	297	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,6363	354275,00		225425		225425		225425
	ТР4			т								
504	298	241-102-0164 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм		193,05	4280,00		826254		826254		826254
	ТР4			м								
505	299	8601-0601-0205 УСН РК 8.02-03 2022	Конструкции декоративных железобетонных ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 5-ти панелей		22,5	36974,00	4168,00	831915	93780	671918		831915
	ТР4			секция		2943,00	1740,00	66218	39150			
506	300	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических		1	119883,00	13331,00	119883	13331	9444		119883
	ТР4			шт		97108,00	3404,00	97108	3404			

507	301	ИП Сергазин	Ворота задние		1	532346,00		532346		532346		532346
	ТР4			шт								
508	302	ИП Сергазин	Установка электрического привода с дистанционным управлением на распашные ворота		1	290678,00		290678		290678		290678
	ТР4			шт								
509	303	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску (забор)	$м^2$	550	1304,00	9,00	717200	4950	134750		717200
	ТР4					1050,00	3,00	577500	1650			
		Итого по разделу: Локальная смета № 7-01-01-04						16057800	1062207	9564825	0	16057800
			Итого Корректировка ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-01-01-04					5430767	247960	0	0	
												16301596
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-01-01-05												
Озеленение. Благоустройство территории												
			РАЗДЕЛ 1. Газон по проезду S=1079,5 м2									
510	4	6113-0112-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	867,39	1072,00	23,00	929842	19950	0		929842
						1049,00	5,00	909892	4337			
511	5	6113-0112-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы.На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять исключать	м2	867,39	215,00	0,00	186489	0	867		186489
						214,00	0,00	185621	0			
512	6	6113-0112-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны.Посев тракторной сеялкойдобавлятьисключать	га	0,0868	747409,00	12031,00	64875	1044	63555		64875
						3178,00	3549,00	276	308			
Отделк ТП. Благоустройство территории												
протокол №1 техническое решение 4 на вкл												
513	304	6110-0101-0509 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство покрытий кровель основание из плит OSB	$м^2$	12	2340,00	2,00	28080	24	25296		28080
	ТР4					230,00	0,00	2760	0			
514	305	215-304-0105 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, У1, У2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 8 мм	$м^2$	12	1357,00		16284		16284		16284
	ТР4											
515	306	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	13	2869,00	57,00	37297	741	1313		37297
	ТР4					2711,00	16,00	35243	0			
516	307	224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	13	3322,00		43186		43186		43186
	ТР4											

517	308	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	75	1304,00	9,00	97800	675	18375		97800
	ТР4					1050,00	3,00	78750	225			
518	309	1113-0301-1406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (на два раза)	$м^2$	118	179,00	3,00	21122	354	9204		21122
	ТР4					98,00	1,00	11564	118			
		Итого по разделу: Локальная смета № 7-01-01-05						1424975	22788	178080	0	1424975
								1224106	4988	0	0	
			Итого Корректировка ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-01-01-05									1181161
			ИТОГО по акту					68507868	5039138	56425525	0	70143357
								25579160	858051	1231837	0	
			ИТОГО по Корректировке Акта									70143357
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							15609015		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%									3 269 150
			Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска									1 403 486
			Сметная прибыль - 5%									2 740 997
			Непредвиденные работы и затраты - 5%									3 608 646
			Итого по акту в текущих ценах									78 522 564
			Итого в текущих ценах к=1,079									84 725 846
			НДС - 12%									10 167 101
			Итого по акту с учетом НДС									94 892 947

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление строительства области Абай»

Зам. Руководителя _____ **Артыкбаева Ф.А.**

Главный специалист отдела строительства _____ **Кумаров М.Б.**

Технический надзор ТОО "Технология Качества" (БИН 190640018576)

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ **Сулейменов Д.С.**
№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283
ИИН 700107302936

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ARMADA OURYLYS»
Директор _____ **Касымханов Ә. А**

Авторский надзор ПК "СемейПроект"
Эксперт _____ **Куттыбаев Т.К.**
№KZ56VJE00041772
ИИН 740718300097