Форма КС-3

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"

Справка №2/3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

от 22.12.2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№5	30.10.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь 2023 г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"	1 516 264 881	348 725 434							41 847 052	390 572 486
Удержание аванса 30%										0
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**390 572 486**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

БИН 220740016432

Руководитель_____ **Бегимбеков А.К.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

БИН 070140014213

Директор _____ **Касымханов Ә. А**

Технический надзор ТОО "Технология Качества"
БИН 190640018576

Директор _____ **Сексембаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE0056283

ИИН 700107302936

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 02-01-01-01.Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №19

за декабрь 2023 г

на Общестроительные работы. Административное здание

Составлен в текущих ценах

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 5.Кровля									
1	54	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,4517	239613,00	63630,00	108228	28740,3984	11827		108228
						149799,00	16773,00	67661	0			
2	55	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка СТ1	т	0,45168	1074856,00		485491		485491		485491

3	56	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,9563	359,00	7,00	7523	146,69424	3255		7523
						196,70	1,00	4122	0			
			Итого по разделу 5: Кровля					601243	28887	500572	0	601243
								71783	0	0	0	
			Раздел 7: Внутренняя отделка									
			Стены									
			1 этаж									
4	153	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Обшивка плитами МДФ	$м^2$	399,00	3583,00	41,00	1429617	16359	13965		1429617
						3507,00	13,00	1399293	0			
			2 этаж									
5	158	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$	443,40	1979,40	11,00	877666	4877	354897		877666
						1168,00	3,00	517891	0			
6	159	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	1883,40	1304,00	9,00	2455954	16951	461433		2455954
						1050,00	0,00	1977570	0			
7	162	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Обшивка плитами МДФ	$м^2$	96,00	3583,00	41,00	343968	3936	3360		343968
						3507,00	13,00	336672	0			
			3 этаж									
8	166	1212-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Очистка от краски водоэмульсионной с лестниц	$м^2$	195,00	968,00	0,00	188760	0	0		188760
						968,00	0,00	188760	0			
9	168	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$	74,73	1979,40	11,00	147921	822	59814		147921
						1168,00	3,00	87285	0			
10	169	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	1391,77	1304,00	9,00	1814868	12526	340984		1814868
						1050,00	0,00	1461359	0			

			4 этаж										
11	176	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	1806,60	1304,00	9,00	2355806	16259	442617		2355806
						1050,00	0,00	1896930	0			
12	177	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	20,00	3681,00	259,00	73620	5180	8480		73620
						2998,00	112,00	59960	0			
			АС л.23 прим.2									
13	182	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	200,00	2082,00	13,00	416400	2600	60400		416400
						1767,00	3,90	353400	0			
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка					10104580	79510	1745950	0	10104580
								8279119	0	0	0	
			Раздел 8: Полы									
			Плинтус									
14	243	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	1378,4	1206,00	5,00	1662350	6892	48244		1662350
						1166,00	2,00	1607214	2757			
			Итого по разделу 8: Полы					1662350	6892	48244	0	1662350
								1607214	2757	0	0	
			Раздел 12: Наружная отделка									
15	306	6112-0101-0217 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка поверхности плитами из мрамора и травертина полированными при числе плит в 1 м2 до 6	м2	887,9531	31555,00	75,00	28019360	66596	670405		28019360
						30725,00	24,00	27282359	21311			
16	310	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм 63х6 (на 1этаж по периметру),толщиной от 2 до 16 мм (коррект. вес на 50х50х5)	т	2,91615	487892,00		1422766		1422766		1422766
			Раздел 12: Наружная отделка									
								29442126	66596	2093171	0	29442126
								27282359	21311	0	0	

Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ. (1,2)												
			РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
			Потолок									
			1 этаж									
17	1 тр2	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	199,3	6574,00	--	1310198	--	1310198	--	1310198
						--	--	--	--		--	
			Стены									
			2 этаж									
18	47	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	прим.Стены каркасные.Обшивка панелями МДФ	$м^2$	103	3583,00	41,00	369049	4223	14084	--	369049
						4158,00	2363,00	361035	1339		--	
19	48	ТПрайс лист	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием	$м^2$	103	19500,00	--	2008500	--		--	2008500
						--	--	--	--	2008500	--	
			Лестницы									
20	2 тр2	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$	180	1599,00	11,00	287820	1980	75600		287820
						1168,00	3,00	210240	0			
21	3 тр2	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	180	1777,00	12,00	319860	2160	17640	--	319860
						1667,00	4,00	300060	720		--	
22	4 тр2	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1134	325091,00	--	36865	--	36865	--	36865
						--	--	--	--		--	
			Итого по разделу: РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка					4332292	8363	1454387	0	4332292
								871335	2059	0	0	
			Раздел 8: Полы									
			2 этаж									
			по типу 337,S=250,6м2									
23	105 тр1	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие ламинированное напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	238,91	9333,00	165,00	2229747	39420	1846105	--	2229747
						1183,00	50,00	282631	11945		--	

			Итого по разделу:Раздел 8: Полы					2229747	39420	1846105	0	2229747
								282631	11945	0	0	
			Раздел 12: Наружная отделка									
24	5 тр2	231-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм (корректировка АВР2, к=1,01 на расход/монтаж)	$м^2$	-114,13	18385,00	--	-2098280	--	-2098280	--	-2098280
						--	--	--	--		--	
25	307	231-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм (добавление к=1,01 на расход/монтаж)	$м^2$	23,43	18385,00	--	430761	--	430761	--	430761
						--	--	--	--		--	
26		6112-0101-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитами из мрамора и травертина полированными при числе плит в 1 $м^2$ до 6 (наружные отливы на окнах)		105,175	31555,00	75,00	3318797	7888	79407		3318797
				$м^2$		30725,00	24,00	3231502	2524			
27		231-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	$м^2$	106,227	18385,00	--	1952983	--	1952983	--	1952983
						--	--	--	--		--	
			Итого по разделу:Раздел 12: Наружная отделка					3604261	7888	364871	0	3604261
								3231502	2524	0	0	
			Итого по разделу: Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ.					7936553	16251	1819258	0	10166300
								4102837	4583	0	0	
			ИТОГО по акту					49746852	198137	6207195	0	51976599
								41343313	28651	0	0	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%									3274526
			Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска									1114404

			Сметная прибыль - 5%									2762556
			Непредвиденные работы и затраты - 5%									2818276
			Итого по акту в текущих ценах									61946362
			Итого в текущих ценах к=1,079									66840125
			НДС - 12%									8020815
			Итого по акту с учетом НДС									74860940

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель_____

Технический надзор ТОО "Технология Качества" (БИН 190640018576)

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283

ИИН 700107302936

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ **Қасымханов Ә. А**

Авторский надзор ПК "СемейПроект"

Эксперт _____ **Куттыбаев Т.К.**

№KZ56VJE00041772

ИИН 740718300097

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 02-01-01-02. Водопровод и канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №20
за декабрь 2023 г
на Водопровод и канализацию

Составлен в текущих ценах

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
			Пожарный шкаф с краном ШПК-320 НО - 8 комплектов									
1	35	6114-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	8	7151,00	76	57208	608	824		57208

						7048,00	22	56384	176			
2	37	6114-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	шт.	8	44603,00	304	356824	2432	319536		356824
						4661,00	76	37288	608			
3	40	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	16	18092		289472		289472		289472
4	47	242-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлическая опора из круглого металла и уголка для водомерного узла	кг	43,6	708,00		30869		30869		30869
			Итого по разделу 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					734373	3040	640701	0	734373
								93672	784	0	0	
			Раздел 3: Горячий и циркуляционный водопровод Т3, Т4									
5	68	242-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлическая опора из круглого металла и уголка для водомерного узла	кг	40,6	708,00		28745		28745		28745
			Итого по разделу 3: Горячий и циркуляционный водопровод Т3, Т4					28745	0	28745	0	28745
								0	0	0	0	
			Раздел 4: Хозяйственно-бытовая канализация К1									
6	72	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	17	1556,00		26452		26452		26452
7	73	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	10	25772,00	160,00	257720	1600	176530		257720
						8010,00	0,00	80100	0,00			
8	79	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ		5	1139,00		5695		5695		5695

				шт.								
9	103	242-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлическая опора из круглого металла и уголка для водомерного узла		47,8	708,00		33842		33842		33842
				кг								
			Итого по разделу 4: Хозяйственно-бытовая канализация К1					323709	1600	242519	0	323709
								80100	0	0	0	
			Раздел 6: Дренажная канализация К3									
10	125	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин		2	158937,00		317874		317874		317874
				шт.								
11	126	261-107-0882 РСНБ РК 2022	Шланги		20	594,00		11880		11880		11880
				м								
			Итого по разделу 6: Дренажная канализация К3					329754	0	329754	0	329754
								0	0	0	0	
			Раздел 7: Дренажная канализация К3 (от кондиционеров)									
12	127	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.		218,7	6425,00	29,00	1405148	6342	3281		1405148
				м		6381,00	0,00	1395525	0			
13	128	241-205-1203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм		216,513	752,00		162818		162818		162818
				м								
14	129	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.(стояк)		39,8	6425,00	29,00	255715	1154	597		255715
				м		6381,00	0,00	253964	0			

15	130	241-205-1203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм (стояк)	м	39,402	752,00		29630		29630		29630
16	131	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	277,9	5451,00 5418,00	20,00 0,00	1514833 1505662	5558 0	3613		1514833
17	132	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	275,121	292,00		80335		80335		80335
18	133	241-205-1203 РСНБ РК 2022	прим Полиэтиленовые крепления (клипсы) для труб д=32мм	м	430	752,00		323360		323360		323360
19	134	241-205-1201 РСНБ РК 2022	прим Полиэтиленовые крепления (клипсы) для труб д=20мм	м	556	292,00		162352		162352		162352
			Итого по разделу 5: Ливневая канализация К2					3934191 3155151	13055 0	765986 0	0 0	3934191
			Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ. (1,2)									
			Раздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
20	1 тр1	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	15360,00 11679,00	549,00 105,00	15360 11679	549 105	3132	-- --	15360
21	2 тр1	242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	46828,00	--	46828	--	46828	--	46828

22	3 тр1	242-101-1402 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	131592,00	--	131592	--	131592	--	131592
						--	--	--	--		--	
23	4 тр1	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	8346,00	158,00	25038	474	4755	--	25038
						6603,00	24,00	19809	72		--	
24	5 тр1	241-604-0103 РСНБ РК 2022	Сгон сантехнический в комплекте Ду 25	шт.	3	3219,00	--	9657	--	9657	--	9657
						--	--	--	--		--	
25	6 тр1	241-119-0103 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	8	118,00	--	944	--	944	--	944
						--	--	--	--		--	
26	7 тр1	241-119-0101 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	3	70,00	--	210	--	210	--	210
						--	--	--	--		--	
27	8 тр1	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м трубопровода	2	3708,00	54,00	7416	108	4014	--	7416
						1647,00	15,00	3294	30		--	
28	9 тр1	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	708,00	--	1416	--	1416	--	1416

29	1 тр2	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка	шт.	76	1543,00	7,00	117268	532	3268	--	117268
						1493,00	1,00	113468	76		--	
			Итого по разделу Раздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					355729	1663	205816	0	355729
								148250	283	0	0	
			Итого по разделу: Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ.					355729	1663	205816	0	355729
								148250	283	0	0	
			ИТОГО по акту					5706501	19358	2213521	0	5706501
								3477173	1067	0	0	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%									359 510
			Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска									122 350
			Сметная прибыль - 5%									303 301
			Непредвиденные работы и затраты - 5%									309 418
			Итого по акту в текущих ценах									6 801 079
			Итого в текущих ценах к=1,079									7 338 364
			НДС - 12%									880 604
			Итого по акту с учетом НДС									8 218 968

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель _____

Технический надзор ТОО "Технология Качества" **(БИН 190640018576)**

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283
ИИН 700107302936

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ **Касымханов Ә. А**

Авторский надзор ПК "СемейПроект"

Эксперт _____ **Куттыбаев Т.К.**

№KZ56VJE00041772

ИИН 740718300097

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 2-01-01-03. Административное здание. Отопление и вентиляция.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №21
за декабрь 2023 г
Административное здание. Отопление и вентиляция.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение калориферов П1-П2				
153	**6116-0602-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка воздухоотводчиков**	**шт.**	4	8905	35620
154	**242-312-1001** *РСНБ РК 2022*	**Автоматический воздухоотводчик**	**шт.**	4	119657	478628
155	**6114-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	6	8831	52986
156	**242-202-0306** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	6	8759	52554
157	**6114-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	4	8752	35008
158	**242-202-0303** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	4	5949	23796

159	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	5185	10370
160	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	34741	69482
161	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8831	17662
162	242-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	16289	32578
163	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	34	4773	162282
164	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	32	5942	190144
165	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	34	332	11288
166	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	32	235	7520
167	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	26,4	235	6204
168	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	52,8	269	14203
172	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,5	708	4602
173	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	4	4114	16456
174	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1754	7016
175	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5655	22620
	Итого по разделу 3.	Теплоснабжение калориферов П1-П2				1251019
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1637667
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*800166*
		машины и механизмы	тенге			55624
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14714*

		материалы, изделия и конструкции	тенге			508238
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	378		
		Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ. (2)				
	Раздел 1	**Отопление**				
1	**6114-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Монтаж стальных фасонных изделий**	**шт.**	**142**	**9853,00**	**1399126**
	Итого по разделу 1.	**Отопление**				**1399126**
	ИТОГО по акту:					
	Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%					**2 650 145**
	Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска					**166 959**
	Сметная прибыль - 5%					**56 820**
	Непредвиденные работы и затраты - 5%					**140 855**
	Итого по акту в текущих ценах					**143 696**
	Итого в текущих ценах к=1,079					**3 158 476**
	НДС - 12%					**3 407 996**
	Итого по акту с учетом НДС					**408 960**
						3 816 955

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель_____

Технический надзор ТОО "Технология Качества" (БИН 190640018576)

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.
№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283
ИИН 700107302936

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ **Касымханов Ә. А**

Авторский надзор ПК "СемейПроект"

Эксперт _____ **Куттыбаев Т.К.**

№KZ56VJE00041772
ИИН 740718300097

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 02-01-01-04. Силовое электрооборудование и электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №22
за декабрь 2023 г
на Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	108	6124-0302-0906 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,поста управления кнопочного общего назначения,количество элементов поста до 9	шт	9	19710,00	34,00	177390	306	35469		177390
						15735,00	0,00	141615	0			

2	139	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт	2	17873,00	303,00	35746	606	7440		35746
						13850,00	88,00	27700	176			
3	142	6124-0203-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	12	1314,00	49,00	15768	588	5280		15768
						825,00	11,00	9900	132			
4	143	6119-0301-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	16	599,00	8,00	9584	128	2544		9584
						432,00	2,00	6912	32			
5	144	241-101-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм		16,16	577		9324		9324		9324
				м								
6	145	6119-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2	м	16	481,00	4,00	7696	64	464		7696
						448,00	1,00	7168	16			
7	146	243-142-0114 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 16 мм2		0,0165	902372		14889		14889		14889
				км								
8	147	243-907-0703 РСНБ РК 2022	Стойка кабельная типа К 1151 У3		14	1384		19376		19376		19376
				шт								
9	148	243-907-0503 РСНБ РК 2022	Полка кабельная марки К 1161 У3		14	627		8778		8778		8778
				шт								

10	149	243-907-0803 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	12	4530		54360		54360		54360
			Итого по разделу 1: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					352911	1692	157924	0	352911
								193295	356	0	0	
			ИТОГО по акту					352911	1692	157924	0	352911
								193295	356	0	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%									22 233
			Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска									7 567
			Сметная прибыль - 5%									18 757
			Непредвиденные работы и затраты - 5%									19 136
			Итого по акту в текущих ценах									420 604
			Итого в текущих ценах к=1,079									453 832
			НДС - 12%									54 460
			Итого по акту с учетом НДС									508 292

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель_____

Технический надзор ТОО "Технология Качества" (БИН 190640018576)

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283

ИИН 700107302936

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ **Касымханов Ә. А**

Авторский надзор ПК "СемейПроект"

Эксперт _____ **Кутыбаев Т.К.**

№KZ56VJE00041772

ИИН 740718300097

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 2-01-01-05. Административное здание. Кондиционирование.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №23
за декабрь 2023 г
Административное здание. Кондиционирование.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные блоки				
1	6118-0506-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка наружного блока системы мультисплит, мощность до 15 кВт	шт.	20	46006	920120
		Внутренние блоки				
4	6118-0506-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка внутреннего блока системы мультисплит, мощность до 15 кВт	шт.	78	43505	3393390
14	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка трубы стальной, по стенам, с креплением, диаметр до 25 мм	м	7,5295	1263	9510
15	ТОО "Сталь Сервис Казахстан"	Медные трубы д=6,35(1/4)	м	2	560,37	1121

		Серверная				
	Итого по разделу 1.	Кондиционирование				4324140
		из них:				
		оборудование	тенге			0
Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ. (1)						
4 тр1	6118-0506-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка наружного блока системы мультисплит, мощность до 15 кВт	шт.	9	46006	414054
	Итого по разделу:	Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ.				414 054

ИТОГО по акту:	
в том числе оборудование	4 738 194
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%	298 506
Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска	101 589
Сметная прибыль - 5%	251 835
Непредвиденные работы и затраты - 5%	256 915
Итого по акту в текущих ценах	5 647 040
Итого в текущих ценах к=1,079	6 093 156
НДС - 12%	731 179
Итого по акту с учетом НДС	6 824 334

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель_____

Технический надзор ТОО "Технология Качества" (БИН 190640018576)

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283
ИИН 700107302936

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ **Касымханов Ә. А**

Авторский надзор ПК "СемейПроект"

Эксперт _____ **Куттыбаев Т.К.**

№KZ56VJE00041772

ИИН 740718300097

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 2-01-01-08 Автоматическое пожаротушение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №24

за декабрьь 2023 г

на Автоматическое пожаротушение

Составлен в текущих ценах

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Пожарная сигнализация									
1	39	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка		200	1020,00	5,00	204000	1000	4200		204000

				м		994,00	0,00	198800	0			
			Итого по разделу 1: Пожарная сигнализация					204000	1000	4200	0	204000
								198800	0	0	0	
			Раздел 2: Оповещение о пожаре									
2	65	6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка		120	1020,00	5,00	122400	600	2520		122400
				м		994,00	0,00	119280	0			
			Итого по разделу 2: Оповещение о пожаре					122400	600	2520	0	122400
								119280	0	0	0	
			Раздел 3: Пожаротушение									
3	94	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		650	1378,00	5,00	895700	3250	33150		895700
				м		1322,00	1,00	859300	650			
4	95	243-305-0402 СпрСЦ 05.2023	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		0,663	355371,00		235611		235611		235611
				км								
5	98	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-2П		25	281,00		7025		7025		7025
				шт.								
			Итого по разделу3: Пожаротушение					1138336	3250	275786	0	1138336
								859300	650	0	0	
			ИТОГО по акту					1464736	4850	282506	0	1464736
								1177380	650	0	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%									92 278
			Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска									31 405

			Сметная прибыль - 5%									77 851
			Непредвиденные работы и затраты - 5%									79 421
			Итого по акту в текущих ценах									1 745 691
			Итого в текущих ценах к=1,079									1 883 600
			НДС - 12%									226 032
			Итого по акту с учетом НДС									2 109 632

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель_____

Технический надзор ТОО "Технология Качества" (БИН 190640018576)

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283

ИИН 700107302936

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____**Қасымханов Ә. А**

Авторский надзор ПК "СемейПроект"

Эксперт _____ **Куттыбаев Т.К.**

№KZ56VJE00041772

ИИН 740718300097

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 5-01-01-01 Общестроительные работы работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №25

за декабрь 2023 г

на Общестроительные работы. Гараж

Составлен в текущих ценах

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Окна									
1	1	6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	$м^2$	3,207	9552,00	507,00	30633	1626	12392		30633
						5181,00	165,00	16615	529			

2	2	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		3,207	54905,00		176080		176080		176080
				$м^2$								
3	3	6108-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Сетки антимоскитная.Установка	$м^2$	1,604	5544,00	14,00	8893	22	7973		8893
						559,00	4,00	897	6			
4	4	6108-0105-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема	м	3,000	5327,00	28,00	15981	84	13260		15981
						879,00	9,00	2637	27			
5	5	223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99		3,000	2898,00		8694		8694		8694
				м								
			Итого по разделу 1: Окна					240281	1732	218400	0	240281
								20149	563	0	0	
			Раздел 5: Внутренняя отделка									
6	57	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Очистка от известковой краски	$м^2$	34,2	655,00	0,00	22401	0	0		22401
						655,00	0,00	22401	0			
7	59	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	34,2	2046,00	11,00	69973	376	1402		69973

						1994,00		68195	0			
8	60	1212-0104-0510 *РСНБ РК 2022*	Очистка от существующей штукатурки		577,6	1123,00	0,00	648645	0	0		648645
				$м^2$		1123,00	0,00	648645	0			
9	62	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена		577,6	3681,00	259,00	2126146	149598	244902		2126146
				$м^2$		2998,00	112,00	1731645	64691			
10	63	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		186,9	1599,00	11,00	298853	2056	78498		298853
				$м^2$		1168,00	3,00	218299	561			
			Итого по разделу 5: Внутренняя отделка					3166018	152031	324803	0	3166018
								2689185	0	0	0	
Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ. (2)												
11	1 тр2	ИП Маюров В.Е.	Поставка и сборка ворот из сэндвич панели (40мм). Цвет: снаружи стандартный RAL 8017 (коричневый)/изнутри стандартный RAL9003 (белый). Тип подъема: Стандартный подъем. Управление: потолочный привод Дополнительная комплектация: калитка по центру петли слева (вид изнутри) Параметры проема: ширина-3300, высота-2800 притолок- 500		3	455508,47		1366525		1366525		1366525
				шт								

12	2 тр2	ИП Маюров В.Е.	Поставка и сборка ворот из сэндвич панели (40мм). Цвет: снаружи стандартный RAL 8017 (коричневый)/изнутри стандартный RAL9003 (белый). Тип подъема: Стандартный подъем. Управление: потолочный привод Дополнительная комплектация: нет Параметры проема: ширина-3300, высота-2800 притолок- 500		2	353107,34		706215		706215		706215
				шт								
13	3 тр2	1203-0101-1902 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,09*	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	3,8153	73573,00	4590,00	280703	17512	151593		280703
						30261	0,00	115455	0			
14	4 тр2	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	прим.Стены кирпичные.Обшивка термопанелями	$м^2$	200	3203,00	37,00	640600	7400	7000	--	640600
						3131,00	12,00	626200	2400		--	
15	5 тр2	ИП Мукышева Г.Ш.	Термопанель		200	3312,15		662429		662429		662429
				$м^2$								
16	6 тр2	ИП Мукышева Г.Ш.	Угловые обрамления		9,6	5084,75		48814		48814		48814
				м								
			Итого по разделу:	Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ.								
								3705286	24912	2942576	0	3705286
								741655	2400	0	0	
			ИТОГО по акту					7111585	178675	3485779	0	7111585
								3450988	2963	0	0	
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%									448 030
			Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска									152 476
			Сметная прибыль - 5%									377 981
			Непредвиденные работы и затраты - 5%									385 605

			Итого по акту в текущих ценах									**8 475 676**
			Итого в текущих ценах к=1,079									**9 145 254**
			НДС - 12%									**1 097 431**
			Итого по акту с учетом НДС									**10 242 685**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель _____

Технический надзор ТОО "Технология Качества" (БИН 190640018576)

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ **Касымханов Ә. А**

Авторский надзор ПК "СемейПроект"

Эксперт _____ **Куттыбаев Т.К.**

№KZ56VJE00041772

ИИН 740718300097

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 5-01-01-03 Отопление и вентиляция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №26
за декабрь 2023 г
на Отопление и вентиляция. Гараж.

Составлен в текущих ценах

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление									
1	1	6116-0301-0407 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	130,1074	4593,00	88,00	597583	11449	433648	--	597583
						1172,00	26,00	152486	3383		--	
			Итого по разделу 1: Отопление					597583	11449	433648	0	597583
								152486	3383	0	0	

			Раздел 3: Узел управления									
2	22	513-201-0101 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт		1	5106518,00		5106518		5106518		5106518
				комплект								
			Итого по разделу 3: Узел управления					5106518	0	5106518	0	5106518
								0	0	0	0	
			Раздел 4: Вентиляция									
			В1, В2									
39	49	6118-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		2,54654	14299,00	138,00	36413	351	17507		36413
				$м^2$		7286,00	40,00	18554	102			
39	50	6118-0202-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		2	5786,00	88,00	11572	176	890		11572
				решетка		5253,00	25,00	10506	50			
2	51	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		4,3	784,00		3371		3371		3371
				кг								
39	54	6118-0204-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами		2	21757,00	110,00	43514	220	38306		43514
				зонт		2494,00	25,00	4988	50			
			Итого по разделу 4: Вентиляция					94870	747	60075	0	94870
								34048	202	0	0	
			Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ. (2)									
1	1 тр2	6114-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж стальных фасонных изделий	шт.	54	9853,00	400,00	532062	21600	127224	–	532062
						7097,00	105,00	383238	5670		–	
2	2 тр2	241-406-0701 РСНБ РК 2022	Тройники стальные Ду 57	шт.	2	35261,00	–	70522	--	70522	–	70522

						–	–	–	–		–	
3	3 тр2	241-114-0107 РСНБ РК 2023	Переход стальной 57х40 мм	шт.	2	477,00	–	954	–	954	–	954
						–	–	–	–		–	
4	4 тр2	241-114-0104 РСНБ РК 2024	Переход стальной 40х32 мм	шт.	2	331,00	–	662	–	662	–	662
						–	–	–	–		–	
5	5 тр2	241-114-0102 РСНБ РК 2025	Переход стальной 32х25 мм	шт.	2	283,00	–	566	–	566	–	566
						–	–	–	–		–	
6	6 тр2	241-112-0118 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° размерами 40 мм	шт.	2	283,00	–	566	–	566	–	566
						–	–	–	–		–	
7	7 тр2	241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° размерами 32х3,0 мм	шт.	2	283,00	–	566	–	566	–	566
						–	–	–	–		–	
8	8 тр2	241-112-0105 РСНБ РК 2022	Отвод стальной Ду 20	шт.	42	137,00	–	5754	–	5754	–	5754
						–	–	–	–		–	
9	9 тр2	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка	шт.	112	1543,00	7,00	172816	784	4816	–	172816
						1493,00	1,00	167216	112		–	
10	10 тр2	241-604-0102 РСНБ РК 2022	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 20х3/4",PN 10, прямой	шт.	32	2134,00	–	68288	–	68288	–	68288
						–	–	–	–		–	
11	11 тр2	241-119-0102 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	64	92,00	–	5888	–	5888	–	5888
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО по Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ.					858644	22384	285806	0	858644
								550454	5782	0	0	
			ИТОГО по акту					6657615	34581	5886047	0	6657615
								736988	9367	0	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5886047		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%									48 609

			Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска									16 543
			Сметная прибыль - 5%									41 009
			Непредвиденные работы и затраты - 5%									336 138
			Итого по акту в текущих ценах									7 099 914
			Итого в текущих ценах к=1,079									7 660 808
			НДС - 12%									919 297
			Итого по акту с учетом НДС									8 580 105

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель_____

Технический надзор ТОО "Технология Качества" (БИН 190640018576)

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283

ИИН 700107302936

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ **Касымханов Ә. А**

Авторский надзор ПК "СемейПроект"

Эксперт _____ **Куттыбаев Т.К.**

№KZ56VJE00041772

ИИН 740718300097

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 5-01-01-05. Гараж. Силовое электрооборудование и электроосвещение.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №27
за декабрь 2023 г

Гараж. Силовое электрооборудование и электроосвещение.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
1	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**14837**	**14837**
2	247-201-0903 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41**	**шт.**	**1**	**5025**	**5025**
3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	**Автоматический выключатель. Установка**	**шт.**	**5**	**5728**	**28640**
4	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2444**	**2444**
5	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**542**	**542**

6	247-204-0714 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	3	644	1932
7	6124-0303-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	16563	16563
8	247-201-0902 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	3594	3594
9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Автоматический выключатель. Установка	шт.	6	5728	34368
10	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2444	2444
11	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	542	2168
12	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1913	1913
13	6124-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	14429	14429
14	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный упавления с двумя кнопками и сигнальной лампой ПКУ15-21.131 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1839	1839
15	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	22	931	20482
16	247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	486	3888
17	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	14	409	5726
18	247-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка пластмассовая для штепсельных розеток КУВ	шт.	22	1130	24860
19	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для скрытой установки в силовой и осветительной сети У194	шт.	30	109	3270
20	6119-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2	м	90	1516	136440
21	243-107-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0357	649923	23202

22	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0051	1006815	5135
23	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0408	588168	23997
24	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	529350	5399
25	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	11078	33234
26	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,68	5277	8865
27	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,68	3272	5497
28	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6	1477	8862
29	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	13	795	10335
30	243-142-0114 *РСНБ РК 2022*	Провода, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,01339	902372	12083
31	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка трубы стальной, по стенам, с креплением, диаметр до 25 мм	м	13	1384	17992
32	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная д.=20мм	м	13,26	347	4601
33	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	10	1285	12850
34	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида диаметром 20 мм	м	10,1	88	889
	Итого по разделу 1.	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				498345
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			317072
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*154286*
		машины и механизмы	тенге			11110
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3079*

		материалы, изделия и конструкции	тенге			170163
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	71		
		Раздел 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
35	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	шт.	1	14837	14837
36	247-201-0903 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41**	шт.	1	5025	5025
37	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	**Автоматический выключатель. Установка**	шт.	15	5728	85920
38	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2444	2444
39	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	10	542	5420
40	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	4	3880	15520
41	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	14837	14837
42	247-201-0902 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41**	шт.	1	3594	3594
43	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	**Автоматический выключатель. Установка**	шт.	5	5728	28640
44	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2444	2444
45	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	4	542	2168
46	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	шт.	63	2060	129780
47	247-102-1918 *РСНБ РК 2022*	**Светильник OPL/S ECO LED 300 4000K**	шт.	27	59377	1603179
48	247-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Светильник BUG Led 10**	шт.	4	17264	69056
49	247-102-0520 *РСНБ РК 2022*	**Светильник CD LED 13Вт**	шт.	5	42887	214435
50	247-103-0287 *СпрСЦ 05.2023*	**Светильник LZ OPL ECO LED 600 5000K**	шт.	27	84277	2275479

51	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	9	1091	9819
52	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20(С-1-16-10/220)	шт.	9	383	3447
53	6124-0202-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	10	3952	39520
54	247-212-0207 *РСНБ РК 2022*	Выключатель однополюсный для открытой установки брызгозащищенный 10А, 220В(А14)	шт.	10	343	3430
55	247-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка пластмассовая для штепсельных розеток КУВ	шт.	19	1130	21470
56	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для скрытой установки в силовой и осветительной сети У194	шт.	30	109	3270
57	6119-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2	м	660	1516	1000560
58	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3366	406276	136753
59	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,102	257126	26227
60	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2346	588168	137984
	Итого по разделу 2.	**ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**				**5855258**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1271309
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*618805*
		машины и механизмы	тенге			11974
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2931*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4605875
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	277		
	ИТОГО по акту:					**6353603**
	Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%					**400277**
	Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска					**136224**
	Сметная прибыль - 5%					**337694**
	Непредвиденные работы и затраты - 5%					**344505**
	Итого по акту в текущих ценах					**7572304**
	Итого в текущих ценах к=1,079					**8170516**

	НДС - 12%				**980462**
	Итого по акту с учетом НДС				**9150977**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель_____

Технический надзор ТОО "Технология Качества" (БИН 190640018576)

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283
ИИН 700107302936

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ **Касымханов Ә. А**

Авторский надзор ПК "СемейПроект"

Эксперт _____ **Куттыбаев Т.К.**

№KZ56VJE00041772

ИИН 740718300097

Приложение 3-1

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 5-02-01-01. Наружные сети телефонизации.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №28
за декабрь 2023 г

Тепловые сети

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
1	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**60**	**440**	**26400**
2	**6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2**	**м^3**	**2**	**8452**	**16904**
3	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**57**	**90**	**5130**
4	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**57**	**575**	**32775**
5	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**м^3**	**4**	**3272**	**13088**
	Итого по разделу 1.	**Земляные работы**				**94297**
		материалы, изделия и конструкции	тенге			0
	Раздел 2.	**Тепловые сети**				

6	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,054	3468333	187290
7	241-402-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	54,5	9551	520530
8	241-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	21887	43774
14	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	27	5064	136728
	Итого по разделу 2.	Тепловые сети				888321
		материалы, изделия и конструкции	тенге			620203
	ИТОГО по акту:					982618
	Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%					61905
	Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска					21068
	Сметная прибыль - 5%					52226
	Непредвиденные работы и затраты - 5%					53280
	Итого по акту в текущих ценах					1171097
	Итого в текущих ценах к=1,079					1263614
	НДС - 12%					151634
	Итого по акту с учетом НДС					1415247

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель_____

Технический надзор ТОО "Технология Качества" (БИН 190640018576)

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283
ИИН 700107302936

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ **Касымханов Ә. А**

Авторский надзор ПК "СемейПроект"

Эксперт _____ **Куттыбаев Т.К.**

№KZ56VJE00041772

ИИН 740718300097

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 2-01-01-10. Технологическое оборудование**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №29
за декабрь 2023 г
на Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 Этаж. Кабинеты									
1	3	521-101-0401006 *СпрСЦ 05.2023*	Системный блок HP Pavilion TP01-2037ur (60Q92EA), Ryzen 7 5700G-3.8GHz/16Gb/256Gb SSD/GF RTX3060,12Gb/WL/BT/DOS		49	598125,00		29308125				29308125

				шт.						29308125		
2	4	521-101-0411006 *СпрСЦ 05.2023*	Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080x75Hz, 300кд/м^2, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio		49	103872,00		5089728				5089728
				шт.						5089728		
			2 Этаж. Кабинеты									
3	25	521-101-0401006 *СпрСЦ 05.2023*	Системный блок HP Pavilion TP01-2037ur (60Q92EA), Ryzen 7 5700G-3.8GHz/16Gb/256Gb SSD/GF RTX3060,12Gb/WL/BT/DOS		10	598125,00		5981250				5981250
				шт.						5981250		
4	26	521-101-0411006 *СпрСЦ 05.2023*	Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080x75Hz, 300кд/м^2, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio		10	103872,00		1038720				1038720
				шт.						1038720		
			ИТОГО по Кабинеты					41417823	0		0	41417823
								0	0	41417823	0	
Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ. (2)												
1	1 тр2	Прайс лист	Моноблок		119	433446,29		51580109				51580109
				шт.						51580109		
2	2 тр2	Прайс лист	Стол для конференц зала		1	1534399,87		1534400				1534400
				комплект						1534400		
3	3 тр2	Прайс лист	Выставочные витрины для музея		1	3112932,46		3112932				3112932
				комплект						3112932		
4	4 тр2	Прайс лист	Комплект мебели для руководителя		13	496493,03		6454409				6454409
				комплект						6454409		
5	5 тр2	Прайс лист	Гардеробная для руководителя		1	236425,25		236425				236425
				комплект						236425		
6	6 тр2	Прайс лист	Конференц стол		1	220663,57		220664				220664
				комплект						220664		
7	7 тр2	Прайс лист	Отделка для комнаты отдыха (26м/2)		1	628891,17		628891				628891
				комплект						628891		

8	8 тр2	Прайс лист	Стол руководителя с брифингом (тумба+стол+брифинг)		1	3434076,76		3434077				3434077
				комплект						3434077		
9	9 тр2	Прайс лист	Шкаф для документов		1	4182953,74		4182954				4182954
				комплект						4182954		
10	10 тр2	Прайс лист	Журнальный столик		1	223421,86		223422				223422
				комплект						223422		
11	11 тр2	Прайс лист	Тумба под телевизор		1	575104,42		575104				575104
				комплект						575104		
12	12 тр2	Прайс лист	Шкаф для одеждый		1	554417,21		554417				554417
				комплект						554417		
13	13 тр2	Прайс лист	Стол (Г-образный)		1	885412,56		885413				885413
				комплект						885413		
14	14 тр2	Прайс лист	MARWOOD ALBA Конференц стол+розетка Барок/Черный 500x140x75(комплект)		1	1241232,56		1241233				1241233
				комплект						1241233		
15	15 тр2	Прайс лист	MARWOOD MAJOR Шкаф греденция Ванезиа/Лаки/Антрацит 225x52x82(комплект)		1	945701,00		945701				945701
				комплект						945701		
16	16 тр2	Прайс лист	MARWOOD MAJOR Брифинг приставка Ванезиа/Лаки/Антрацит 120x80x76(комплект)		1	413744,19		413744				413744
				комплект						413744		
17	17 тр2	Прайс лист	MARWOOD MAJOR Стол+опорная тумба Ванезиа/Лаки/Антрацит 257x196x76(комплект)		4	1456379,54		5825518				5825518
				комплект						5825518		
18	18 тр2	Прайс лист	Комплекс работ по устройству мультимедийного малого конференц зала (вместе с материалами)		1	13612818,98		13612819				13612819

				комплект						13612819		
19	19 тр2	Прайс лист	Комплекс работ по устройству мультимедийного Актового зала (вместе с материалами)		1	28992123,89		28992124				28992124
				комплект						28992124		
20	20 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Системный блок (в комплекте клавиатура и мышь): 1) процессор - кол-во ядер не менее 4, число потоков не менее 8; 2) память ОЗУ – объем менее 8 Гбайт, поколение DDR менее 4; 3) жесткий диск – тип SSD, емкость не менее 512 Гбайт; 4) разъем компьютерный сети типа «RJ45»; 5) разъем USB версии типа 2.0 и 3.0; 6) разъем для наушника и микрофона; 7) блок питания – мощность не менее 400 Вт; 8) тип видеокарты – встроенная; 9) фор-фактор – mini tower; 10) кэш процессора L3 не менее 6 MB; 11) кабель 220 В не менее 16 А; с вилкой для подключения в розетку типа Евроразъем. Клавиатура: - не менее 106 клавиш; - русские и казахские буквы нанесены заводским способом; - подключение к корпусу системного блока по USB. Мышь: - лазерная; - подключение к корпусу системного блока по USB; - не менее 2 кнопок; - ролик прокрутки		19	411379,94		7816219				7816219
				комплект						7816219		

21	21 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Коммутатор «Cisco C9200L-24T-4G»		2	1881944,99		3763890				3763890
				комплект						3763890		
22	22 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Трансивер «Cisco GLC-LH-SMD»		2	879501,93		1759004				1759004
				комплект						1759004		
23	23 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Монитор мультимедийный 23.6'' (AOC M2470SWH/01 MVA 5мс 250cd/m2 3000:1 50ZM:1 1920x1080 178/178 1xD-Sub 2xHDMI).		19	69934,59		1328757				1328757
				комплект						1328757		
24	24 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Лазерный принтер «Canon i-SENSYS LBP6030B».		17	104019,23		1768327				1768327
				комплект						1768327		
25	25 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Kaspersky Standard Kazakhstan Edition Box (один к-т на 3 пользователя).		3	13574,75		40724				40724
				комплект						40724		
26	26 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Microsoft Windows 11 Pro 64Bit OEI, Rus.		1	102844,98		102845				102845
				комплект						102845		
27	27 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Источник бесперебойного питания «SVC V-800-F-LCD».		24	41137,99		987312				987312
				комплект						987312		
28	28 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Источник бесперебойного питания «SVC RTL-5KL-LCD» (стоечный), мощностью 5000ВА/3000Вт		4	311372,05		1245488				1245488
				комплект						1245488		
29	29 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Сетевой помехоподавляющий фильтр «УЗ-2000».		18	210079,60		3781433				3781433
				комплект						3781433		
30	30 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Генератор пространственного зашумления «Барьер-М»		15	208605,88		3129088				3129088

				комплект						3129088		
31	31 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Генератор шума «Зонт-1»		15	156115,53		2341733				2341733
				комплект						2341733		
32	32 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Постановщик помех		15	354442,43		5316636				5316636
				комплект						5316636		
33	33 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Картридер для SD карт (USB версии типа 2.0 и 3.0).		2	5319,57		10639				10639
				комплект						10639		
34	34 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Сетевой концентратор 10/100BaseT Ethernet на 8 портов		1	15564,66		15565				15565
				комплект						15565		
35	35 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Коммутатор 10/100BaseT Ethernet, RJ45 на 8 портов		1	15753,80		15754				15754
				комплект						15754		
36	36 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Оптический модем (работающий по одному одномодовому оптическому волокну, разъём SC, на расстояние не менее 20км, 2 Ethernet). Электропитание от сети переменного тока 220В.		2	692276,78		1384554				1384554
				комплект						1384554		
37	37 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Eltex NAU 32M. Абонентский шлюз с поддержкой голосовых кодеков (G711A, G711U, G729F, G729B, G723.1, G726), протоколов SIP H323, H248, интерфейсов до 8 аналоговых портов FXS с тремя портами 10, 100, 1000 Base-T.		1	932459,61		932460				932460
				комплект						932460		

38	38 тр2	ТОО "DemБолатҚұрылыс"	Маршрутизатор Cisco 4321. - Абонентский маршрутизатор Кол-во WAN интерфейсов – 2 порт 10/100/1000-Mbps Gigabyte Ethernet; - Кол-во LAN интерфейсов – 4 портовый управляемый коммутатор 10/100/1000-Mbps Gigabyte Ethernet; (2 onboard GE, 2 NIM slots, 1 ISC slot, 8 GB flash memjry default, 4 GB DRAM default, WAN Interface – SFP High Perf Security Router; Protocols Support: IPv4, IPv6, static routers, RIP and RIPv2, CEF, Standard 802.1d Spanning Tree Protocol, L2TP, L2TPv3, NAT, ACLs, OSPF, EIGRP, BGP, VRF, NHRP; Encapsulations: QoS, Ethernet, 802.1q VLAN, PPP, MLPPP, HDLC, PPPoE; Traffic management: QoS, LLQ, WFQ, CBTP, PBR, DSCP, CBWFQ, CBWRED, NBAR, RSVP, IPSLA, SNMP v.3, SSH, Radius).		1	1558436,44		1558436				1558436
				комплект						1558436		
39	39 тр2	прайс лист	Опечатывающее металлическое устройство		20	2994,72		59894				59894
				комплект						59894		
40	40 тр2	прайс лист	Тубус металлический для хранения ключей		20	4334,46		86689				86689
				комплект						86689		
41	41 тр2	прайс лист	Сейф металлический цельный, исключающий возможность снятия их отдельных элементов (дверей, задних стенок и т.п.) и оснащенный приспособлениями для опечатывания (высотой не более 1м)		10	512254,71		5122547				5122547
				комплект						5122547		

42	42 тр2	прайс лист	Огнетушитель ОП-5		10	7880,84		78808				78808
				комплект						78808		
			ИТОГО поСогласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ.					167301158	0		0	167301158
								0	0	167301158	0	
			ИТОГО по акту					208718981	0		0	208718981
								0	0	208718981	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							208718981		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%									0
			Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска									0
			Сметная прибыль - 5%									0
			Непредвиденные работы и затраты - 5%									10 435 949
			Итого по акту в текущих ценах									219 154 931
			Итого в текущих ценах к=1,079									236 468 170
			НДС - 12%									28 376 180
			Итого по акту с учетом НДС									264 844 350

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель_____

Технический надзор ТОО "Технология Качества" (БИН 190640018576)

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283

ИИН 700107302936

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ **Касымханов Ә. А**

Авторский надзор ПК "СемейПроект"

Эксперт _____ **Куттыбаев Т.К.**

№KZ56VJE00041772

ИИН 740718300097