Форма КС-3

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
от 29.11.2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№5	30.10.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь 2023 г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"	1 125 692 395	708 195 613							84 983 474	793 179 087
Удержание аванса 30%										0
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**793 179 087**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

БИН 220740016432

Руководитель _____ **Бегимбеков А.К.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

БИН 070140014213

Директор _____ **Касымханов Ә. А**

Технический надзор ТОО "Технология Качества"
БИН 190640018576

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283
ИИН 700107302936

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 02-01-01-01.Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №6

за ноябрь 2023 г

на Общестроительные работы. Административное здание

Составлен в текущих ценах

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Стены									
1	1	1203-0101-1902 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	1,8500	73573,00	4590,00	136110	8492	73506		136110
						30261	0,00	55983	0			
2	2	1203-0101-1904 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	8,9500	72748,00	4661,00	651095	41716	354733		651095
						29479	0,00	263837	0			

3	3	6105-0201-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9	$м^3$ кладки	1,9400	80434,00	6240,00	156042	12106	76966		156042
						35640,00	0,00	69142	0			
4	4	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки металлические из уголка.Монтаж	т конструкций	0,23875	98611,00	24659,00	23543	5887	1979		23543
						71595	0,00	17093	0			
5	5	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм 125х10,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,23875	487892,00		116484		116484		116484
6	6	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	27,0000	1526,00	593,00	41202	16011	6615		41202
						794	0,00	21438	0			
7	7	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,3640	118572,00		43160		43160		43160
8	8	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,0420	124321,00		5221		5221		5221
			Итого по разделу 1: Стены					1172858	84211	678665	0	1172858
								427493	0	0	0	
			РАЗДЕЛ 3.Пробивка проемов ИПР1,2,3									
9	11	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами	т	0,8449	1085175,00	88527,00	916864	74796	7003		916864
						1008423,00	0,00	852017	0			
10	12	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	0,06824	509296,00		34754		34754		34754

11	13	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,03558	547982,00		19497		19497		19497
12	14	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм (20мм)	т	0,02208	474601,00		10479		10479		10479
13	15	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,21242	385078,00		81798		81798		81798
14	16	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,07882	408199,00		32174		32174		32174
15	17	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,6898	235,00		397		397		397
16	18	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 к=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	45,6246	179,00		8167		8167		8167
17	19	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	11,86	3681,00		43657		43657		43657
18	20	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Проемы в конструкциях из кирпича.Пробивка	$м^3$	6,99	73524,00		513933		513933		513933
			Итого по разделу 3: Пробивка проемов					1661721	74796	751860	0	1661721
								852017	0	0	0	
			РАЗДЕЛ 4.Венткамера									
19	21	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	3	1526,00	593,00	4578	1779	417		4578
						794,00	0,00	2382	0			
20	22	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,0344	118572,00		4079		4079		4079
21	23	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,0216	121803,00		2631		2631		2631

22	24	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Проемы в конструкциях из кирпича 1,45х0,45х0,12.Пробивка	$м^3$	0,07836	73524,00	21976,00	5761	1722			5761
						58316,00	0,00	4570	0			
23	25	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Перемычки металлические из уголка.Монтаж	т конструкций	0,03023	98611,00	24659,00	2981	745	71		2981
						71595,00	0,00	2164	0			
24	26	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм 125х8,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03023	487892,00		14749		14749		14749
25	27	1107-0105-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Плиты покрытий площадью до 2 $м^2$.Демонтаж над воздухозаборной шахтой.Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т,высота здания до 25 м	шт.сборных конструкций	1	2892,00	744,00	2892	744			2892
						2323,00	0,00	2323	0			
26	28	1107-0105-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Плиты покрытий площадью до 2 $м^2$.Укладка.Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т,высота здания до 25 м	шт.сборных конструкций	1	3713,00	929,00	3713	929	99		3713
						2903,00	0,00	2903	0			
27	29	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия ПТ12.5-16.14	$м^3$	0,1790	118299,00		21176		21176		21176
28	30	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(25мм).Устройство	$м^2$ стяжки	2,2400	1612,00	264,00	3611	591	997		3611
						955,00	0,00	2139	0			
29	31	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 к=10*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	22,4000	28,00	4,00	627	90	471		627
						4,00	0,00	90	0			

30	32	6110-0101-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной.Устройство	$м^2$ кровли	2,2400	8883,00	135,00	19898	302	16928		19898
						1205,00	0,00	2699	0			
31	33	6118-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 $м^2$.	шт.	3,0000	8129,00	251,00	24387	753	3162		24387
						6888,00	0,00	20664	0			
32	34	261-301-0261 РСНБ РК 2022	Решетки металлические	т	0,05184	167407,00		8678		8678		8678
33	35	6111-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены перегородки	$м^2$ конструкций стен (без вычета проемов)	6,6400	2553,00	68,00	16952	452			16952
						2498,00	0,00	16587	0			
34	36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм штырь ф6мм	т	0,0012	365918,00		439		439		439
35	37	6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Потолок.Устройство теплоизоляционного слоя	$м^3$ изоляции	0,2030	58110,00	4703,00	11796	955			11796
						54871,00	0,00	11139	0			
36	38	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,5457	25919,00		14144		14144		14144
37	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф8мм	т	0,00101	365918,00		370		370		370
			Поручни									
38	40	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0222	271482,00	14293,00	6032	318	243		6032
						248942,00		5531	0			
39	41	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО Курылыс	Поручень никелированный П1	шт	1,0000	21753,48		21753		21753		21753
40	42	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО Курылыс	Поручень никелированный П2	шт	1,0000	8701,39		8701		8701		8701

41	43	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО Курылыс	Поручень никелированный П3	шт	1,0000	26104,18		26104		26104		26104
			Итого по разделу РАЗДЕЛ 4.Венткамера					226053	9380	145213	0	226053
								73191	0	0	0	
					РАЗДЕЛ 6.Крыльцо главного входа							
42	77	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1*	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9	$м^3$ кладки	0,7000	80434,00	6240,00	56304	4368	26988		56304
						35640,00	0,00	24948	0			
			Козырек главного входа									
43	78	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,64981	269703,00	32456,00	175256	21090			175256
						241022,00	0,00	156619	0			
44	79	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,47124	98611,00	24659,00	46469	11620	1111		46469
						71595,00	0	33738	0			
45	80	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Дополнительные элементы.Монтаж	т конструкций	0,25899	98611,00	24659,00	25539	6386	610		25539
						71595,00	0,00	18542	0			
46	81	222-509-1401 *РСНБ РК 2022*	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,38004	1087386,00		1500636		1500636		1500636
47	82	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж балок.Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	т конструкций	0,378	98611,00	24659,00	37275	9321	891		37275
						71595,00	0,00	27063	0			
48	83	222-512-1401 *РСНБ РК 2022*	Балки Б1	т	0,378	1064052,00		402212		402212		402212

49	84	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 20 кг (з/д 2,3).Установка		0,02733	1331839,00	3746,00	36399	102	28498		36399
				т		285369,00	1131,00	7799	31			
			Итого по разделу 6: Крыльцо главного входа					2280090	52888	1960946	0	2280090
								268709	31	0	0	
			Раздел 7: Внутренняя отделка									
			Потолок									
			-Подвал									
50	123	1212-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Очистка от краски известковой с лестниц	$м^2$	510,00	968,00		493680				493680
						968,00		493680				
51	124	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	460,00	2423,00	11,00	1114580	5060	276218		1114580
						1994,00	0,00	917240	0			
52	125	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	460,00	1455,00	9,00	669300	4140	175835		669300
						1181,00	0,00	543260	0			
			1 этаж									
53	126	1212-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Очистка от краски известковой с лестниц	$м^2$	9,16	968,00	0,00	8867	0			8867
						968,00	0,00	8867	0			
54	127	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	9,16	2423,00	11,00	22195	101	3829		22195
						1994,00	0,00	18265	0			
55	128	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	327,11	1455,00	9,00	475945	2944	86684		475945
						1181,00	0,00	386317	0			
56	129	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	$м^2$	199,30	5393,00	412,00	1074825	82112			1074825

						5114,00	0,00	1019220	0			
			2 этаж									
57	131	1212-0104-0508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Очистка от краски известковой с лестниц	$м^2$	185,04	968,00		179119				179119
						968,00		179119				
58	132	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	185,04	2423,00	11,00	448352	2035	77347		448352
						1994,00	0,00	368970	0			
59	133	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	416,01	1455,00	9,00	605295	3744	110243		605295
						1181,00	0,00	491308	0			
60	134	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.Устройство	$м^2$	302,33	5393,00	412,00	1630466	124560			1630466
						5114,00	0,00	1546116	0			
61	135	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	302,33	6574,00		1987517				1987517
			3 этаж									
62	136	1212-0104-0508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Очистка от краски водоэмульсионной с лестниц	$м^2$	4,30	968,00	0,00	4162	0			4162
						968,00	0,00	4162	0			
63	137	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	4,30	2423,00	11,00	10419	47	1797		10419
						1994,00	0,00	8574	0			
64	138	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	381,68	1455,00	9,00	555344	3435	101145		555344
						1181,00	0,00	450764	0			
			4 этаж									

65	139	1212-0104-0508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Очистка от краски водоэмульсионной с лестниц	$м^2$	5,20	968,00	0,00	5034	0			5034
						968,00	0,00	5034	0			
66	140	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	5,20	2423,00	11,00	12600	57	2174		12600
						1994,00	0,00	10369	0			
67	141	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	251,17	1455,00	9,00	365452	2261	66560		365452
						1181,00	0,00	296632	0			
			Стены									
			Подвал									
68	142	1212-0104-0508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Очистка от краски водоэмульсионной с лестниц	$м^2$	1015,10	968,00	0,00	982617	0			982617
						968,00	0,00	982617	0			
69	143	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	34,00	4416,00	272,00	150144	9248	26523		150144
						3713,00	0,00	126242	0			
70	144	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	955,00	1599,00	11,00	1527045	10505	573300		1527045
						1171,00	0,00	1118305	0			
71	145	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	955,00	1304,00	9,00	1245320	8595	338520		1245320
						1050,00	0,00	1002750	0			
72	146	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатурке	$м^2$	93,00	399,00	2,00	37107	186	5606		37107
						356,00	0,00	33108	0			
			1 этаж									

73	150	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м^2	1375,90	1304,00	9,00	1794174	12383	337096		1794174
						1050,00	0,00	1444695	0			
74	151	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка		138,7	2947,00	159,00	408749	22053			408749
				м^2		2788,00	50,00	386696	0			
75	155	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена		190,8	3681,00	259,00	702335	49417	80708		702335
				м^2		2999,00	112,00	572209	0			
			2 этаж									
76	157	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена		108,1	4416,00	272,00	477370	29403	59239		477370
				м^2		3596,00	117,00	388728	0			
			3 этаж									
77	168	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		1027,4	1599,00	11,00	1642813	11301	431508		1642813
				м^2		1168,00	3,00	1200003	0			
			4 этаж									
78	179	6112-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м^2	163,6000	12225,00	53,00	2000010	8671	454808		2000010
						9410,00	0,00	1539476	0			
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка					20630833	392259	3209139	0	20630833
								15542724	0	0	0	
			Раздел 8: Полы									
			Подвал									
			по типу 740,S=405м2									
79	184	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм).Устройство		380,1	1832,00	77,00	696343	29268	172946		696343
				м^2 стяжки		1300,00	27,00	494130	10263			
80	185	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		380,1	285,00	26,00	108329	9883	86283		108329

				м² стяжки		32,00	9,00	12163	3421				
			по типу 740,S=77,7 м2										
81	188	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия бетонные,толщина 30 мм(20мм).Устройство		77,7	2401,00	254,00	186558	19736	64413			186558
				м²		1318,00	68,00	102409	5284				
82	189	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		77,7	-332,00	-23,00	-25796	-1787	-18104			-25796
				м²		-76,00	-8,00	-5905	-622				
			по типу 382,S=234,1 м2										
83	190	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		234,1	5266,00	199,00	1232771	46586	102770			1232771
				м²		4628,00	65,00	1083415	15217				
84	191	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм		238,782	7738,00		1847695		1847695			1847695
				м²									
			1 этаж										
			по типу 446,S=108,1м2										
85	193	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		108,1	5266,00	199,00	569255	21512	47456			569255
				м²		4628,00	65,00	500287	7027				
86	194	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм		110,262	7738,00		853207		853207			853207
				м²									
			по типу 382,S=238,8м2										
87	195	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		238,8	5266,00	199,00	1257521	47521	104833			1257521
				м²		4628,00	65,00	1105166	15522				
88	196	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм		243,678	7738,00		1885580		1885580			1885580
				м²									
			по типу 315,S=419,2м2										

89	199	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие ламинированное напольное.Укладка бесклеевым (замковым) способом		102,53	9333,00	165,00	956952	16918	823863		956952
				$м^2$		1133,00	50,00	116171	5127			
			2 этаж									
			по типу 446,S=156,4м2									
90	206	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		156,4	5266,00	199,00	823602	31124	68660		823602
				$м^2$		4628,00	65,00	723819	10166			
			по типу 452,S=47,9м2									
91	214	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя		47,9	5243,00	162,00	251140	7760	121474		251140
				$м^2$		2545,00	23,00	121906	1102			
92	215	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой		47,9	6395,00	165,00	306321	7904	151316		306321
				$м^2$		3071,00	26,00	147101	1245			
93	216	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		47,9	1832,00	77,00	87753	3688	21795		87753
				$м^2$ стяжки		1300,00	27,00	62270	1293			
94	217	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		47,9	5256,00	199,00	251762	9532	20549		251762
				$м^2$		4628,00	65,00	221681	3114			
95	218	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		48,858	3313,00		161867		161867		161867
				$м^2$								
			3-4 этажи									
			по типу 446,S=127,5.2 м2									
96	227	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		68	5266,00	199,00	358088	13532	29852		358088
				$м^2$		4628,00	65,00	314704	4420			

97	228	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм		73,1	7738,00		565648		565648		565648
				$м^2$								
			по типу 315,S=454,8+516,1 м2									
98	231	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие ламинированное напольное.Укладка бесклеевым (замковым) способом		970,9	9333,00	165,00	9061410	160199	7801182		9061410
				$м^2$		1133,00	50,00	1100030	48545			
			по типу 452,S=34,6+44 м2									
99	232	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя		78,6	5243,00	162,00	412100	12733	199330		412100
				$м^2$		2545,00	23,00	200037	1808			
100	233	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой		78,6	6395,00	165,00	502647	12969	248297		502647
				$м^2$		3071,00	26,00	241381	2044			
101	234	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		78,6	1832,00	77,00	143995	6052	35763		143995
				$м^2$ стяжки		1300,00	27,00	102180	2122			
102	235	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		78,6	5256,00	199,00	413122	15641	33719		413122
				$м^2$		4628,00	65,00	363761	5109			
103	236	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		80,172	3313,00		265610		265610		265610
				$м^2$								
			Лестничные клетки по типу 5-1,S=14,8 м2									
104	239	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		14,8	5266,00	199,00	77937	2945	6497		77937
				$м^2$		4628,00	65,00	68494	962			
105	240	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм		15,096	7738,00		116813		116813		116813
				$м^2$								

			по типу 56-1,S=148,8м2									
106	241	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		148,8	5256,00	199,00	782093	29611	63835		782093
				$м^2$		4628,00	65,00	688646	9672			
107	242	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		151,776	3313,00		502834		502834		502834
				$м^2$								
			Плинтус									
108	244	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	прим.Плинтуса керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	69,6092	3313,00		230615		230615		230615
			Итого по разделу 8: Полы					24883769	503326	16616597	0	24883769
								7763846	152839	0	0	
			Раздел 9: Проемы									
			Внутренние двери									
109	251	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах		9,94	11151,00	131,00	110841	1302	16411		110841
				$м^2$		9369,00	40,00	93128	398			
110	252	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный		9,94	53014,00		526959		526959		526959
				$м^2$								
111	253	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях		327,109	5872,00	227,00	1920784	74254	360801		1920784
				$м^2$		4542,00	69,00	1485729	22571			
112	254	6108-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	53,00	5043,00	319,00	267279	16907	39962		267279
						3970,00	69,00	210410	3657			

113	255	223-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П		41,34	47536,00		1965138		1965138		1965138
				$м^2$								
114	256	223-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П $м^2$		43,3	46198,00		2000373		2000373		2000373
				$м^2$								
115	257	223-201-0508 *СпрСЦ 05.2023*	Блоки дверные внутренние ДГ	комплект	0	125657,00		0		0		0
116	258	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	371	508,00		188468		188468		188468
117	259	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	180	4844,00		871920		871920		871920
118	260	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	44,0000	538,00		23672		23672		23672
			Итого по разделу 9: Проемы					7875435	92463	5993705	0	7875435
								1789267	26625	0	0	
Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ.												
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки выше отм.0,000										
119	9	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*		10,2	11642,00	643,00	33296,00	1839,00	11406,00		33296,00
				$м^2$		7011,00	129,00	20051,00	369,00			
120	2	1203-0101-1904 РСНБ РК 2022	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	8,95	72748,00	4661,00	651095	41716	41322	--	651095
						3896,00	2380,00	254545	9159		--	
			Итого по разделу: РАЗДЕЛ 2.Перегородки выше отм.0,000					684391	43555	41322	0	684391
								274596	9528			
			РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
			Потолок									

			1 этаж									
121	3	6107-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонного потолка на двухуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на анкерных подвесах	м^2 потолка	317,95	6668,00	30,00	2120091	9539	747500	--	2120091
						4287,00	9,00	1363052	2862		--	
122	4	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами	м^2	317,95	1902,00	4,00	604741	1272	13990	--	604741
						1854,00	1,00	589479	318		--	
123	5	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	436,8633	137,00	--	59850	--	59850	--	59850
						--	--	--	--		--	
124	6	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	м^2	336,6	5088,00	388,00	1712621	130600	--	--	1712621
						4700,00	124,00	1582020	41738		--	
125	7	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м^2	336,6	6574,00	--	2212808	--	2212808	--	2212808
						--	--	--	--		--	
			2 этаж									
127	9	6107-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонного потолка на двухуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на анкерных подвесах	м^2 потолка	230,47	6668,00	30,00	1536774	6914	541835	--	1536774
						4287,00	9,00	988025	2074		--	
128	10	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами	м^2	230,47	1902,00	4,00	438354	922	10141	--	438354
						1854,00	1,00	427291	230		--	

129	11	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	316,66578	137,00	--	43383	--	43383	--	43383
						--	--	--	--		--	
130	12	6107-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонного потолка на двухуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на анкерных подвесах	$м^2$ потолка	237	6668,00	30,00	1580316	7110	557187	--	1580316
						4287,00	9,00	1016019	2133		--	
131	13	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	237	1902,00	4,00	450774	948	10428	--	450774
						1854,00	1,00	439398	237		--	
132	14	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	325,638	137,00	--	44612	--	44612	--	44612
						--	--	--	--		--	
133	15	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	237	1164,00	9,00	275868	2133	10191	--	275868
						1112,00	3,00	263544	711		--	
134	16	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,16353	325091,00	--	53162	--	53162	--	53162
						--	--	--	--		--	
			3 этаж									
135	17	6107-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонного потолка на двухуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на анкерных подвесах	$м^2$ потолка	377,38	6668,00	30,00	2516370	11321	887220	--	2516370
						4287,00	9,00	1617828	3396		--	

136	18	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	377,38	1902,00	4,00	717777	1510	16605	--	717777
						1854,00	1,00	699663	377		--	
137	19	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	518,52	137,00	--	71037	--	71037	--	71037
						--	--	--	--		--	
138	20	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	$м^2$	366,98	5088,00	388,00	1867194	142388	0	--	1867194
						4700,00	124,00	1724806	45506		--	
139	21	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	366,98	6574,00	--	2412527	--	2412527	--	2412527
						--	--	--	--		--	
			4 этаж									
141	23	6107-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонного потолка на двухуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на анкерных подвесах	$м^2$ потолка	245,97	6668,00	30,00	1640128	7379	578275	--	1640128
						4287,00	9,00	1054473	2214		--	
142	24	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	245,97	1902,00	4,00	467835	984	10823	--	467835
						1854,00	1,00	456028	246		--	
143	25	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	349,2021	137,00	--	47841	--	47841	--	47841
						--	--	--	--		--	
144	26	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	$м^2$	426,04	5088,00	388,00	2167692	165304	0	--	2167692
						4700,00	124,00	2002388	52829		--	

145	27	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	426,04	6574,00	--	2800787	--	2800787	--	2800787
						--	--	--	--		--	
			Стены									
			1 этаж									
147	180	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой,глухой		843,8	4899,00	38,00	4133776,20	32064,40	376145,00		4133776,20
				$м^2$		4943,00	2895,00	3687912,79	9282,64			
148	30	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	843,8	1093,00	4,00	922273	3375	36283	--	922273
						1046,00	1,00	882615	844		--	
149	31	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1159,3812	137,00	--	158835	--	158835	--	158835
						--	--	--	--		--	
150	32	6112-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	19	9322,00	50,00	177118	950	7828	--	177118
						8860,00	17,00	168340	323		--	
151	33	ТПрайс лист	Керамогранит Leda Black 60х120	$м^2$	30	10586,16	--	317585	--		--	317585
						--	--	--	--	317585	--	
152	34	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	прим.Стены каркасные.Обшивка панелями МДФ	$м^2$	399	3583,00	41,00	1429617	16359	14084	--	1429617
						4158,00	2363,00	1398572	5186		--	
153	35	ТПрайс лист	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием	$м^2$	399	19500,00	--	7780500	--		--	7780500
						--	--	--	--	7780500	--	
			2 этаж									

154	180	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой,глухой		473	4899,00	38,00	2317227,00	17974,00	376145,00		2317227,00
				$м^2$		4943,00	2895,00	2067294,08	5203,47			
155	37	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	473	1093,00	4,00	516989	1892	20339	--	516989
						1046,00	1,00	494758	473		--	
156	38	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	649,902	137,00	--	89037	--	89037	--	89037
						--	--	--	--		--	
157	39	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	прим.Стены каркасные.Обшивка панелями МДФ	$м^2$	96	3583,00	41,00	343968	3936	14084	--	343968
						4158,00	2363,00	336499	1248		--	
						--	--	--	--		--	
158	40	ТПрайс лист	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием	$м^2$	96	19500,00	--	1872000	--		--	1872000
						--	--	--	--	1872000	--	
159	41	ТПрайс лист	Керамогранит Leda Black 60x120	$м^2$	34	10586,16	--	359929	--		--	359929
						--	--	--	--	359929	--	
160	42	6107-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонных стен на двухуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой (применительно)	$м^2$ потолка	277	6668,00	30,00	1847036	8310	651227	--	1847036
						4287,00	9,00	1187499	2493		--	

161	43	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	277	1093,00	4,00	516989	1892	20339	--	516989
						1046,00	1,00	494758	473		--	
162	44	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	380,598	137,00	--	52142	--	52142	--	52142
						--	--	--	--		--	
163	45	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	277	1039,00	9,00	287803	2493	11634	--	287803
						988,00	3,00	273676	831		--	
164	46	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,17451	325091,00	--	56732	--	56732	--	56732
						--	--	--	--		--	
165	47	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	прим.Стены каркасные.Обшивка панелями МДФ	$м^2$	90	3583,00	41,00	322470	3690	14084	--	322470
						4158,00	2363,00	315467	1170		--	
166	48	ТПрайс лист	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием	$м^2$	90	19500,00	--	1755000	--		--	1755000
						--	--	--	--	1755000	--	
			3 этаж									
167	49	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	39	3652,00	256,00	142428	9984	117	--	142428
						3393,00	110,00	132327	4290		--	
168	50	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,7293	25938,00	--	18917	--	18917	--	18917
						--	--	--	--		--	

169	51	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	2,1606	1081,00	--	2336	--	2336	--	2336
						--	--	--	--		--	
170	180	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой,глухой		635	4899,00	38,00	3110865,00	24130,00	376145,00		3110865,00
				$м^2$		4943,00	2895,00	2775331,38	6985,64			
171	53	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	635	1093,00	4,00	694055	2540	27305	--	694055
						1046,00	1,00	664210	635		--	
172	54	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1140,42	137,00	--	156238	--	156238	--	156238
						--	--	--	--		--	
173	55	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	прим.Стены каркасные.Обшивка панелями МДФ	$м^2$	345	3583,00	41,00	1236135	14145	14084	--	1236135
						4158,00	2363,00	1209292	4484		--	
174	56	ТПрайс лист	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием	$м^2$	235,76	19500,00	--	4597320	--		--	4597320
						--	--	--	--	4597320	--	
175	57	ТПрайс лист	Панель стеновая декоративная (шпонированная) (руководитель+ приемная)	$м^2$	109,24	100887,81	--	11020985	--		--	11020985
							--	--	--	--		
176	58	6112-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	81,63	9322,00	50,00	760955	4082	33632	--	760955
						8860,00	17,00	723242	1388		--	

177	59	ТПрайс лист	Керамогранит Leda Black 60x120	$м^2$	32	10586,16	--	338757	--		--	338757
						--	--	--	--	338757	--	
178	60	ТПрайс лист	Керамогранит Leda Black 60x120	$м^2$	36	10586,16	--	381102	--		--	381102
						--	--	--	--	381102	--	
179	61	ТПрайс лист	Керамогранит Leda Black 60x120	$м^2$	12,24	10586,16	--	129575	--		--	129575
						--	--	--	--	129575	--	
			4 этаж									
179а	61а	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой,глухой		296	4899,00	38,00	1450104,00	11248,00	376145,00		1450104,00
				$м^2$		4943,00	2895,00	1293697,78	3256,30			
180	62	6112-0301-0204 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	296	1093,00	4,00	323528	1184	12728	--	323528
						1046,00	1,00	309616	296		--	
181	63	232-501-0301 **РСНБ РК 2022**	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	406,704	137,00	--	55718	--	55718	--	55718
						--	--	--	--		--	
182	64	6112-0102-0201 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	21	9322,00	50,00	195762	1050	8652	--	195762
						8860,00	17,00	186060	357		--	
183	65	ТПрайс лист	Керамогранит Leda Black 60x120	$м^2$	32	10586,16	--	338757	--		--	338757
						--	--	--	--	338757	--	
						АС л.23 прим.2						
184	66	6112-0301-0204 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	200	1093,00	4,00	218600	800	8600	--	218600
						1046,00	1,00	209200	200		--	

185	67	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	265,07	137,00	--	36315	--	36315	--	36315
						--	--	--	--		--	
						Лестницы						
186	68	1212-0104-0508 РСНБ РК 2022	Очистка вручную от краски известковой с лестниц	$м^2$	180	888,00	--	159840	--	--	--	159840
						888,00	--	159840	--		--	
187	69	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой,глухой		180	4899,00	38,00	881820,00	6840,00	376145,00		881820,00
				$м^2$		4943,00	2895,00	786708,11	1980,18			
188	70	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	189	762,00	--	144018	--	144018	--	144018
						--	--	--	--		--	
189	71	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	180	1093,00	4,00	196740	720	7740	--	196740
						1046,00	1,00	188280	180		--	
190	72	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	247,32	137,00	--	33883	--	33883	--	33883
						--	--	--	--		--	
191	73	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	180	1777,00	12,00	319860	2160	17640	--	319860
						1667,00	4,00	300060	720		--	
192	74	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1134	325091,00	--	36865	--	36865	--	36865
						--	--	--	--		--	
			Итого по разделу: РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка					67060059	639847	14744194	0	78081044
								32734199	200736	17870525	0	
			Раздел 8: Полы									
			Подвал									
			по типу 382,S=234,1 м2									

193	75	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм(25мм).Устройство	$м^2$ стяжки	234,1	1754,00	72,00	410611	16856	106748	--	410611
						1226,00	25,00	287007	5853		--	
194	76	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	234,1	141,00	12,00	33008	2809	26687	--	33008
						15,00	4,00	3512	936		--	
			1 этаж									
			по типу 446,S=108,1м2									
195	77	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм(25мм).Устройство	$м^2$ стяжки	108,1	1754,00	72,00	189607	7784	49292	--	189607
						1226,00	25,00	132531	2703		--	
196	78	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	108,1	141,00	12,00	15242	1297	12323	--	15242
						15,00	4,00	1622	432		--	
			по типу 382,S=238,8м2									
197	79	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм(25мм).Устройство	$м^2$ стяжки	238,8	1754,00	72,00	418855	17194	108892	--	418855
						1226,00	25,00	292769	5970		--	
198	80	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	238,8	141,00	12,00	33671	2865	27224	--	33671
						15,00	4,00	3582	955		--	
			по типу 740,S=148,9м2									
199	81	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм).Устройство	$м^2$ стяжки	148,9	1754,00	72,00	261171	10721	67899	--	261171
						1226,00	25,00	182551	3723		--	

200	82	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	148,9	282,00	24,00	41990	3573	33950	--	41990
						30,00	8,00	4467	1191		--	
201	83	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	28,2	4983,00	187,00	140521	5273	12126	--	140521
						4366,00	61,00	123121	1720		--	
202	84	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	28,764	7738,00	--	222576	--	222576	--	222576
						--	--	--	--		--	
			по типу 315,S=419,2м2									
203	85	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм).Устройство	$м^2$ стяжки	419,2	1754,00	72,00	735277	30182	191156	--	735277
						1226,00	25,00	513939	10480		--	
204	86	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	419,2	282,00	24,00	118214	10061	95577	--	118214
						30,00	8,00	12576	3354		--	
205	87	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	12	4991,00	153,00	59892	1836	29244	--	59892
						2401,00	22,00	28812	264		--	
206	88	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	12	4983,00	187,00	59796	2244	5160	--	59796
						4366,00	61,00	52392	732		--	
207	89	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	12,24	7738,00	--	94713	--	94713	--	94713

						--	--	--	--		--	
			2 этаж									
			по типу 446,S=156,4,м2									
208	90	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм).Устройство	$м^2$ стяжки	166,4	1754,00	72,00	291866	11981	75879	--	291866
						1226,00	25,00	204006	4160		--	
209	91	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	166,4	282,00	24,00	46925	3993	37940	--	46925
						30,00	8,00	4992	1331		--	
210	92	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	10	4983,00	187,00	59796	2244	5160	--	59796
						4366,00	61,00	52392	732		--	
211	93	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	10	7738,00	--	77380	--	77380	--	77380
						--	--	--	--		--	
			по типу 740,S=18,5,м2									
212	94	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм).Устройство	$м^2$ стяжки	18,5	1754,00	72,00	32449	1333	8435	--	32449
						1226,00	25,00	22681	463		--	
213	95	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	18,5	282,00	24,00	5217	444	4218	--	5217
						30,00	8,00	555	148		--	
214	96	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	18,5	4983,00	187,00	92186	3460	7955	--	92186
						4366,00	61,00	80771	1129		--	

215	97	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	18,87	7738,00	--	146016	--	146016	--	146016
						--	--	--	--		--	
			по типу 315,S=486,46м2									
216	98	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	5,5	9333,00	165,00	51332	908	42500	--	51332
						1183,00	50,00	6507	275		--	
217	99	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм).Устройство	$м^2$ стяжки	486,4	1754,00	72,00	853146	35021	221799	--	853146
						1226,00	25,00	596326	12160		--	
218	100	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	486,4	282,00	24,00	137165	11673	110900	--	137165
						30,00	8,00	14592	3891		--	
219	101	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	10,2	4983,00	187,00	50827	1907	4387	--	50827
						4366,00	61,00	44533	622		--	
220	102	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	10,404	7738,00	--	80506	--	80506	--	80506
						--	--	--	--		--	
			по типу 337,S=250,6м2									
221	103	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм(25мм).Устройство	$м^2$ стяжки	238,91	1754,00	72,00	419048	17202	108943	--	419048
						1226,00	25,00	292904	5973		--	
222	104	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	238,91	141,00	12,00	33686	2867	27236	--	33686
						15,00	4,00	3584	956		--	
			3-4 этаж									
			по типу 446,S=127,5м2									

223	105	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм(25мм).Устройство	$м^2$ стяжки	308,56	1754,00	72,00	541214	22216	140703	--	541214
						1226,00	25,00	378295	7714		--	
224	106	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	308,56	141,00	12,00	43507	3703	35176	--	43507
						15,00	4,00	4628	1234		--	
225	107	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	53,56	4983,00	187,00	266889	10016	23031	--	266889
						4366,00	61,00	233843	3267		--	
226	108	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	54,6312	7738,00	--	422736	--	422736	--	422736
						--	--	--	--		--	
			по типу 315,S=458,8+516,1м2									
227	109	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм(25мм).Устройство	$м^2$ стяжки	1097,5	1754,00	72,00	1925015	79020	500460	--	1925015
						1226,00	25,00	1345535	27438		--	
228	110	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	1097,5	141,00	12,00	154748	13170	125115	--	154748
						15,00	4,00	16463	4390		--	
229	111	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	126,6	9333,00	165,00	1181558	20889	978264	--	1181558
						1183,00	50,00	149768	6330		--	
			по типу 452,S=34,6+44м2									
230	112	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя		4,4	5243,00	162,00	23069	713	11158		23069
				$м^2$		2545,00	23,00	11198	101			

231	113	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой		4,4	6395,00	165,00	28138	726	13900		28138
				$м^2$		3071,00	26,00	13512	114			
232	114	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		4,4	1832,00	77,00	8061	339	2002		8061
				$м^2$ стяжки		1300,00	27,00	5720	119			
233	115	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		4,4	5256,00	199,00	23126	876	1888		23126
				$м^2$		4628,00	65,00	20363	286			
234	116	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,48	3313,00	--	14842	--	14842	--	14842
						--	--	--	--		--	
			Лестничные клетки по типу 5-1,S=14,8м2									
235	117	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		147,5	5256,00	199,00	775260	29353	63278		775260
				$м^2$		4628,00	65,00	682630	9588			
236	118	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	150,45	7738,00	--	1164182	--	1164182	--	1164182
						--	--	--	--		--	
			Итого по разделу: Раздел 8: Полы					11785034	386747	5539554	0	11785034
								5824678	130733		0	
			РАЗДЕЛ 9.Проемы									
			Наружные двери									
237	119	1110-0501-0802 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	$м^2$	21,47	4569,00	82,00	98096	1761	20267	--	98096
						3543,00	25,00	76068	537		--	

238	120	223-205-1304 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	$м^2$	21,47	111989,00	--	2404404	--	2404404	--	2404404
						--	--	--	--		--	
239	121	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	12	4543,00	2,00	54516	24	--	--	54516
						4541,00	--	54492	--		--	
240	122	248-401-0751 СпрСЦ 05.2023	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг	шт.	12	6711,00	--	80532	--	80532	--	80532
						--	--	--	--		--	
241	123	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	17,3	4983,00	187,00	86206	3235	7439	--	86206
						4366,00	61,00	75532	1055		--	
242	124	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	17,646	7738,00	--	136545	--	136545	--	136545
						--	--	--	--		--	
				Внутренние двери								
243	125	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	прим.Стены каркасные.Обшивка панелями МДФ Откосы	$м^2$	699,2	3203,00	37,00	2239538	25870	24472	--	2239538
						3131,00	12,00	2189195	8390		--	
244	126	232-105-0201 СпрСЦ 05.2023	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием	$м^2$	699,2	2788,00	--	1949370	--		--	1949370
						--	--	--	--	1949370	--	

245	127	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2	м^2	43,21	5361,00	202,00	231649	8728	47704	--	231649
						4055,00	61,00	175217	2636		--	
246	128	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный (14 штук секретка)	м^2	34,41	65099,00	--	2240057	--	2240057	--	2240057
						--	--	--	--		--	
247	129	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный (4 штуки архив)	м^2	8,8	65099,00	--	572871	--	572871	--	572871
						--	--	--	--		--	
248	130	ТПрайс лист	Двери офисные из лиственных пород однопольные индивидуального изготовления с фальш фрамугой	штука	30	91807,91	--	2754237	--	2754237	--	2754237
						--	--	--	--		--	
249	131	ТПрайс лист	Двери офисные из лиственных пород однопольные индивидуального изготовления без фальш фрамугой	штука	3	84745,76	--	254237	--	254237	--	254237
						--	--	--	--		--	
250	132	ТПрайс лист	Двери офисные из лиственных пород двухпольные с фурнитурой, шпоновые, индивидуального изготовления без фальш фрамугой	штука	3	247175,14	--	741525	--	741525	--	741525
						--	--	--	--		--	
251	133	ТПрайс лист	Двери МДФ однопольные	штука	98	91807,91	--	8997175	--	8997175	--	8997175
						--	--	--	--		--	
252	134	ТПрайс лист	Двери МДФ однопольные	штука	13	176553,67	--	2295198	--	2295198	--	2295198
						--	--	--	--		--	

253	135	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$ (руководитель+приемная)	$м^2$	23,54	5361,00	202,00	126198	4755	25988	--	126198
						4055,00	61,00	95455	1436		--	
254	136	ТПрайс лист	Дверь в комната отдыха	штука	4	388418,08	--	1553672	--	1553672	--	1553672
						--	--	--	--		--	
255	137	ТПрайс лист	Двери (приемная, малый зал)	штука	4	600282,49	--	2401130	--	2401130	--	2401130
						--	--	--	--		--	
256	138	1115-0201-0603 РСНБ РК 2022	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	84	4782,00	2,00	401688	168	15624	--	401688
						4594,00	--	385896	--		--	
			Окна									
257	139	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	175	4916,00	150,00	860300	26250	--	--	860300
						4766,00	48,00	834050	8400		--	
258	140	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	494,452	1698,00	52,00	839579	25712	--	--	839579
						1647,00	19,00	814362	9395		--	
259	141	6108-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	18,152	10756,00	457,00	195243	8296	76492	--	195243
						6085,00	149,00	110455	2705		--	
260	142	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	476,3	7684,00	453,00	3659889	215764	1417468	--	3659889
						4255,00	149,00	2026657	70969		--	

261	143	223-102-0610 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	494,452	53319,00	--	26363686	--	26363686	--	26363686
						--	--	--	--		--	
262	144	ТПрайс лист	Доски подоконные из искусственного камня (с изготовлением).	м	36,1	49989,41	--	1804618	--		--	1804618
						--	--	--	--	1804618	--	
			Витражи									
263	145	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	7,28	2973,00	40,00	21643	292	--	--	21643
						2933,00	9,00	21352	66		--	
264	146	223-103-0121 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом,не открывающийся: глухой(Витражи наружные ВН-1,ВН-2,ВН-3)	$м^2$	7,28	78863,00	--	574123	--	574123	--	574123
						--	--	--	--		--	
265	147	217-401-0201 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	8,03	9296,00	--	74647	--	74647	--	74647
						--	--	--	--		--	
266	148	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	8,03	-4051,00	--	-32530	--	-32530	--	-32530
						--	--	--	--		--	

267	149	1110-0501-0804 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м^2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м^2	69	4026,00	82,00	277794	5658	46714	--	277794
						3267,00	25,00	225423	1725		--	
268	150	223-205-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м^2	69	95386,00	--	6581634	--	6581634	--	6581634
						--	--	--	--		--	
269	151	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	6	4543,00	2,00	27258	12	--	--	27258
						4541,00	--	27246	--		--	
270	152	248-401-0751 СпрСЦ 05.2023	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг	шт.	6	6711,00	--	40266	--	40266	--	40266
						--	--	--	--		--	
271	153	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.Монтаж на фасад здания	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	113	2973,00	40,00	335949	4520	--	--	335949
						2933,00	9,00	331429	1017		--	

272	154	223-103-0121 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкБлок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с одинарным стеклом, с открывающими блоками, однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой (Витражи наружные фасад)	$м^2$	113	78863,00	--	8911519	--	8911519	--	8911519
						--	--	--	--		--	
273	155	217-401-0201 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	110,3	9296,00	--	1025349	--	1025349	--	1025349
						--	--	--	--		--	
274	156	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	110,3	-4051,00	--	-446825	--	-446825	--	-446825
						--	--	--	--		--	
275	157	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.Монтаж на "чистый" пол. Актовый зал	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	30	2973,00	40,00	89191	1200	--	--	89191
						2933,00	9,00	87990	270		--	
276	158	223-103-0121 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с одинарным стеклом стеклопакетом, открывающийся: (Витражи внутренние актовый зал)	$м^2$	30	78863,00	--	2365890	--	2365890	--	2365890
						--	--	--	--		--	

277	159	217-401-0201 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	м²	33,09	9296,00	–	307605	–	307605	–	307605
						–	–	–	–		–	
278	160	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	33,09	-4051,00	–	-134048	–	-134048	–	-134048
						–	–	–	–		–	
			Итого по разделу: РАЗДЕЛ 9.Проемы					63665380	327491	49908977	0	83361624
								7435364	107165	3753987	0	
			Раздел 12: Наружная отделка									
279	161	6112-0101-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитами из мрамора и травертина полированными при числе плит в 1 м² до 6	м²	461	31555,00	75,00	14546855	34575	348055		14546855
						30725,00	24,00	14164225	11064			
280	162	231-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	м²	579,74	18385,00	–	10658520	–	10658520	–	10658520
						–	–	–	–		–	
281	163	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,038848	340965,00	–	695176	–	695176	–	695176
						–	–	–	–		–	
282	164	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,513489	365918,00	–	553813	–	553813	–	553813
						–	–	–	–		–	
			Итого по разделу: РАЗДЕЛ 9.Проемы					26454364	34575	12255564	0	26454364
								14164225	11064	0	0	
			Итого по разделу: Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ.					169649227	1432214	82489611	0	200366456
								60471871	460016	21624512	0	
			ИТОГО по акту					228379987	2641538	114764740	0	259097216
								87189117	639511	21624512	0	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									16323125
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%									5555174
			Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска									

			Сметная прибыль - 5%									13771017
			Непредвиденные работы и затраты - 5%									14048776
			Итого по акту в текущих ценах									308795307
			Итого в текущих ценах к=1,079									333190137
			НДС - 12%									39982816
			Итого по акту с учетом НДС									373172953

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель _____

Технический надзор ТОО "Технология Качества" (БИН 190640018576)

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283

ИИН 700107302936

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ **Касымханов Ә. А**

Авторский надзор ПК "СемейПроект"

Эксперт _____ **Куттыбаев Т.К.**

№KZ56VJE00041772

ИИН 740718300097

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 02-01-01-02. Водопровод и канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №7

за ноябрь 2023 г

на Водопровод и канализацию

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1									

1	19	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.		2	8461,00	201,00	16922	402	8866		16922
				м		3827,00	46,00	7654	92			
2	21	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.		50,6	4718,00	57,00	238731	2884	147550		238731
				м		1745,00	16,00	88297	810			
3	22	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.		2,9	4123,00	57,00	11957	165	6731		11957
				м		1745,00	16,00	5061	46			
4	23	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.		29,3	3810,00	57,00	111633	1670	58834		111633
				м		1745,00	16,00	51129	469			
5	24	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм		82,8	332,00	2,00	27490	166	166		27490
				м		328,00	0,00	27158	0			
6	26	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.		75,8	5451,00	20,00	413186	1516	1061		413186
				м		5417,00	0,00	410609	0			
7	27	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм		75,042	279,00		20937		20937		20937

8	28	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	75,8	332,00	2,00	25166	152	152		25166
9	29	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	м	4	328,00	0,00	24862	0			
10	30	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2709,00		10836		10836		10836
11	31	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	1765,00		1765		1765		1765
12	32	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	1329,00		3987		3987		3987
13	33	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	31	1081,00		6486		6486		6486
14	34	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	шт.	15,5	2379,00		73749		73749		73749
				м		524,00		8122		8122		8122

			Пожарный шкаф с краном ШПК-320 НО - 8 комплектов										
14	36	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	8	33910		271280		271280		271280	
15	38	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	16	1211		19376		19376		19376	
17	39	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	80	1535		122800		122800		122800	
			Итого по разделу 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					1384421	6955	762697	0	1384421	
								614769	1417	0	0		
			Раздел 3: Горячий и циркуляционный водопровод Т3, Т4										
18	50	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка смесителя	шт.	10	3671,00	0	36710	0	460		36710	
19	51	244-104-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	5	3625,00 11953,00	0	36250 59765	0	59765		59765	
20	55	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	84,1	4123,00 1745,00	57,00 16,00	346744 146755	4794 1346	195196		346744	
21	56	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	85,2	3810,00 1745,00	57,00 16,00	324612 148674	4856 1363	171082		324612	

22	57	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм		169,3	332,00	2,00	56208	339	339		56208
				м		328,00	0,00	55530	0			
23	58	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.		51,2	5451,00	20,00	279091	1024	717		279091
				м		5417,00	0,00	277350	0			
24	59	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм		50,688	226,00		11455		11455		11455
				м								
25	60	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25		6	1765,00		10590		10590		10590
				шт.								
26	61	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20		6	1329,00		7974		7974		7974
				шт.								
27	62	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15		6	1081,00		6486		6486		6486
				шт.								
28	63	261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005		2	120,00		240		240		240
				шт.								

29	64	242-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	2815,00		2815		2815		2815
			Итого по разделу 3: Горячий и циркуляционный водопровод Т3, Т4					1142691	11013	467119	0	1142691
								664559	2709	0	0	
			Раздел 4: Хозяйственно-бытовая канализация К1									
30	69	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	10801,00	252,00	183617	4284	7650		183617
						10182,00	0,00	173094	0,00			
31	73	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	15	25772,00	160,00	386580	2400	264795		386580
						8010,00	0,00	120150	0,00			
32	74	244-101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2025*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	31	61791,00		1915521		1915521		1915521
33	76	244-104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2027*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	комплект	31	2773,00		85963		85963		85963
34	83	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм (выпуск)	м	15	3052,00	8,00	45780	120	465		45780
						3013,00	2,00	45195	30			
35	84	241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	14,97	1749,00		26183		26183		26183

36	85	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм (стояк)	м	58,8	3052,00	8,00	179458	470	1823		179458
						3013,00	2,00	177164	118			
37	86	241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм (стояк)	м	58,6824	1749,00		102636		102636		102636
38	87	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм (стояк)	м	22,8	3159,00	4,00	72025	91	296		72025
						3142,00	1,00	71638	23			
39	88	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм (стояк)	м	22,7544	339,00		7714		7714		7714
40	89	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	75,1	3052,00	8,00	229205	601	2328		229205
						3013,00	2,00	226276	150			
41	90	241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	74,9498	1749,00		131087		131087		131087

42	91	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм		40,1	3052,00	8,00	122385	321	1243		122385
				м		3013,00	2,00	120821	80			
43	92	241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм		40,0198	1749,00		69995		69995		69995
				м								
44	93	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм		16,3	3159,00	4,00	51492	65	212		51492
				м		3142,00	1,00	51215	16			
45	94	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм		16,2674	339,00		5515		5515		5515
				м								
46	95	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	прим Прочистка диаметром 110 мм		33	797,00		26301		26301		26301
				шт.								
47	96	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	прим Прочистка диаметром 50 мм		2	341,00		682		682		682
				шт.								
48	97	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		8	797,00		6376		6376		6376
				шт.								
49	98	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм		3	341,00		1023		1023		1023
				шт.								

50	99	6114-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 100 мм (Противопожарные муфты МП-2-110-60-ЛК)	соединение	17	18813,00	267,00	319821	4539	181764		319821
51	100	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм (Противопожарные муфты МП-2-50-60-ЛК)	соединение	11	7854,00	25,00	133518	425			
						10858,00	189,00	119438	2079	60555		119438
			Итого по разделу 4: Хозяйственно-бытовая канализация К1			5164,00	25,00	56804	275			
								4088795	14970	2900126	0	4088795
								1175875	1117	0	0	
			Раздел 5: Ливневая канализация К2									
52	104	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм (ниже нуля)	м	8,7	3052,00	8,00	26552	70	270		26552
53	105	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм (ниже нуля)	м	8,6826	3013,00	2,00	26213	17			
54	106	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм (ниже нуля)	м	4	2466,00		21411		21411		21411
55	107	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм (ниже нуля)	м	3,992	3159,00	4,00	12636	16	52		12636
						3142,00	1,00	12568	4			
						522,00		2084		2084		2084

56	108	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	5013,00		10026		10026		10026
57	109	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	прим Гидрозатвор	шт.	2	1369,00		2738		2738		2738
58	110	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм (стояк)	м	28,7	3052,00	8,00	87592	230	890		87592
59	111	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм(стояк)	м	28,6426	2466,00	2,00	86473	57	70633		70633
60	114	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	797,00		1594		1594		1594
			Итого по разделу 5: Ливневая канализация К2					235267	315	109697	0	235267
								125254	79	0	0	
			Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ.									
			Раздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
61	10	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 57 мм.	м трубопровода	98	6300,00	94,00	617400	9212	400820	–	617400
62	11	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	50,6	4616,00	54,00	233570	2732	147500	–	233570

						1647,00	15,00	83338	759		–	
63	12	6114-0102-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	47,7	4021,00	54,00	191802	2576	110664	–	191802
						1647,00	15,00	78562	716		–	
64	13	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	45	2379,00	–	107055	–	107055	–	107055
						–	–	–	–		–	
65	14	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка	шт.	4	1823,00	10,00	7292	40	340	–	7292
						1728,00	1,00	6912	4		–	
66	15	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка	шт.	41	1543,00	7,00	63263	287	1763	–	63263
						1493,00	1,00	61213	41		–	
67	16	241-119-0106 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм	шт.	8	252,00	–	2016	–	2016	–	2016
						–	–	–	–		–	
68	17	241-604-0114 РСНБ РК 2022	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 32x1", PN 16, угловой	шт.	4	10223,00	–	40892	–	40892	–	40892
						–	–	–	–		–	
69	18	241-119-0104 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм	шт.	8	150,00	–	1200	–	1200	–	1200
						–	–	–	–		–	
70	19	241-604-0108 РСНБ РК 2022	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25x1", PN 20, прямой	шт.	1	4241,00	–	4241	–	4241	–	4241
						–	–	–	–		–	

71	20	241-119-0103 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	2	118,00	--	236	--	236	--	236
						--	--	--	--		--	
72	21	241-604-0102 РСНБ РК 2022	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 20x3/4",PN 10, прямой	шт.	3	2134,00	--	6402	--	6402	--	6402
						--	--	--	--		--	
73	22	241-119-0102 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	6	92,00	--	552	--	552	--	552
						--	--	--	--		--	
74	23	241-119-0101 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	6	70,00	--	420	--	420	--	420
						--	--	--	--		--	
75	24	241-405-0406 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции размерами 108x5-36 мм, Ст 20	шт.	2	38591,00	--	77182	--	77182	--	77182
						--	--	--	--		--	
76	25	241-405-0402 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции размерами 57x3,5-45 мм, Ст 20	шт.	12	19453,00	--	233436	--	233436	--	233436
						--	--	--	--		--	
77	26	6114-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж стальных фасонных изделий	шт.	20	9853,00	400,00	197060	8000	47120	--	197060
						7097,00	105,00	141940	2100		--	
78	27	241-405-0101 РСНБ РК 2022	Отвод стальной до Ду 32	шт.	6	15331,00	--	91986	--	91986	--	91986
						--	--	--	--		--	
79	28	241-406-0701 РСНБ РК 2022	Тройники стальные Ду 57	шт.	14	35261,00	--	493654	--	493654	--	493654
						--	--	--	--		--	
			Итого по разделу Раздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					2369659	23978	1970027	0	2369659
								614115	6375	0	0	
			Раздел 3: Горячий и циркуляционный водопровод Т3, Т4									

80	29	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточн ый с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	17	5424,00	–	92208	–	92208	–	92208
						--	–	–	–		–	
81	30	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка смесителя	шт.	12	3465,00	–	41580	–	540	–	41580
						3420,00	–	44460	–		–	
82	31	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка	шт.	57	1543,00	7,00	87951	399	2451	–	87951
						1493,00	1,00	85101	57		–	
83	32	241-604-0103 РСНБ РК 2022	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1", PN 10, прямой	шт.	6	3219,00	–	19314	–	19314	–	19314
						--	–	–	–		–	
84	33	241-604-0102 РСНБ РК 2022	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 20х3/4",PN 10, прямой	шт.	7	2134,00	–	14938	–	14938	–	14938
						--	–	–	–		–	
85	34	241-604-0101 РСНБ РК 2022	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 15х1/2", PN 10, прямой	шт.	6	1356,00	–	8136	–	8136	–	8136
						--	–	–	–		–	
86	35	241-119-0103 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	12	118,00	–	1416	–	1416	–	1416
						--	–	–	–		–	
87	36	241-119-0102 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	14	92,00	–	1288	–	1288	–	1288
						--	–	–	–		–	
88	37	241-119-0101 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	12	70,00	–	840	–	840	–	840
						--	–	–	–		–	

			Итого по разделу Раздел 3: Горячий и циркуляционный водопровод Т3, Т4					267671	399	141131	0	267671
								129561	57	0	0	
			Раздел 4: Хозяйственно-бытовая канализация К1									
89	38	ТПрайс лист ТОО "ADM SAUDA"	Sanita Luxe 780x428x820 с тумбой (комплект белый)	шт	17	52259,89	–	888418	–		–	888418
						–	–	–	–	888418	–	
90	39	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	23024,00	151,00	23024	151	15365	–	23024
						7508,00	48,00	7508	48		–	
91	40	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	61791,00	–	61791	–	61791	–	61791
						–	–	–	–		–	
92	41	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	2773,00	–	2773	–	2773	–	2773
						–	–	–	–		–	
93	42	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка /прим./	комплект	5	5816,00	594,00	29080	2970	1925	–	29080
						4837,00	193,00	24185	965		–	
94	43	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	5	2551,00	–	12755	–	12755	–	12755
						–	–	–	–		–	
95	44	241-208-0109 РСНБ РК 2022	Канализационный полуотвод ф110	шт.	32	3175,00	–	101600	–	101600	–	101600
						–	–	–	–		–	
96	45	244-104-0801 РСНБ РК 2022	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	32	2289,00	–	73248	–	73248	–	73248
						–	–	–	–		–	

97	46	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	37	483,00	–	17871	–	17871	–	17871
						–	–	–	–		–	
98	47	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	166,00	–	996	–	996	–	996
						–	–	–	–		–	
99	48	241-208-0109 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	12	3175,00	–	38100	–	38100	–	38100
						–	–	–	–		–	
100	49	241-208-0506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50x50 мм	шт.	16	1550,00	–	24800	–	24800	–	24800
						–	–	–	–		–	
101	50	241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	15	85,00	–	1275	–	1275	–	1275
						–	–	–	–		–	
102	51	241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	18	276,00	–	4968	–	4968	–	4968
						–	–	–	–		–	
103	52	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	24	176,00	–	4224	–	4224	–	4224
						–	–	–	–		–	
			Итого по разделу Раздел 4: Хозяйственно-бытовая канализация К1					1284923	3121	361691	0	1284923
								31693	1013	888418	0	
			Итого по разделу: Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ.					3922253	27498	2472849	0	3922253
								775369	7445	888418	0	

			ИТОГО по акту					10773427	60751	6712487	0	10773427
								3355827	12767	888418	0	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%									
			Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска									
			Сметная прибыль - 5%									678 726
			Непредвиденные работы и затраты - 5%									230 988
			Итого по акту в текущих ценах									572 608
			Итого в текущих ценах к=1,079									584 157
			НДС - 12%									12 839 905
			Итого по акту с учетом НДС									13 854 257
												1 662 511
												15 516 768

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель _____

Технический надзор ТОО "Технология Качества" **(БИН 190640018576)**

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283

ИИН 700107302936

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ **Касымханов Ә. А**

Авторский надзор ПК "СемейПроект"

Эксперт _____ **Куттыбаев Т.К.**

№KZ56VJE00041772

ИИН 740718300097

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 2-01-01-03. Административное здание. Отопление и вентиляция.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №8
за ноябрь 2023 г
Административное здание. Отопление и вентиляция.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
2	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	**204,7739**	**3304**	**676573**
		Узел управления				
40	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	**50**	**235**	**11750**
41	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	$м^2$	**50**	**269**	**13450**
	Итого по разделу 1.	**Отопление**				**701773**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			58580
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*29438*
		машины и механизмы	тенге			9030
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2780*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			851223
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	13		
		Вентиляция				
42	6118-0207-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час**	**шт.**	**1**	**306103**	**306103**
44	6118-0206-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка дверей герметических утепленных размер 1250х500 мм**	**шт.**	**1**	**85904**	**85904**

45	6118-0202-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток , размер 600х700 мм	шт.	3	9030	27090
54	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РВ) , размер 200х200 мм	шт.	2	7217	14434
55	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РВ), размер 250х200 мм	шт.	4	7217	28868
57	6118-0207-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	306103	306103
64	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РВ), размер 150х150 мм	шт.	5	5786	28930
		В1				
66	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка вентилятора , масса до 0,05 т	шт.	1	29927	29927
69	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РВ), размер 400х300 мм	шт.	3	9150	27450
71	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Изоляция трубопровода матами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,8	96129	76903
72	234-202-0205 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные фольгированные толщ.40мм	$м^3$	0,864	28231	24392
73	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21757	21757
		В2				
74	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	29927	29927
78	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РВ), размер 200х100 мм	шт.	7	6884	48188
80	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Изоляция трубопровода матами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,268	96129	25763
81	234-202-0205 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные фольгированные толщ.40мм	$м^3$	0,28944	28231	8171
82	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21757	21757
		В3				

83	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	29927	29927
87	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РВ), размер 200х100 мм	шт.	3	6884	20652
89	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Изоляция трубопровода матами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,22	96129	21148
90	234-202-0205 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные фольгированные толщ.40мм	$м^3$	0,2376	28231	6708
91	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21757	21757
		В4				
92	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	29927	29927
96	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РВ), размер 200х100 мм	шт.	8	6884	55072
98	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Изоляция трубопровода матами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,4	96129	38452
99	234-202-0205 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные фольгированные толщ.40мм	$м^3$	0,432	28231	12196
100	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21757	21757
		В5				
101	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	29927	29927
104	6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РВ) , размер 200х150 мм	шт.	4	5910	23640
106	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Изоляция трубопровода матами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,26	96129	24994
107	234-202-0205 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные фольгированные толщ.40мм	$м^3$	0,2808	28231	7927
108	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21757	21757
		В6				
109	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	29927	29927

113	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РВ) , размер 150х150 мм	шт.	5	5786	28930
		В7				
115	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	29927	29927
119	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РВ) , размер 150х150 мм	шт.	6	5786	34716
		В8				
121	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	29927	29927
125	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РВ) , размер 150х150 мм	шт.	6	5786	34716
		В9				
127	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	29927	29927
131	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РВ) , размер 150х150 мм	шт.	5	5786	28930
		В10				
133	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	29927	29927
137	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РВ) , размер 150х150 мм	шт.	4	5786	23144
		В11				
139	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	29927	29927
143	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РВ) , размер 150х150 мм	шт.	4	5786	23144
		ВЕ1-ВЕ17				
145	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РВ) , размер 150х150 мм	шт.	11	5786	63646
146	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РВ) , размер 200х200 мм	шт.	32	7217	230944
147	6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РВ) , размер 200х150 мм	шт.	1	5910	5910

150	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм**	**шт.**	**1**	**21757**	**21757**
151	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Изоляция трубопровода матами минераловатными на синтетическом связующем**	**$м^3$ изоляции**	**0,384**	**96129**	**36914**
152	234-202-0205 *РСНБ РК 2022*	**Маты теплоизоляционные фольгированные толщ.40мм**	**$м^3$**	**0,41472**	**28231**	**11708**
	Итого по разделу 2.	**Вентиляция**				**2201529**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1637667
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*800166*
		машины и механизмы	тенге			55624
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14714*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			508238
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	378		
		Согласно Протокола №1 Технического решения на ВКЛ				
	Раздел 1	**Отопление**				
153	**1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка**	**шт.**	**626**	**1543,00**	**965918**
154	**241-604-0102 РСНБ РК 2022**	**Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 20х3/4",PN 10, прямой**	**шт.**	**261**	**2134,00**	**556974**
155	**241-604-0103 РСНБ РК 2022**	**Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1", PN 10, прямой**	**шт.**	**40**	**3219,00**	**128760**
156	**241-604-0114 РСНБ РК 2022**	**Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 32х1", PN 16, угловой**	**шт.**	**12**	**10223,00**	**122676**
157	**241-119-0102 РСНБ РК 2022**	**Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм**	**шт.**	**261**	**92,00**	**24012**
158	**241-119-0103 РСНБ РК 2022**	**Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм**	**шт.**	**40**	**118,00**	**4720**
159	**241-119-0104 РСНБ РК 2022**	**Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм**	**шт.**	**12**	**150,00**	**1800**
160	**241-112-0105 РСНБ РК 2022**	**Отвод стальной на 90° размерами 76х3,5-36 мм, Ст 20**	**шт.**	**42**	**919,00**	**38598**
161	**241-112-0125 РСНБ РК 2022**	**Отвод стальной на 90° размерами 57х3,5-45 мм, Ст 20**	**шт.**	**4**	**629,00**	**2516**
162	**241-112-0118 РСНБ РК 2022**	**Отвод стальной на 90° размерами 40 мм**	**шт.**	**4**	**576,00**	**2304**
163	**241-112-0112 РСНБ РК 2022**	**Отвод стальной на 90° размерами 32х3,0 мм**	**шт.**	**12**	**364,00**	**4368**

164	241-112-0109 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° 25х3,0 мм	шт.	10	242,00	2420
165	241-112-0105 РСНБ РК 2022	Отвод стальной Ду 20	шт.	44	137,00	6028
166	241-114-0113 РСНБ РК 2022	Переход стальной размерами 76х57 мм	шт.	4	827,00	3308
167	241-114-0107 РСНБ РК 2023	Переход стальной 57х40 мм	шт.	4	477,00	1908
168	241-114-0104 РСНБ РК 2024	Переход стальной 40х32 мм	шт.	8	331,00	2648
169	241-114-0102 РСНБ РК 2025	Переход стальной 32х25 мм	шт.	8	283,00	2264
170	241-114-0206 РСНБ РК 2026	Тройник стальной равнопроходной 40х3,0	шт.	2	1362,00	2724
171	1146-0302-0307 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	60	5016,00	300960
172	1219-0101-0404 РСНБ РК 2022	Отверстия в местах прохода трубопроводов в полах дощатых. Заделка	отверстие	60	3150,00	189000
173	1311-0203-0105 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	19660,00	19660
174	245-706-0208 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 217 м^3/ч, DN 80	шт.	1	292358,00	292358
175	245-703-0101 РСНБ РК 2022	Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора	шт.	2	21245,00	42490
176	6114-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж стальных фасонных изделий	шт.	4	9853,00	39412
177	241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3046,00	12184
	Итого по разделу 1.	Отопление				2770010
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			742450
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*363710*
		машины и механизмы	тенге			165351
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*47189*
		материалы, изделия и конструкции	тенге		377954	377712
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	704		
		Вентиляция				
178	1146-0302-0307 РСНБ РК 2022	Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	30	5016,00	150480
179	1146-0303-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м^2	м^3 заделки	1,3	337690,00	438997
	Итого по разделу 2.	Вентиляция				589477
		из них:				

		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			2152353
		машины и механизмы	*тенге*			*1054392*
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			77642
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*23914*
		нормативная трудоемкость	тенге		0	0
			чел.-ч	86		
	ИТОГО по акту:					
	Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%					**6 262 789**
	Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска					**394 556**
	Сметная прибыль - 5%					**134 277**
	Непредвиденные работы и затраты - 5%					**332 867**
	Итого по акту в текущих ценах					**339 581**
	Итого в текущих ценах к=1,079					**7 464 070**
	НДС - 12%					**8 053 732**
	Итого по акту с учетом НДС					**966 448**
						9 020 180

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение «Управление строительства,
Руководитель _____
Технический надзор ТОО "Технология Качества"
Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**
Эксперт _____ Улеймепов Д.С.
№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE00056284, №KZ42VJE00056283
ИИН 700107302936

(БИН

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ARMADA OURYLYS»
Директор _____ **Касымханов Ә. А**
Авторский надзор ПК "СемейПроект"
Эксперт _____ **Куттыбаев Т.К.**
№KZ56VJE00041772
ИИН 740718300097

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 02-01-01-04. Силовое электрооборудование и электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №9
за ноябрь 2023 г
на Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	52593,00	1805,00	52593	1805	18712		52593
						32610,00	0,00	32610	0			
2	2	515-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Шкаф ЯУ-К-82-04Р-0-48740-31УХЛ4	шт.	1	386607,00		386607				386607
										386607		

3	3	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	17873,00 13939,00	303,00 88,00	17873 13939	303 88	3631			17873
4	4	247-305-0103 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 08-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	1	8592,00		8592		8592			8592
5	5	6125-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Установка автоматических выключателей	шт.	1	3271,00 2208,00	431,00 156	3271 2208	431 156	632			3271
6	6	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	5063,00 4876,00	210,00 0,00	5063 4876	210 0	40			5063
7	8	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	13722,00 10946,00	1010,00 0,00	41166 32838	3030 0	2061			41166
8	9	247-302-0802 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 400 до 1000 А, класс точности 0,5	шт.	3	5332		15996		15996			15996
			1.3ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПР8501-1097-1-У3 1шт										
9	10	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	17873,00 13939,00	303,00 88,00	17873 13939	303 88	3631			17873
10	11	515-301-0629 *РСНБ РК 2022*	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-1097-1-У3	шт.	1	1556112		1556112		1556112			1556112

11	12	6125-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Установка автоматических выключателей										
				шт.	8	3271,00	431,00	26168	3448	5056			26168
12	13	247-204-3422 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 100А 35кА	шт.	1	2208,00	156	17664	1248				
13	14	247-204-3421 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 80А 35кА	шт.	3	21974		21974		21974			21974
14	15	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	21958		65874		65874			65874
15	16	247-202-0503 РСНБ РК 2022	DIN-рейка	шт.	4	1859		7436		7436			7436
16	17	247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14	шт.	4	75		300		300			300
			1.4ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ до 36 модулей распределения ЩРН-36-1 36(ЩГП) 1шт										
17	18	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг										
				шт.	1	17873,00	303,00	17873	303	3631			17873
18	19	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13939,00	88,00	13939	88				
19	20	6125-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка автоматических выключателей										
				шт.	9	3271	431,00	29439	3879	5688			29439
20	21	247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2208	156	19872	1404				
21	22	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2483		2483		2483			2483
22	23	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	542		1084		1084			1084
23	24	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1859		3718		3718			3718
				шт.	4	1913		7652		7652			7652

			1.5 ШИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ встроенного исполнения до 48 модулей распределения ЩРВ-48Э-1,(1ЩС) 1шт										
24	25	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	17873,00	303,00	17873	303	3631		17873	
						13939,00	88,00	13939	88				
25	26	247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15941		15941		15941		15941	
26	27	6125-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка автоматических выключателей	шт.	17	3271	431,00	55607	7327	10744		55607	
						2208	156	37536	2652				
27	28	247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2483		2483		2483		2483	
28	29	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	16	3880		62080		62080		62080	
			1.6 ШИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ встроенного исполнения ИСПОЛНЕНИЯ до 36 модулей распределения ЩРВ-36Э-1 4шт										
29	30	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	4	17873,00	303,00	71492	1212	14524		71492	
						13939,00	88,00	55756	352				
30	31	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	10502		42008		42008		42008	
31	32	6125-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Установка автоматических выключателей	шт.	68	3271	431,00	222428	29308	42976		222428	
						2208	156	150144	10608				
32	33	247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	4	2483		9932		9932		9932	
33	34	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	64	3880		248320		248320		248320	
			1.7 Шит распределительный встроенного исполнения до 54 модулей ЩРВ-54з-1(2ЩС) 1шт										

34	35	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	17873,00	303,00	17873	303	3631		17873
						13939,00	88,00	13939	88			
35	36	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	21257		21257		21257		21257
36	37	6125-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Установка автоматических выключателей	шт.	27	3271	431,00	88317	11637	17064		88317
						2208	156	59616	4212			
37	38	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2444		2444		2444		2444
38	39	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	26	3880		100880		100880		100880
			1.8 Шит распределительный встроенного исполнения до 36 модулей ЩРВ-36з-1 (5щс)1шт									
39	40	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	17873,00	303,00	17873	303	3631		17873
						13939,00	88,00	13939	88			
40	41	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502		10502		10502		10502
41	42	6125-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Установка автоматических выключателей	шт.	15	3271	431,00	49065	6465	9480		49065
						2208	156	33120	2340			
42	43	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2049		2049		2049		2049
43	44	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	14	3880		54320		54320		54320
			1.11 Шит распределительный встроенного исполнения до 36 модулей ЩРВ-36з-1(7ЩС) 1шт									

44	45	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	17873,00	303,00	17873	303	3631		17873
						13939,00	88,00	13939	88			
45	46	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502		10502		10502		10502
46	47	6125-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09	Установка автоматических выключателей	шт.	16	3271	431,00	52336	6896	10112		52336
						2208	156	35328	2496			
47	48	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2049		2049		2049		2049
48	49	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	15	3880		58200		58200		58200
			1.12 Шит распределительный встроенного исполнения до 24 модулей ЩРВ-24з-1 2шт									
49	50	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	2	17873,00	303,00	35746	606	7262		35746
						13939,00	88,00	27878	176			
50	51	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7384		14768		14768		14768
51	52	6125-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка автоматических выключателей	шт.	18	3271	431,00	58878	7758	11376		58878
						2208	156	39744	2808			
52	53	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	2046		4092		4092		4092
53	54	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	16	3880		62080		62080		62080
			1.13 Шит распределительный встроенного исполнения до 18 модулей ЩРВ-18з-1 1шт (6щс(К))									

54	55	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	17873,00	303,00	17873	303	3631		17873
						13939,00	88,00	13939	88			
55	56	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242		7242		7242		7242
56	57	6125-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка автоматических выключателей	шт.	8	3271	431,00	26168	3448	5056		26168
						2208	156	17664	1248			
57	58	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2046		2046		2046		2046
58	59	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	7	3880		27160		27160		27160
			1.14 Шит распределительный встроенного исполнения до 24 модулей ЩРВ-24з-1 1шт (2ЩС(К))									
59	60	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	17873,00	303,00	17873	303	3631		17873
						13939,00	88,00	13939	88			
60	61	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384		7384		7384		7384
61	57	6125-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка автоматических выключателей	шт.	10	3271	431,00	32710	4310	6320		32710
						2208	156	22080	1560			
62	63	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859		1859		1859		1859
63	64	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	3880		34920		34920		34920
			1.15 Шит распределительный встроенного исполнения до 24 модуля ЩРВ-24з-1(3ЩС(К)) 1шт									

64	65	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	17873,00	303,00	17873	303	3631			17873
						13939,00	88,00	13939	88				
65	66	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384		7384		7384			7384
						3271	431,00	29439	3879	5688			29439
66	67	6125-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка автоматических выключателей	шт.	9	2208	156	19872	1404				
						1859		1859		1859			1859
67	68	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	3880		23280		23280			23280
						4088		8176		8176			8176
68	69	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	6								
69	70	247-204-2814 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	2								
			1.15а Шит распределительный встроенного исполнения на 18 модулей ЩРВ-18з-1(3ЩС(К)) 1шт										
70	71	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	17873,00	303,00	17873	303	3631			17873
						13939,00	88,00	13939	88				
71	72	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242		7242		7242			7242
						3271	431,00	26168	3448	5056			26168
72	73	6125-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка автоматических выключателей	шт.	8	2208	156	17664	1248				
						1859		1859		1859			1859
73	74	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	3880		19400		19400			19400
74	75	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5								
			1.15б Шит распределительный встроенного исполнения до 24 модулей ЩРВ-24з-1(7ЩС(К)) 1шт										