Форма КС-3

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
от 31.10.2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№5	30.10.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь 2023 г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"	332 513 308	296 886 882,00							35 626 426,00	332 513 308
Удержание аванса 30%										0
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**332 513 308**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

БИН 220740016432

Руководитель _____ **Бегимбеков А.К.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

БИН 070140014213

Директор _____ **Қасымханов Ә. А**

Технический надзор. ТОО "Технология Качества"
БИН 190640018576

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283
ИИН 700107302936

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 02-01-01-11. Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №1 от 31.10.2023

за октябрь 2023 г

на Демонтажные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Кровля									
			Дверные блоки									
1	13	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	185	7967,00 / 7632,00	334,00 / 103,00	1473895 / 1411920	61790 / 19055			1473895
2	14	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие**	$м^2$	437,18	1387,00 / 1387,00	0,00 / 0,00	606369 / 606369	0 / 0			606369
3	15	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	250,6	1289,00 / 1237,00	52,00 / 19,00	323023 / 309992	13031 / 4761			323023
4	16	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	**Облицовка потолков. Разборка**	$м^2$	303,7	446,00 / 430,00	16,00 / 5,00	135450 / 130591	4860 / 1519			135450

5	17	1213-0103-0101 РСНБ РК 2022	Облицовка стен из плит мраморных. Разборка	$м^2$	406,1	12266,00	279,00	4981223	113302			4981223
						11987,00	88,00	4867921	35737			
6	18	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$	672	2947,00	159,00	1980384	106848			1980384
						2788,00	50,00	1873536	33600			
7	19	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	32	89291,00	13396,00	2857312	428672			2857312
						75895,00	4158,00	2428640	133056			
			Полы									
8	20	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	150	3160,00	86,00	474000	12900			474000
						3074,00	31,00	461100	4650			
9	21	6109-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разборка покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	750	1258,00	204,00	943500	153000			943500
						1055,00	55,00	791250	41250			
10	22	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	3358	427,00	8,00	1433866	26864			1433866
						419,00	3,00	1407002	10074			
11	23	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022	прим.Демонтаж стеклоблоков	$м^2$	45,54	6778,00	566,00	308670	25776			308670
						6212,00	174,00	282894	7924			
12	24	6120-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1,0 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м	шт.	2	899716,00	13310,00	1799432	26620			1799432
						886406,00	2161,00	1772812	4322			
			Итого по разделу 1: Кровля					17317124	973663	0	0	17317124
								16344027	291626	0	0	
			Раздел 2: Хозяйственно-питьевой водопровод									
13	25	6114-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	16606,00	416,00	16606	416			16606
						16189,00	89,00	16189	89			
14	26	6114-0102-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.ввод	м	2	1611,00	80,00	3222	160			3222
						1531,00	18,00	3062	36			

15	27	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м	97	2573,00	17,00	249581	1649	6402		249581
						2490,00	4,00	241530	388			
16	28	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м	87	1496,00	10,00	130152	870	3306		130152
						1448,00	2,00	125976	174			
17	29	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 42,3мм. Разборка	м	50,6	2573,00	17,00	130194	860	3340		130194
						2490,00	4,00	125994	202			
18	30	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 26,9. Разборка	м	114,5	1496,00	10,00	171292	1145	4351		171292
						1448,00	2,00	165796	229			
19	31	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	127	2175,00	8,00	276225	1016			276225
						2167,00	0,00	275209	0			
20	32	6114-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	8	1083,00	12,00	8664	96			8664
						1071,00	3,00	8568	24			
21	33	6114-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	8	1986,00	121,00	15888	968			15888
						1865,00	30,00	14920	240			
22	34	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж смесителя	шт.	30	1450,00	0,00	43500	0			43500
						1450,00	0,00	43500	0			
			Итого по разделу 2: Хозяйственно-питьевой водопровод					1045324	7180	17399	0	1045324
								1020744	1382	0	0	
			Раздел 3: Хозяйственно-бытовая канализация									
23	35	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	19	2272,00	16,00	43168	304			43168
						2257,00	6,00	42883	114			
24	36	1215-0101-0406 РСНБ РК 2022	Сифон. Демонтаж	прибор	29	2593,00	2,00	75197	58			75197
						2592,00	1,00	75168	29			
25	37	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	31	2826,00	17,00	87606	527			87606
						2808,00	6,00	87048	186			

26	38	1215-0101-0410 РСНБ РК 2022	Биде. Демонтаж	прибор	1	4124,00	12,00	4124	12			4124
						4112,00	4,00	4112	4			
27	39	1215-0101-0404 РСНБ РК 2022	Поддон. Демонтаж	прибор	10	13047,00	157,00	130470	1570			130470
						12890,00	57,00	128900	570			
28	40	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	58,5	1258,00	1,00	73593	59			73593
						1257,00	0,00	73535	0			
29	41	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	189	1208,00	4,00	228312	756			228312
						1205,00	1,00	227745	189			
30	42	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	37,4	1208,00	4,00	45179	149			45179
						1205,00	1,00	45067	37			
31	43	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	4	1258,00	1,00	5032	4			5032
						1257,00	0,00	5028	0			
32	44	6114-0102-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	55,6	1611,00	80,00	89572	4448			89572
						1531,00	18,00	85124	1001			
33	45	6114-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж водосточных чугунных воронок	шт.	10	5695,00	247,00	56950	2470			56950
						5448,00	20,00	54480	200			
34	46	241-513-0201 РСНБ РК 2022	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм демонтаж	шт.	10	3469,00		34690		34690		34690
			Отопление и вентиляция									
35	47	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	205	4262,00	134,00	873710	27470			873710
						4128,00	49,00	846240	10045			
36	48	1215-0102-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м	1262	1663,00	0,00	2098706	0			2098706
						1663,00	0,00	2098706	0			

37	49	1215-0102-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм ф32х3,2. Разборка в зданиях и сооружениях	м	176	1663,00	0,00	292688	0			292688
						1663,00	0,00	292688	0			
38	50	1215-0102-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм ф40х3,5. Разборка в зданиях и сооружениях	м	47	2406,00	0,00	113082	0			113082
						2406,00	0,00	113082	0			
39	51	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 57х3 мм.	м	66	1214,00	46,00	80124	3036			80124
						1168,00	11,00	77088	726			
40	52	6114-0102-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 76х3 мм.	м	282	1611,00	80,00	454302	22560			454302
						1531,00	18,00	431742	5076			
41	53	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	14,72	1778,00	41,00	26172	604			26172
						1737,00	12,00	25569	177			
			Итого по разделу 3: Хозяйственно-бытовая канализация					4812677	64027	34690	0	4812677
								4714205	18354	0	0	
			Раздел 4: Гараж									
42	54	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Стен и потолок.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	835,2	655,00	0,00	547056	0			547056
						655,00	0,00	547056	0			
43	55	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы бетонные. Разборка покрытия	$м^2$	213,6	6616,00	1724,00	1413178	368246			1413178
						4892,00	537,00	1044931	114703			
44	56	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	31,9	427,00	8,00	13621	256			13621
						419,00	3,00	13366	96			
45	57	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Разборка каменной кладки заложенных оконных проемов	$м^3$ кладки	0,95	89291,00	13396,00	84826	12726			84826
						75895,00	4158,00	72100	3950			
46	58	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	5,445	3698,00	0,00	20136	0			20136
						3698,00	0,00	20136	0			

47	59	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		5,2924	5358,00	164,00	28357	867				
				шт.		5194,00	53,00	27489	280				28357
48	60	1206-0101-1902 РСНБ РК 2022	Ворота. Демонтаж		44,8	9538,00	13,00	427302	582				
				$м^2$ полотна		9526,00	0,00	426765	0				427302
49	61	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		11	7967,00	334,00	87637	3674				
				шт.		7632,00	103,00	83952	1133				87637
50	62	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022	Полотна дверные. Снятие		19,74	1387,00	0,00	27379	0				
				$м^2$		1387,00	0,00	27379	0				27379
51	63	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок		410	933,00	35,00	382530	14350				
				$м^2$ кровли		899,00	8,00	368590	3280				382530
52	64	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		640	634,00	54,00	405760	34560				
				$м^2$ кровли		580,00	12,00	371200	7680				405760
53	65	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		343,9	1061,00	2,00	364878	688				
				$м^2$ кровли		1059,00	0,00	364190	0				364878
54	66	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом		33,07624	11652,00	3598,00	385404	119008				
				$м^3$		8054,00	725,00	266396	23980				385404
55	67	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм		312,04	933,00	210,00	291133	65529				
				$м^2$		722,00	41,00	225293	12794				291133
56	68	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	демонтаж бетонной отмостки		12,4	6211,00	2160,00	77016	26784				
				$м^3$		4051,00	386,00	50232	4786				77016
57	69	6116-0301-0407 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм		161	504,00	35,00	81144	5635				
				м		469,00	11,00	75509	1771				81144
58	70	1215-0102-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		146,3	1663,00	0,00	243297	0				243297

				м		1663,00	0,00	243297	0			
59	71	1215-0102-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		12	2406,00	0,00	28872	0			
				м		2406,00	0,00	28872	0			28872
60	72	1215-0103-0305 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка		9,61	1030,00	45,00	9898	433			
				$м^2$		985,00	16,00	9466	154			9898
61	73	6118-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм		2	971,00	73,00	1942	146			
				шт.		898,00	17,00	1796	34			1942
62	74	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.		46	2175,00	8,00	100050	368			
				м		2167,00	0,00	99682	0			100050
63	75	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.		9	2564,00	11,00	23076	99			
				м		2552,00	0,00	22968	0			23076
64	76	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж		1	2272,00	16,00	2272	16			
				прибор		2257,00	6,00	2257	6			2272
65	77	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж		1	2826,00	17,00	2826	17			
				прибор		2808,00	6,00	2808	6			2826
66	78	1215-0101-0404 *РСНБ РК 2022*	прим.Поддон. Демонтаж		1	13047,00	157,00	13047	157			
				прибор		12890,00	57,00	12890	57			13047
67	79	1215-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Мойка. Демонтаж		1	4561,00	47,00	4561	47			
				прибор		4514,00	17,00	4514	17			4561
68	80	1215-0101-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена		26,5	3407,00	29,00	90286	769			
				м		3378,00	10,00	89517	265			90286
69	81	1215-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена		5,5	3201,00	14,00	17606	78			17606

70	82	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	м	20	3187,00 235,00	5,00 2,00	17529 4700	28 40				4700
71	83	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022	Кабель. Демонтаж	шт.	40	233,00 356,00	1,00 0,00	4660 14240	20 0				14240
72	84	1216-0101-1501 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж	м	54	355,00 1222,00	0,00 232,00	14200 65988	0 12528	270			65988
73	85	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022	прим.Неподвижные опоры до 50 мм. Демонтаж	м	2	985,00 3558,00	67,00 822,00	53190 7116	3618 1644				7116
			Итого по разделу 4: Гараж	шт		2736,00	259,00	5472	518				
								5267134	669247	270	0		5267134
			Раздел 5: Демонтаж					4597702	179176	0	0		
74	86	6125-0601-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор ОПС. Демонтаж	шт.	2	12633,00 12633,00	1,00 0,00	25266 25266	2 0				25266
75	87	6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Извещатель ПС. Демонтаж	шт.	150	2831,00 2830,00	1,00 0,00	424650 424500	150 0				424650
76	88	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Указатели световые настенные. Демонтаж	шт.	150	837,00 824,00	13,00 4,00	125550 123600	1950 600				125550
77	89	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Демонтаж.	м	850	300,00 298,00	1,00 0,00	255000 253300	850 0				255000
78	90	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022	Кабель. Демонтаж	м	850	356,00 355,00	0,00 0,00	302600 301750	0 0				302600
			Итого по разделу 5: Демонтаж					1133066 1128416	2952 600	0 0	0 0		1133066
			Раздел 6: ЭЛ										

79	93	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022	Светильники . Демонтаж	шт.	500	701,00	5,00	350500	2500			350500
						697,00	2,00	348500	1000			
80	94	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022	Выключатели. Демонтаж	шт.	230	215,00	0,00	49450	0			49450
						215,00	0,00	49450	0			
81	95	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022	Кабель. Демонтаж	м	200	356,00	0,00	71200	0			71200
						355,00	0,00	71000	0			
82	96	6125-0702-0912 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж коробки распределительной	шт.	20	3727,00	898,00	74540	17960			74540
						2830,00	265,00	56600	5300			
83	97	412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1416	82,00		116112				116112
84	98	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		94,4	231,00		21807				21807
			Итого по разделу 6: ЭЛ					683609	20460	0	0	683609
								525550	6300	0	0	
			ИТОГО по акту					30258934	1737529	52359	0	30258934
								28330644	497438	0	0	
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%									1906313
			Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиционного риска									648 767
			Сметная прибыль - 5%									1 608 262
			Непредвиденные работы и затраты - 5%									1 640 701
			Итого по акту в текущих ценах									36 062 976
			Итого в текущих ценах к=1,079									38 911 951
			НДС - 12%									4 669 434
			Итого по акту с учетом НДС									43 581 384

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель _____

Технический надзор ТОО "Технология Качества" (БИН 190640018576)

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE00056284, №KZ42VJE00056283

ИИН 700107302936

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ **Касымханов Ә. А**

Авторский надзор ПК "СемейПроект"

Эксперт _____ **Куттыбаев Т.К.**

№KZ56VJE00041772

ИИН 740718300097

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 02-01-01-01.Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №2 от 31.10.2023
за октябрь 2023 г

Составлен в текущих ценах

на Общестроительные работы. Административное здание

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Перегородки выше отм.0,000									
1	9	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	$м^2$	2,86	11642,00	643,00	33296	1839	11406		33296
						7011,00	129,00	20051	369			

2	10	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамический М100 раствор М25.Кладка при высоте этажа до 4 м. ***Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9.*** ***Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9***	$м^2$	10,42	12760,00 7011,00	643,00 129,00	132959 73055	6700 1344	53204		132959
			Итого по разделу 2: Перегородки выше отм.0,000					166255 93106	8539 1713	64610 0	0 0	166255
			Раздел 7: Внутренняя отделка									
			1 этаж									
25	147	1212-0104-0508 *РСНБ РК 2022*	Очистка от краски водоэмульсионной с лестниц	$м^2$	788,9	968,00 968,00	0,00 0,00	763655 763655	0 0			763655
26	148	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	142,2	4416,00 3596,00	272,00 117,00	627955 511351	38678 16637	77926		627955
27	149	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	931,1	1599,00 1171,00	11,00 3,00	1488829 1090318	10242 2793	388269		1488829
28	152	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	138,7	12225,00 9392,00	53,00 18,00	1695607 1302670	7352 2497	385586		1695607
			2 этаж									
29	156	1212-0104-0508 *РСНБ РК 2022*	Очистка от краски водоэмульсионной с лестниц	$м^2$	1398,3	968,00 968,00	0,00 0,00	1353554 1353554	0 0			1353554
30	158	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$	1063	1599,00 1168,00	11,00 3,00	1699737 1241584	11693 3189	446460		1699737

31	164	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	$м^2$ облицовки	192,2	2947,00 2788,00	159,00 50,00	566413 535854	30560 9610			566413
32	165	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	162,2	12225,00 9392,00	53,00 18,00	1982895 1523382	8597 2920	450916		1982895
			3 этаж									
33	166	1212-0104-0508 *РСНБ РК 2022*	Очистка от краски водоэмульсионной с лестниц	$м^2$	890,6	968,00 968,00	0,00 0,00	862101 862101	0 0			862101
34	167	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	9,3	4416,00 3596,00	272,00 117,00	41069 33443	2530 1088	5096		41069
35	170	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	20,1	3681,00 2999,00	259,00 112,00	73988 60280	5206 2251	8502		73988
36	171	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	$м^2$	163,7	2947,00 2788,00	159,00 50,00	482424 456396	26028 8185			482424
37	172	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	163,7	12225,00 9392,00	53,00 18,00	2001232 1537470	8677 2947	455086		2001232
			4 этаж									
38	173	1212-0104-0508 *РСНБ РК 2022*	Очистка от краски водоэмульсионной с лестниц	$м^2$	1392,7	968,00 968,00	0,00 0,00	1348134 1348134	0 0			1348134
39	174	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	97,9	4416,00 3596,00	272,00 117,00	432326 352048	26629 11454	53649		432326
40	175	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		1510,6	1599,00	11,00	2415449	16617	634452		2415449

41	178	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м²	163,6	1168,00 2947,00	3,00 159,00	1764381 482129	4532 26012				
			АС л.23 прим.2	м²		2788,00	50,00	456117	8180				482129
42	180	6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой,глухой	м²	200	4899,00 3884,00	38,00 11,00	979800 776800	7600 2200	195400			979800
43	181	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	210	762,00		160020		160020			160020
44	183	6112-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м²	71	12225,00 9392,00	53,00 18,00	867975 666832	3763 1278	197380			867975
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка					20325293 16636370	230184 79761	3458742 0	0 0		20325293
			Раздел 8: Полы										
			по типу 740,S=148,9м2										
45	197	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие ламинированное напольное.Укладка бесклеевым (замковым) способом	м²	120,7	9333,00 1133,00	165,00 50,00	1126493 136753	19916 6035	969825			1126493
			по типу 315,S=419,2м2										
46	199	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие ламинированное напольное.Укладка бесклеевым (замковым) способом	м²	314,77	9333,00 1133,00	165,00 50,00	2937708 356630	51936 15738	2529143			2937708
			по типу 452,S=47,9м2										
47	200	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м²	47,9	5243,00 2545,00	162,00 23,00	251140 121906	7760 1102	121474			251140
48	201	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм).Устройство	м² стяжки	47,9	1832,00 1300,00	77,00 27,00	87753 62270	3688 1293	21795			87753

49	202	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	47,9	285,00 32,00	26,00 9,00	13652 1533	1245 431	10873		13652
50	203	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м²	47,9	5256,00 4628,00	199,00 65,00	251762 221681	9532 3114	20549		251762
51	204	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	48,858	3313,00		161867		161867		161867
			2 этаж по типу 446,S=156,4м2									
52	207	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м²	159,528	7738,00		1234428		1234428		1234428
			по типу 315,S=486,46м2									
53	213	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытие ламинированное напольное.Укладка бесклеевым (замковым) способом	м² покрытия	486,4	9333,00 4275,00	128,896 9,631	4539571 2079360	62695 4685	3908224		4539571
			3-4 этаж по типу 446,S=127,5.2 м2									
54	227	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м²	187	5266,00 4628,00	199,00 65,00	984742 865436	37213 12155	82093		984742
55	228	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м²	187	7738,00		1447006		1447006		1447006
			Плинтус									
56	245	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике	м плинтусов	2644,30	722,00		1909185		1909185		1909185
			Итого по разделу 8: Полы					14945306	193985	12416461	0	14945306
								3845568	44553	0	0	
			Раздел 9: Проемы									
			Окна									

57	264	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	281,5	5327,00	28,00	1499551	7882	1244230		1499551
						879,00	9,00	247439	2534			
58	265	223-501-0109 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	м	264,4	2898,00		766231		766231		766231
59	266	223-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	17,1	798,00		13646		13646		13646
			Витражи									
60	267	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.Монтаж на "чистый" пол	$м^2$	117,28	3329,00	44,00	390425	5161			390425
						3284,00	10,00	385148	1173			
61	268	223-103-0121 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом,не открывающийся: глухой(Витражи наружные ВН-1,ВН-2,ВН-3)	$м^2$	117,28	78863,00		9249053		9249053		9249053
62	269	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	87,95	-4051,00		-356285		-356285		-356285
63	270	217-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	87,95	9296,00		817583		817583		817583
64	271	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.Монтаж на "чистый" пол	$м^2$	3,44	3329,00	44,00	11452	151			11452
						3284,00	10,00	11297	34			
			Итого по разделу 9: Проемы					12391656	13194	11734458	0	12391656

									643884	3741	0	0	
			Раздел 12: Наружная отделка										
65	306	6112-0101-0217 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Облицовка поверхности плитами из мрамора и травертина полированными при числе плит в 1 м² до 6	м²	1114,5	31555,00	75,00	35167251	83586	28988603			35167251
						5469,00	27,41	6095062	30548				
66	307	231-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	м²	2343	18385,00		43076055		43076055			43076055
67	308	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,322336	340965,00		2837625		2837625			2837625
68	309	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф12	т	6,152718	365918,00		2251390		2251390			2251390
			Итого по разделу 12: Наружная отделка					83332322	83586	77153673	0		83332321
								6095062	30548	0	0		
			ИТОГО по акту					131160832	529488	104827944	0		131160831
								27313990	160315	0	0		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%										8 263 132
			Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска										2 812 154
			Сметная прибыль - 5%										6 971 198
			Непредвиденные работы и затраты - 5%										7 111 806
			Итого по акту в текущих ценах										156 319 121
			Итого в текущих ценах к=1,079										168 668 332
			НДС - 12%										20 240 200
			Итого по акту с учетом НДС										188 908 532

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель _____

Технический надзор ТОО "Технология Качества" (БИН 190640018576)

Директор _____ Сиксимбаев К.Р.

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283

ИИН 700107302936

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор _____ Қасымханов Ә. А

Авторский надзор ПК "СемейПроект"

Эксперт _____ Куттыбаев Т.К.

№KZ56VJE00041772

ИИН 740718300097

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 02-01-01-03. Отопление и вентиляция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №3 от 31.10.2023

за октябрь 2023 г

на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление									
1	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)		462,19	2685,00	38,00	1240980	17563			1240980

				кВт		2647,00	11,00	1223417	5084			
2	2	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт		2377,2261	3304,00		7854355		7854355		7854355
				секция								
3	3	245-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт		120	4936,00		592320		592320		592320
				секция								
4	4	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)		205	1065,00	2,00	218325	410	2665		218325
				шт.		1050,00	1,00	215250	205			
5	5	245-510-0102 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20		205	12597,00		2582385		2582385		2582385
				шт.								
6	6	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных		63	715,00	0,00	45045	0	1575		45045
				шт.		690,00	0,00	43470	0			
7	7	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15		63	320,00		20160		20160		20160
				шт.								
8	8	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.		950	2286,00	49,00	2171700	46550	664050		2171700
				м		1538,00	13,00	1461100	12350			
9	9	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.		312	2330,00	49,00	726960	15288	231816		726960
				м		1538,00	13,00	479856	4056			

10	10	6114-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.		176	2894,00	49,00	509344	8624	230032		509344
				м		1538,00	13,00	270688	2288			
11	11	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.		47	2984,00	49,00	140248	2303	65659		140248
				м		1538,00	13,00	72286	611			
12	12	6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.		66	4773,00	115,00	315018	7590	114774		315018
				м		2919,00	27,00	192654	1782			
13	13	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.		282	5942,00	139,00	1675644	39198	659880		1675644
				м		3463,00	32,00	976566	9024			
14	14	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм		1551	332,00	2,00	514932	3102	3102		514932
				м		328,00	0,00	508728	0			
15	15	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм		282	335,00	2,00	94470	564	1410		94470
				м		328,00	0,00	92496	0			
16	16	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм		42	2175,00	5,00	91350	210	3906		91350
				шт.		2077,00	1,00	87234	42			
17	17	6114-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм		12	2489,00	5,00	29868	60	1764		29868
				шт.		2337,00	1,00	28044	12			

18	18	242-303-1002 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	14	24364,00		341096		341096		341096
19	19	242-303-1003 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	28	27702,00		775656		775656		775656
20	20	242-303-1004 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	12	35165,00		421980		421980		421980
21	21	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	54	8752,00	167,00	472608	9018	85644		472608
22	22	242-207-1902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	42	6999,00	25,00	377946	1350	148428		148428
23	23	242-207-1903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	5233,00		62796		62796		62796
24	24	261-301-0217 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	12,0169	7701,00		92542		92542		92542

25	25	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	821	708,00		581268		581268		581268
26	26	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	185	235,00	5,00	43475	925	11470		43475
						168,00	1,00	31080	185			
27	27	6111-0501-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ЭП-51	$м^2$	185	891,00	9,00	164835	1665	123950		164835
						212,00	2,00	39220	370			
			Узел управления									
28	28	6116-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блочный тепловой пункт.Установка	шт.	1	65150,00	3270,00	65150	3270			65150
						61881,00	887,00	61881	887			
29	29	Прайс *лист* *ТОО"ЭНКО"*	Блочный тепловой пункт	комплект.	1	7637125,53		7637126				7637126
										7637126		
30	30	1311-0203-0105 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	21124,00	1315,00	21124	1315	3394		21124
						16415,00	415,00	16415	415			
31	31	245-706-0208 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 217 $м^3$/ч, DN 80	шт.	1	292358,00		292358		292358		292358
32	32	245-601-0501 *РСНБ РК 2022*	Модуль ввода/вывода внутренний	шт.	1	137510,00		137510		137510		137510
33	33	6114-0102-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм.	м	58	11776,00	267,00	683008	15486	359832		683008
						5305,00	57,00	307690	3306			
34	34	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	125	4773,00	115,00	596625	14375	217375		596625
						2919,00	27,00	364875	3375			

35	35	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм		125	332,00	2,00	41500	250	250		41500
				м		328,00	0,00	41000	0			
36	36	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм		58	349,00	2,00	20242	116	1102		20242
				м		328,00	0,00	19024	0			
37	37	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		127	708,00		89916		89916		89916
				кг								
			Итого по разделу 1: Отопление					31512347	187882	16776420	0	31512347
								6910920	45342	7637126	0	
			Раздел 2: Вентиляция									
38	43	Прайс-лист *ТОО НЕД Казахстан*	Приточная установка П1		1	4147067,26		4147067				4147067
				к-т						4147067		
39	46	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм		0,72	11798,00	86,00	8495	62	5905		8495
				$м^2$		3511,00	22,00	2528	16			
40	47	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм		1,62	12695,00	101,00	20566	164	13366		20566
				$м^2$		4343,00	29,00	7036	47			
41	48	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм		1,95	14135,00	110,00	27563	214	16094		27563
				$м^2$		5772,00	32,00	11255	62			
42	49	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм		18,2	11798,00	86,00	214724	1565	149259		214724

				$м^2$		3511,00	22,00	63900	400			
43	50	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм		58,8	12695,00	101,00	746466	5939	485159		746466
				$м^2$		4343,00	29,00	255368	1705			
44	51	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм		63,95	14135,00	110,00	903933	7034	527780		903933
				$м^2$		5772,00	32,00	369119	2046			
45	52	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм		12,6	15102,00	107,00	190285	1348	104882		190285
				$м^2$		6671,00	27,00	84055	340			
46	53	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 1000 мм		10	14135,00	110,00	141350	1100	82530		141350
				$м^2$		5772,00	32,00	57720	320			
47	56	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Крепление воздуховодов		45	784,00		35280		35280		35280
				кг								
48	58	Прайс-лист *ТОО НЕД Казахстан*	Приточная установка П1		1	3414430,09		3414430				3414430
				к-т						3414430		
49	59	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм		1,545	12695,00	101,00	19614	156	12748		19614
				$м^2$		4343,00	29,00	6710	45			
50	60	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка переходов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм		0,84	14135,00	110,00	11873	93	6932		11873
				$м^2$		5772,00	32,00	4848	27			

51	61	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм		87,7	12695,00	101,00	1113352	8857	723614		1113352
				$м^2$		4343,00	29,00	380881	2543			
52	62	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм		23,7	14135,00	110,00	335000	2607	195597		335000
				$м^2$		5772,00	32,00	136796	758			
53	63	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 1000 мм		3	14135,00	110,00	42405	330	24759		42405
				$м^2$		5772,00	32,00	17316	96			
54	65	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Крепление воздуховодов		15	784,00		11760		11760		11760
				кг								
			В1									
55	67	Прайс-лист *ТОО НЕД Казахстан*	Вентилятор VRN-35/31.2D		1	947333,18		947333				947333
				к-т						947333		
56	68	6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм		16	10530,00	101,00	168480	1616	74512		168480
				$м^2$		5772,00	29,00	92352	464			
57	70	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Крепление воздуховодов		5	784,00		3920		3920		3920
				кг								
			В2									
58	75	Прайс-лист *ТОО НЕД Казахстан*	Вентилятор KVR200/1		1	88892,47		88892				88892
				шт						88892		
59	76	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм		19,2	13547,00	110,00	260102	2112	129907		260102
				$м^2$		6671,00	32,00	128083	614			

60	77	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм		19,8	14192,00	138,00	281002	2732	134007		281002
				$м^2$		7286,00	40,00	144263	792			
61	79	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Крепление воздуховодов		15	784,00		11760		11760		11760
				кг								
			В3									
62	84	Прайс-лист *ТОО НЕД Казахстан*	Вентилятор KVR160/1		1	75248,42		75248				75248
				шт						75248		
63	85	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 640 мм		28,16	13547,00	110,00	381484	3097	190532		381484
				$м^2$		6671,00	32,00	187855	901			
64	86	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм		9,6	14192,00	138,00	136243	1325	64972		136243
				$м^2$		7286,00	40,00	69946	384			
65	88	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Крепление воздуховодов		15	784,00		11760		11760		11760
				кг								
			В4									
66	93	Прайс-лист *ТОО НЕД Казахстан*	Вентилятор KVR200/1		1	88892,47		88892				88892
				шт						88892		
67	94	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм		19,2	13547,00	110,00	260102	2112	129907		260102
				$м^2$		6671,00	32,00	128083	614			
68	95	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм		13,2	14192,00	138,00	187334	1822	89337		187334
				$м^2$		7286,00	40,00	96175	528			

69	97	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Крепление воздуховодов		15	784,00		11760		11760		11760
				кг								
			В5									
70	102	Прайс-лист ТОО НЕД Казахстан	Вентилятор KVR160/1		1	75248,42		75248				75248
				шт						75248		
71	103	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 640 мм		11,52	13547,00	110,00	156061	1268	77943		156061
				$м^2$		6671,00	32,00	76850	369			
72	105	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Крепление воздуховодов		15	784,00		11760		11760		11760
				кг								
			В6									
73	110	Прайс-лист ТОО НЕД Казахстан	Вентилятор KVR160/1		1	75248,42		75248				75248
				шт						75248		
74	111	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 640 мм		3,84	13547,00	110,00	52020	423	25980		52020
				$м^2$		6671,00	32,00	25617	123			
75	112	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм		3,36	14192,00	138,00	47685	463	22741		47685
				$м^2$		7286,00	40,00	24481	134			
76	114	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Крепление воздуховодов		15	784,00		11760		11760		11760
				кг								
			В7									
77	116	Прайс-лист ТОО НЕД Казахстан	Вентилятор KVR160/1		1	75248,42		75248				75248
				шт						75248		
78	117	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 640 мм		3,84	13547,00	110,00	52020	423	25980		52020

				$м^2$		6671,00	32,00	25617	123			
79	118	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм		3,36	14192,00	138,00	47685	463	22741		47685
				$м^2$		7286,00	40,00	24481	134			
80	120	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Крепление воздуховодов		15	784,00		11760		11760		11760
				кг								
			В8									
81	122	Прайс-лист *ТОО НЕД Казахстан*	Вентилятор KVR160/1		1	75248,42		75248				75248
				шт						75248		
82	123	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 640 мм		3,84	13547,00	110,00	52020	423	25980		52020
				$м^2$		6671,00	32,00	25617	123			
83	124	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм		3,36	14192,00	138,00	47685	463	22741		47685
				$м^2$		7286,00	40,00	24481	134			
84	126	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Крепление воздуховодов		15	784,00		11760		11760		11760
				кг								
			В9									
85	128	Прайс-лист *ТОО НЕД Казахстан*	Вентилятор KVR160/1		1	75248,42		75248				75248
				шт						75248		
86	129	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 640 мм		3,84	13547,00	110,00	52020	423	25980		52020
				$м^2$		6671,00	32,00	25617	123			
87	130	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм		3,36	14192,00	138,00	47685	463	22741		47685
				$м^2$		7286,00	40,00	24481	134			

88	132	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Крепление воздуховодов		15	784,00		11760		11760		11760
				кг								
			B10									
89	134	Прайс-лист ТОО НЕД Казахстан	Вентилятор KVR160/1		1	75248,42		75248				75248
				шт						75248		
90	135	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 640 мм		3,84	13547,00	110,00	52020	423	25980		52020
				$м^2$		6671,00	32,00	25617	123			
91	136	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм		3,36	14192,00	138,00	47685	463	22741		47685
				$м^2$		7286,00	40,00	24481	134			
92	138	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Крепление воздуховодов		5	784,00		3920		3920		3920
				кг								
			B11									
93	140	ТОО НЕД Казахстан	Вентилятор KVR160/1		1	75248,42		75248				75248
				шт						75248		
94	141	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 640 мм		3,84	13547,00	110,00	52020	423	25980		52020
				$м^2$		6671,00	32,00	25617	123			
95	142	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм		3,36	14192,00	138,00	47685	463	22741		47685
				$м^2$		7286,00	40,00	24481	134			
96	144	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Крепление воздуховодов		5	784,00		3920		3920		3920
				кг								
			BE1-BE17									

97	148	6118-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.		6,9	13654,00	110,00	94213	759	47424		94213
				м^2		6671,00	32,00	46030	221			
98	149	6118-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 640 мм.		7,68	13654,00	110,00	104863	845	52785		104863
				м^2		6671,00	32,00	51233	246			
			Итого по разделу 2: Вентиляция					15845218	52473	3785157	0	15845218
								2718990	15080	9288598	0	
			ИТОГО по акту					47357565	240355	20561577	0	47357565
								9629910	60422	9288598	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%							9288598		
			Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска									2 398 345
			Сметная прибыль - 5%									816 218
			Непредвиденные работы и затраты - 5%									2 023 366
			Итого по акту в текущих ценах									2 528 606
			Итого в текущих ценах к=1,079									55 124 100
			НДС - 12%									59 478 904
			Итого по акту с учетом НДС									7 137 468
												66 616 372

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение «Управление строительства,
Руководитель_____

Технический надзор ТОО "Технология Качества"
Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**
Эксперт _____ Сулейменов Д.С.
№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE00056284, №KZ42VJE00056283
ИИН 700107302936

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ARMADA QURYLYS»
Директор _____**Қасымханов Ә. А**

Авторский надзор ПК "СемейПроект"
Эксперт _____ **Куттыбаев Т.К.**
№KZ56VJE00041772
ИИН 740718300097

Приложение 3-1
Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 02-01-01-04. Силовое электрооборудование и электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №4 от 31.10.2023
за октябрь 2023 г
на Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	110	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	5000	795,00	3,00	3975000	15000	385000		3975000
						715,00	0,00	3575000	0			
2	111	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	1.23 Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	6,0078	588168,00		3533596		3533596		3533596
			Итого по разделу 1: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					7508596	15000	3918596	0	7508596
								3575000	0	0	0	
			Раздел 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									

3	196	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах		7390	795,00	3,00	5875050	22170	569030		5875050
				м		715,00	0,00	5283850	0			
4	197	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66		5,7018	406276,00		2316504		2316504		2316504
				км								
5	198	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66		1,836	257126,00		472083		472083		472083
				км								
			Итого по разделу 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					8663637	22170	3357617	0	8663637
								5283850	0	0	0	
			ИТОГО по акту					16172233	37170	7276213	0	16172233
								8858850	0	0	0	
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%									1 018 851
			Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска									346 741
			Сметная прибыль - 5%									859 554
			Непредвиденные работы и затраты - 5%									876 891
			Итого по акту в текущих ценах									19 274 270
			Итого в текущих ценах к=1,079									20 796 937
			НДС - 12%									2 495 632
			Итого по акту с учетом НДС									23 292 570

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель_____

Технический надзор ТОО "Технология Качества" (БИН 190640018576)

Директор_____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283

ИИН 700107302936

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор_____ **Қасымханов Ә. А**

Авторский надзор ПК "СемейПроект"

Эксперт _____ **Куттыбаев Т.К.**

№KZ56VJE00041772

ИИН 740718300097

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» РК, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADA QURYLYS» область Абай, г. Семей, ул. М. Бегалина, 50 БИН 070140014213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт и технологическое переоборудование административного здания и гаража по улице Оборонная 86 города Семей области Абай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Локальная смета 5-01-01-01 Общестроительные работы работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 30.10.2023 г

Акт приемки выполненных работ №5 от 31.10.2023

за октябрь 2023 г

на Общестроительные работы. Гараж

Составлен в текущих ценах

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Кровля									
1	16	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой		284,053	691,00	30,00	196281	8521	96863		196281
				$м^2$		320,00	6,00	90897	1704			

2	17	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		284,053	3397,00	123,00	964928	34938	332058		964928
				$м^2$		2105,00	24,00	597932	6817			
3	18	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 160 (толщ.70мм,140мм)		22,88	65632,00		1501660		1501660		1501660
				$м^3$								
4	19	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм		284,053	1636,00	264,00	464711	74990	133221		464711
				$м^2$		903,00	52,00	256500	14771			
5	20	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		284,053	292,00	40,00	82943	11362	62207		82943
				$м^2$ стяжки		33,00	8,00	9374	2272			
6	21	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство		284,053	854,00	38,00	242581	10794	69593		242581
				$м^2$ кровли		571,00	10,00	162194	2841			
7	22	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212		284,053	636,00	37,00	180658	10510	23293		180658
				$м^2$ кровли		517,00	10,00	146855	2841			
8	23	235-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5,стеклохолст,пленка/пленка		979,9829	592,00		580150		580150		580150

				$м^2$								
9	24	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5,стеклохолст,крошка/пленка		326,6610	844,00		275702		275702		275702
				$м^2$								
10	25	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Карнизная плита АК-15.9.Установка		16	5918,00	143,00	94688	2288	11312		94688
				шт		5068,00	26,00	81088	416			
11	26	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Карнизная плита АК-15.9		1,76	114109,00		200832		200832		200832
				$м^3$								
12	27	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж		0,072448	316404,00	49061,00	22923	3555	306		22923
				т		263118,00	11588,00	19062	840			
13	28	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,057728	487892,00		28165		28165		28165
				т								
14	29	214-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более		0,01472	396868,00		5842		5842		5842
				т								
15	30	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые(парапет).Разборка каменной кладки		14,4300	89291,00	13396,00	1288469	193304			1288469
				$м^3$ кладки		75895,00	4158,00	1095165	60000			

16	31	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых		12,600	70795,00	7020,00	892017	88452	478334		892017
				$м^3$		25812,00	1428,00	325231	17993			
			Итого по разделу 3: Кровля					7022550	438714	3799538	0	7022550
								2784298	110495	0	0	
			ИТОГО по акту					7022550	438714	3799538	0	7022550
								2784298	110495	0	0	
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,3%									442 421
			Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического бедствия и радиоционного риска									150 567
			Сметная прибыль - 5%									373 249
			Непредвиденные работы и затраты - 5%									380 777
			Итого по акту в текущих ценах									8 369 563
			Итого в текущих ценах к=1,079									9 030 759
			НДС - 12%									1 083 691
			Итого по акту с учетом НДС									10 114 450

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай»

Руководитель_____

Технический надзор ТОО "Технология Качества" (БИН 190640018576)

Директор _____ **Сиксимбаев К.Р.**

Эксперт _____ Сулейменов Д.С.

№KZ69VJE00056282, №KZ15VJE0056284, №KZ42VJE00056283

ИИН 700107302936

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARMADA QURYLYS»

Директор_____**Қасымханов Ә. А**

Авторский надзор ПК "СемейПроект"

Эксперт _____ **Куттыбаев Т.К.**

№KZ56VJE00041772

ИИН 740718300097