Приложение 3
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 15 » ноября 2016 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Аспап», г. Караганда, ул Пугачева, д.35;**
наименование организации, юридический адрес
в лице **председателя Ашимова Толеген Мукатаевича;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для подключения проектируемых жилых домов по ул. Панфилова г. Приозерск;**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства города Приозерск", руководитель Есенжолов Ж. О.;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
1. ТОО «Карат - Z» БИН 020940003169
2. ТОО «Бекарыс и К» БИН 010440000263
3. ТОО «ЭЛОИМ - ЛТД» БИН 020340004026
4. ТОО «Бай-Скак» БИН 110740008082
5. ТОО «Караганда» БИН 900340000018
6. ТОО «Строительная компания АТТМ групп» БИН 150940006922
7. ТОО «ТАБЫС-АСМ» БИН 131040012428
8. ТОО «Kaz Grain Systems» БИН 080940004693
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК "Архитектурно-Градостроительный Центр г. Темиртау" РП ПК-АГЦ-17-13, ТОО "Строй Бизнес Консалтинг", РП 111-0**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г. Приозерск" приказ № 134 от 30.12.2013 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

ЯУО 9602. Учет электроэнергии осуществляется трехфазным электронным многотарифным прибором коммерческого учета активной энергии прямого включения классом точности 0,5, установленным в щите КЗУ-380.

Воздушные линии 0,4 кВ выполнены самонесущим изолированным проводом СИП-4 на ж/б опорах. Для питания светильников в проводе предусмотрены дополнительные жилы 2х25мм. Сечения проводов выбраны по допустимому току нагрузки и проверены на нормируемую потерю напряжения. Выходы из ЦРП №4 выполнены кабельными вставками. Для отключения линий на первых опорах установлены мачтовые рубильники с предохранителем. На опорах с кабельными вставками установлены ограничители перенапряжения. На первой и последней опорах линий установлены комплекты для подключения переносного заземления.

Кабельные вставки выполнены кабелем АВБбШв, проложенным в земле в траншеях согласно А5-92. Сечения кабелей выбраны по допустимому току нагрузки и проверены на нормируемую потерю напряжения. Все пересечения кабелей с подземными инженерными коммуникациями, выполнить согласно альбома А5-92 и ПУЭ РК 2008. Кабель по опоре до высоты 2 м проложить в металлической трубе.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята в надземном исполнении. На надземном участке трубопроводы проложить - на низких и высоких отдельно стоящих опорах. Переходы №6 и №11 (для трубопроводов 2Д57х3.0 и 2Д38х2.5) через дорогу выполнить в футляре на высоких опорах.Трубопровод (диаметры 2Д76х3.0-108х4.0) на перходах через дорогу усилить рёбрами жесткости(смотри л.ТС15-ТС17).

Для трубопроводов приняты стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91, гр. В из стали марки 20 по ГОСТ 1050-88. Категория трубопроводов по правилам Госгортехнадзора РК-IV. На ответвлении к зданию установить запорную арматуру.

Для опорожнения теплосети в низших точках установить спускные краны. В высших точках трубопроводов устанавливаются штуцеры с запорной арматурой для выпуска воздуха.

Сети связи

Проектом предусмотрены наружные сети телефонизации жилых домов в г.Приозерск, по ул. Панфилова.

Телефонизация жилых домов, выполняется на основании технических условий № 5-28-13/Л, и схемы телефонизации к ним, выданных Балхашским ГПУТ от 27.03.13г.

Телефонизация выполняется от существующего распределительного шкафа №508, расположенного по ул. Балхашская д.4.

В распределительном шкафу №508 устанавливается кроссовый бокс КС-К 50/50.

От распределительного шкафа №508 до существующего колодца №638, прокладывается кабель ТППэпЗ 50х2х0.5 в существующей кабельной каналицации.

От колодца №638, кабель ТППэпЗ 50х2х0.5 прокладывается в проектируемой кабельной канализации.

Проектируемая кабельная канализация предусматривается одноотверстной и выполняется из полиэтиленовых труб Ø110 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	$м^2$		-		-
Общая площадь	$м^2$		-		-
Полезная площадь	$м^2$		-		-
Строительный объем	$м^2$		-		-
Производительность	мест		-		-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными;

Водоснабжение В1

Проектом предусмотрено подключение и устройство внутриквартальных сетей водопровода к существующим магистральным сетям города. Индивидуальное подключение домов к запроектированным колодцам на внутриквартальных сетях В1 предусматривается отдельным проектом на стадии разработки проектов жилых домов. Проектом учтена возможность врезки в колодцы на сети В1 с соответствующей запорно-разборной арматурой.

Водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 - 110х6.6. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды потребителя.

Канализация К1

Проектируемые сети канализации выполнить из труб двухслойных гофрированная из полипропилена SN8 160/142 по ГОСТ 54475-2011. Смотровые колодцы на канализационной сети выполнить из сборных железобетонных элементов по 902-09-22.84.

Сети электроснабжения

Проект включает в себя строительство новых ВЛИ 0,4 кВ от существующего ЦРП до вновь строящихся индивидуальных жилых домов, устройство наружного освещения и подключение потребителей ТП-10/04 кВ №49 к ЦРП №4. Учет электроэнергии осуществляется счетчиками, установленными в ЦРП.

Наружное освещение выполнено консольными светильниками РКУ 02 на устанавливаемых опорах ВЛИ 0,4 кВ -38шт. Питание наружного освещения осуществляется от ящика управлением освещения ЯУО 9602, установленного в ЦРП. Управление освещением осуществляется автоматически при помощи фотореле, входящего в комплект

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2016 г. ;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2016 г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 ;**
фактически, месяц: **6 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для подключения проектируемых жилых домов по ул. Панфилова г. Приозерск»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

М.П.