Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт канала Аксай-Карабастау в г. Шымкент**

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2025 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		№2	31.01.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Капитальный ремонт канала Аксай-Карабастау в г. Шымкент	22 189 227,62	20 223 877,80							1 965 349,82	22 189 227,62
Аванс-30%	6 656 768,29	798 812,19							798 812,19	6 656 768,29
К оплате:	**15 532 459,33**	**19 425 065,60**							**1 166 537,63**	**15 532 459,33**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
_____ Есенкулов К.К.
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Bereket Ekspert"
_____ Кулбаев С.А.
М.П.

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
_____ Абдрахманов М.М.
М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт канала Аксай-Карабастау в г. Шымкент**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): № 2 от 31.01.2025г.

Акт выполненных работ
за март 2025 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Общее количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая сметная стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1		***ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ***				107 720
1	**1137-0401-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8*	**Блоки фундаментные,опорные плиты из сборного железобетона на оросительных иосушительных системах.Устройство без постели с заделкой стыков /демонтаж/**	**м 3 сборных конструкций**	**1**	**18 421**	**18 421**
2	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	**т**	**2,5375**	**255**	**647**
3	**412-102-0205** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 5 км /на свалку/**	**т·км**	**12,6875**	**70**	**888**
4	**6107-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,8*	**Устройство элементов каркаса из брусьев /демонтаж на ПК-7+18/**	**м 3**	**1**	**86 296**	**86 296**
5	**414-102-0201** *РСНБ РК 2022*	**Шпалы,брусья,дрова,стойки рудничные,балансы пропсы.Погрузка**	**т**	**0,5**	**1 596**	**798**
6	**414-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Шпалы,брусья,дрова,стойки рудничные,балансы пропсы.Разгрузка**	**т**	**0,5**	**1 339**	**670**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1		***ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ***				**4 405 733**
	Раздел 1.	**УЧАСТОК 1 (ГР-9)**				**4 405 733**
1	**6101-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 96 кВт (130 л с),группа грунта 1 /растительныйслой/**	**$м^3$**	**1 329**	**144**	**191 376**
2	**1101-0107-1307** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группагрунтов 1 /20 м/**	**$м^3$ грунта**	**1 329**	**75**	**99 675**
3	**1101-0107-1316** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м приперемещении грунта.Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**1 329**	**47**	**62 463**

4	6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м 3,группа грунта 1/растительный слой/	$м^3$	2 369	297	703 593
5	1101-0107-1307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группагрунтов 1 /20 м/	$м^3$ грунта	2 369	75	177 675
6	1101-0107-1316 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м приперемещении грунта.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2 369	47	111 343
7	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 96 кВт (130 л с),группа грунта 2 /с дамбы канала,20 м/	$м^3$	1 095	164	179 580
8	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0202	$м^3$	1 095	137	150 015
9	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м 3,группа грунта 2 /сдамбы канала/	$м^3$	1 539	332	510 948
10	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м 3,группа грунта 2/вырезка сечения/	$м^3$	158	390	61 620
11	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2 /под ГПС/	$м^3$	78	7 409	577 902
12	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2/20 м/	$м^3$	1 254	62	77 748
13	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0105	$м^3$	1 254	82	102 828
14	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	1 254	608	762 432
15	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	1 254	199	249 546
18	6101-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша0,4 $м^3$,группа грунта 2 /очистка канала/	$м^3$	79	446	35 234
19	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка /излишек грунта/	т	501	255	127 755
20	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 5 км /на свалку/	т·км	3 200	70	224 000
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2		***Г-ОБРАЗНЫЕ БЛОКИ***				12 031 497
	Раздел 1.	**Г-ОБРАЗНЫЕ БЛОКИ Г 12.30-1 (ШИРИНА КАНАЛА 2,2 М) С ПК 0+90 ПО ПК-8+35 (ГР-27)**				12 031 497
		Земляные работы				-
1	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей ручным способом группа грунта 2	м 2	2 503,2	612	1 531 958
		Г-образные блоки				-
2	225-110-0601 *РСНБ РК 2022*	Блок Г-образный,группа несущей способности 1 ГОСТ 13015-2012	м 3	89,11	94 520	8 422 362
		Прочие работы				-
3	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/	м 3 бетона,гравия или песка в конструкции	205,6	10 103	2 077 177
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				16 544 949,99
		Всего прямые затраты				16 544 949,99

	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.1.49	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%				1 356 685,90
		Итого				17 901 635,89
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				895 081,79
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.4а)	Непреведенные работы и затраты-3,5%				626 557,26
		Итого				19 423 274,94
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 0	2025 год - 10%, К=1,0192:				1 979 620,18
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 1	2025 год - 70%, К=1,0388:				14 123 828,60
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 20%, К=1,0587:				4 112 684,24
		Понижающий коэффициент К=0,98000000062				19 811 810,37
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				2 377 417,24
		Всего к оплате				22 189 227,62

Подрядчик

ТОО "HYDROLIFE-2050"

Директор Есенов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Технический надзор

ТОО "Bereket Ekspert"

Эксперт Абсеитов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Авторский надзор

ТОО "Улмад"

Эксперт Джабагиев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп