Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт канала Аксай-Карабастау в г. Шымкент**

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 28.04.2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		№2	31.01.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала Аксай-Карабастау в г. Шымкент	85 487 082,26	56 515 941,65							6 781 913,00	63 297 854,64
Аванс-30%	25 646 124,68	16 954 782,49							2 034 573,90	18 989 356,39
К оплате:	**59 840 957,58**	**39 561 159,15**							**4 747 339,10**	**44 308 498,25**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
_____ **Есенов К.К.**
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Berkket Ekspert"
_____ **Кулбаев С.А.**
М.П.

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
_____ **Абдрахманов М.М.**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт канала Аксай-Карабастау в г. Шымкент**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): № 2 от 31.01.2025г.

Акт выполненных работ
за апрель 2025 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Общее количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая сметная стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1	***ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ***				**283 201**
5	**1139-0401-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5*	**Конструкции металлические лестниц и площадок.Монтаж.** ***Разборка (демонтаж) металлическихконструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5***	**т конструкций**	**1,4**	**198 428**	**277 799**
6	**414-103-0501** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические.Погрузка**	**т**	**1,4**	**1 339**	**1 875**
7	**414-103-0502** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические.Разгрузка**	**т**	**1,4**	**1 339**	**1 875**
14	**411-103-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км /на базу заказчика/**	**т·км**	**19**	**87**	**1 653**
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1	***ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ***				**7 815 460**
	Раздел 2.	**УЧАСТОК 2 (ГР-10)**				**2 517 466**
21	**6101-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 96 кВт (130 л с),группа грунта 1 /растительныйслой/**	**$м^3$**	**74**	**144**	**10 656**
22	**1101-0107-1307** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группагрунтов 1 /20 м/**	**$м^3$ грунта**	**74**	**75**	**5 550**
23	**1101-0107-1316** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м приперемещении грунта.Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**74**	**47**	**3 478**
24	**6101-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м 3,группа грунта 1/растительный слой/**	**$м^3$**	**290**	**297**	**86 130**
25	**1101-0107-1307** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группагрунтов 1 /20 м/**	**$м^3$ грунта**	**290**	**75**	**21 750**
26	**1101-0107-1316** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м приперемещении грунта.Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**290**	**47**	**13 630**
27	**6101-0104-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 96 кВт (130 л с),группа грунта 2 /с дамбы канала,20м/**	**$м^3$**	**60**	**164**	**9 840**
28	**6101-0104-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0202**	**м 3**	**60**	**137**	**8 220**

29	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м 3,группа грунта 2 /сдамбы канала/		187	332	62 084
30	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м 3,группа грунта 2/вырезка сечения/	$м^3$	73	390	28 470
31	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2 /под ГПС/	$м^3$	5,4	7 409	40 009
32	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2 /20м/	$м^3$	40	62	2 480
33	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0105	$м^3$	40	82	3 280
34	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	40	608	24 320
35	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	40	199	7 960
36	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	234	3 865	904 410
37	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	234	199	46 566
38	6101-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша0,4 $м^3$,группа грунта 2 /очистка канала/	$м^3$	1 118	446	498 628
39	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка /излишек грунта/	т	91	255	23 205
40	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 5 км /на свалку/	т·км	10 240	70	716 800
	Раздел 3.	УЧАСТОК 3 (ГР-10)				5 297 994
41	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 96 кВт (130 л с),группа грунта 1 /растительныйслой/	$м^3$	122	144	17 568
42	1101-0107-1307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группагрунтов 1 /20 м/	$м^3$ грунта	122	75	9 150
43	1101-0107-1316 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м приперемещении грунта.Группа грунтов 1	м 3 грунта	122	47	5 734
44	6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м 3,группа грунта 1/растительный слой/	$м^3$	241	297	71 577
45	1101-0107-1307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группагрунтов 1 /20 м/	$м^3$ грунта	241	75	18 075
46	1101-0107-1316 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м приперемещении грунта.Группа грунтов 1	м 3 грунта	241	47	11 327
47	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 96 кВт (130 л с),группа грунта 2 /с дамбы канала,20м/	$м^3$	209	164	34 276
48	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0202	$м^3$	209	137	28 633
49	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м 3,группа грунта 2/вырезка сечения/	$м^3$	28	390	10 920
50	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2/20 м/	$м^3$	152	62	9 424
51	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0105	$м^3$	152	82	12 464
52	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	152	608	92 416
53	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	152	199	30 248

54	6101-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша0,4 м^3,группа грунта 2 /очистка канала/	м^3	26	446	11 596
55	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка /излишек грунта/	т	149	255	37 995
56	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 5 км /на свалку/	т·км	972,5	70	68 075
57	6101-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка скального грунта отбойными молотками,группа грунта 5	м^3	122	39 578	4 828 516
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2	***Г-ОБРАЗНЫЕ БЛОКИ***				36 518 360
	Раздел 1.	**Г-ОБРАЗНЫЕ БЛОКИ Г 12.30-1 (ШИРИНА КАНАЛА 2,2 М) С ПК 0+90 ПО ПК-8+35 (ГР-27)**				28 298 161
		Бетонные работы				
		Монолитное дно между блоками				
2	1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство /ССЦбетон кл.В15 F150 W6/	м^3 конструкции	41,84	31 642	1 323 901
3	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка	т арматуры	3,688	110 662	408 121
4	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	9,22	440 534	4 061 723
		Г-образные блоки				
5	1137-0401-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Блоки фундаментные,опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство без постели с заделкой стыков	м 3 сборных конструкций	93,624	23 026	2 155 786
6	225-110-0601 *РСНБ РК 2022*	Блок Г-образный,группа несущей способности 1 ГОСТ 13015-2012	м 3	144,9533	94 520	13 700 989
		Прочие работы				
8	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /щебень/	м 3 бетона,гравия или песка вконструкции	190,7	10 070	1 920 349
9	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,91	220 047	420 290
10	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м 3	1,092	17 605	19 225
11	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50мм,количество покрасок за 2 раза	м 2	47,6	3 425	163 030
12	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,47616	292 412	139 235
13	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,47616	382 839	182 293
14	1141-0103-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные вертикальные.Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя	м 2	1 033,84	3 136	3 242 122
15	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Шов деформационный.Уплотнение прочимивертикальными уплотнениями из досок	м	46,48	11 827	549 719
16	261-105-0203 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-3	т	0,03486	20 512	715
17	215-203-0402 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	88 856	10 663
	Раздел 2.	**Г-ОБРАЗНЫЕ БЛОКИ Г 12.30-1 (ШИРИНА КАНАЛА 2 М) С ПК-29+93 ПО ПК-31+13 (ГР-46)**				8 220 199
		Земляные работы				

18	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей ручным способом группа грунта 2	м 2	307,2	612	188 006
		Бетонные работы				
		Монолитное дно между блоками				
19	1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство /ССЦбетон кл.В15 F150 W6/	$м^3$ конструкции	15,4	31 642	487 287
20	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка	т арматуры	1,4	110 662	154 927
21	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4	440 534	616 748
		Г-образные блоки				
22	1137-0401-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Блоки фундаментные,опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство без постели с заделкой стыков	м 3 сборных конструкций	37,6	23 026	865 778
23	225-110-0601 *РСНБ РК 2022*	Блок Г-образный,группа несущей способности 1 ГОСТ 13015-2012	м 3	37,6	94 520	3 553 952
		Прочие работы				
24	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/	м 3 бетона,гравия или песка в конструкции	30,4	10 103	307 131
25	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /щебень/	м 3 бетона,гравия или песка в конструкции	28	10 070	281 960
26	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,28	220 047	61 613
27	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,43	17 605	7 570
28	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50мм,количество покрасок за 2 раза	м 2	18,7	3 425	64 048
29	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,1872	292 412	54 740
30	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,1872	382 839	71 667
31	1141-0103-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные вертикальные.Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя	м 2	415,2	3 136	1 302 067
32	1141-0104-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Шов деформационный.Уплотнение прочимивертикальными уплотнениями из досок	м	16,8	11 827	198 694
33	261-105-0203 *РСНБ РК 2022*	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-3	т	0,01365	20 512	280
34	215-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,042	88 856	3 732
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6	***ОБЛИЦОВКА КАНАЛА***				2 579 747
		ОБЛИЦОВКА КАНАЛА С ПК-35+10 ПО ПК-35+70 (ГР-52)				
1	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей ручным способом группа грунта 2	м 2	312	612	190 944
2	1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонированиикранами гусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м /ССЦ бетон кл.В15 F150 W6/	м 3 бетона в конструкции	39,5	29 915	1 181 643
3	1142-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки,масса до 0,1 т.Установка	т арматуры	1,22	55 297	67 462
4	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,22	440 534	537 451
5	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных носушительных системах.Устройство /зуб,ССЦ бетон кл.В15 F150 W6/	м 3 конструкции	3,25	54 885	178 376

7	6302-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство экранов противофильтрационных искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм	м 2	312	639	199 368
8	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Наброска или призма каменная.Устройство	м 3 камня (в деле)	13	16 364	212 732
9	261-105-0203 *РСНБ РК 2022*	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-3	т	0,0378	20 512	775
10	215-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м 3	0,124	88 671	10 995
		Всего прямые затраты				47 196 768,52
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.1.49	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8.2%				3 870 135,02
		Итого				51 066 903,54
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				2 553 345,18
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.4а)	Непреведенные работы и затраты-3,5%				1 787 341,62
		Итого				55 407 590,34
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 0	2025 год - 10%, К=1,0192:				5 647 141,61
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 1	2025 год - 70%, К=1,0388:				40 290 183,39
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 20%, К=1,0587:				11 732 003,18
		Понижающий коэффициент К=0,98000000062				56 515 941,65
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				6 781 913,00
		Всего к оплате				63 297 854,64

Подрядчик

ТОО "HYDROLIFE-2050"

Директор Есенов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Технический надзор

ТОО "Bereket Ekspert"

Инженер эксперт Абсеитов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Авторский надзор

ТОО "Улмад"

Джабагиев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп