Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт канала Аксай-Карабастау в г. Шымкент**

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за 25.06.2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		№2	31.01.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Капитальный ремонт канала Аксай-Карабастау в г. Шымкент	123 058 057,79	3 986 036,99							478 324,44	4 464 361,43
Аванс-30%	36 917 417,34	1 195 811,10							143 497,33	1 339 308,43
К оплате:	**86 140 640,45**	**2 790 225,89**							**334 827,11**	**3 125 053,00**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
_____ **Есенов К.К.**
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Bereket Ekspert"
_____ **Кулбаев С.А.**
М.П.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
_____ **Онғар Ә.Б.**
М.П.

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **18008151-04-03-01 Капитальный ремонт канала Аксай-Карабастау г.Шымкент**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №2 от 31.01.2025г.

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 21.05.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э251054: Демонтажные работы [1-1]				
1	2	1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонированиикранами гусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м /демонтаж/**	**м 3 бетона в конструкции**	**28**	**7 926,0**	**221 928,0**
2	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	**т**	**69,9625**	**255,0**	**17 840,92**
3	4	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 5 км /на свалку/**	**т·км**	**349,8125**	**70,0**	**24 486,88**
			ИТОГО по смете Э251054: Демонтажные работы [1-1]				**264 255,8**
			Смета Э251203: Земляные работы(включить общий) [2-1]				
4	1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 96 кВт (130 л с),группа грунта 1 /растительныйслой/**	**$м^3$**	**54,3**	**144,0**	**7 819,2**
5	2	1101-0107-1307 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группагрунтов 1 /20 м/**	**$м^3$ грунта**	**54,3**	**75,0**	**4 072,5**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	3	1101-0107-1316 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м приперемещении грунта.Группа грунтов 1	м 3 грунта	54,3	47,0	2 552,1
7	4	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 96 кВт (130 л с),группа грунта 2 /с дамбы канала,20 м/	$м^3$	15,6	164,0	2 558,4
8	5	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0202	м 3	15,6	137,0	2 137,2
9	6	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м 3,группа грунта 2 /сдамбы канала/	$м^3$	229,5	332,0	76 194,0
10	7	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м 3,группа грунта 2/вырезка сечения/	$м^3$	45,3	390,0	17 667,0
11	8	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2 /под ГПС/	м 3	6,9	7 409,0	51 122,1
12	9	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2/20 м/	$м^3$	6,9	62,0	427,8
13	10	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0105	м 3	6,9	82,0	565,8
14	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м 3	6,9	608,0	4 195,2
15	12	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м 3	6,9	199,0	1 373,1
16	13	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м 3	49,2	3 865,0	190 158,0
17	14	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м 3	49,2	199,0	9 790,8
18	15	6101-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша0,4 $м^3$,группа грунта 2 /очистка канала/	м 3	3	446,0	1 338,0
19	16	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка /излишек грунта/	т	18,3	255,0	4 666,5
20	17	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 5 км /на свалку/	т·км	116,1	70,0	8 127,0
21	18	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	$м^2$	90,72	612,0	55 520,7
22	19	1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство /ССЦбетон кл.В15 F150 W6/	$м^3$ конструкции	3,789	12 717,0	48 184,8

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	20	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	3,789	18 645,0	70 645,8
24	21	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка	т арматуры	0,333	110 662,0	36 850,5
25	22	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,333	440 534,0	146 697,9
26	23	1137-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Блоки фундаментные,опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство без постели с заделкой стыков	м 3 сборных конструкций	8,481	23 026,0	195 283,5
27	24	225-110-0601 *РСНБ РК 2022*	Блок Г-образный,группа несущей способности 1 ГОСТ 13015-2012	м 3	8,487	94 520,0	802 191,3
28	25	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/	м 3 бетона,гравия или песка в конструкции	19,6157	7 160,0	140 448,57
29	26	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	20,118075	2 803,0	56 390,57
30	27	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /щебень/	м 3 бетона,гравия или песка вконструкции	6,909	7 160,0	49 468,5
			ИТОГО по смете Э251203: Земляные работы(включить общий) [2-1]				1 986 446,84
			Смета Э251113: Г-образные блоки [2-2]				
31	5	1137-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Блоки фундаментные,опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство без постели с заделкой стыков	м 3 сборных конструкций	46,812	23 026,0	1 077 893,2
			ИТОГО по смете Э251113: Г-образные блоки [2-2]				1 077 893,2
			Итого по суммарной смете				3 328 595,84
		Всего по акту					3 328 595,84
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.1.49	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%				272 944,86
			Итого				3 601 540,70
		НДЦС РК 8.01-08-	Сметная прибыль 5%				180 077,03
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.4а)	Непреведенные работы и затраты-3,5%				126 053,92

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого				**3 907 671,66**
		НДЦС РК 8.04-07-	**2025 год - 10%, К=1,0192:**				**398 269,90**
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 1	**2025 год - 70%, К=1,0388:**				**2 841 502,52**
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	**2025 год - 20%, К=1,0587:**				**827 410,40**
			Понижающий коэффициент К=0,98000000062				**3 986 036,99**
		Налоговый кодекс Р	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**				**478 324,44**
			Всего к оплате				**4 464 361,43**

Подрядчик
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Технический надзор
ТОО "Bereket Ekspert"
Инженер эксперт Абсеитов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Авторский надзор
ТОО "Улмад"
Джабагиев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп