Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт канала Аксай-Карабастау в г. Шымкент**

Номер документа	Дата составления
5	15.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №5
за 15 июль месяц 2025 год

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		№2	31.01.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Капитальный ремонт канала Аксай-Карабастау в г. Шымкент	131 770 090,48	7 778 600,62							933 432,07	8 712 032,69
Аванс-30%	39 531 027,14	2 333 580,18							280 029,62	2 613 609,81
К оплате:	**92 239 063,33**	**5 445 020,43**							**653 462,45**	**6 098 422,88**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Естенов К.К.
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Berekel Ekspert"
Кулбаев С.А.
М.П.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
Оналр Ә.Б.
М.П.

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **18008151-04-03-01 Капитальный ремонт канала Аксай-Карабастау г.Шымкент**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №2 от 31.01.2025г.

Акт выполненных работ

за Июль 2025 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 21.05.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э251213: Земляные работы(включить керек) [2-1]				
1	21	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка**	**т арматуры**	**0,000977**	**110 662,0**	**108,16**
2	22	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,11**	**440 534,0**	**488 993,0**
3	23	1137-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блоки фундаментные,опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство без постели с заделкой стыков**	**м 3 сборных конструкций**	**28,27**	**23 026,0**	**650 945,0**
4	24	225-110-0601 *РСНБ РК 2022*	**Блок Г-образный,группа несущей способности 1 ГОСТ 13015-2012**	**м 3**	**20,34075**	**94 520,0**	**1 922 608,0**
			ИТОГО по смете Э251213: Земляные работы(включить керек) [2-1]				**3 062 654,16**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э251163: Трубчатые переезды [2-5]				
5	9	**1137-0401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Бычки,устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительныхсистемах.Устройство /ССЦ бетон В20 F150 W6/**	**м 3 конструкции**	**9,47**	**55 502,0**	**525 603,94**
6	10	**1137-0401-0301** *РСНБ РК 2022*	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка**	**т арматуры**	**0,52**	**110 662,0**	**57 544,15**
7	11	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,52**	**440 534,0**	**229 077,96**
8	12	**1137-0401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство /ССЦбетон В20 F150 W6/**	**$м^3$ конструкции**	**2,6**	**32 259,0**	**83 873,0**
9	13	**1137-0401-0302** *РСНБ РК 2022*	**Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка**	**тарматуры**	**0,06**	**238 844,0**	**14 331,0**
10	14	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,06**	**292 454,0**	**17 547,0**
11	15	**1142-0102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонированиикранами гусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м /ССЦ бетон В15 F150 W6/**	**м 3 бетона в конструкции**	**5,5**	**29 915,0**	**164 532,0**
12	16	**1137-0401-0301** *РСНБ РК 2022*	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка**	**т арматуры**	**0,17**	**110 662,0**	**18 813,0**
13	17	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,17**	**440 534,0**	**74 891,0**
14	18	**1137-0401-0302** *РСНБ РК 2022*	**Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка**	**тарматуры**	**0,026**	**238 844,0**	**6 210,0**
15	19	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,026**	**292 454,0**	**7 604,0**
16	20	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки /ССЦ бетон В10/**	**м 3**	**3,5**	**26 714,0**	**93 499,0**
17	21	**1137-0401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Бычки,устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных иосушительных системах.Устройство /ССЦ бетон В15 F150 W6/**	**м 3 конструкции**	**1,83**	**54 885,0**	**100 440,0**
18	22	**1137-0103-0103** *РСНБ РК 2022*	**Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/**	**м 3 бетона,гравия или песка в конструкции**	**1,85**	**10 103,0**	**18 691,0**
19	23	**1137-0103-0103** *РСНБ РК 2022*	**Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /щебень/**	**м 3 бетона,гравия или песка в конструкции**	**1**	**10 070,0**	**10 070,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	24	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	220 047,0	2 200,0
21	25	6302-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство экранов противофильтрационных искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм	м 2	46	639,0	29 394,0
22	26	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022*	Наброска или призма каменная.Устройство	м 3 камня (в деле)	5,2	16 364,0	85 093,0
23	27	261-105-0203 *РСНБ РК 2022*	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-3	т	0,00546	20 512,0	112,0
24	28	215-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м 3	0,018	88 671,0	1 596,0
25	29	1137-0401-0213 *РСНБ РК 2022*	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство	м 3 сборныхконструкций	2,8	42 832,0	119 930,0
26	30	241-702-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1200,3,4,5 группы по несущей способности	м	5	302 781,0	1 513 905,0
27	31	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб.Устройство в 2 слоя /мешковина/	м 2 изолируемой поверхности	4	10 111,0	40 444,0
28	32	1141-0103-0104 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные горизонтальные.Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя	м 2	19	2 763,0	52 497,0
29	33	1141-0103-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные вертикальные.Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя	м 2	49	3 136,0	153 664,0
30	34	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	м 3	1,75	111,0	194,0
31	35	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	м 3	1,75	6 411,0	11 219,0
			ИТОГО по смете Э251163: Трубчатые переезды [2-5]				3 432 975,05
			Итого по суммарной смете				6 495 629,21
		Всего по акту					6 495 629,21
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.1.49	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%				532 641,60
			Итого				7 028 270,81
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				351 413,54
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.4а)	Непреведенные работы и затраты-3,5%				245 989,48

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого				**7 625 673,82**
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 0	**2025 год - 10%, К=1,0192:**				**777 208,68**
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 1	**2025 год - 70%, К=1,0388:**				**5 545 084,98**
		НДЦС РК 8.04-07-	**2025 год - 20%, К=1,0587:**				**1 614 660,18**
			Понижающий коэффициент К=0,98000000062				**7 778 600,62**
		Налоговый кодекс Р	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**				**933 432,07**
			Всего к оплате				**8 712 032,69**

Подрядчик
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Технический надзор
ТОО "Bereket Ekspert"
Инженер эксперт Абсеитов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Авторский надзор
ТОО "Улмад"
Джабагиев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп