Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Субподрядчик: ТОО «Asia Stroy Energy»
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. 1 Очередь"

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			СМР в базовых ценах 2019г.	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	170 940 106	18 315 011	-						18 315 011	170 940 106
Всего к оплате	**170 940 106**	**18 315 011**							**18 315 011**	**170 940 106**

Генподрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Субподрядчик:
ТОО«Asia Stroy Energy»

Асанов Г. А.

Наименование стройки - Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. 1 Очередь

Приложение 3
к Правилам организациидеятельности и
осуществления
функций заказчика (застройщика) Форма

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
август 2023 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Asia Stroy Energy»

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Тепловые сети 2-этап									
		РАЗДЕЛ 3.Демонтаж трубопроводов									
		Трубы в лотке									
242	Е11-240101-0209 1124-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,194	2207920,38	1038841,96	428337	201536	--	233869	715183
		НР - 84%; СП - 8%			1169078,42	266055,74	226801	51615		52976	
243	Е11-240101-0208 1124-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,418	1997725,86	891912,11	835049	372820	--	465743	1404855
		НР - 84%; СП - 8%			1105813,75	220635,77	462230	92226		104063	
244	Е11-240101-0207 1124-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,218	1690739,42	762436,65	368581	166211	--	204995	619462
		НР - 84%; СП - 8%			928302,77	191153,04	202370	41671		45886	
245	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	3,008	1553045,34	686888,36	4671560	2066160	--	2613424	7867783
		НР - 84%; СП - 8%			866156,98	168158,00	2605400	505819		582799	
246	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	1,738	1066644,23	450090,73	1853828	782258	--	1068700	3156330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			616553,50	115472,84	1071570	200692		233802	
247	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,341	947713,61	408813,05	323170	139405	--	186859	550831
		НР - 84%; СП - 8%			538900,56	113449,24	183765	38686		40802	
248	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,165	923097,72	398894,45	152311	65818	--	88238	259793
		НР - 84%; СП - 8%			524203,27	112434,86	86494	18552		19244	
249	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,091	913218,03	393913,85	83103	35846	--	48153	141756
		НР - 84%; СП - 8%			519304,18	110641,23	47257	10068		10500	
250	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	$м^3$ сборных конструкций	160	8066,96	3075,48	1290714	492076	--	811771	2270684
		НР - 84%; СП - 8%			4991,48	1048,49	798637	167758		168198	
251	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,8	94257,19	7506,55	169663	13512	9863	123554	316675
		НР - 84%; СП - 8%			81271,18	444,53	146288	800		23457	
		Трубы над землей									
252	Е11-240101-0109 1124-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,048	2069939,20	974121,45	99357	46758	--	54161	165799
		НР - 84%; СП - 8%			1095817,75	247456,38	52599	11878		12281	
253	Е11-240101-0108 1124-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,108	1863659,50	875266,88	201275	94529	--	109714	335868
		НР - 84%; СП - 8%			988392,62	220979,02	106746	23866		24879	
254	Е11-240101-0107 1124-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,054	1595207,40	747663,79	86141	40374	--	47113	143914
		НР - 84%; СП - 8%			847543,61	191096,39	45767	10319		10660	
255	Е11-240101-0106 1124-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,657	1427036,16	660327,64	937563	433836	--	515999	1569847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			766708,52	168276,42	503727	110558		116285	
256	Е11-240101-0104 1124-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,348	1037302,91	446961,84	360981	155542	--	206379	612749
		НР - 84%; СП - 8%			590341,07	115661,64	205439	40250		45389	
257	Е11-240101-0103 1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,085	917138,60	400509,08	77957	34043	--	44879	132662
		НР - 84%; СП - 8%			516629,52	111921,75	43914	9513		9827	
258	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,041	892828,01	395765,57	36606	16227	--	20998	62212
		НР - 84%; СП - 8%			497062,44	112623,65	20380	4618		4608	
259	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,023	882882,19	391737,16	20306	9010	--	11627	34487
		НР - 84%; СП - 8%			491145,03	110641,23	11296	2545		2555	
260	С3414-103-0101 414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	137,11141	1033,00	--	141636	--		--	152967
		СП - 8%			--	--	--	--		11331	
261	С3414-103-0102 414-103-0102 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	137,11141	1033,00	--	141636	--		--	152967
		СП - 8%			--	--	--	--		11331	
262	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	685,55705	55,00	--	37706	--		--	40722
		СП - 8%			--	--	--	--		3016	
263	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	400	170,00	--	68000	--		--	73440
		СП - 8%			--	--	--	--		5440	
264	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2000	55,00	--	110000	--		--	118800
		СП - 8%			--	--	--	--		8800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20899786				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20899786

Локальная смета 2-1-2 Строительная часть 2-этап

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы на демонтаж и монтаж лотков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	6161,09929	221,94	221,94	1367394	1367394	--	264989	1762998
		НР - 84%; СП - 8%			--	51,20	--	315448		130615	
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	190,549463	4816,30	--	917743	--	--	770904	1823739
		НР - 84%; СП - 8%			4816,30	--	917743	--		135092	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	5047,28127	55,40	55,40	279619	279619	--	68441	375921
		НР - 84%; СП - 8%			--	16,14	--	81463		27861	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	156,101483	1301,18	--	203116	--	--	170617	403631
		НР - 84%; СП - 8%			1301,18	--	203116	--		29898	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	5047,28127	245,59	118,76	1239562	599415	--	760575	2160136
		НР - 84%; СП - 8%			126,83	52,56	640147	265285		159999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6526425				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6526425

РАЗДЕЛ 2.Строительная часть

		Опора скользящая СО2, д-273 мм									
202	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	38	41328,22	1720,35	1570472	65374	1433122	72048	1773922
		НР - 84%; СП - 8%			1894,10	363,04	71976	13796		131402	
		Опора скользящая СО3, д-108 мм									
207	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	42	41328,22	1720,35	1735785	72255	1583978	79632	1960651
		НР - 84%; СП - 8%			1894,10	363,04	79552	15248		145233	
208	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	417,48	50883,67	2492,66	21242915	1040636	16878520	2981947	26162850
		НР - 84%; СП - 8%			7961,48	541,77	3323759	226178		1937989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	т	2,277	1068418,98 36807,60	1981,38 849,58	2432328 83795	4511 1934	2344023	72012 200347	2704688
210	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2) *СП - 8%*	т	30,701	331233,00 --	-- --	10169237 --	-- --	10169237	-- 813539	10982776
211	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	53,889	329247,00 --	-- --	17742634 --	-- --	17742634	-- 1419411	19162044
		Опора скользящая СО5, д-133 мм									
217	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	101	40692,76 1894,10	1720,35 363,04	4109969 191304	173755 36667	3744910	191496 344117	4645582
218	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	1003,94	50883,67 7961,48	2492,66 541,77	51084152 7992848	2502482 543905	40588822	7170872 4660400	62915424
219	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	5,474604	1068418,98 36807,60	1981,38 849,58	5849171 201507	10847 4651	5636817	173173 481787	6504131
220	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2) *СП - 8%*	т	73,82898	331233,00 --	-- --	24454595 --	-- --	24454595	-- 1956368	26410963
221	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	129,58906	329247,00 --	-- --	42666809 --	-- --	42666809	-- 3413345	46080154
		Опора скользящая СО6,д-159 мм									
222	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	52	41328,22 1894,10	1720,35 363,04	2149067 98493	89458 18878	1961116	98592 179813	2427472
223	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	516,88	50883,67 7961,48	2492,66 541,77	26300751 4115130	1288406 280030	20897215	3691934 2399415	32392100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	т	2,818608	1068418,98 36807,60	1981,38 849,58	3011454 103746	5585 2395	2902123	89158 248049	3348662
225	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2) *СП - 8%*	т	38,011	331233,00 --	-- --	12590484 --	-- --	12590484	-- 1007239	13597723
226	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	66,719	329247,00 --	-- --	21967070 --	-- --	21967070	-- 1757366	23724436
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				284793579				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								291320004

Локальная смета 2-1-1 Тепловые сети 1-этап

РАЗДЕЛ 3.Демонтаж трубопроводов

Трубы в лотке и лотки

266	Е11-240101-0209 1124-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Демонтаж *НР - 84%; СП - 8%*	км трубопровода	0,295	2207920,38 1169078,42	1038841,96 266055,74	651337 344878	306458 78486	--	355626 80557	1087520
267	Е11-240101-0208 1124-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Демонтаж *НР - 84%; СП - 8%*	км трубопровода	0,291	1997725,86 1105813,75	891912,11 220635,77	581338 321792	259546 64205	--	324237 72446	978021
268	Е11-240101-0207 1124-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Демонтаж *НР - 84%; СП - 8%*	км трубопровода	0,418	1690739,42 928302,77	762436,65 191153,04	706729 388031	318699 79902	--	393063 87983	1187776
269	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Демонтаж *НР - 84%; СП - 8%*	км трубопровода	1,848	1553045,34 866156,98	686888,36 168158,00	2870028 1600658	1269370 310756	--	1605588 358049	4833665
270	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж *НР - 84%; СП - 8%*	км трубопровода	1,112	1066644,23 616553,50	450090,73 115472,84	1186108 685607	500501 128406	--	683771 149590	2019470
271	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж *НР - 84%; СП - 8%*	км трубопровода	1,013	947713,61 538900,56	408813,05 113449,24	960034 545906	414128 114924	--	555097 121211	1636342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			538900,56	113449,24	545906	114924		121211	
272	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,097	923097,72	398894,45	89540	38693	--	51873	152726
		НР - 84%; СП - 8%			524203,27	112434,86	50848	10906		11313	
273	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,183	913218,03	393913,85	167119	72086	--	96835	285071
		НР - 84%; СП - 8%			519304,18	110641,23	95033	20247		21116	
274	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	$м^3$ сборных конструкций	130	8066,96	3075,48	1048705	399813	--	659564	1844930
		НР - 84%; СП - 8%			4991,48	1048,49	648892	136304		136661	
275	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,25	94257,19	7506,55	117821	9384	6848	85802	219912
		НР - 84%; СП - 8%			81271,18	444,53	101589	556		16290	
		Трубы над землей									
276	Е11-240101-0109 1124-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,074	2069939,20	974121,45	153176	72085	--	83498	255608
		НР - 84%; СП - 8%			1095817,75	247456,38	81091	18312		18934	
277	Е11-240101-0108 1124-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,073	1863659,50	875266,88	136047	63894	--	74159	227022
		НР - 84%; СП - 8%			988392,62	220979,02	72153	16131		16816	
278	Е11-240101-0107 1124-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,104	1595207,40	747663,79	165902	77757	--	90736	277169
		НР - 84%; СП - 8%			847543,61	191096,39	88145	19874		20531	
279	Е11-240101-0106 1124-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,462	1427036,16	660327,64	659291	305072	--	362849	1103911
		НР - 84%; СП - 8%			766708,52	168276,42	354219	77744		81771	
280	Е11-240101-0104 1124-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,278	1037302,91	446961,84	288370	124255	--	164866	489495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			590341,07	115661,64	164115	32154		36259	
281	Е11-240101-0103 1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,253	917138,60	400509,08	232036	101329	--	133580	394865
		НР - 84%; СП - 8%			516629,52	111921,75	130707	28316		29249	
282	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,024	892828,01	395765,57	21428	9498	--	12291	36417
		НР - 84%; СП - 8%			497062,44	112623,65	11929	2703		2698	
283	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,046	882882,19	391737,16	40613	18019	--	23253	68975
		НР - 84%; СП - 8%			491145,03	110641,23	22593	5089		5109	
284	С3414-103-0101 414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	117,54364	1033,00	--	121423	--		--	131137
		СП - 8%			--	--	--	--		9714	
285	С3414-103-0102 414-103-0102 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	117,54364	1033,00	--	121423	--		--	131137
		СП - 8%			--	--	--	--		9714	
286	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	587,7182	55,00	--	32325	--		--	34911
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
287	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	325	170,00	--	55250	--		--	59670
		СП - 8%			--	--	--	--		4420	
288	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1625	55,00	--	89375	--		--	96525
		СП - 8%			--	--	--	--		7150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17552275				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17552275

Локальная смета 2-1-2 Строительная часть 1-этап

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы для демонтажа труб и монтаж лотков

1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4083,5029	221,94	221,94	906293	906292	--	175631	1168495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			--	51,20	--	209075		86570	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	126,293904	2990,77	--	377716	--	--	317282	750597
		НР - 84%; СП - 8%			2990,77	--	377716	--		55600	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	1659,46824	55,40	55,40	91935	91935	--	22502	123598
		НР - 84%; СП - 8%			--	16,14	--	26784		9160	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	51,32376	1301,18	--	66781	--	--	56096	132707
		НР - 84%; СП - 8%			1301,18	--	66781	--		9830	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	1659,46824	245,59	118,76	407549	197079	--	250065	710219
		НР - 84%; СП - 8%			126,83	52,56	210470	87222		52605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2885616				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2885616
		РАЗДЕЛ 2.Строительная часть									
		Опора скользящая СО1 д-325 мм									
203	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	134,19	52398,05	2492,66	7031294	334490	5628453	958483	8628959
		НР - 84%; СП - 8%			7961,48	541,77	1068351	72700		639182	
204	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,415556	1068418,98	1981,38	1512407	2805	1457499	44777	1681759
		НР - 84%; СП - 8%			36807,60	849,58	52103	1203		124575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)	т	9,86823	331233,00	--	3268683	--	3268683	--	3530178
		СП - 8%			--	--	--	--		261495	
206	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	17,32131	329247,00	--	5702989	--	5702989	--	6159228
		СП - 8%			--	--	--	--		456239	
		Опора скользящая СО5 д-133 мм					20000124				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	286,078	52398,05	2492,66	21875138	1040636	17510743	2981947	18395939
		НР - 84%; СП - 8%			7961,48	541,77	3323759	226178		1988566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38396063				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								38396063
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге		377 580 169						
в том числе оборудование			Тенге		0						
в том числе СМР			Тенге		**377 580 169**						
Временные здания и сооружения 1,04%			Тенге	1,0%	3 926 834						
Итого с временными			Тенге		**381 507 003**						
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями темпиратурной зоной стройки 1,76%			Тенге	1,76%	6 714 523						
Итого в базовых ценах 2022г. СМР			Тенге		**388 221 526**						
Итого в базовых ценах 2022г. оборудование			Тенге		**0**						
Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование			Тенге		**388 221 526**						
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		7 764 431						
Итого с непредвиденными работами и затратами					395 985 956						
Итого в текущих ценах 2023г. К=1,079			Тенге	1,0790000	427 268 847						
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге		427 268 847						
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге	**0,95**	**405 905 405**						
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге	0,376011	**152 625 095**						
НДС			Тенге	12%	18 315 011						
Стоимость строительства с НДС			Тенге		**170 940 106**						

Генподрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Субподрядчик:
ТОО«Asia Stroy Energy»

Асанов Г. А.

Междуведомственная форма № М-29

Организация: ТОО"Asia Stroy Energy"

Начальник строительного участка (производитель работ)

(подпись) (расшифровка подписи)

ВЕДОМОСТЬ О РАСХОДЕ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РАСХОДОМ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ НОРМАМ
№1 август 2023г.

по

Склад:

Счет затрат:

Подразделение:

Номенклатурные группы:

Статьи затрат:

№ п/п		Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				Всего	
				зарплата рабочих-строителей	
1	3	4		6	12
1	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)	т	30,701	161954,17	4972181
2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	53,889	160983,13	8675143
3	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)	т	73,82898	161954,18	11956912
4	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	129,58906	160983,13	20861653
5	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)	т	38,011	161954,17	6156034
6	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	66,719	160983,13	10740653
7	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)	т	9,86823	161954,17	1598201
8	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	17,32131	160983,12	2788439
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			67 749 215

(подпись) Асанов Б. (расшифровка подписи)