Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Субподрядчик: ТОО «Asia Stroy Energy»
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. 1 Очередь"

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			СМР в базовых ценах 2019г.	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	567 020 304	60 752 175							10 714 286	100 000 000
Всего к оплате	**567 020 304**	**60 752 175**							**10 714 286**	**100 000 000**

Генподрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Субподрядчик:
ТОО«Asia Stroy Energy»

Асанов Г. А.

Наименование стройки - Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. 1 Очередь

Приложение 3
к Правилам организациидеятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика) Форма

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ноябрь 2023 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Asia Stroy Energy»

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2 Строительная часть 2-этап									
		РАЗДЕЛ 2.Строительная часть									
223	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м^3. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м^3	16,8221	50883,67 7961,48	2492,66 541,77	855970 133929	41932 9114	680110	120156 78090	1054216
224	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	т	0,704652	1068418,98 36807,60	1981,38 849,58	752864 25937	1396 599	725531	22290 62012	837165
225	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2) *СП - 8%*	т	9,503	331233,00 --	-- --	3147621 --	-- --	3147621	-- 251810	3399431
226	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	16,680	329247,00 --	-- --	5491768 --	-- --	5491768	-- 439341	5931109
		Опора скользящая СО7,д-219 мм									
227	Е11-060101-0101 - - - - - - - - - - - -	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м^3	21	41328,22 1894,10	1720,35 363,04	867893 39776	36128 7624	791989	39816 72617	980326
228	Е11-060101-0106 - - - - - - - - - - - -	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны *НР - 84%; СП - 8%*	м^3	208,74	50883,67 7961,48	2492,66 541,77	10621457 1661879	520318 113089	8439260	1490973 968994	13081425
229	Е11-060301-0409 - - - - - - - - - - - -	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	2,201976	1068418,98 36807,60	1981,38 849,58	2352633 81049	4363 1871	2267221	69653 193783	2616069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2) *СП - 8%*	т	15,35058	331233,00 --	-- --	5084619 --	-- --	5084619	-- 406769	5491388
231	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	26,94426	329247,00 --	-- --	8871317 --	-- --	8871317	-- 709705	9581022
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42972151				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								42972151

Локальная смета 2-1-2 Строительная часть 1-этап

РАЗДЕЛ 2.Строительная часть

ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРЫ ТК1;2. ТИП VII

69	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 *НР - 84%; СП - 8%*	м^3 грунта	81,7419	296,39 --	296,39 71,80	24227 --	24227 5869	--	4930 2333	31 490
70	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 84%; СП - 8%*	м^3 грунта	2,5281	2990,77 2990,77	-- --	7561 7561	-- --	--	6351 1113	15 025
71	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 84%; СП - 8%*	м^3 грунта	39,7215	55,40 --	55,40 16,14	2201 --	2201 641	--	539 219	2 958
72	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 84%; СП - 8%*	м^3 грунта	1,2285	1301,18 1301,18	-- --	1598 1598	-- --	--	1343 235	3 177
73	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 84%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	39,7215	245,59 126,83	118,76 52,56	9755 5038	4717 2088	--	5986 1259	17 000
74	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м^2 покрытия	17,3	6440,81 778,74	485,81 144,82	111426 13472	8405 2505	89549	13421 9988	134 835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	20,64	57410,84 12624,00	4359,72 1660,09	1184960 260559	89985 34264	834416	247652 114609	1 547 221
76	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,345204	331233,00 --	-- --	114343 --	-- --	114343	-- 9147	123 490
77	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,01436	349794,00 --	-- --	5023 --	-- --	5023	-- 402	5 425
78	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство выравнивающего слоя из бетона *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	0,5625	41328,22 1894,10	1720,35 363,04	23247 1065	968 204	21214	1066 1945	26 259
79	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	2,16	20393,40 8919,80	10417,34 3973,93	44050 19267	22501 8584	2282	23394 5396	72 840
80	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	$м^3$	2	181855,00 --	-- --	363710 --	-- --	363710	-- 29097	392 807
81	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	8	6033,00 --	-- --	48264 --	-- --	48264	-- 3861	52 125
82	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ конструкции	1,444	15527,77 4972,52	3697,39 1323,46	22422 7180	5339 1911	9903	7637 2405	32 464
83	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Балки лотков канала Б2,Б12 *СП - 8%*	$м^3$	1,444	65338,00 --	-- --	94348 --	-- --	94348	-- 7548	101 896
84	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону *НР - 84%; СП - 8%*	$м^2$	17,29	2107,00 1316,85	91,68 73,88	36430 22768	1585 1277	12077	20198 4530	61 159
85	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Защитный слой. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	0,8645	37757,68 1625,82	1854,78 407,70	32642 1406	1603 352	29633	1477 2729	36 848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 84%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	64,72	1204,05 418,16	29,04 4,00	77926 27063	1879 259	48983	22951 8070	108 947
87	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	4	3398,47 2292,99	647,30 264,06	13594 9172	2589 1056	1833	8592 1775	23 960
88	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	4	54902,00 --	-- --	219608 --	-- --	219608	-- 17569	237 177
89	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	36	785,00 --	-- --	28260 --	-- --	28260	-- 2261	30 521
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРЫ ТК3;ТК4;ТК5;ТК6;ТК9;ТК11 ТИП VI									
90	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	81,7419	296,39 --	296,39 71,80	24227 --	24227 5869	--	4930 2333	31 490
91	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	2,5281	2990,77 2990,77	-- --	7561 7561	-- --	--	6351 1113	15 025
92	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	39,7215	55,40 --	55,40 16,14	2201 --	2201 641	--	539 219	2 958
93	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1,2285	1301,18 1301,18	-- --	1598 1598	-- --	--	1343 235	3 177
94	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	39,7215	245,59 126,83	118,76 52,56	9755 5038	4717 2088	--	5986 1259	17 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	14,4	6440,81 778,74	485,81 144,82	92748 11214	6996 2085	74538	11171 8314	112 233
96	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	16,76333333	57410,84 12624,00	4359,72 1660,09	962397 211620	73083 27829	677693	201137 93083	1 256 617
97	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,345204	331233,00 --	-- --	114343 --	-- --	114343	-- 9147	123 490
98	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,01436	349794,00 --	-- --	5023 --	-- --	5023	-- 402	5 425
99	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство выравнивающего слоя из бетона *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	0,45	41328,22 1894,10	1720,35 363,04	18598 852	774 163	16971	853 1556	21 007
100	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,8	20393,40 8919,80	10417,34 3973,93	36708 16056	18751 7153	1901	19495 4496	60 700
101	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	$м^3$	1,64	181855,00 --	-- --	298242 --	-- --	298242	-- 23859	322 102
102	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	8	6033,00 --	-- --	48264 --	-- --	48264	-- 3861	52 125
103	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ конструкции	0,895333333	15527,77 4972,52	3697,39 1323,46	13903 4452	3310 1185	6140	4735 1491	20 129
104	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Балки лотков канала Б1,Б2,Б7 *СП - 8%*	$м^3$	0,895333333	65338,00 --	-- --	58499 --	-- --	58499	-- 4680	63 179
105	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	$м^2$	14,44	2107,00	91,68	30425	1324	10086	16869	51 078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			1316,85	73,88	19015	1067		3784	
106	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Защитный слой. Устройство	$м^3$	0,722	37757,68	1854,78	27261	1339	24748	1233	30 774
		НР - 84%; СП - 8%			1625,82	407,70	1174	294		2280	
107	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	741,78205	1204,05	29,04	893143	21541	561418	263047	1 248 684
		НР - 84%; СП - 8%			418,16	4,00	310184	2967		92495	
108	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	4	3398,47	647,30	13594	2589	1833	8592	23 960
		НР - 84%; СП - 8%			2292,99	264,06	9172	1056		1775	
109	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	54902,00	--	219608	--	219608	--	237 177
		СП - 8%			--	--	--	--		17569	
110	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	32	785,00	--	25120	--	25120	--	27 130
		СП - 8%			--	--	--	--		2010	
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРЫ УТ7;УТ8;УТ9 ТИП IV									
111	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	161,848962	296,39	296,39	47970	47970	--	9761	62 350
		НР - 84%; СП - 8%			--	71,80	--	11621		4619	
112	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	5,005638	2990,77	--	14971	--	--	12575	29 750
		НР - 84%; СП - 8%			2990,77	--	14971	--		2204	
113	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	78,64857	55,40	55,40	4357	4357	--	1066	5 857
		НР - 84%; СП - 8%			--	16,14	--	1269		434	
114	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,43243	1301,18	--	3165	--	--	2659	6 290
		НР - 84%; СП - 8%			1301,18	--	3165	--		466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	78,64857	245,59	118,76	19315	9340	--	11851	33 660
		НР - 84%; СП - 8%			126,83	52,56	9975	4134		2493	
116	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	19,404	6440,81	485,81	124977	9427	100440	15053	151 233
		НР - 84%; СП - 8%			778,74	144,82	15111	2810		11202	
117	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	25,1526	57410,84	4359,72	1444032	109658	1016847	301797	1 885 495
		НР - 84%; СП - 8%			12624,00	1660,09	317526	41756		139666	
118	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,387684	331233,00	--	128414	--	128414	--	138 687
		СП - 8%			--	--	--	--		10273	
119	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0284328	349794,00	--	9946	--	9946	--	10 741
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
120	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство выравнивающего слоя из бетона	$м^3$	0,5346	41328,22	1720,35	22094	920	20162	1014	24 956
		НР - 84%; СП - 8%			1894,10	363,04	1013	194		1849	
121	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	2,02752	20393,40	10417,34	41348	21121	2142	21960	68 372
		НР - 84%; СП - 8%			8919,80	3973,93	18085	8057		5065	
122	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,86912	181855,00	--	339909	--	339909	--	367 102
		СП - 8%			--	--	--	--		27193	
123	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	6033,00	--	48264	--	48264	--	52 125
		СП - 8%			--	--	--	--		3861	
124	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	$м^3$ конструкции	1,122	15527,77	3697,39	17422	4148	7695	5934	25 224
		НР - 84%; СП - 8%			4972,52	1323,46	5579	1485		1868	
125	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Балки лотков канала Б1,Б2,Б4	$м^3$	1,122	65338,00	--	73309	--	73309	--	79 174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5865	
126	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону *НР - 84%; СП - 8%*	$м^2$	19,3248	2107,00 1316,85	91,68 73,88	40717 25448	1772 1428	13498	22575 5063	68 356
127	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Защитный слой. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	0,96624	37757,68 1625,82	1854,78 407,70	36483 1571	1792 394	33120	1650 3051	41 184
128	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 84%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	81,0348	1204,05 418,16	29,04 4,00	97570 33886	2353 324	61331	28736 10104	136 411
129	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	8	3398,47 2292,99	647,30 264,06	27188 18344	5178 2112	3665	17183 3550	47 921
130	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	8	54902,00 --	-- --	439216 --	-- --	439216	-- 35137	474 353
131	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	64	785,00 --	-- --	50240 --	-- --	50240	-- 4019	54 259
		Опора скользящая СО1 д-325 мм									
202	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	13,5	41328,22 1894,10	1720,35 363,04	557931 25570	23225 4901	509136	25596 46682	630 209
		Опора скользящая СО2 д-273 мм									
207	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	13,5	41328,22 1894,10	1720,35 363,04	557931 25570	23225 4901	509136	25596 46682	630 209
208	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	134,19	52398,05 7961,48	2492,66 541,77	7031294 1068351	334490 72700	5628453	958483 639182	8 628 959
209	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	т	1,415556	1068418,98 36807,60	1981,38 849,58	1512407 52103	2805 1203	1457499	44777 124575	1 681 759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)	т	9,86823	331233,00	--	3268683	--	3268683	--	3 530 178
		СП - 8%			--	--	--	--		261495	
211	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	17,32131	329247,00	--	5702989	--	5702989	--	6 159 228
		СП - 8%			--	--	--	--		456239	
		Опора скользящая СО3 д-108 мм									
212	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	66	41328,22	1720,35	2727663	113543	2489109	125136	3 081 023
		НР - 84%; СП - 8%			1894,10	363,04	125011	23961		228224	
213	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	656,04	52398,05	2492,66	34375217	1635285	27516883	4685917	42 186 023
		НР - 84%; СП - 8%			7961,48	541,77	5223049	355423		3124889	
214	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	3,577464	1068418,98	1981,38	3822230	7088	3683464	113162	4 250 224
		НР - 84%; СП - 8%			36807,60	849,58	131678	3039		314831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)	т	48,24468	331233,00	--	15980230	--	15980230	--	17 258 648
		СП - 8%			--	--	--	--		1278418	
216	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	84,68196	329247,00	--	27881281	--	27881281	--	30 111 784
		СП - 8%			--	--	--	--		2230503	
		Опора скользящая СО4 д-89 мм									
217	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	109,5	41328,22	1720,35	4525440	188378	4129658	207612	5 111 696
		НР - 84%; СП - 8%			1894,10	363,04	207404	39753		378644	
218	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	685,8948	52398,05	2492,66	35939551	1709703	28769111	4899162	44105810
		НР - 84%; СП - 8%			7961,48	541,77	5460738	371597		3267097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**177912331**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**177 912 331**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге		220 884 482						
в том числе оборудование			Тенге		0						
в том числе СМР			Тенге		**220 884 482**						
Временные здания и сооружения 1,04%			Тенге	1,0%	2 297 199						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с временными			Тенге		**223 181 681**						
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями темпиратурной зоной стройки 1,76%			Тенге	1,76%	3 927 998						
Итого в базовых ценах 2022г. СМР			Тенге		**227 109 679**						
Итого в базовых ценах 2022г. оборудование			Тенге		**0**						
Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование			Тенге		**227 109 679**						
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		4 542 194						
Итого с непредвиденными работами и затратами					231 651 872						
Итого в текущих ценах 2023г. К=1,079			Тенге	1,0790000	249 952 370						
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге		249 952 370						
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге	**0,95**	**237 454 751**						
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге	**0,38**	**89 285 714**						
НДС			Тенге	12%	10 714 286						
Стоимость строительства с НДС			Тенге		**100 000 000**						

Генподрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Субподрядчик:
ТОО«Asia Stroy Energy»

Асанов Г. А.

Ержанова Ж. А. Есжанов С

Междуведомственная форма № М-29

Организация: ТОО"Asia Stroy Energy"

Начальник строительного участка (производитель работ)

(подпись) (расшифровка подписи)

ВЕДОМОСТЬ О РАСХОДЕ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РАСХОДОМ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ НОРМАМ

№3 ноябрь 2023г.

по

Склад:

Счет затрат:

Подразделение:

Номенклатурные группы:

Статьи затрат:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				Всего	
			по проекту	зарплата рабочих-строителей	
1	3	4	5	6	12
1	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)	т	9,503	161954,17	1539008
2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	16,680	160983,13	2685163
3	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)	т	15,35058	161954,17	2486090
4	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	26,94426	160983,13	4337571
5	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01436	171029,45	2456
6	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	2	88916,79	177834
7	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	2949,80	23598
8	Балки лотков канала Б2,Б12	м^3	1,444	31946,58	46131
9	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	26843,97	107376
10	Скобы ходовые	шт.	36	383,82	13818
11	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,345204	161954,17	55907
12	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01436	171029,45	2456
13	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,64	88916,79	145824

1	3	4	5	6	12
14	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	2949,80	23598
15	Балки лотков канала Б1,Б2,Б7	$м^3$	0,895333333	31946,58	28603
16	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	26843,97	107376
17	Скобы ходовые	шт.	32	383,82	12282
18	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,387684	161954,17	62787
19	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0284328	171029,45	4863
20	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,86912	88916,79	166196
21	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	2949,80	23598
22	Балки лотков канала Б1,Б2,Б4	$м^3$	1,122	31946,58	35844
23	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	8	26843,97	214752
24	Скобы ходовые	шт.	64	383,82	24565
25	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)	т	9,86823	161954,15	1598201
26	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	17,32131	160983,12	2788439
27	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)	т	48,24468	161954,17	7813427
28	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	84,68196	160983,13	13632367
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			38 160 130

(подпись)

Асанов Т.

(расшифровка подписи)