Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Генподрядчик: ТОО "Мелиоратор"**
**Субподрядчик: ТОО «Asia Stroy Energy»**
**Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. 1 Очередь"**

**Справка №4**
**о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС 12% в отчетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | НДС с начала года | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в базовых ценах 2019г. | по монтажу оборудования | | Каз содержание % | дополнительные затраты | | | |
| | | | | с начала года | за отчетный месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Затраты подрядчика | 712 020 304 | 76 287 890 | | | | | | | 15 535 714 | 145 000 000 |
| **Затраты подрядчика** | **712 020 304** | **76 287 890** | | | | | | | **15 535 714** | **145 000 000** |

**Генподрядчик:**
**Производственный директор ТОО "Мелиоратор"**

**Абылаев С.М.**

**Субподрядчик:**
**ТОО«Asia Stroy Energy»**

**Асанов Г. А.**

**Наименование стройки -** Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. 1 Очередь

Приложение 3
к Правилам организациидеятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика) Форма

# АКТ №4
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## декабрь 2023 г.

**ГЕНПОДРЯДЧИК:** ТОО "Мелиоратор"

**СУБПОДРЯДЧИК:** ТОО «Asia Stroy Energy»

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета 2-1-2 Строительная часть 1-этап** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2.Строительная часть | | | | | | | | | |
| 218 | Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м$^3$. Устройство<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м$^3$ | 402,5351 | 52398,05<br>7961,48 | 2492,66<br>541,77 | 21092057<br>3204776 | 1003383<br>218081 | 16883898 | 2875200<br>1917381 | 25884637 |
| 219 | Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка<br>*НР - 84%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | т | 5,935338 | 1068418,98<br>36807,60 | 1981,38<br>849,58 | 6341428<br>218466 | 11761<br>5043 | 6111201 | 187747<br>522334 | 7 051 509 |
| 220 | С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)<br>*СП - 8%* | т | 80,04231 | 331233,00<br>-- | --<br>-- | 26512654<br>-- | --<br>-- | 26512654 | --<br>2121012 | 28 633 666 |
| 221 | С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>*СП - 8%* | т | 140,49507 | 329247,00<br>-- | --<br>-- | 46257580<br>-- | --<br>-- | 46257580 | --<br>3700606 | 49 958 186 |
| | | Опора скользящая СО5 д-133 мм | | | | | | | | | |
| 222 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м$^3$ | 42 | 41328,22<br>1894,10 | 1720,35<br>363,04 | 1735785<br>79552 | 72255<br>15248 | 1583978 | 79632<br>145233 | 1 960 650 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Опора скользящая СО6 д-159 мм | | | | | | | | | |
| 227 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,11 | Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство<br>*НР - 84%; СП - 8%* | $м^3$ | 77 | 41328,22<br>1894,10 | 1720,35<br>363,04 | 3182273<br>145846 | 132467<br>27954 | 2903960 | 145992<br>266261 | 3 594 526 |
| 228 | Е11-060101-0106<br>1106-0101-0106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,11 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство<br>*НР - 84%; СП - 8%* | $м^3$ | 765,38 | 52398,05<br>7961,48 | 2492,66<br>541,77 | 40104420<br>6093558 | 1907832<br>414660 | 32103030 | 5466903<br>3645704 | 49 217 027 |
| 229 | Е11-060301-0409<br>1106-0301-0409<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,11 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка<br>*НР - 84%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | т | 4,173708 | 1068418,98<br>36807,60 | 1981,38<br>849,58 | 4459269<br>153624 | 8270<br>3546 | 4297375 | 132023<br>367303 | 4 958 595 |
| 230 | С1261-102-0252<br>261-102-0252 РСНБ<br>РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)<br>*СП - 8%* | т | 56,28546 | 331233,00<br>-- | --<br>-- | 18643602<br>-- | --<br>-- | 18643602 | --<br>1491488 | 20 135 090 |
| 231 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>*СП - 8%* | т | 98,79562 | 329247,00<br>-- | --<br>-- | 32528161<br>-- | --<br>-- | 32528161 | --<br>2602253 | 35 130 414 |
| | | Опора скользящая СО7 д-219 мм | | | | | | | | | |
| 232 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,11 | Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство<br>*НР - 84%; СП - 8%* | $м^3$ | 8,5 | 41328,22<br>1894,10 | 1720,35<br>363,04 | 351290<br>16100 | 14623<br>3086 | 320567 | 16116<br>29392 | 396798 |
| 233 | Е11-060101-0106<br>1106-0101-0106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,11 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство<br>*НР - 84%; СП - 8%* | $м^3$ | 84,49 | 50883,67<br>7961,48 | 2492,66<br>541,77 | 4299161<br>672665 | 210605<br>45774 | 3415891 | 603489<br>392212 | 5294862 |
| 234 | Е11-060301-0409<br>1106-0301-0409<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,11 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка<br>*НР - 84%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | т | 0,891276 | 1068418,98<br>36807,60 | 1981,38<br>849,58 | 952256<br>32806 | 1766<br>757 | 917684 | 28193<br>78436 | 1058885 |
| 235 | С1261-102-0252<br>261-102-0252 РСНБ<br>РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)<br>*СП - 8%* | т | 6,21333 | 331233,00<br>-- | --<br>-- | 2058060<br>-- | --<br>-- | 2058060 | --<br>164645 | 2222705 |
| 236 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>*СП - 8%* | т | 8,69882 | 329247,00<br>-- | --<br>-- | 3590771<br>-- | --<br>-- | 3590771 | --<br>287262 | 3 093 185 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 238590736 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **238 590 736** |

Локальная смета 2-1-1 Тепловые сети 2-этап

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С1241-402-0301<br>241-402-0301 РСНБ РК 2022 | Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм<br>*СП - 8%* | м | 0,70091107 | 11515,00<br>-- | --<br>-- | 8071<br>-- | --<br>-- | 8071 | --<br>646 | 8 717 |
| 52 | Е11-240108-0206<br>1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка<br>*НР - 84%; СП - 8%* | шт. | 161 | 33656,89<br>23449,03 | 9461,08<br>2909,05 | 5418759<br>3775294 | 1523234<br>468357 | 120232 | 3564667<br>718674 | 9 702 100 |
| 53 | Е11-240108-0204<br>1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка<br>*НР - 84%; СП - 8%* | шт. | 118 | 25363,31<br>18615,12 | 6281,16<br>2019,01 | 2992871<br>2196584 | 741177<br>238243 | 55110 | 2045255<br>403050 | 5 441 176 |
| 54 | Е11-240108-0203<br>1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка<br>*НР - 84%; СП - 8%* | шт. | 28 | 23034,53<br>17198,91 | 5433,44<br>1786,02 | 644967<br>481569 | 152137<br>50009 | 11261 | 446526<br>87319 | 1 178 812 |
| 55 | Е11-240108-0202<br>1124-0108-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка<br>*НР - 84%; СП - 8%* | шт. | 8 | 21206,00<br>16004,46 | 4859,04<br>1642,25 | 169648<br>128036 | 38872<br>13138 | 2740 | 118586<br>23059 | 311 293 |
| 56 | Е11-240108-0201<br>1124-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка<br>*НР - 84%; СП - 8%* | шт. | 6 | 20240,53<br>15234,76 | 4723,35<br>1573,83 | 121443<br>91409 | 28340<br>9443 | 1694 | 84715<br>16493 | 222 651 |
| 71 | Е11-240108-0209<br>1124-0108-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка<br>*НР - 84%; СП - 8%* | шт. | 4 | 61154,29<br>38245,23 | 21165,90<br>6516,48 | 244617<br>152981 | 84664<br>26066 | 6972 | 150399<br>31601 | 426 618 |
| 73 | Е11-240108-0208<br>1124-0108-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка | шт. | 6 | 55593,75 | 17893,16 | 333563 | 107359 | 9731 | 207927 | 584 809 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 36078,87 | 5176,53 | 216473 | 31059 | | 43319 | |
| 75 | Е11-240108-0207 1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка | шт. | 2 | 44162,89 | 13080,56 | 88326 | 26161 | 2617 | 56567 | 156 485 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 29774,04 | 3896,87 | 59548 | 7794 | | 11591 | |
| 76 | С1241-411-0110 241-411-0110 РСНБ РК 2022 | Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1 | шт. | 2 | 115963,00 | -- | 231926 | -- | 231926 | -- | 250 480 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18554 | |
| 77 | Е11-240108-0206 1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка | шт. | 28 | 33656,89 | 9461,08 | 942393 | 264910 | 20910 | 619942 | 1 687 322 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 23449,03 | 2909,05 | 656573 | 81453 | | 124987 | |
| 79 | Е11-240108-0205 1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка | шт. | 52 | 28129,47 | 7225,73 | 1462732 | 375738 | 29811 | 989241 | 2 648 131 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 20330,45 | 2317,02 | 1057183 | 120485 | | 196158 | |
| 81 | Е11-240108-0204 1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка | шт. | 54 | 25363,31 | 6281,16 | 1369619 | 339183 | 25220 | 935964 | 2 490 030 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 18615,12 | 2019,01 | 1005216 | 109027 | | 184447 | |
| 83 | Е11-240108-0203 1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка | шт. | 14 | 23034,53 | 5433,44 | 322483 | 76068 | 5630 | 223263 | 589 405 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 17198,91 | 1786,02 | 240785 | 25004 | | 43660 | |
| 85 | Е11-240108-0202 1124-0108-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка | шт. | 10 | 21206,00 | 4859,04 | 212060 | 48591 | 3424 | 148232 | 389 116 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 16004,46 | 1642,25 | 160045 | 16423 | | 28823 | |
| 87 | Е11-240108-0201 1124-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка | шт. | 8 | 20240,53 | 4723,35 | 161924 | 37787 | 2259 | 112954 | 296 868 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 15234,76 | 1573,83 | 121878 | 12591 | | 21990 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Е11-240108-0209<br>1124-0108-0209<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка<br>*НР - 84%; СП - 8%* | шт. | 38 | 61154,29 | 21165,90 | 2323863 | 804304 | 66240 | 1428794 | 4 052 869 |
| | | | | | 38245,23 | 6516,48 | 1453319 | 247626 | | 300213 | |
| 92 | Е11-240108-0208<br>1124-0108-0208<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка<br>*НР - 84%; СП - 8%* | шт. | 80 | 55593,75 | 17893,16 | 4447500 | 1431452 | 129738 | 2772363 | 7 797 452 |
| | | | | | 36078,87 | 5176,53 | 2886310 | 414122 | | 577589 | |
| 93 | Е11-240108-0207<br>1124-0108-0207<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка<br>*НР - 84%; СП - 8%* | шт. | 50 | 44162,89 | 13080,56 | 2208145 | 654029 | 65414 | 1414178 | 3 912 109 |
| | | | | | 29774,04 | 3896,87 | 1488702 | 194844 | | 289786 | |
| 94 | Е11-240108-0206<br>1124-0108-0206<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка<br>*НР - 84%; СП - 8%* | шт. | 232 | 33656,89 | 9461,08 | 7808398 | 2194971 | 173252 | 5136663 | 13 980 665 |
| | | | | | 23449,03 | 2909,05 | 5440175 | 674900 | | 1035604 | |
| 95 | Е11-240108-0205<br>1124-0108-0205<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка<br>*НР - 84%; СП - 8%* | шт. | 502 | 28129,47 | 7225,73 | 14120994 | 3627316 | 287792 | 9549983 | 25 564 656 |
| | | | | | 20330,45 | 2317,02 | 10205886 | 1163144 | | 1893680 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **81691764** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **81 691 764** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | | 320 282 499 | | | | | | |
| **в том числе оборудование** | Тенге | | 0 | | | | | | |
| **в том числе СМР** | Тенге | | **320 282 499** | | | | | | |
| Временные здания и сооружения 1,04% | Тенге | 1,0% | 3 330 938 | | | | | | |
| **Итого с временными** | Тенге | | **323 613 437** | | | | | | |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями темпиратурной зоной стройки 1,76% | Тенге | 1,76% | 5 695 596 | | | | | | |
| **Итого в базовых ценах 2022г. СМР** | Тенге | | **329 309 034** | | | | | | |
| **Итого в базовых ценах 2022г. оборудование** | Тенге | | **0** | | | | | | |
| **Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование** | Тенге | | **329 309 034** | | | | | | |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | 6 586 181 | | | | | | |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | | | 335 895 215 | | | | | | |
| Итого в текущих ценах 2023г. К=1,079 | Тенге | 1,0790000 | 362 430 936 | | | | | | |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен | Тенге | | 362 430 936 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сметная стоимость с понижающим коэффициентом | | | Тенге | 0,95 | 344 309 390 | | | | | | |
| Сметная стоимость с понижающим коэффициентом | | | Тенге | 0,376011 | 129 464 286 | | | | | | |
| НДС | | | Тенге | 12% | 15 535 714 | | | | | | |
| Стоимость строительства с НДС | | | Тенге | | 145 000 000,00 | | | | | | |

**Генподрядчик:**
**Производственный директор ТОО "Мелиоратор"**

_____ **Абылаев С.М.**

**Субподрядчик:**
**ТОО«Asia Stroy Energy»**

_____ **Асанов Г. А.**

Ибрагимова Ж. А. Есимов С.

Междуведомственная форма № М-29

**Организация: ТОО"Asia Stroy Energy"**

**Начальник строительного участка (производитель работ)**

(подпись) (расшифровка подписи)

**ВЕДОМОСТЬ О РАСХОДЕ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РАСХОДОМ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ НОРМАМ**

**№4 декабрь 2023г.**

по

Склад:

Счет затрат:

Подразделение:

Номенклатурные группы:

Статьи затрат:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | |
| | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| 1 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2) | т | 80,04231 | 161954,17 | 12963186 |
| 2 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 140,49507 | 160983,13 | 22617336 |
| 3 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2) | т | 56,28546 | 161954,18 | 9115665 |
| 4 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 98,79562 | 160983,13 | 15904428 |
| 5 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2) | т | 6,21333 | 161954,18 | 1006275 |
| 6 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 8,69882 | 201830,09 | 1755684 |
| 7 | Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм | м | 0,700911067 | 5630,18 | 3946 |
| 8 | Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1 | шт. | 2 | 56699,34 | 113399 |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 63 479 919 |

(подпись) Асанов Т. (расшифровка подписи)