Заказчик : **ТОО «АК Construction Company».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в с.Узынагаш, Жамбылского района, Алматинской области».**

# Акт выполненных работ

за апрель 2025 (месяц, год)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Стены** | | | | | | | |
| 15 | **Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **36.5** | **8199.37** | **2634.28** | **194489** | **62485** | **37589** | **99978** | **14796175** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **3980.40** | **551.76** | **94415** | **13088** | | **23557** | |
| 16 | **С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015** | **Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007** | **м3** | **17.4** | **18070.00** | **–** | **394331** | **–** | **394331** | **–** | **14037137** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **–** | **--** | **–** | | **31546** | |
| 17 | **Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **2.4** | **352114.71** | **2192.31** | **21338** | **133** | **17408** | **3570** | **952214** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **–** | **--** | **–** | | **4583** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **279583** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **64** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **79144** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **29785590** |
| | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | **29785590** | | | | |
| | | **Итого с временными** | **Тенге** | | **2,9%** | **863782** | **30649372.08** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | | **0,7%** | **214546** | **30863917.69** | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %** | **Тенге** | | **2%** | **617278** | **31481196.04** | | | | |
| | | **Итого в ценах 3-го квартала К=1** | | | | | **31481196.04** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | **Тенге** | | | | **3777743.52** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | **35258939.57** | | | | |

**Принял/Генподрядчик**
**ТОО «АК Construction Company»**
**Руководитель: генеральный директор** **Божимов М.К.**
имя фамилия отчество (при наличии) руководителя

**Сдал/Субподрядчик**
**ТОО «Гранд - Мастер»**
**Руководитель: директор** **Румаганбетов Т.С.**
имя фамилия отчество (при наличии) руководителя