форма №3

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства города Балхаш"

Подрядчик: АО "Алматыгорсвет"

Инженер-технадзор: ТОО "Фото Стиль"

Договор: №51 от 13.10.2020 г.

Наименование строительства его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам по адресу: город Балхаш, 10 микрорайон, дома 16 и 17

Справка
о стоимости выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2020 год

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)					
		С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	**17 857 143**	**20 000 000**	**17 857 143**	**20 000 000**	**17 857 143**	**20 000 000**
	в том числе оборудование:						
	Выплачен аванс						
	Удержание аванса 30%	**5 357 143**	**6 000 000**	**5 357 143**	**6 000 000**	**5 357 143**	**6 000 000**
	Возврат 30% аванса	**5 357 143**	**6 000 000**	**5 357 143**	**6 000 000**	**5 357 143**	**6 000 000**
	Сумма к оплате:						**14 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства г. Балхаш"

Мусин С.К.

Подрядчик:

Руководитель АО "Алматыгорсвет"

Романов М.Н.

Инженер-технадзор:

Директор ТОО "Фото Стиль"

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства города Балхаш"

Подрядчик: АО "Алматыгорсвет"

Договор: №51 от 13.10.2020 г.

АКТ №1 от 17 ноября 2020 года

Приемки выполненных работ по "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам по адресу: город Балхаш, 10 микрорайон, дома 16 и 17"

1	Общая стоимость выполненных работ сначала действия договора,	20 000 000,00
1.1	В том числе на 2020 год	20 000 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса согласно договора на 2020 год	6 000 000
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	
5	Виды выполняемых работ	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам по адресу: город Балхаш, 10 микрорайон, дома 16 и 17
6	Сумма фактических расходов, производственных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	20 000 000
7	Сумма выполненных работ за ноябрь месяц с НДС	20 000 000
8	В том числе НДС	2 142 857
9	Возврат удержания согласно договора -5%	
10	Удержание аванса - 30%	6 000 000
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных с НДС	14 000 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства г. Балхаш". Карагандинская область, г. Балхаш, Уалиханова, 5

БИН: 131040023017
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ28070103KSN3025000
РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Мусин С.К.

Исполнитель:

Руководитель АО "Алматыгорсвет" г.Алматы, Жетысуский район, пр.Рыскулова

БИН: 940540000200
БИК: HSBKKZKX
ИИК: KZ286017131000024700
АО "Народный Банк Казахстана"

Романов М.Н.

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам по адресу: город Балхаш, 10 микрорайон, дома 16 и 17

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Ноябрь 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Балхаш"
ПОДРЯДЧИК: АО "Алматыгорсвет"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фото Стиль"
ДОГОВОР: №51 от 13.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение											
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	113,31	2111,13	--	239212	--	--	172233	444360
		НР - 72%; СП - 8%			2111,13	--	239212	--		32916	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	37,77	816,86	--	30853	--	--	22214	57312
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	30853	--		4245	
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	41,547	1386,00	--	57584	--	57584	--	62191
		СП - 8%			--	--	--	--		4607	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,662	897,16	--	20331	--	--	14639	37768
		НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	20331	--		2798	
5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/обычный грунт/	м3 грунта	52,878	38,50	38,50	2036	2036	--	458	2694
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,04	--	637		200	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	52,878	164,73	77,25	8711	4085	--	4712	14496
		НР - 72%; СП - 8%			87,48	36,28	4626	1918		1074	
7	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,168	142559,52	--	23950	--	285	17986	45290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			140864,00	--	23665	--		3355	
8	2301-0503-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN 110 РЕ ГОСТ Р 54475-2011	м	168	594,00	--	99792	--	99792	--	107775
		СП - 8%			--	--	--	--		7983	
9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	237	492,55	409,63	116734	97082	--	42726	172217
		НР - 72%; СП - 8%			82,92	167,46	19652	39689		12757	
10	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	643	145,03	117,39	93253	75481	--	35014	138529
		НР - 72%; СП - 8%			27,64	47,99	17773	30858		10261	
11	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	712	624,88	329,53	444915	234628	33170	185330	680665
		НР - 72%; СП - 8%			248,76	112,76	177117	80286		50420	
12	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	168	762,82	385,02	128153	64684	7747	55722	198585
		НР - 72%; СП - 8%			331,68	128,98	55722	21669		14710	
13	2306-0137-0671 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,5508	3436283,00	--	1892705	--	1892705	--	2044121
		СП - 8%			--	--	--	--		151416	
14	2306-0137-0667 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3468	2614156,00	--	906589	--	906589	--	979116
		СП - 8%			--	--	--	--		72527	
15	1308-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ. Монтаж оборудования	шт.	8	28043,79	--	224350	--	102734	87564	336867
		НР - 72%; СП - 8%			15202,00	--	121616	--		24953	
16	2306-1703-1702 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа rek-1КнТ-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	18304,00	--	146432	--	146432	--	158147
		СП - 8%			--	--	--	--		11715	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4435601	477995	3247038	638598	5480133
							710567	175057	--	405937	
Стоимость монтажных работ			Тенге				3953132				
Материалы			Тенге				143652				
Всего заработная плата			Тенге					564382			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2945726				
		Накладные расходы	Тенге				406355				
		Сметная прибыль	Тенге				348759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4708246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					564382			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				382677				
	Материалы		Тенге				285				
	Всего заработная плата		Тенге					321242			
	Местные материалы		Тенге				57584				
		Накладные расходы	Тенге				232241				
		Сметная прибыль	Тенге				49193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				664111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					321242			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				99792				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99792				
		Сметная прибыль	Тенге				7983				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				107775				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5480133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
		Сметная заработная плата	Тенге					885624			

РАЗДЕЛ 2. Наружные инженерные сети водопровода хозяйственно-питьевого и противопожарного

17	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2234,65	227,57	215,33	508540	481176	--	107044	664830
					12,25	54,29	27364	121308		49247	
18	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	67,71	3391,21	--	229619	--	--	165326	426540
					3391,21	--	229619	--		31596	
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2144,59	35,57	35,57	76280	76280	--	20547	104574
					--	13,31	--	28538		7746	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2144,59	164,73	77,25	353286	165678	--	191095	587931
					87,48	36,28	187609	77800		43550	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	65,86	897,16	--	59087	--	--	42542	109759
					897,16	--	59087	--		8130	
22	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	26,44	2767,58	160,76	73175	4250	40311	29594	110990
					1082,22	48,37	28614	1279		8221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,03007	1139417,94	85069,22	34262	2558	24626	7742	45364
		НР - 99%; СП - 8%			235385,00	24676,45	7078	742		3360	
24	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03007	62489,00	--	1879	--	87	1774	3945
		НР - 99%; СП - 8%			59585,50	--	1792	--		292	
25	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1717	5675318,24	152493,80	974452	26183	893433	61983	1119350
		НР - 99%; СП - 8%			319371,00	45270,06	54836	7773		82915	
26	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1717	98076,97	--	16840	--	4563	12154	31314
		НР - 99%; СП - 8%			71502,60	--	12277	--		2320	
27	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2098	841815,93	242341,89	176613	50843	11345	130805	332011
		НР - 99%; СП - 8%			545400,00	84370,49	114425	17701		24593	
28	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	218,192	4677,00	--	1020484	--	1020484	--	1102123
		СП - 8%			--	--	--	--		81639	
29	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2098	98076,97	--	20577	--	5576	14851	38262
		НР - 99%; СП - 8%			71502,60	--	15001	--		2834	
30	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,009	1319400,49	560102,64	11875	5041	821	7629	21064
		НР - 99%; СП - 8%			668115,00	188089,50	6013	1693		1560	
31	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	9,36	10630,00	--	99497	--	99497	--	107457
		СП - 8%			--	--	--	--		7960	
32	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,0076	1899740,56	846524,11	14438	6434	923	9110	25431
		НР - 99%; СП - 8%			931725,00	279011,37	7081	2120		1884	
33	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	7,904	22780,00	--	180053	--	180053	--	194457
		СП - 8%			--	--	--	--		14404	
34	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2076,70	83,37	12460	500	1964	10142	24411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1666,00	41,46	9996	249		1808	
35	2304-0102-2002 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	36730,00	--	220380	--	220380	--	238010
		СП - 8%			--	--	--	--		17630	
36	2302-1104-0601 РСНБ РК 2015	Фасонные части, d 125-200 мм/тройник ТФ и ППТФ/	т	0,2678	208357,00	--	55798	--	55798	--	60262
		СП - 8%			--	--	--	--		4464	
37	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1581,00	--	3162	--	3162	--	3415
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
38	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	856,95	51,03	6856	408	372	6015	13900
		НР - 99%; СП - 8%			759,46	--	6076	--		1030	
39	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80/свободный конец/	шт.	4	2247,00	--	8988	--	8988	--	9707
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
40	2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	675,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
41	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	12	1703,01	124,18	20436	1490	1115	17817	41313
		НР - 99%; СП - 8%			1485,90	13,82	17831	166		3060	
42	2302-0103-0612 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80/свободный конец/	шт.	4	7524,00	--	30096	--	30096	--	32504
		СП - 8%			--	--	--	--		2408	
43	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5308,00	--	21232	--	21232	--	22931
		СП - 8%			--	--	--	--		1699	
44	2302-0303-7309 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3150,00	--	12600	--	12600	--	13608
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
45	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2844,90	184,63	5690	369	1110	4330	10821
		НР - 99%; СП - 8%			2105,74	80,94	4211	162		802	
46	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	45344,00	--	45344	--	45344	--	48972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3628	
47	2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	47718,00	--	47718	--	47718	--	51535
		СП - 8%			--	--	--	--		3817	
48	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,2098	1927013,22	198743,44	404287	41696	345721	27958	466825
		НР - 99%; СП - 8%			80410,00	54198,16	16870	11371		34580	
49	1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,009	3613398,97	616105,82	32521	5545	26031	2768	38112
		НР - 99%; СП - 8%			104971,60	205684,48	945	1851		2823	
50	1122-0601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0076	5182108,84	1086019,56	39384	8254	30163	3405	46212
		НР - 99%; СП - 8%			127283,20	325272,10	967	2472		3423	
51	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	12472,70	7275,24	24945	14550	1425	13443	41460
		НР - 99%; СП - 8%			4484,76	2304,81	8970	4610		3071	
52	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4	5548,00	--	22192	--	10203	11749	36656
		НР - 98%; СП - 8%			2997,20	--	11989	--		2715	
53	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	8	7557,51	--	60460	--	29878	29970	97664
		НР - 98%; СП - 8%			3822,70	--	30582	--		7234	
54	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	1	9423,70	27,79	9424	28	4875	4444	14977
		НР - 98%; СП - 8%			4521,20	13,82	4521	14		1109	
55	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Указательный знак пожарного гидранта	100 шт.	0,02	115328,00	--	2307	--	2307	--	2491
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
56	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,028	42603,22	9507,06	469828	104844	163409	242270	769066
		НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3912,04	201575	43142		56968	
57	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	38687,00	--	154748	--	154748	--	167128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12380	
58	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	24792,00	--	148752	--	148752	--	160652
		СП - 8%			--	--	--	--		11900	
59	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	24792,00	--	123960	--	123960	--	133877
		СП - 8%			--	--	--	--		9917	
60	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	31008,00	--	31008	--	31008	--	33489
		СП - 8%			--	--	--	--		2481	
61	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	31008,00	--	93024	--	93024	--	100466
		СП - 8%			--	--	--	--		7442	
62	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	38152,00	--	114456	--	114456	--	123612
		СП - 8%			--	--	--	--		9156	
63	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	38152,00	--	76304	--	76304	--	82408
		СП - 8%			--	--	--	--		6104	
64	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	5100,00	--	40800	--	40800	--	44064
		СП - 8%			--	--	--	--		3264	
65	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5830,00	--	23320	--	23320	--	25186
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	
66	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(металлическая стремянка)	т	0,10052	582046,00	--	58507	--	58507	--	63188
		СП - 8%			--	--	--	--		4681	
67	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	30439,00	--	91317	--	91317	--	98622
		СП - 8%			--	--	--	--		7305	
68	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20171,00	--	20171	--	20171	--	21785
		СП - 8%			--	--	--	--		1614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	10,68	987,95	146,29	10551	1562	6041	3690	15380
		НР - 108%; СП - 8%			276,05	43,85	2948	468		1139	
70	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство толщ.4см	м2 покрытия	10,68	1433,93	2,95	15314	31	13261	2197	18912
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	2022	12		1401	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6411997	997722	4343979	1182394	8201939
							1070298	323470	--	607551	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4460381				
	Материалы		Тенге				1572294				
	Всего заработная плата		Тенге					1346663			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60814				
	Местные материалы		Тенге				806372				
		Накладные расходы	Тенге				1136229				
		Сметная прибыль	Тенге				447729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6044340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1108
		Сметная заработная плата	Тенге					1346663			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1951616				
	Материалы		Тенге				44956				
	Всего заработная плата		Тенге					47105			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1859540				
		Накладные расходы	Тенге				46163				
		Сметная прибыль	Тенге				159822				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2157601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					47105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8201941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1146
		Сметная заработная плата	Тенге					1393769			
		РАЗДЕЛ 3. Наружные сети канализации бытовой К1									
71	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1021,83	206,88	195,75	211398	200023	--	44498	276368
		НР - 72%; СП - 8%			11,13	49,35	11375	50427		20472	
72	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	31,6	2948,88	--	93185	--	--	67093	173100
		НР - 72%; СП - 8%			2948,88	--	93185	--		12822	
73	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	908,87	35,57	35,57	32327	32327	--	8708	44318
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,31	--	12094		3283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	908,87	164,73	77,25	149722	70214	--	80985	249163
		НР - 72%; СП - 8%			87,48	36,28	79508	32972		18457	
75	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,26	897,16	--	52268	--	--	37633	97094
		НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	52268	--		7192	
		Трубопроводы									
76	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,51	2767,58	160,76	18017	1047	9925	7287	27328
		НР - 99%; СП - 8%			1082,22	48,37	7045	315		2024	
77	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,08247	2029495,78	107722,34	167373	8884	137450	23411	206046
		НР - 99%; СП - 8%			255110,00	31630,14	21039	2609		15263	
78	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,05585	3150464,22	5280,10	175953	295	172901	2875	193135
		НР - 99%; СП - 8%			49372,20	2625,80	2757	147		14306	
79	1122-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,05829	19363648,55	18506,98	1128707	1079	1102903	24836	1245827
		НР - 99%; СП - 8%			424180,00	6200,66	24725	361		92283	
80	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	20,2592	10630,00	--	215355	--	215355	--	232584
		СП - 8%			--	--	--	--		17228	
81	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	15978,00	--	271626	--	271626	--	293356
		СП - 8%			--	--	--	--		21730	
82	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	11150,00	--	178400	--	178400	--	192672
		СП - 8%			--	--	--	--		14272	
83	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	14332,00	--	157652	--	157652	--	170264
		СП - 8%			--	--	--	--		12612	
84	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	12518,00	--	162734	--	162734	--	175753
		СП - 8%			--	--	--	--		13019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10915,00	--	43660	--	43660	--	47153
		СП - 8%			--	--	--	--		3493	
86	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	5100,00	--	81600	--	81600	--	88128
		СП - 8%			--	--	--	--		6528	
87	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	31108,00	--	684376	--	684376	--	739126
		СП - 8%			--	--	--	--		54750	
88	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(металлическая стремянка)	т	0,2101	582046,00	--	122288	--	122288	--	132071
		СП - 8%			--	--	--	--		9783	
89	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	17	30439,00	--	517463	--	517463	--	558860
		СП - 8%			--	--	--	--		41397	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4464104	313868	3858333	297326	5142346
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				291903	98925	--	380914	
		Материалы	Тенге				3731286				
		Всего заработная плата	Тенге				1423179				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					390828			
		Местные материалы	Тенге				122288				
		Накладные расходы	Тенге				1580048				
		Сметная прибыль	Тенге				297326				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				322289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4350900				
		Сметная заработная плата	Тенге								354
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					390828			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				732818				
		Сметная прибыль	Тенге				732818				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				58625				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				791444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5142344				
		Сметная заработная плата	Тенге								354
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					390828			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									18824359
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2072768				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1789586			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					597452			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11449350		
		- Накладные расходы	Тенге							2118318	
		- Сметная прибыль	Тенге							1394402	
		Всего прямые затраты									18 824 359
		Временные здания и сооружения 1%									188 244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									19 012 603
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,7%									323 214
		Итого									19 335 817
		Непредвиденные работы и затраты-2%									386 716
		Итого									19 722 533
		Итого в текущих ценах на 2020 год - 88 %, К=1									17 355 829
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 12 %, К=1,0501698									2 485 441
		Итого									19 841 270
		Итого с понижающим К-0,89999998									17 857 143
		Стоимость строительства									17 857 143
		НДС 12%									2 142 857
		Стоимость строительства									20 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Балхаш"

_____ **Мусин С.К.**

Инженер:
Директор:
ТОО "Фото Стиль"

_____

Подрядчик:
Руководитель:
АО "Алматыгорсвет"

_____ **Романов М.Н.**