Заказчик: ТОО "Capital Invest Management"

Подрядчик:Консорциум в составе которого ТОО "Capital Invest Construction"

ТОО "MIR-A Construction"

Стройка: «Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом г. Шымкент, Каратауский район, 189 квартал, 37А» 1-очередь. (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1-1
за сентябрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**18517,3**		**168,26**	**161,97**	**3115721**	**2999247**	**--**	**444371**	**3844899**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,29**	**27,04**	**116474**	**500708**		**284807**	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**572,7**		**1809,50**	**--**	**1036301**	**--**	**--**	**746136**	**1925032**
		НР - 72%; СП - 8%				**1809,50**	**--**	**1036301**	**--**		**142595**	
3	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /въезд/**	**м3 грунта**	**56,025**		**168,26**	**161,97**	**9427**	**9074**	**--**	**1344**	**11633**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,29**	**27,04**	**352**	**1515**		**862**	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**71,392**		**18,68**	**18,68**	**1334**	**1333**	**--**	**406**	**1879**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,89**	**--**	**563**		**139**	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,208**		**944,78**	**--**	**2086**	**--**	**--**	**1502**	**3875**
		НР - 72%; СП - 8%				**944,78**	**--**	**2086**	**--**		**287**	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**71,392**		**170,09**	**78,07**	**12143**	**5574**	**--**	**6692**	**20342**
		НР - 72%; СП - 8%				**92,02**	**38,17**	**6569**	**2725**		**1507**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4177012**	**3015228**	**--**	**1200451**	**5807660**
								1161782	**505511**	**--**	**430197**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**5807660**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1250**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1667293			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты КЖ-									
		Ленточный фундамент									
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**278,0772**	24270,72	1132,38	6749134	314889	6051708	414815	7737065
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	382537	73304		573116	
8	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	**м3**	**1522,7742**	43830,08	2087,77	66743315	3179202	56497832	7058451	79705907
		НР - 91%; СП - 8%			4640,40	453,29	7066281	690258		5904141	
9	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**31,983879**	419679,00	--	13422962	--	13422962	--	14496799
		СП - 8%			--	--	--	--		1073837	
		Столбчатый фундамент Фм-1-Фм-3 /КЖ-17-21/									
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**16,08**	24270,72	1132,38	390273	18209	349944	23987	447401
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	22120	4239		33141	
11	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	**м3**	**69,3**	47385,87	1985,25	3283841	137577	2611560	516455	4104320
		НР - 91%; СП - 8%			7715,78	473,73	534704	32829		304024	
12	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,2954**	419679,00	--	543652	--	543652	--	587144
		СП - 8%			--	--	--	--		43492	
13	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**2,13738**	335138,00	--	716317	--	716317	--	773622
		СП - 8%			--	--	--	--		57305	
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02712**	346394,00	--	9394	--	9394	--	10146
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02664**	349485,00	--	9310	--	9310	--	10055
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
		Фундамент лифта ФЛ-1									
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**8,4**	24270,72	1132,38	203874	9512	182807	12531	233717
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	11555	2214		17312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	30	39320,96	1745,04	1179629	52351	1061925	71062	1350746
		НР - 91%; СП - 8%			2178,43	424,57	65353	12737		100055	
18	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,8044	335138,00	--	939861	--	939861	--	1015050
		СП - 8%			--	--	--	--		75189	
		Анкерные Выпуски АВ1									
19	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,558	159530,33	1459,90	89018	814	236	80285	182847
		НР - 91%; СП - 8%			157648,00	461,45	87968	257		13544	
20	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5184	346394,00	--	179571	--	179571	--	193937
		СП - 8%			--	--	--	--		14366	
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0396	349485,00	--	13840	--	13840	--	14947
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
		Фундамент под оборудование									
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	10,47	24270,72	1132,38	254114	11856	227855	15618	291311
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	14403	2760		21579	
23	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3.Устройство	м3	52,23	37319,85	462,22	1949216	24141	1737282	178446	2297875
		НР - 91%; СП - 8%			3595,50	158,94	187793	8301		170213	
24	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,7118	419679,00	--	718407	--	718407	--	775880
		СП - 8%			--	--	--	--		57473	
25	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15708	346394,00	--	54412	--	54412	--	58765
		СП - 8%			--	--	--	--		4353	
		Анкерные Выпуски									
26	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	6,73248	159530,33	1459,90	1074035	9829	2844	968667	2206118
		НР - 91%; СП - 8%			157648,00	461,45	1061362	3107		163416	
27	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,41496	346394,00	--	2222104	--	2222104	--	2399872
		СП - 8%			--	--	--	--		177768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31752	349485,00	--	110968	--	110968	--	119845
		СП - 8%			--	--	--	--		8877	
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	7347	904,17	19,87	6642937	145985	4266550	2094157	9436062
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	2230402	21380		698968	
30	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная	м2 поверхности	34,8	1703,48	12,36	59281	431	16823	39274	106439
		НР - 93%; СП - 8%			1207,68	5,82	42027	203		7884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				107559465	3904796	91948164	11473748	128555870
							11706505	851589	--	9522657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				128555870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9583
		Сметная заработная плата	Тенге					12558094			
		РАЗДЕЛ 3. Стены подвала									
		Монолитные стены подвала									
31	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	м3	411,06	48236,51	2288,12	19828100	940555	15809199	3001988	24656495
		НР - 91%; СП - 8%			7488,80	536,52	3078346	220542		1826407	
32	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматуриой стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,42847	419679,00	--	3537252	--	3537252	--	3820232
		СП - 8%			--	--	--	--		282980	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,29912	349485,00	--	454023	--	454023	--	490345
		СП - 8%			--	--	--	--		36322	
		Монолитный приямок МП-1 /КЖ-39,40/									
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,66	24270,72	1132,38	16019	747	14364	985	18364
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	908	174		1360	
35	Е11-061001-0107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1,при толщине стен до 300 мм.Устройство	м3	3,9	42722,01	2026,83	166616	7905	140390	19297	200786
		НР - 91%; СП - 8%			4697,62	739,63	18321	2885		14873	
36	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1911	419679,00	--	80201	--	80201	--	86617
		СП - 8%			--	--	--	--		6416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01437**	**349485,00**	**--**	**5022**	**--**	**5022**	**--**	**5424**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**402**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**24087233**	**949207**	**20040451**	**3022270**	**29278263**
							3097575	**223601**	**--**	**2168760**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**29278263**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2599**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3321176**			
		РАЗДЕЛ 4.Каркас									
38	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**231,2**	**51683,73**	**4826,34**	**11949278**	**1115850**	**9356465**	**1575487**	**14606746**
		НР - 91%; СП - 8%			**6388,25**	**1100,09**	**1476963**	**254341**		**1081981**	
39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,142**	**349485,00**	**--**	**748597**	**--**	**748597**	**--**	**808485**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59888**	
40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**5,5692**	**349485,00**	**--**	**1946352**	**--**	**1946352**	**--**	**2102060**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155708**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**14644227**	**1115850**	**12051414**	**1575487**	**17517291**
							1476963	**254341**	**--**	**1297577**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**17517291**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1341**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1731304**			
		РАЗДЕЛ 5. Рамы монолитные									
41	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство**	**м3**	**9,6**	**51683,73**	**4826,34**	**496164**	**46333**	**388504**	**65418**	**606509**
		НР - 91%; СП - 8%			**6388,25**	**1100,09**	**61327**	**10561**		**44927**	
42	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**21,6**	**79670,74**	**6471,29**	**1720888**	**139780**	**1195107**	**378854**	**2267721**
		НР - 91%; СП - 8%			**17870,40**	**1403,81**	**386001**	**30322**		**167979**	
43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**6,2936**	**335138,00**	**--**	**2109225**	**--**	**2109225**	**--**	**2277963**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**168738**	
44	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3976**	**346394,00**	**--**	**137726**	**--**	**137726**	**--**	**148744**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11018**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,87324	349485,00	--	305184	--	305184	--	329599
		СП - 8%			--	--	--	--		24415	
46	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,07068	1111539,95	1417,95	78564	101	59766	17054	103267
		НР - 91%; СП - 8%			264528,00	616,89	18697	44		7649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4847751	186214	4195512	461326	5733803
							466025	40927	--	424726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5733803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					506952			
		РАЗДЕЛ 6. Плиты перекрытия									
47	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	1680	3957,24	934,45	6648163	1569876	3517315	2248656	9608565
		НР - 118%; СП - 8%			929,15	205,16	1560972	344669		711746	
48	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11292,66	8964,00	--	101227404	--	101227404	--	109325596
		СП - 8%			--	--	--	--		8098192	
49	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов,заслонки и обрамления окон,амбразуры,горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2.Монтаж	т конструкций	0,14694	65279,40	10013,19	9592	1471	365	5746	16565
		НР - 69%; СП - 8%			52780,20	3888,27	7756	571		1227	
50	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12294	818975,00	--	100685	--	100685	--	108740
		СП - 8%			--	--	--	--		8055	
51	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	8	2701,00	--	21608	--	21608	--	23337
		СП - 8%			--	--	--	--		1729	
52	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	1,3895	989954,03	7411,45	1375541	10298	1272270	112163	1606721
		НР - 118%; СП - 8%			66910,90	1497,62	92973	2081		119016	
53	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,74736	346394,00	--	258881	--	258881	--	279591
		СП - 8%			--	--	--	--		20710	
		монолитные балки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	42,44	73678,18	6471,29	3126902	274642	2093840	744378	4180982
		НР - 91%; СП - 8%			17870,40	1403,81	758420	59578		309702	
55	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,75716	346394,00	--	1647852	--	1647852	--	1779680
		СП - 8%			--	--	--	--		131828	
56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,09562	349485,00	--	732388	--	732388	--	790979
		СП - 8%			--	--	--	--		58591	
		Монолитный участок									
57	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	20	69751,35	1890,88	1395027	37817	970018	360700	1896185
		НР - 91%; СП - 8%			19359,60	459,07	387192	9181		140458	
58	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,4696	346394,00	--	509061	--	509061	--	549786
		СП - 8%			--	--	--	--		40725	
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,382	349485,00	--	133503	--	133503	--	144183
		СП - 8%			--	--	--	--		10680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				117186607	1894104	112485190	3471643	130310910
							2807313	416080	--	9652659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				130310909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2420
		Сметная заработная плата	Тенге					3223393			
		РАЗДЕЛ 7. Стены									
60	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	498,6	31712,13	2973,38	15811668	1482527	11011676	3446621	20798952
		НР - 93%; СП - 8%			6653,56	779,34	3317465	388579		1540663	
61	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	т металлических изделий	10,18647	516965,48	2389,88	5266053	24344	4501157	696152	6439181
		НР - 93%; СП - 8%			72699,60	785,16	740552	7998		476976	
62	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	711,36	5564,11	273,38	3958085	194472	2211931	1489526	5883420
		НР - 93%; СП - 8%			2181,29	70,23	1551682	49959		435809	
		Крепление оконного блока									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	491,04	5219,11	14,62	2562792	7179	1974752	536168	3346876
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	580861	1930		247917	
64	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,624456	280813,43	2227,40	175356	1391	146351	25568	216998
		НР - 91%; СП - 8%			44221,60	772,27	27614	482		16074	
65	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	124,992	2743,41	17,35	342904	2168	284430	51591	426055
		НР - 90%; СП - 8%			450,48	8,14	56306	1017		31560	
66	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,99968	8215,23	45,23	41074	226	28958	10791	56014
		НР - 90%; СП - 8%			2378,20	19,94	11890	100		4149	
67	С1261-107-0991 261-107-0991 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1486,8	4,00	--	5947	--	5947	--	6423
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
68	С1261-107-0224 261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,684	450,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	5,4	19231,92	1132,38	103852	6114	90309	8055	120860
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	7429	1423		8953	
70	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	8,928	2701,00	--	24115	--	24115	--	26044
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
71	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	108	1514,21	86,57	163535	9349	41659	95847	280133
		НР - 80%; СП - 8%			1041,92	67,42	112527	7281		20751	
72	С1261-107-0991 261-107-0991 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1486,8	4,00	--	5947	--	5947	--	6423
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
73	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	160,704	2743,41	17,35	440877	2788	365695	66332	547786
		НР - 90%; СП - 8%			450,48	8,14	72394	1308		40577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,928192	8215,23	45,23	48701	268	34335	12795	66416
		НР - 90%; СП - 8%			2378,20	19,94	14098	118		4920	
75	С1261-107-0991 261-107-0991 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1641,6	4,00	--	6566	--	6566	--	7091
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
76	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	62,352	2743,41	17,35	171057	1082	141887	25736	212537
		НР - 90%; СП - 8%			450,48	8,14	28088	508		15743	
77	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,36464	8215,23	45,23	35857	197	25280	9420	48899
		НР - 90%; СП - 8%			2378,20	19,94	10380	87		3622	
78	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	16,3674	24707,20	1582,70	404393	25905	43231	264019	721885
		НР - 76%; СП - 8%			20483,20	741,54	335257	12137		53473	
79	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	20,295576	42967,00	--	872040	--	872040	--	941803
		СП - 8%			--	--	--	--		69763	
80	С1261-107-0991 261-107-0991 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1641,6	4,00	--	6566	--	6566	--	7091
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
81	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка ЗД1	т	0,88992	1111539,95	1417,95	989182	1262	752511	214722	1300216
		НР - 91%; СП - 8%			264528,00	616,89	235409	549		96312	
Перегородки											
Фундаменты под перегородки											
82	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	59,75658	37439,64	2087,77	2237265	124758	1835213	276987	2715392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4640,40	453,29	277294	27087		201140	
83	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ .РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,4621061	447247,00	--	1101170	--	1101170	--	1189264
		СП - 8%			--	--	--	--		88094	
84	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,4832	441876,00	--	655390	--	655390	--	707821
		СП - 8%			--	--	--	--		52431	
85	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	628,992	35440,69	2973,38	22291910	1870233	16236641	4347968	28771069
		НР - 93%; СП - 8%			6653,56	779,34	4185036	490199		2131190	
86	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,68211	989954,03	7411,45	675258	5056	624561	55061	788745
		НР - 118%; СП - 8%			66910,90	1497,62	45641	1022		58426	
87	Е11-100401-0105 1110-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий.Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	235,98	8559,63	77,79	2019901	18356	1137679	784684	3028951
		НР - 90%; СП - 8%			3660,76	33,92	863866	8004		224367	
		Приямок									
88	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	4,5	38515,82	1795,39	173321	8079	141091	23717	212801
		НР - 91%; СП - 8%			5366,97	424,69	24151	1911		15763	
89	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,17685	924499,95	1417,95	163498	251	149543	12570	190153
		НР - 91%; СП - 8%			77488,00	616,89	13704	109		14085	
90	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,37155	64274,43	2748,55	23881	1021	1789	14674	41639
		НР - 69%; СП - 8%			56712,20	525,50	21071	195		3084	
91	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,77495	973,14	1,17	10486	13	1501	7183	19082
		НР - 80%; СП - 8%			832,69	0,56	8972	6		1413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка ручки ОР-1** *НР - 118%; СП - 8%*	**т стальных элементов**	**0,0204**	**989954,03** **66910,90**	**7411,45** **1497,62**	**20195** **1365**	**152** **31**	**18678**	**1647** **1747**	**23589**
		Лестница									
93	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,20795**	**80564,52** **40691,20**	**27039,73** **9153,37**	**16753** **8462**	**5622** **1903**	**2669**	**7152** **1912**	**25817**
94	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6,03055**	**973,14** **832,69**	**1,17** **0,56**	**5869** **5022**	**7** **3**	**840**	**4020** **791**	**10680**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**60831772** **12556536**	**3792820** **1003946**	**44482416** **--**	**12489006** **5865661**	**79186439**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**79186439**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10402**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13560482**			
				РАЗДЕЛ 8. Кровля							
95	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 изолируемой поверхности**	**1300**	**788,90** **218,24**	**26,23** **4,51**	**1025570** **283712**	**34099** **5863**	**707759**	**266409** **103358**	**1395337**
96	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 утепляемого покрытия**	**1300**	**988,81** **577,10**	**53,61** **13,31**	**1285453** **750230**	**69693** **17303**	**465530**	**706130** **159327**	**2150910**
97	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /30 ММ/.Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**1300**	**652,34** **247,62**	**110,32** **28,21**	**848042** **321906**	**143416** **36673**	**382720**	**329893** **94235**	**1272169**
98	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**1300**	**236,64** **13,80**	**24,46** **6,54**	**307632** **17940**	**31798** **8502**	**257894**	**24327** **26557**	**358515**
99	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия.Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	**м3 утеплителя**	**223,33**	**16136,93** **2761,49**	**1855,92** **494,36**	**3603861** **616724**	**414482** **110405**	**2572655**	**668959** **341826**	**4614645**
100	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /50 ММ/.Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**1300**	**652,34** **247,62**	**110,32** **28,21**	**848042** **321906**	**143416** **36673**	**382720**	**329893** **94235**	**1272169**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	1300	552,16	57,07	717808	74191	601757	56774	836549
					32,20	15,27	41860	19851		61967	
102	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,59553	441876,00	--	263150	--	263150	--	284202
					--	--	--	--		21052	
103	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер.Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	1300	124,31	1,24	161603	1612	86645	68172	248157
					56,42	0,58	73346	754		18382	
104	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в три слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	1300	2342,98	22,42	3045874	29146	2657967	338133	3654728
					275,97	6,75	358761	8775		270721	
		Узел А									
105	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	128,48	5219,11	14,62	670551	1878	516691	140288	875706
					1182,92	3,93	151982	505		64867	
106	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кт.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,2344	989954,03	7411,45	232045	1737	214624	18921	271044
					66910,90	1497,62	15684	351		20077	
107	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,64	183506,52	1168,09	117444	748	99776	15530	143611
					26437,50	523,44	16920	335		10638	
108	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	79,2	5219,11	14,62	413354	1158	318509	86479	539819
					1182,92	3,93	93687	311		39987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				13540429	947374	9528397	3049908	17917561
							3064658	246301	--	1327229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				17917566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2729
		Сметная заработная плата	Тенге					3310959			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								414307801
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				8 286 156				
		Итого	Тенге				422 593 957				
		НДС 12%	Тенге				50 711 275				
		Всего	Тенге				473 305 232				

Заказчик: ТОО "Capital Invest Management"

_____ Уракурзин Д.С.

Технический надзор "Engineering Services"

_____ Бердинов Б.Ж.

Авторский надзор: ТОО "Компания КБК LTD"

_____ Ким О.Г.

Консорциум в составе которого

Подрядчик: ТОО "Capital Invest Construction"

_____ Нүсіпбай Д.

Подрядчик: ТОО "MIR-A Construction"

_____ Нұрсұлтан Д.Б