Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"24" декабря 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Агроспецмонтаж», Кызылординская область, город Кызылорда, улица Мусрепова №20**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Буркитов Таджидин Сафарханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилых домов на участке Саяжай в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области. Газоснабжение и благоустройство»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района», руководитель Ахметов Орман Айтмаганбетович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Global-GH», ТОО «АРАНШЫ-К», ТОО «ОрдаСтройПроект KZ», ТОО «ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ», ТОО «АкОлЖа Тел»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «UnProCom» БИН 060540011083**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» приказ №29 от 30.06.2017 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Наименование | | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|

| | Единица измерения | Марка, материал | Колличество | Марка, материал | Колличество |
|---|---|---|---|---|---|
| Газопровод среднего давления | км | 0,587 | | 0,587 | |
| Газопровод низкого давления | км | 2,653 | | 2,653 | |
| Гравийная дорога | км | 4,4 | | 4,4 | |
| Газорегуляторный пункт шкафный (ГРПШ) | штук | 1 | | 1 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Прямоугольная площадка под ГРПШ размером 7,0х3,0 м ограждена сетчатыми металлическими панелями по стойкам из металлических труб, фундаменты под стойки – монолитные бетонные, панели из металлических уголков, заполненные сетками с ромбисемками сетками №45 из проволок диаметром 2,5 мм. Точка врезки проектируемого газопровода среднего давление 0,28 МПа- существующий газопровод среднего диаметром 110 мм, 028 МПа с установкой полиэтиленового шарового крана с выводом штока под кавер. Полиэтиленовые трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR 17 СТ РК ГОСТ Р 50828-2011 диаметром 160х9,5 мм с разветвлением на сети газопровода диаметрами труб 90х5,4 мм, 63х3,8 мм с установкой заглушки.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2017 год**;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2018 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:**14**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4** _;

фактически, месяц: **14**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_% и фактически применено _100_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в

электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_

_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилых домов на участке Саяжай в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области. Газоснабжение и благоустройство»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **ПК «Агроспецмонтаж»,** _____ **Буркитов Т. С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)