Заказчик: **ГУ «Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области»**

Подрядчик: **ТОО "КАП ГРУПП"**

Утверждена
**приказом** Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта: **Капитальный ремонт Кызылжарской общеобразовательной средней школы ( с пришкольным интернатом ) по адресу : область Актюбинская , район Темирский , с. о . Шубаркудыкский , п . Шубаркудык , мкр . Кызылжар , строение 156**

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2024 г.

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 1 | 14.06.2024г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3 | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г) | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | Дополнит. затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| *А* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| Всего по стройке: | 112301 264,00 | | | | | | | | | |
| Итого за отчетный месяц: За выполненные работы | | 100268 986 | | | | | | | 12032 278 | 112301 264,00 |
| **Итого** | | | | | | | | | | **112301 264,00** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "КАП ГРУПП"**

**Директор, Орынов Г.А.**

**Технический надзор: ТОО "ТЕХНАДЗОР-2020"**

**Барбосинов А.Н.**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ «Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области»**

**Руководитель, Усербаев А.М.**

**Авторский надзор: ТОО "QAZJOBA"**

**ГИП, Мухтаров Ж.А.**

Заказчик: ГУ «Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО "КАП ГРУПП"

Стройка: Капитальный ремонт Кызылжарской общеобразовательной средней школы (с пришкольным интернатом) по адресу: область Актюбинская, район Темирский, с.о. Шубаркудыкский, п.Шубаркудык, мкр.Кызылжар, строение 156

Объект: Общеобразовательная средняя школа (с пришкольным интернатом)

Договор подряда (контракт) №1 от 14.06.2024г.

**Акт приемки выполненных работ №1**
**за август месяц 2024 г.**
на НА Общестроительные работы (Локальная смета № 2-01-01-01)

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **84424 323** |
| | **Раздел 1.** | **Демонтажные работы** | | | | **8515 936** |
| | | Демонтажные работы | | | | |
| 1 | 1206-0102-0101<br>*Кзпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* | Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей | $м^2$ | 1 | 4 112 | 4112 |
| 2 | 217-402-0112 | Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30 | $м^2$ | 1 | 14 522 | 14522 |
| 3 | 6114-0102-0402<br>*Коэффициенты по тех. части-1* | Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из труб, диаметр 32 мм | м | 8 | 1 710 | 13680 |
| 4 | 6114-0202-0101<br>*Коэффициенты по тех. части-1* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм Демонтаж | шт. | 6 | 3 058 | 18348 |
| 5 | 6108-0204-0101<br>*Коэффициенты по тех. части-1* | Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная/демонтаж | $м^2$ | 61,84 | 6 755 | 417729 |
| 6 | 6108-0105-0102<br>*Коэффициенты по тех. части-1* | Установка доски подоконной деревянной, высота проема до 2 м/демонтаж | $м^2$ | 15,6 | 2 180 | 34008 |
| 7 | 6115-0102-0101<br>*Коэффициенты по тех. части-1* | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным/демонтаж | комплект | 10 | 3 452 | 34520 |
| 8 | 6109-0401-0101<br>*Коэффициенты по тех. части-1* | Устройство плинтуса деревянного/демонтаж | м | 1 200 | 278 | 333600 |
| 9 | 6119-0401-0301<br>*Коэффициенты по тех. части-1* | Установка люстр и подвесных светильников, количество ламп до 5 шт./демонтаж | шт. | 120 | 2 046 | 245520 |
| 10 | 1146-0401-1002<br>*Кзпр и Кзм=1,11* | Покрытия полов из плиток, уложенных на растворе, в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка | $м^2$ покрытия | 600 | 1 682 | 1009200 |
| 11 | 1208-0101-0201<br>*Кзпр и Кзм=1,08* | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | $м^2$ кровли | 1 920 | 682 | 1309440 |
| 12 | 1208-0101-0103<br>*Кзпр и Кзм=1,08* | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен | $м^2$ кровли | 1 920 | 1 194 | 2292480 |
| 13 | 1146-0401-0202<br>*Кзпр и Кзм=1,11* | Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков /отмостка | $м^3$ | 11 | 197 845 | 2176295 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1146-0401-0104<br>*Кзпр и Кзм=1,11* | Стены кирпичные. Разборка Демонтаж парапета передней части здания | $м^3$ | 12,9 | 46 562 | 600650 |
| 15 | 414-104-0601 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 5,47 | 1 353 | 7401 |
| 16 | 412-101-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 54,7 | 81 | 4431 |
| | Раздел 2. | Монтажные работы | | | | 2370 992 |
| | | Монтажные работы | | | | |
| 17 | 1146-0201-0601<br>*Кзпр и Кзм=1,11* | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$ | $м^3$ | 1,14 | 74 404 | 84821 |
| 18 | 213-102-0202 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 | шт. | 0,35112 | 89 147 | 31301 |
| 19 | 6109-0306-0102 | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе | $м^2$ | 198 | 5 729 | 1134342 |
| 20 | 233-202-0102<br>*Коэффициентк объему* | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | $м^2$ | 201,96 | 3 239 | 654148 |
| | | Частичный ремонт ВК ,ОВ | | | | |
| 37 | 6115-0102-0101 | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 10 | 10 467 | 104670 |
| 38 | 244-101-0601 | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 10 | 36 171 | 361710 |
| | Раздел 3. | Проемы | | | | 2813 267 |
| | | Подоконные доски | | | | |
| 52 | 6108-0105-0205 | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м | м | 28,8 | 4 390 | 126432 |
| 53 | 223-501-0107 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм | м | 15,6 | 2 347 | 36613 |
| 54 | 223-501-0110 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 650 мм | м | 13,2 | 3 129 | 41303 |
| | | Двери | | | | |
| 57 | 6108-0202-0103 | Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 $м^2$ | $м^2$ | 6,4 | 6 873 | 43987 |
| 58 | 223-203-0202 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный | $м^2$ | 6,4 | 54 732 | 350285 |
| 59 | 6108-0201-0105 | Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$ | $м^2$ | 43,6 | 5 860 | 255496 |
| 60 | 223-201-0105 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-14П | $м^2$ | 14 | 12 734 | 178276 |
| 61 | 223-201-0102 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | $м^2$ | 17,6 | 14 666 | 258122 |
| 62 | 223-201-0104 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П | $м^2$ | 12 | 13 805 | 165660 |
| 63 | 1110-0111-0401<br>*Кзпр и Кзм=1,11* | Наличники. Установка и крепление | м коробок | 117,3 | 836 | 98063 |
| 64 | 223-502-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 52 | 601 | 31252 |
| 65 | 223-502-0304 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 | шт. | 21 | 4 853 | 101913 |
| | | Витражи | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 6108-0301-0101 | Установка блока витражного из ПВХ | $м^2$ | 22,245 | 5 818 | 129421 |
| 70 | 223-102-0209 | Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками | $м^2$ | 14,415 | 49 806 | 717953 |
| 71 | 223-102-0206 | Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой | $м^2$ | 7,83 | 35 567 | 278490 |
| | Раздел 4. | Внутренняя отделка 3-го этажа | | | | 43087 854 |
| | | Помещения третьего этажа | | | | |
| 72 | 6112-0301-0104 | Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит | $м^2$ | 1 200 | 1 475 | 1770000 |
| 72.4 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 0,72 | 23 660 | 17035 |
| 73 | 6112-0202-0701 | Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм | $м^2$ | 1 200 | 2 781 | 3337200 |
| 73.8 | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 13 437,6 | 78 | 1048133 |
| 74 | 6112-0302-0104 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок | $м^2$ | 1 200 | 2 476 | 2971200 |
| 74.7 | 236-202-0502 | Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная полуматовая, без сольвентов и смягчителей | кг | 828 | 3 115 | 2579220 |
| 75 | 6112-0202-0109 | Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена | $м^2$ | 900 | 5 955 | 5359500 |
| 75.8 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | $м^3$ | 27,9 | 24 599 | 686312 |
| 75.9 | 214-402-0103 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | $м^2$ | 972 | 1 071 | 1041012 |
| 76 | 6112-0301-0201 | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей | $м^2$ | 900 | 1 302 | 1171800 |
| 76.9 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2 474,1 | 76 | 188032 |
| 77 | 6112-0302-0103 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена | $м^2$ | 5 800 | 1 989 | 11536200 |
| 77.7 | 236-202-0502 | Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная полуматовая, без сольвентов и смягчителей | кг | 3 654 | 3 115 | 11382210 |
| | Раздел 5. | Кровля | | | | 18539 355 |
| | | Кровля | | | | |
| 78 | 6107-0101-0214 | Установка стропилы с изготовлением | $м^3$ | 29,9 | 255 408 | 7636699 |
| 79 | 6107-0102-0207 | Устройство элементов каркаса из брусьев | $м^3$ | 41,0575 | 233 993 | 9607168 |
| 80 | 6107-0102-0205 | Устройство карнизов | $м^2$ | 116 | 11 168 | 1295488 |
| | Раздел 6. | Вентиляционные шахты и канализационные стояки | | | | 9096 920 |
| | | Вентияционные шахты | | | | |
| 109 | 6105-0201-0302 | Кладка стен приямков и каналов/тумб | $м^3$ | 33,4 | 33 805 | 1129087 |
| 109.5 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 8,016 | 27 327 | 219053 |
| 110 | 213-101-0401 | Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М 100 | шт. | 13,36 | 95 783 | 1279661 |
| 111 | 6105-0401-0103 | Армирование при кладке стен и других конструкций | т | 0,76152 | 290 936 | 221554 |
| 112 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,76152 | 432 100 | 329053 |
| 113 | 6111-0201-0106 | Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной | $м^2$ | 27,52 | 2 713 | 74662 |
| 114 | 234-102-0104 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 | $м^3$ | 1,376 | 34 380 | 47307 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 * | 6112-0202-0109 | Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена | $м^2$ | 550,4 | 5 955 | 3277632 |
| 115.8 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | $м^3$ | 17,0624 | 24 599 | 419718 |
| 115.9 | 214-402-0102 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм | $м^2$ | 594,432 | 1 193 | 709157 |
| 116 | 6114-0103-0201 | Прокладка канализационного стояка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм | м трубопровода | 16 | 5 299 | 84784 |
| 117 | 241-203-0306 | Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм | м | 16 | 1 065 | 17040 |
| 118 | 6118-0204-0501 | Установка зонтов над оборудованием | $м^2$ | 46,4 | 13 250 | 614800 |
| 119 | 222-525-0401 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,263792 | 1131 374 | 298447 |
| 120 | 6110-0301-0112 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы | м | 97,8 | 2 061 | 201566 |
| 121 | 224-105-0109 | Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 48,9 | 1 783 | 87189 |
| 122 | 224-105-0110 | Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 48,9 | 1 763 | 86211 |

| | |
|---|---|
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%) | 4981 035 |
| Итого | 89405 358 |
| Оборудование, мебель, инвентарь | |
| Сметная прибыль (5)% | 4470 268 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **1788 107** |
| **Итого в текущих ценах 2023 г.** | **95663 733** |
| 2024 г. 2 квартал - 40% (Кпер = 1,036800000) | 39673 664 |
| 2024 г. 3 квартал - 60% (Кпер = 1,055700000) | 60595 322 |
| Всего по сметному расчету | 100268 986 |
| НДС (12 %) | 12032 278 |
| **Итого по акту** | **112301 264** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "КАП ГРУПП"**

**Директор, Орынов Т.А.**

Технический надзор: ТОО "ТЕХНАДЗОР-2020"

**Барбосинов А.Н.**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ «Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области»**

**Руководитель, Усербаев А.М.**

Авторский надзор: ТОО "QAZJOBA"

**ГИП, Мухтаров Ж.А.**