Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

ГУ «Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области»

ТОО "КАП ГРУПП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Кызылжарской общеобразовательной средней школы (с пришкольным интернатом) по адресу : область Актюбинская , район Темирский , с. о . Шубаркудыкский , п . Шубаркудык , мкр . Кызылжар , строение 156

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц 2024 г.

ационно-ая форма			Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
код					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					1	14.06.2024г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
Всего										
10 А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: 72629 709,71	184930 973,71									
Итого за отчетный месяц За выполненные работы		64847 955							7781 755	72629 709,71
Итого 72629 709,71										**72629 709,71**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАП ГРУПП"

Директор, Орышов Т.А.

Технический надзор: ТОО "ТЕХНАДЗОР-2020"

Барбосинов А.Н.

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Темирского района Управления образования

И.О. Руководитель, Шабикова С.Р.

Авторский надзор: ТОО "QAZJOBA"

ГИП, Мухтаров Ж.А.

Заказчик: ГУ «Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО "КАП ГРУПП"

Стройка: Капитальный ремонт Кызылжарской общеобразовательной средней школы (с пришкольным интернатом) по адресу: область Актюбинская, район Темирский, с.о. Шубаркудыкский, п.Шубаркудык, мкр.Кызылжар, строение 156

Объект: Общеобразовательная средняя школа (с пришкольным интернатом)

Договор подряда (контракт) №1 от 14.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь месяц 2024 г.
(Локальная смета № 2-01-01-01/№ 7-01-01-01)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Общестроительные работы				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**54676 930**
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**14247 490**
		Подраздел 2.1. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**4825 945**
19	**6109-0306-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**462**	**5729**	**2646 798**
20	**233-202-0102 Коб=1,02**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**471,24**	**3239**	**1526 347**
21	**6109-0401-0802 Кклим = 1,05**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**1200**	**544**	**652 800**
		неучтенные ресурсы				
21.8	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	0	0	0
		Подраздел 2.4. Частичный ремонт ВК ,ОВ, ИТОГО:	тенге			**2209 548**
27	**6116-0101-0206 Кклим = 1,05 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)./демонтаж**	**шт.**	**2**	**92251**	**184 502**
		неучтенные ресурсы				
27.19	261-701-0103	Клапаны взрывные ГОСТ 31294-2005	шт.	0	0	0
27.20	261-701-0119	Котлы стальные	комплект	0	0	0

28	6116-0101-0206 Кклим = 1,05	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	2	256356	512 712
		неучтенные ресурсы				
28.19	261-701-0103	Клапаны взрывные ГОСТ 31294-2005	шт.	4	0	0
28.20	261-701-0119	Котлы стальные	комплект	2	0	0
29	513-104-0404	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 41 до 58 кВт	1 комплект	2	382367	764 734
30	6114-0103-0508 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	8	2018	16 144
		неучтенные ресурсы				
30.8	241-227-0204	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	шт.	0	297	0
30.9	261-301-0191	Трубы полимерные	м	7,92	0	0
30.10	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
31	241-205-2103	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	1 м	8	544	4 352
32	6114-0202-0102 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	32	8838	282 816
		неучтенные ресурсы				
32.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	64	0	0
32.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	32	0	0
33	242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	10	7981	79 810
34	6114-0202-0102 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	6	8838	53 028
		неучтенные ресурсы				
34.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	12	0	0
34.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	6	0	0
35	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	6	22400	134 400
36	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	12	2415	28 980
		неучтенные ресурсы				
38	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	10	14807	148 070
		Подраздел 2.5. Отмостка, ИТОГО:	тенге			1800 253
39	7101-0401-0101 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	11	10908	119 988

40	7101-0401-0104 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	11	4906	53 966
41	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	13,86	7193	99 695
42	6103-0101-0211 Кклим = 1,11	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	11	13554	149 094
		неучтенные ресурсы				
42.16	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,165	31391	350 481
42.17	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
43	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,418	482691	201 765
44	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/цоколя и отмостки	м2	198	4168	825 264
		Подраздел 2.6. Полка для обуви, ИТОГО:	тенге			609 924
45	6107-0102-0207 Кклим = 1,11	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	2,5	233993	584 983
46	6112-0302-0313 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Покраска простая масляным составом по дереву, пол	м2	10	2186	21 860
		неучтенные ресурсы				
46.7	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,9	790	3 081
46.8	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	1	0	0
		Подраздел 2.7. Частичный ремонт электроснабжения, ИТОГО:	тенге			4801 820
47	6119-0102-0101 Кклим = 1,11	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	50	837	41 850
		неучтенные ресурсы				
47.12	261-302-0456	Провод	м	0	0	0
47.13	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
48	6119-0401-0301 Кклим = 1,11	Установка люстр и подвесных светильников, количество ламп до 5 шт.	шт.	120	5517	662 040
		неучтенные ресурсы				
48.11	261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.	0	0	0
48.12	261-303-0112	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	0	0	0
49	247-102-0110	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4045 мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	1 шт.	120	24569	2948 280
50	1133-0207-0101 Кклим = 1,11	Светильники с лампами накаливания. Установка уличных светильников	светильник	10	8030	80 300
51	247-103-0206	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-120-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 120 Вт, IP65СТ РК 2942-2016	1 шт.	10	106935	1069 350
		Раздел 3. Проемы, ИТОГО:	тенге			814 872
		Подраздел 3.2. Двери , ИТОГО:	тенге			814 872

55	6108-0204-0101 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	7,84	11462	89 862
		неучтенные ресурсы				
55.11	261-104-0121	Блоки дверные	м2	7,84	0	0
56	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	7,84	58830	461 227
66	1109-0601-0101 Кклим = 1,11	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,195	408051	79 570
67	222-509-1601	Сварная решетка для дверей спортзала	1 т	0,195	932239	181 787
68	298-888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133	1 т	0,195	12441	2 426
		Раздел 5. Кровля, ИТОГО:	тенге			33372 798
		Подраздел 5.1. Кровля, ИТОГО:	тенге			33372 798
81	6107-0115-0105 Кклим = 1,11	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м3	41,0575	18124	744 126
82	6107-0115-0104 Кклим = 1,11	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	32,8	3967	130 118
		неучтенные ресурсы				
82.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,05576	205945	11 483
82.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,21976	725499	159 436
82.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0328	435089	14 271
83	6107-0115-0106 Кклим = 1,11	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	1920	152	291 840
		неучтенные ресурсы				
83.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,1152	205945	23 725
83.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,4416	725499	320 380
83.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0768	435089	33 415
84	6107-0115-0303 Кклим = 1,11	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	м2	1920	207	397 440
		неучтенные ресурсы				
84.5	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,1728	1944167	335 952
85	6110-0101-0505 Кклим = 1,11	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	1920	7405	14217 600
		неучтенные ресурсы				
85.12	261-105-0104	Металлочерепица	м2	2123,52	0	0
86	224-101-0203 Коб=1,106	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	1 м2	2123,52	3772	8009 917
87	6107-0104-0213 Кклим = 1,11	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	136	1127	153 272
88	231-303-0101 Коб=1,106	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	1 м2	150,416	2895	435 454

89	6110-0202-0104 Кклим = 1,11	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	152	7098	1078 896
		неучтенные ресурсы				
89.7	224-105-0100	Доборные элементы из оцинкованной стали с защитным покрытием	м	0	0	0
90	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	152	1832	278 464
91	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/ерши	1 т	0,02753	346743	9 545
92	6105-0201-0302 Кклим = 1,11	Кладка стен приямков и каналов/тумб	м3	6,2	33805	209 591
		неучтенные ресурсы				
92.5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,488	27327	40 663
92.6	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,48	0	0
93	213-101-0401	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,48	95783	237 542
94	6110-0202-0206 Кклим = 1,11	Устройство планок для кровель из металлочерепицы карнизных	м	383	1498	573 734
		неучтенные ресурсы				
94.7	224-105-0100	Доборные элементы из оцинкованной стали с защитным покрытием	м	0	0	0
95	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	190	1013	192 470
96	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	193	1013	195 509
97	6110-0201-0203 Кклим = 1,11	Устройство ендов для кровель из металлочерепицы	м	40	2249	89 960
		неучтенные ресурсы				
97.7	224-105-0100	Доборные элементы из оцинкованной стали с защитным покрытием	м	0	0	0
98	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	40	2919	116 760
99	6111-0403-0203 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	1720	326	560 720
100	6111-0502-0101 Кклим = 1,05	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	200	7742	1548 400
101	6111-0502-0102 Кклим = 1,05	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом Добавлять на каждый последующий слой к нормам 6111-0502-0101	м2	200	3434	686 800
102	6107-0101-0213 Кклим = 1,11	Устройство слуховых окон	шт.	10	57664	576 640
		неучтенные ресурсы				
102.9	261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м2	5	0	0
102.10	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
103	6107-0102-0207 Кклим = 1,11	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	2,27	233993	531 164

104	6107-0115-0105 Кклим = 1,11	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м3	2,27	18124	41 141
105	6107-0115-0106 Кклим = 1,11	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	33	152	5 016
		неучтенные ресурсы				
105.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00198	205945	408
105.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00759	725499	5 507
105.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00132	435089	574
106	6110-0101-0505 Кклим = 1,11	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	33	7405	244 365
		неучтенные ресурсы				
106.12	261-105-0104	Металлочерепица	м2	36,498	0	0
107	224-101-0203 Коб=1,106	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	1 м2	36,498	3772	137 670
108	6110-0402-0301 Кклим = 1,11	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	190	3857	732 830
		Благоустройство территории				
		Раздел 1. Перекладка брусчатки, ИТОГО:	тенге			**6241 770**
		Подраздел 1.1. 1, ИТОГО:	тенге			**6241 770**
1	6113-0301-0101 Кклим = 1,11 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой/демонтаж	м2	500	2964	1482 000
2	6113-0301-0101 Кклим = 1,11	Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой	м2	500	3704	1852 000
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	110	7024	772 640
4	7101-0301-0401 Кклим = 1,11	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	30	13060	391 800
5	244-601-0119	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-20.26.30-ПП с решеткой "шина", класс нагрузки Е	1 комплект	30	58111	1743 330

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	3180 819,56
Итого	57857 749,56
Оборудование, мебель, инвентарь	764 734,00
Сметная прибыль (5)%	2854 650,78
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1157 154,99**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**61869 555,33**

2024 г. 2 квартал - 40% (Кпер = 1,036800000)	25658 541,99
2024 г. 3 квартал - 60% (Кпер = 1,055700000)	39189 413,74
Всего по сметному расчету	64847 955,73
НДС (12 %)	7781 754,69
Итого по акту	**72629 709,71**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАП ГРУПП"

Директор, Орынов Т.А.

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области»

И.О. Руководитель, Шабикова С.Р.

Технический надзор: ТОО "ТЕХНАДЗОР-2020"

Барбосинов А.Н.

Авторский надзор: ТОО "QAZJOBA"

ГИП, Мухтаров Ж.А.