Заказчик: ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "СК"Ер-Канат Сервис""

Наименование объекта: Строительство спортивного зала в с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области. Корректировка.

Форма № КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной

экономики Республики Казахстан

от "02" апреля 2019г. №178

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№60	16.08.2021г.				
		Дополнительное соглашение					
						ТОО "СК"Ер-Канат Сервис"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	239 157 923,89							25 624 063.27	
За отчетный период	92 805 748	82 862 275						9 943 473	92 805 748
Итого к оплате:	92 805 748	82 862 275						9 943 473	92 805 748

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

ТЕХНАДЗОР:

Технадзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

БИН 100840003132

ПОДРЯДЧИК:

Директор

Сапабеков М.Д.

ТОО "СК"Ер-Канат Сервис"

БИН 110840000328

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "СК"Ер-Канат Сервис""

Наименование объекта: Строительство спортивного зала в с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области. Корректировка.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023.5 г

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**68553039**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5740337
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2861750*
		машины и механизмы	тенге			997095
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*277490*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			31505183
		оборудование	тенге			30310425
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1624		
	Раздел 1.	**Ограждающие конструкции кровли**				**3040106**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1458180
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*725942*
		машины и механизмы	тенге			859938
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*242176*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			721988
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	412		
1	**Е11-090401-0205** **1109-0401-0205** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	**$м^2$ покрытия**	**761,56**	**3872**	**2948760**

1	2	3	4	5	6	7
3	**Е11-090402-0109** **1109-0402-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей**	**м реза**	**27,3**	**3346**	**91346**
	Раздел 2.	**Перегородки**				**719703**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			719703
10	**С1213-302-0101** **213-302-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый**	**шт.**	**337**	**408**	**137496**
12	**С1234-202-0101** **234-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50**	**$м^3$**	**19,9861509**	**9986**	**199582**
14	**С1222-529-0103** **222-529-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**216,8892978**	**336**	**72875**
15	**С1222-529-0302** **222-529-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**394,7493936**	**380**	**150005**
16	**С1234-202-0101** **234-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50**	**$м^3$**	**15,9968476**	**9986**	**159745**
	Раздел 3.	**Полы**				**30194748**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3320381
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1667383*
		машины и механизмы	тенге			108328
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28470*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26766039
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	994		
				тип 1		
42	**У6109-0101-0102** **6109-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05***	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**737,8**	**630**	**464814**
43	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**73,78**	**46411**	**3424204**

1	2	3	4	5	6	7
44	**У6109-102-110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**88,536**	**18812**	**1665539**
45	**С1212-101-0601** **212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**90,30672**	**28664**	**2588552**
46	**У6103-701-810** **6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,11***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**4,552226**	**53922**	**245465**
47	**С1261-102-0251** **261-102-0251** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**4,552226**	**354275**	**1612740**
49	**прайс** ***лист*** ***прайс лист***	**Спортивное покрытие Neo Sport**	**м^2**	**737,8**	**23087,02**	**17033603**
				Тип 2		
50	**У6109-0101-0102** **6109-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05***	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	**31,1**	**630**	**19593**
51	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**3,11**	**46411**	**144338**
52	**У6109-102-110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**3,732**	**18812**	**70206**
53	**С1212-101-0601** **212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**3,80664**	**28664**	**109114**
54	**У6103-701-810** **6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,11***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,191887**	**53922**	**10347**
55	**С1261-102-0251** **261-102-0251** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,191887**	**354275**	**67981**
				Тип 3		

1	2	3	4	5	6	7
56	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	101,1	630	63693
57	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	10,11	46411	469215
58	У6109-102-110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	12,132	18812	228227
59	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,37464	28664	354707
60	У6103-701-810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,11*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,623787	53922	33636
61	С1261-102-0251 261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,623787	354275	220992
			Тип4			
65	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	85,5	630	53865
66	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	8,55	46411	396814
67	У6109-102-110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	10,26	18812	193011
68	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,4652	28664	299974
69	У6103-701-810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,11*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,527535	53922	28446

1	2	3	4	5	6	7
70	**С1261-102-0251** **261-102-0251** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,527535**	**354275**	**186892**
				Тип5		
73	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05***	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**73,8**	**1988**	**146714**
74	**У6109-0201-0102** **6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05 К=4***	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**73,8**	**841**	**62066**
	Раздел 4.	**Отопление**				**2514611**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2514611
71	**С1245-106-0101** **245-106-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	**шт.**	**101,92**	**1069**	**108952**
72	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**245**	**2231**	**546595**
74	**С1261-302-0208** **261-302-0208** ***РСНБ РК 2022***	**Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005**	**м**	**240**	**3248**	**779520**
75	**С1245-502-0202** **245-502-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 $м^3$/ч, DN 15**	**шт.**	**18**	**35426**	**637668**
76	**С1245-502-0203** **245-502-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 $м^3$/ч, DN 20**	**шт.**	**12**	**36823**	**441876**
	Раздел 5.	**Водопровод хозяйственно-питьевой В1**				**1003094**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			650768
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*316885*
		машины и механизмы	тенге			13266
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2429*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			339060
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	147		

1	2	3	4	5	6	7
1	У6114-103-301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	52	4961	257972
2	У6114-103-302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	6,6	5356	35350
3	У6114-103-303 6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	3,5	5847	20465
4	У6114-103-304 6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	13,7	6470	88639
5	С1241-205-1301 241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	51,48	279	14363
6	С1241-205-1302 241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	6,534	423	2764
7	С1241-205-1303 241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	3,465	674	2335
8	С1241-205-1304 241-205-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	13,563	1058	14350
9	У6114-103-305 6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	25	7022	175550
10	С1241-205-1305 241-205-1305 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	24,75	1636	40491
11	Е11-160501-207 1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	7972	47832

1	2	3	4	5	6	7
12	С1241-205-1307 241-205-1307 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	м	5,94	3714	22061
13	С1242-207-1101 242-207-1101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2355	14130
14	С1242-207-1102 242-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	3674	33066
15	С1242-207-1103 242-207-1103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5727	22908
16	С1242-202-0705 242-202-0705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16459	32918
17	С1242-202-0706 242-202-0706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	18672	18672
18	С1242-209-6502 242-209-6502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	15838	47514
19	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,72	708	24582
20	С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4	12	48
21	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	20	8	160
22	С1241-221-0105 241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	3	37	111
23	С1242-306-0203 242-306-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	27657	27657
24	С1242-202-0705 242-202-0705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	16459	16459

1	2	3	4	5	6	7
25	**Е11-290174-103** **1129-0174-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка**	**гильза**	**1**	**4247**	**4247**
26	**С1241-201-0618** **241-201-0618** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм**	**м**	**0,2**	**8174**	**1635**
27	**Е11-460302-0103** **1146-0302-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**$м^3$**	**0,0608**	**67432**	**4100**
28	**У6114-0401-0102** **6114-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**31**	**312**	**9672**
29	**У6114-0401-0101** **6114-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**75,8**	**304**	**23043**
	Раздел 6.	**Канализация К1**				**770352**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			311008
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*151540*
		машины и механизмы	тенге			15563
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4415*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			443782
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	71		
80	**У6114-103-102** **6114-0103-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05***	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**66,4**	**2751**	**182666**
81	**С1241-203-0107** **241-203-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**65,736**	**1934**	**127133**
82	**У6114-103-101** **6114-0103-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05***	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**33**	**2861**	**94413**
83	**С1241-203-0101** **241-203-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	**32,67**	**339**	**11075**

1	2	3	4	5	6	7
84	С1241-220-0103 241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	797	2391
85	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	642	1926
86	С1241-216-0203 241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	22	179	3938
87	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	15	62	930
88	Е11-160501-211 1116-0501-0211 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1,05	6487	6811
89	С1241-201-0616 241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,0605	5158	5470
90	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	$м^3$	0,0594	197752	11746
91	С1241-208-0407 241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	22	2726	59972
92	С1241-208-0305 241-208-0305 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	24	1174	28176
93	С1241-209-0105 241-209-0105 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	7	1560	10920
94	С1241-209-0202 241-209-0202 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	13	3800	49400
95	С1241-209-0401 241-209-0401 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм	шт.	6	2731	16386

1	2	3	4	5	6	7
96	**С1241-230-0103** **241-230-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм**	**шт.**	**2**	**319**	**638**
97	**С1241-230-0201** **241-230-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	**5**	**224**	**1120**
98	**С1241-230-0202** **241-230-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**5**	**352**	**1760**
99	**С1241-211-0605** **241-211-0605** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	**шт.**	**20**	**1428**	**28560**
100	**С1241-211-0609** **241-211-0609** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**16**	**3737**	**59792**
101	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**18,6**	**708**	**13169**
102	**У6122-0101-0101** **6122-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,11***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**3,98**	**9478**	**37722**
103	**Е11-460302-0102** **1146-0302-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**$м^3$**	**0,072**	**197752**	**14238**
	Раздел 7.	**Монтаж котельной**				**30310425**
		из них:				
		оборудование	тенге			30310425
10	**прайс** ***лист*** ***прайс лист***	**Блочно-модульная котельная 2х160кВТ**	**к-т**	**1**	**30310425**	**30310425**
		Итого по акту				68553039
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%				2638740
		Итого				71191779
		Сметная прибыль 5%				2044068
		Непредвиденные работы и затраты-5%				3559589
		Итого				76795436

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К 1,079				82862275
		НДС 12%				9943473
		Всего:	**Тенге**			**92805748**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
_____
ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
_____
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
БИН 100840003132

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ **Сапабеков М.Д.**
ТОО СК "Ер-Канат Сервис"
БИН 110840000328

РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА СТР-ВА:
Авторский надзор
_____
ТОО "Актам-Инжиниринг"
БИН 060440000193