Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСКАДИ",Республика Казахстан, г.Астана, район Байконур, ул.А 369, д.7/1** — **040940005921**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МК Су Алматы",РК, Алматинская область, Жамбылский район, село Жанакурылыс, ул. Саурық Батыр, д. 88** — **230440031279**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 20240612 от 12.06.2024г

Номер документа	Дата составления
17	**25.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей г.Алматы. Реконструкция ТМ-1 от ТК 1-6, по ул.Ходжанова до ЦТРП			работа	1	57 780 850,00	57 780 850,00	6 190 805,36
				Итого	1	x	57 780 850,00	6 190 805,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнительный директор) / _____ / Шегебаев М.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2024

М.П.

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **ТОО "Аскади"**
Исполнитель: **ТОО "МК Су Алматы"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция ТМ-1 от ТК 1-6, по ул.Ходжанова до ЦТРП**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2024 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				Договор №20240612	**15.04.2024г.**	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце, без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**57 780 850,00**	**51 590 044,64**							**6 190 805,36**	**57 780 850,00**

Заказчик:
М.П. **ТОО "Аскади"**

Заместитель ген. директора Оралбаев М.А.
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Исполнитель:
М.П. **ТОО "МК Су Алматы"**

Исполнительный директор Шегебаев М.Ж.
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Заказчик: ТОО "Аскади"

Субподрядчик: ТОО "МК Су Алматы"

Договор Договор №20240612от 15.04.2024г.

РЕЕСТР
актов выполненных работ за июль 2024 ГОДА

по объекту: **Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция ТМ-1 от ТК 1-6, по ул.Ходжанова до ЦТРП**

№п/п	№ АВР	№ ОФ авр	Наименование сметы	Сумма С НДС	втом числе оборудование:
1	01-01-07	1	Демонтажные работы Д820мм	23 557 707,00	
2	01-01-08	2	Демонтажные работы Д219мм	1 445 700,00	
3	02-01-22	3	Сети теплоснабжения Д820мм	22 789 209,00	
4	02-01-23	4	Конструкции железобетонные Д820мм	9 988 234,00	
			Всего:	**57 780 850,00**	

Составил

Казакстан Республикесы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
МК Су Алматы
БИН 230440001279
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г. Цена региона г.Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 4

Заказчик: ТОО "Аскади"

Исполнитель: ТОО "МК Су Алматы"

Наименование стройки: Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция ТМ-1 от ТК 1-6, по ул.Ходжанова до ЦТРП Заказ 2-9м-н

Наименование объекта: Конструкции железобетонные Д820мм

Договор №20240612от 12.06.2024г.

АКТ №4

приемки выполненных работ

за июль 2024 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Канал 2хКЛс120х150-11. Канал 2хКЛс120х60-11 (От УТ1 до линии совмещ. 3. От линии совмещ. 3 до линий совмещ. 6 и 7. От линии совмещ. 6 до УТ6 и от линии совмещ. 7 до границы проектирования) -л.КЖ- 2-:-5											
1.1 Канал 2хКЛс120х150-11 (сеч.1-1) L=828,9 п.м. - л.КЖ- 2-:-5											
1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное (под каналы 2хКЛс120х150-11 и 2хКЛс120х60-11). Устройство НР=99%	м3 основания	57,13549	2 261,08	294,94	129 188	16 852	-	116 181,00	264 999,00
					1 966,14	87,85	112 336,00	5 019	-	19 630,00	
2	1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР=118%	м3 сборных конструкций	223,99	10 789,23	4 239,42	2 416 680	949 588	-	2 143 420,00	4 924 908,00
					6 549,81	1 559,74	1 467 092,00	349 366	-	364 808,00	

3	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (Изделие соединительное МН-1а). Установка НР=118%	т стальных элементов	1,324	126 252,75	10 799,04	167 159	14 298	-	184 415,00	379 700,00
					115 453,71	2 585,38	152 861,00	3 423	-	28 126,00	
4	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	578,33	667,95	42,05	386 296	24 319	-	354 230,00	799 768,00
					625,90	25,70	361 977,00	14 863	-	59 242,00	
5	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	578,33	1 358,10	132,66	785 430	76 721	-	678 228,00	1 580 751,00
					1 225,44	22,15	708 709,00	12 810	-	117 093,00	
6	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	578,33	805,21	65,82	465 677	38 066	-	408 820,00	944 457,00
					739,39	12,63	427 611,00	7 304	-	69 960,00	
7	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	578,33	667,95	42,05	386 296	24 319	-	354 230,00	799 768,00
					625,90	25,70	361 977,00	14 863	-	59 242,00	
8	1108-0201-1602	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича (для каналов 2хКЛс120х150-11 и 2хКЛс120х60-11). Кладка НР=93%	м2 стенки	9,26049	2 058,80	104,44	19 065	967	-	17 244,00	39 214,00
					1 954,36	47,91	18 098,00	444	-	2 905,00	

Итого по разделу 1 **9 733 565**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 610 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 145 130
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 408 092
- накладные расходы, тенге 4 256 768

в т.ч. зарплата, тенге 383 109

- сметная прибыль (8 %), тенге 721 006

Раздел 4 Участок от линии совмещения 6 до УТ6 и от линии совмещения 7 до до границы проектирования. Канал 2хКЛс120х150-11 (сеч.1-1). Канал 2хКЛс120х60-11 (сеч.2-2) -л.КЖ- 4,13-:-18,20-:-24

4.1 Неподвижные опоры Н8-:-Н9 2 шт) -л.КЖ- 4,23,24

9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2	4 290,59	1 916,38	8 581	3 833	-	5 149,00	14 828,00
					2 374,21	455,07	4 748,00	910	-	1 098,00	
10	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона (Н8, Н9). Устройство НР=118% Коб =2	м3 конструкции	16,8	19 455,33	1 018,65	326 850	17 113	-	370 275,00	752 895,00
					18 436,68	241,44	309 736,00	4 056	-	55 770,00	
11	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг (Гильза диам.89х4). Установка НР=91% Коб =2	т	0,04	136 097,25	2 326,40	5 444	93	-	4 909,00	11 181,00
					133 770,85	1 064,97	5 351,00	43	-	828,00	

Итого по разделу 4 **778 904**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 319 835
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 21 039
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 009
- накладные расходы, тенге 380 333

в т.ч. зарплата, тенге 34 230

- сметная прибыль (8 %), тенге 57 696

Итого по смете **10 512 469**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 930 496
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 166 169
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 413 101
- накладные расходы, тенге 4 637 101

в т.ч. зарплата, тенге 417 339

- сметная прибыль (8 %), тенге 778 702

Временные здания и сооружения **1,6%** **168 200**

Итого с временными		**10 680 669**
Затраты на произв. смр в клим. условиях	**0,670%**	**71 560**
Итого с зимними удорожаниями		**10 752 229**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**215 045**
Итого с непредвиденными работами и затратами		**10 967 274**
Итого в текущих ценах 2023 года , к = 1,007	**1,007**	**11 044 044**
НДС	**12 %**	**1 325 285**
Итого с НДС		**12 369 330**
Тендерная скидка 5%	**0,95**	**11 750 863**
ИТОГО с ген.подрядной скидкой 15%	**0,85**	**9 988 234**

Заказчик:
Заместитель ген. директора
ТОО "Аскади"

_____ **Оралбаев М.А**

Руководитель проекта
ТОО "Аскади"

_____ **Ахметченов И.Д.**

Исполнитель:
Исполнительный директор
ТОО "МК Су Алматы"

_____ **Шегебаев М.Ж.**

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г. Цена региона г.Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 4

Заказчик: ТОО "Аскади"

Исполнитель: ТОО "МК Су Алматы"

Наименование стройки: Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция ТМ-1 от ТК 1-6, по ул.Ходжанова до ЦТРП Заказ 2-9м-н

Наименование объекта: Сети теплоснабжения Д820мм

Договор №20240612от 12.06.2024г.

АКТ №3

приемки выполненных работ

за июль 2024 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	4440	340,99	340,99	1 513 996	1 513 996	-	285 410,00	1 943 358,00
					-	89,28	-	396 403	-	143 952,00	
2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	105	8 977,45	-	942 632	-	-	678 695,00	1 751 033,00
					8 977,45	-	942 632,00	-	-	129 706,00	
3	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	2982	50,01	50,01	149 130	149 130	-	33 343,00	197 071,00
					-	15,53	-	46 310	-	14 598,00	
4	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	994	2 332,38	-	2 318 386	-	-	1 669 238,00	4 306 634,00
					2 332,38	-	2 318 386,00	-	-	319 010,00	

5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	1820	298,41	139,45	543 106	253 799	-	294 643,00	904 769,00
					158,96	65,89	289 307,00	119 920	-	67 020,00	
6	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	550	395,77	395,77	217 674	217 674	-	41 038,00	279 409,00
					-	103,63	-	56 997	-	20 697,00	
7	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =20	1 т·км	35900	27,00	-	969 300	-	-	-	1 046 844,00
					-	-	-	-	-	77 544,00	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	550	47,96	42,13	26 378	23 172	-	7 512,00	36 601,00
					5,83	13,14	3 207,00	7 227	-	2 711,00	

Итого по разделу 1 **10 465 719**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 553 532
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 157 771
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 626 857
- накладные расходы, тенге 3 009 879

в т.ч. зарплата, тенге 270 889

перевозка грузов, тенге 969 300

- сметная прибыль (8 %), тенге 775 238

Раздел 2 Прокладка трубопроводов

9	1124-0101-0216	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 800 мм. Прокладка НР=99%т.ч.п.3.6:К1трм=1,33;К1экс=1,33; т.ч.п.3.6:К2трр=1,04; т.ч.п.3.6:К3мат=1,12; т.ч.п.3.6:К4трм=1,33;К4экс=1,33; т.ч.п.3.6:К5трм=1,06;К5экс=1,06;	км трубопровода	0,383	11 779 233,65	5 711 024,34	4 511 446	2 187 322	-	2 794 373,00	7 890 285,00
					6 068 209,31	1 301 500,82	2 324 124,00	498 475	-	584 466,00	

10	1124-0101-0216	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 800 мм. Прокладка НР=99%т.ч.п.3.6:К1трм=1,33;К1экс=1,33; т.ч.п.3.6:К2трм=1,06;К2экс=1,06; т.ч.п.3.6:К3трр=1,04; т.ч.п.3.6:К4трм=1,33;К4экс=1,33; т.ч.п.3.6:К5мат=1,12;	км трубопровода	0,0335	11 779 233,65	5 711 024,34	394 604	191 319	-	244 416,00	690 142,00
					6 068 209,31	1 301 500,82	203 285,00	43 600	-	51 122,00	
11	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР=99%т.ч.п.3.5:К1трр=1,05; т.ч.п.3.5:К2трм=1,33;К2экс=1,33; т.ч.п.3.5:К3трм=1,33;К3экс=1,33; т.ч.п.3.5:К4трм=1,06;К4экс=1,06; т.ч.п.3.5:К5мат=1,12;	км трубопровода	0,008	2 214 789,86	862 560,75	17 718	6 900	-	12 621,00	32 766,00
					1 352 229,11	241 245,41	10 818,00	1 930	-	2 427,00	
12	1109-0606-0112	Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали (Направляющая опора НПО-800). Монтаж НР=69%	т конструкций	1	189 061,33	25 403,98	189 061	25 404	-	113 920,00	327 219,00
					163 657,35	1 445,05	163 657,00	1 445	-	24 238,00	
13	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	1,9	1 142 009,88	698 994,07	2 169 819	1 328 089	-	1 267 938,00	3 712 778,00
					443 015,81	231 060,66	841 730,00	439 015	-	275 021,00	

Итого по разделу 2 **12 653 190**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 543 614
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 739 034
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 984 465
- накладные расходы, тенге 4 433 268

в т.ч. зарплата, тенге 398 994

- сметная прибыль (8 %), тенге 937 274

Раздел 3 Футляры для пересечения с коммуникациями

14	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0125	2 108 325,02	894 573,07	26 354	11 182	-	19 249,00	49 251,00

					1 213 751,95	341 680,46	15 172,00	4 271	-	3 648,00	
15	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,007	1 380 691,08	389 873,16	9 665	2 729	-	7 929,00	19 002,00
					990 817,92	153 260,40	6 936,00	1 073	-	1 408,00	
16	1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	12,5	2 269,80	15,74	28 373	197	-	27 960,00	60 840,00
					2 254,06	5,27	28 176,00	66	-	4 507,00	
17	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	7	2 132,18	13,67	14 925	96	-	14 711,00	32 007,00
					2 118,51	4,27	14 830,00	30	-	2 371,00	
18	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%:К1трр=0,313;К1трм=0,313;К1экс=0,313;К1мат=0,313;	футляр	1	7 569,04	1 903,55	7 569	1 904	-	5 647,00	14 273,00
					5 665,49	39,28	5 665,00	39	-	1 057,00	
19	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%:К1трр=0,188;К1трм=0,188;К1экс=0,188;К1мат=0,188;	футляр	1	4 546,26	1 143,35	4 546	1 143	-	3 393,00	8 574,00
					3 402,91	23,59	3 403,00	24	-	635,00	
20	1122-0601-0807	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99%	км трубопровода	0,0125	907 419,53	781 553,76	11 343	9 769	-	5 404,00	18 087,00
					125 865,77	310 862,04	1 573,00	3 886	-	1 340,00	
21	1122-0601-0805	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99%	км трубопровода	0,007	405 642,99	305 534,56	2 840	2 139	-	1 386,00	4 564,00
					100 108,43	99 903,49	701,00	699	-	338,00	

Итого по разделу 3	**206 598**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	76 456
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 159
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 088
- накладные расходы, тенге	85 679
в т.ч. зарплата, тенге	7 711
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 304

Раздел 4 Трубопроводы для перекладки водопровода											
Раздел 5 Узлы подвески при пересечении электрических и телефонных кабелей - л.ТС-21,22											
5.1 Узел подвески, исп.1. Пересечение теплосети с электрическим кабелем (19 шт) - л.ТС-21											
22	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =4	м3 основания	10,4	4 743,97	3 105,52	49 337	32 297	-	29 336,00	84 967,00
					1 638,45	1 394,59	17 040,00	14 504	-	6 294,00	
23	1108-0301-0301	Стены наружные толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона НР=93% Коб =4	м3	10,304	11 493,76	751,20	118 432	7 740	-	104 771,00	241 059,00
					10 742,56	190,76	110 691,00	1 966	-	17 856,00	
24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =4	м2 поверхности	56	556,76	32,79	31 179	1 836	-	27 549,00	63 426,00
					523,97	5,02	29 342,00	281	-	4 698,00	
25	1110-0103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные (Крепление досками). Устройство НР=90% Коб =4	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,4	2 367,82	113,90	19 890	957	-	17 424,00	40 299,00
					2 253,92	50,84	18 933,00	427	-	2 985,00	
26	1122-1501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР=99% Коб =4	м короба	26	4 441,85	1 983,14	115 488	51 562	-	83 130,00	214 507,00
					2 458,71	770,93	63 926,00	20 044	-	15 889,00	
27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =19	м2	161,5	49,96	2,66	8 069	430	-	5 325,00	14 466,00
					47,30	0,48	7 639,00	78	-	1 072,00	
28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =4	м2	12	49,96	2,66	600	32	-	396,00	1 076,00
					47,30	0,48	568,00	6	-	80,00	

Итого по разделу 5 **659 800**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 248 139
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 94 854
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 37 306

- накладные расходы, тенге	267 931
в т.ч. зарплата, тенге	24 114
- сметная прибыль (8 %), тенге	48 874
Раздел 6 Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия и водопропускных труб	
Итого по смете	**23 985 307**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 421 741
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 020 818
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 658 716
- накладные расходы, тенге	7 796 757
в т.ч. зарплата, тенге	701 708
перевозка грузов, тенге	969 300
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 776 690

Временные здания и сооружения	**1,6%**	**383 765**
Итого с временными		**24 369 072**
Затраты на произв. смр в клим. условиях	**0,670%**	**163 273**
Итого с зимними удорожаниями		**24 532 345**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**490 647**
Итого с непредвиденными работами и затратами		**25 022 992**
Итого в текущих ценах 2023 года , к = 1,007	**1,007**	**25 198 153**
НДС	**12 %**	**3 023 778**
Итого с НДС		**28 221 931**
Тендерная скидка 5%	**0,95**	**26 810 834**
ИТОГО с ген.подрядной скидкой 15%	**0,85**	**22 789 209**

Заказчик:
Заместитель ген. директора
ТОО "Аскади"

_____ **Оралбаев М.А**

Руководитель проекта
ТОО "Аскади"

_____ **Ахметченов И.Д.**

Исполнитель:
Исполнительный директор
ТОО "МК Су Алматы"

_____ **Шегебаев М.Ж.**

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г. Цена региона г.Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 4

Заказчик: ТОО "Аскади"

Исполнитель: ТОО "МК Су Алматы"

Наименование стройки: Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция ТМ-1 от ТК 1-6, по ул.Ходжанова до ЦТРП Заказ 2-9м-н

Наименование объекта: Демонтажные работы Д820мм

Договор №20240612от 12.06.2024г.

АКТ №1

приемки выполненных работ

за июль 2024 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные оаботы по существующей теплотрассе											
1	1216-0101-1512	Трубопроводы диаметром до 800 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72%: :	м трубопровода	600	4 559,45	571,19	2 735 670	342 714	57 792	1 787 741,00	4 885 284,00
					3 891,94	246,35	2 335 164,00	147 810	-	361 873,00	
2	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Демонтаж НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 конструкции	160	15 631,84	1 537,91	2 501 094	246 066	-	2 748 890,00	5 669 983,00
					14 093,93	465,87	2 255 029,00	74 539	-	419 999,00	
3	1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 сборных конструкций	253	8 631,40	3 391,54	2 183 744	858 060	-	1 936 824,00	4 450 214,00
					5 239,86	1 247,79	1 325 685,00	315 691	-	329 646,00	

4	1124-0106-0111	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 700 мм. Демонтаж НР=99%:К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	комплект	2	138 794,22	52 768,33	277 588	105 537	-	203 408,00	519 476,00
					86 025,89	16 705,67	172 052,00	33 411	-	38 480,00	
5	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов (Скользящие и неподвижные опоры)нутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Демонтаж НР=69%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	т конструкций	13,7	108 262,53	-	1 483 197	-	87 847	968 059,00	2 647 356,00
					101 850,36	557,23	1 395 350,00	7 634	-	196 100,00	
6	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (опорные подушки). Демонтаж НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	шт. сборных конструкций	104	1 981,41	80,94	206 067	8 418	-	235 592,00	476 992,00
					1 900,47	19,28	197 649,00	2 005	-	35 333,00	
7	1107-0601-0204	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Демонтаж НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 конструкции	13,8	8 431,26	3 447,36	116 351	47 574	-	102 757,00	236 637,00
					4 983,90	1 326,38	68 778,00	18 304	-	17 529,00	
8	1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной (мин.плита). Разборка НР=72%	м2 наружной площади разобранной изоляции	130	325,15	-	42 270	-	-	30 434,00	78 520,00
					325,15	-	42 270,00	-	-	5 816,00	
9	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Разборка покрытия из стеклопдастика НР=76%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м2 поверхности покрытия изоляции	2960	266,21	9,12	787 982	26 995	-	588 067,00	1 486 133,00
					257,09	4,32	760 986,00	12 787	-	110 084,00	
10	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1167,3	170,00	-	198 441	-	-	-	214 316,00
					-	-	-	-	-	15 875,00	
11	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =20	1 т·км	23346	27,00	-	630 342	-	-	-	680 769,00

					-	-	-	-	-	50 427,00	
Раздел 2 Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия и водопропускных труб											
12	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108% Коб =0,13	м3 конструкции	182	5 339,86	2 248,15	971 855	409 163	-	802 308,00	1 916 096,00
					3 091,71	990,04	562 691,00	180 187	-	141 933,00	
13	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=108% Коб =0,2	м3 конструкции	142	607,98	402,22	86 333	57 115	-	47 526,00	144 568,00
					205,76	104,14	29 218,00	14 788	-	10 709,00	
14	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=108% Коб =0,1	м3 конструкции	12,2	607,98	402,22	7 417	4 907	-	4 083,00	12 420,00
					205,76	104,14	2 510,00	1 271	-	920,00	
15	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=108% Коб =0,32	м3 конструкции	620	607,98	402,22	376 948	249 376	-	207 509,00	631 213,00
					205,76	104,14	127 571,00	64 567	-	46 756,00	
16	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	25520	27,00	-	689 040	-	-	-	744 163,00
					-	-	-	-	-	55 123,00	

Итого по разделу 1 **24 794 140**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 274 953
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 355 925
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	872 994
- материалы, изделия и конструкции, тенге	145 639
- накладные расходы, тенге	9 663 198
в т.ч. зарплата, тенге	869 688
перевозка грузов, тенге	1 517 823
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 836 603

Раздел 3 Бордюрный камень

Итого по смете **24 794 140**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 274 953
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 355 925
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	872 994
- материалы, изделия и конструкции, тенге	145 639
- накладные расходы, тенге	9 663 198
в т.ч. зарплата, тенге	869 688
перевозка грузов, тенге	1 517 823
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 836 603

Временные здания и сооружения	**1,6%**	**396 706**
Итого с временными		**25 190 846**
Затраты на произв. смр в клим. условиях	**0,670%**	**168 779**
Итого с зимними удорожаниями		**25 359 625**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**507 192**
Итого с непредвиденными работами и затратами		**25 866 817**
Итого в текущих ценах 2023 года , к = 1,007	**1,007**	**26 047 885**
НДС	**12 %**	**3 125 746**
Итого с НДС		**29 173 631**
Тендерная скидка 5%	**0,95**	**27 714 950**
ИТОГО с ген.подрядной скидкой 15%	**0,85**	**23 557 707**

Заказчик:
Заместитель ген. директора
ТОО "Аскади"

_____ **Оралбаев М.А**

Руководитель проекта
ТОО "Аскади"

_____ **Ахметченов И.Д.**

Исполнитель:
Исполнительный директор
ТОО "МК Су Алматы"

_____ **Шегебаев М.Ж.**

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г. Цена региона г.Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 4

Заказчик: ТОО "Аскади"

Исполнитель: ТОО "МК Су Алматы"

Наименование стройки: Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция ТМ-1 от ТК 1-6, по ул.Ходжанова до ЦТРП Заказ 2-9м-н

Наименование объекта: Демонтажные работы Д219мм

Договор №20240612от 12.06.2024г.

АКТ №2
приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные оаботы по существующей теплотрассе											
1	1216-0101-1505	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72%	м трубопровода	45	986,38	186,22	44 387	8 380	899	27 886,00	78 055,00
					780,18	80,48	35 108,00	3 622	-	5 782,00	
2	1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 сборных конструкций	38,44	8 631,40	3 391,54	331 791	130 371	-	294 274,00	676 150,00
					5 239,86	1 247,79	201 420,00	47 965	-	50 085,00	
3	1124-0106-0105	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Демонтаж НР=99%:К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	комплект	2	22 008,99	10 330,55	44 018	20 661	-	29 237,00	79 115,00
					11 678,44	3 087,27	23 357,00	6 175	-	5 860,00	
4	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов (Скользящие и неподвижные опоры)нутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Демонтаж НР=69%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	т конструкций	2,3	106 232,84	-	244 336	-	10 080	162 521,00	439 406,00

					101 850,36	557,23	234 256,00	1 282	-	32 549,00	
5	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (опорные подушки). Демонтаж НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс =0,8;К1мат=0;	шт. сборных конструкций	10	1 981,41	80,94	19 814	809	-	22 654,00	45 865,00
					1 900,47	19,28	19 005,00	193	-	3 397,00	
6	1107-0601-0204	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Демонтаж НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс =0,8;К1мат=0;	м3 конструкции	2,2	8 431,26	3 447,36	18 549	7 584	-	16 382,00	37 725,00
					4 983,90	1 326,38	10 965,00	2 918	-	2 794,00	
7	1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной (мин.плита). Разборка НР=72%	м2 наружной площади разобранной изоляции	12	325,15	-	3 902	-	-	2 809,00	7 248,00
					325,15	-	3 902,00	-	-	537,00	
8	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Разборка покрытия из стеклопдастика НР=76%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс =0,4;К1мат=0;	м2 поверхности покрытия изоляции	25	266,21	9,12	6 655	228	-	4 967,00	12 552,00
					257,09	4,32	6 427,00	108	-	930,00	
9	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	189,7	170,00	-	32 249	-	-	-	34 829,00
					-	-	-	-	-	2 580,00	
10	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =20	1 т·км	3794	27,00	-	102 438	-	-	-	110 633,00
					-	-	-	-	-	8 195,00	

Итого по разделу 1 **1 521 578**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	534 440
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	168 033
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 263
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 979
- накладные расходы, тенге	560 730
в т.ч. зарплата, тенге	50 466
перевозка грузов, тенге	134 687
- сметная прибыль (8 %), тенге	112 709

Раздел 3 Бордюрный камень

Итого по смете	**1 521 578**		
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге	534 440		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	168 033		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 263		
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 979		
- накладные расходы, тенге	560 730		
в т.ч. зарплата, тенге	50 466		
перевозка грузов, тенге	134 687		
- сметная прибыль (8 %), тенге	112 709		
Временные здания и сооружения		**1,6%**	**24 345**
Итого с временными			**1 545 923**
Затраты на произв. смр в клим. условиях		**0,670%**	**10 358**
Итого с зимними удорожаниями			**1 556 281**
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**31 126**
Итого с непредвиденными работами и затратами			**1 587 407**
Итого в текущих ценах 2023 года , к = 1,007		**1,007**	**1 598 518**
НДС		**12 %**	**191 822**
Итого с НДС			**1 790 341**
Тендерная скидка 5%		**0,95**	**1 700 824**
ИТОГО с ген.подрядной скидкой 15%		**0,85**	**1 445 700**

Заказчик:
Заместитель ген. директора
ТОО "Аскади"

Оралбаев М.А

Руководитель проекта
ТОО "Аскади"

Ахметченов И.Д.

Исполнитель:
Исполнительный директор
ТОО "МК Су Алматы"

Шегебаев М.Ж.