Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлитПерспективСтрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Мугалжар Мугалжарского района, Актюбинской области**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№20	**1.05.2025 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Мугалжар Мугалжарского района, Актюбинской области	**14 408 572**	3 152 332							378 280	3 530 611
Итого к оплате	**14 408 572**	**3 152 332**							**378 280**	**3 530 611**

Заказчик: ТОО "Бірлік НС"

Директор Малибеков Н.А.

Подрядчик: ТОО "ЭлитПерспективСтрой"

Директор АГАБЕКОВ Б.А.

Заказчик: ТОО «Бірлік НС»

Подрядчик: ТОО «ЭлитПерспективСтрой»

Объект: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Мугалжар Мугалжарского района, Актюбинской области

Договор подряда (контракт) №20 от 1.05.2025 года

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 556 495**	
	Раздел 5.	**Искусственные сооружения, ИТОГО**				**2 556 495**	
	Подраздел 5.3.	**Оголовки, ИТОГО**				**1 634 916**	
87	6101-0101-0111	Разработка грунта в котлованах м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	60	339	16 272	
88	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	12	8 347	80 131	
89	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	14,64	6 448	75 519	Казахстан
90	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	3	17 748	42 595	
91	1130-0403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружени	м3 сборных конструкций	9,82	31 065	244 047	
92	225-109-0207	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 36 (СТ 12)	1 шт.	2	152 142	243 427	Казахстан
93	225-109-0106	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ6пл (Блок № 40пл)	1 шт.	4	150 339	481 085	Казахстан
94	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	54	7 902	341 366	
95	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	38	3 445	104 728	
96	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	38	189	5 746	
	Подраздел 5.4.	**Укрепления, ИТОГО**				**606 374**	
97	6101-0104-0202	Разработка русла с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	12	152	1 459	
98	6101-0104-0210	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м3	12	128	1 229	
99	6101-0101-0111	Разработка грунта в котлованах м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 (рисберма в отвал)	м3	18,7	339	5 071	
100	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,26	17 748	32 088	

1	2	3	4	5	6	7	8
101	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство Укрепление русла на входе	м3 бетона в деле	1,808	26 541	38 389	
102	212-101-2118 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	1 м3	1,84416	34 645	51 113	Казахстан
103	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство на выходе	м3 подушки	3,05	17 748	43 305	
104	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство Укрепление русла на выходе	м3 бетона в деле	3,66	26 541	77 712	
105	212-101-2118 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	1 м3	3,7332	34 645	103 469	Казахстан
106	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство укрепление откосов	м3 подушки	2,91	17 748	41 317	
107	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство Укрепление откосов	м3 бетона в деле	2,328	26 541	49 430	
108	212-101-2118 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	1 м3	2,37456	34 645	65 813	Казахстан
109	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство бетонных упоров	м3 бетона в деле	0,011	26 541	234	
110	212-101-2118 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	1 м3	0,01122	34 645	311	Казахстан
111	1130-0109-1002	Монолитные железобетонные пролетные строения. Установка ненапрягаемой арматуры	т	0,1813	163 458	23 708	
112	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1813	355 061	51 498	Россия
113	6107-0101-0212	Укладка досок ходовых (асфальтовые планки)	м	16,7	420	5 611	
114	6111-0501-0101	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой (асф.планки)	м2	14,36	367	4 216	
115	6111-0501-0102	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой последующий слой	м2	14,36	318	3 653	
116	1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	0,4	21 081	6 746	
	Подраздел 5.5.	Укрепление на конце, ИТОГО				315 205	
117	6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	23,8	17	324	
118	6101-0101-0111	Разработка грунта в котлованах м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 (рисберма в отвал)	м3	18,7	339	5 071	
119	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,38	17 748	33 792	
120	1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	3,19	21 081	53 799	
121	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство Укрепление	м3 бетона в деле	2,89	26 541	61 363	
122	212-101-2118 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	1 м3	2,9478	34 645	81 701	Казахстан
123	1130-0109-1002	Монолитные железобетонные пролетные строения. Установка ненапрягаемой арматуры	т	0,0527	163 458	6 891	
124	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0527	355 061	14 969	Россия
125	6107-0101-0212	Укладка досок ходовых (асфальтовые планки)	м	70,98	420	23 849	
126	6111-0501-0101	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой (асф.планки)	м2	61,03	367	17 918	

1	2	3	4	5	6	7	8
127	6111-0501-0102	**Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой последующий слой**	м2	61,032	318	15 527	
	ИТОГО ПО АКТУ				**2 556 495**		
	Общепрощадочные затраты 7,2%				**184 068**		
	Итого				**2 740 562**		
	Сметная прибыль 5%				**137 028**		
	Непредвиденные работы и затраты 2%				**54 811**		
	итого				**2 932 402**		
	Оборудование				**-**		
	Прочие затраты				**-**		
	2024 г. - 100%, К=1,075				**3 152 332**		
	Итого				**3 152 332**		
	НДС 12%				378 280		
	итого с НДС				**3 530 611**		

Принял
Заказчик:
Директор ТОО «Бірлік НС»

Малибеков Н.А.

Сдал
Подрядчик:
ТОО «ЭлитПерспективСтрой»

АГАБЕКОВ Б.А.