Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлитПерспективСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№19	**1.05.2025 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области	**950 590**	848 741							101 849	950 590
Итого к оплате	**950 590**	**848 741**							**101 849**	**950 590**

Заказчик : ТОО "Бірлік НС"

Директор _____ Малибеков Н.А.

Подрядчик : ТОО "ЭлитПерспективСтрой"

Директор _____ АМАНБЕКОВ Б.А.

Заказчик: ТОО «Бірлік НС»

Подрядчик: ТОО «ЭлитПерспективСтрой»

Объект: Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) №19 от 1.05.2025 года

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**695 853**	
		Отдел 3.	**ул.дорога 2**				**400 328**	
		Раздел 5.	**Подготовительные работы**				**400 328**	
			Земляные работы					
33		6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	$м^2$	1 009,9	4	3 232	
34		6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	160,11	115	14 730	
35		6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	$м^3$	160,11	363	46 496	
36		6101-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2**	$м^3$	138,94	2 363	262 652	
37		412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	486,29	164	63 801	
38		6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	21,17	258	4 369	
39		6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	21,17	90	1 524	
40		6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	21,17	208	3 523	
		Отдел 4.	**ул.дорога 3**				**295 525**	
		Раздел 7.	**Подготовительные работы**				**295 525**	
			Земляные работы					
43		6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	$м^2$	2 003,3	4	6 411	
44		6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	194,52	115	17 896	
45		6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	$м^3$	194,52	363	56 489	
46		6101-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2**	$м^3$	67,31	2 363	127 243	

1		2	3	4	5	6	7	8
47		412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	235,585	164	30 909	
48		6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	127,2	258	26 254	
49		6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	127,2	90	9 158	
50		6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	127,2	208	21 166	
		ИТОГО ПО АКТУ				695 853		
		Общепрощадочные затраты 8,2%				57 060		
		Итого				752 913		
		Сметная прибыль 5%				37 646		
		Непредвиденные работы и затраты 3%				22 587		
		итого				813 146		
		Оборудование				-		
		Прочие затраты						
		2025 год 2 квартал, 75%, К=1,0388				633 522		
		2025 год 3 квартал, 25%, К=1,0587				215 219		
		Итого				848 741		
		НДС 12%				101 849		
		итого с НДС				950 590		

Принял
Заказчик:

Директор ТОО «Бірлік НС»

Малибеков Н.А.

Сдал
Подрядчик:

ТОО "ЭлитПерспективСтрой"

АГАБЕКОВ Б.А.