Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, дом 39/2**

Субподрядчик : **ТОО "Asyl Construction" БИН 220740001991, Республика Казахстан, г. Астана, р-он Есиль, ул. Е652, д.16, н.п. 1**

Стройка : **Строительство водопроводных сетей от Пресновского группового водопровода с подключением сел Бирлик, Кенес, Жанажол, Жанаталап района Шал акына, СКО**

Объект : **Резервуар чистой воды емк. 500 м3. Подкачка**

Договор подряда № АС12/09 от 12 сентября 2025г

Акт выполненных работ №53
за декабрь месяц 2025 года на Общестроительные работы

Основание: **Смета 2-5-9**

Сметная стоимость	749,226	тыс.тенге
Сметная заработная плата	307,595	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,224	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	343		289,60	289,60	99333	99333	--	13301	121645
						--	53,86	--	18474		9011	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,29		2245,32	--	23104	--	--	16635	42918
						2245,32	--	23104	--		3179	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	283		19,17	19,17	5425	5425	--	1661	7653
						--	8,15	--	2306		567	
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	283		8,48	8,48	2400	2400	--	736	3386
						--	3,61	--	1022		251	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,96		975,89	--	33141	--	--	23862	61563
						975,89	--	33141	--		4560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	14,4	2553,65	1133,45	36773	16322	--	22181	63670
		НР - [illegible] СП - [illegible]			1420,20	272,49	20451	3924		4716	
7	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная холодной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	101,6988	472,82	44,17	48085	4492	--	41553	96809
		НР - [illegible] СП - [illegible]			428,65	6,02	43593	612		7171	
8	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 ммк норме 1111-0101-0405 до 2 мм	м2 изолируемой поверхности	101,6988	335,16	45,86	34085	4663	--	28299	67374
		НР - [illegible] СП - [illegible]			289,30	6,72	29421	683		4991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				282346	132635	--	148228	465018
							149710	27021	--	34446	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				282346				
	Всего заработная плата		Тенге					176731			
		Накладные расходы	Тенге				148228				
		Сметная прибыль	Тенге				34446				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				465020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					176731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				465020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					176731			

РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ И ДНИЩЕ

Фундамент под колонну

9	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,87	9963,51	1987,79	18632	3717	--	14406	35681
		НР - [illegible] СП - [illegible]			7975,72	489,69	14915	916		2643	
10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,014475	22274,33	1039,29	322	15	--	285	655
		НР - [illegible] СП - [illegible]			21235,04	364,82	307	5		49	
14	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0050618	274892,55	1454,55	1391	7	--	1262	2866
		НР - [illegible] СП - [illegible]			273438,00	637,53	1384	3		212	

Колонна

17	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,48	11409,16	4808,81	5476	2308	--	3380	9564
		НР - [illegible] СП - [illegible]			6600,35	1137,15	3168	546		708	
18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02474	22041,80	1409,66	545	35	--	474	1101
		НР - [illegible] СП - [illegible]			20632,14	429,20	510	11		82	
19	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01994	22274,33	1039,29	444	20	--	392	903
		НР - [illegible] СП - [illegible]			21235,04	364,82	423	7		67	
22	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0048	22274,33	1039,29	107	5	--	94	217
		НР - [illegible] СП - [illegible]			21235,04	364,82	102	2		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0050618	274892,55	1454,55	1391	7	--	1262	2866
		НР - 9% СП - 8%			273438,00	637,53	1384	3		212	
25	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00548	274892,55	1454,55	1506	7	--	1367	3103
		НР - 9% СП - 8%			273438,00	637,53	1498	3		230	
28	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014	274892,55	1454,55	3848	20	--	3492	7927
		НР - 9% СП - 8%			273438,00	637,53	3828	9		587	
				Блок угловой							
31	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,32	12756,01	3283,96	42350	10902	--	32379	80708
		НР - 9% СП - 8%			9472,05	1245,31	31447	4134		5978	
32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00752	22041,80	1409,66	166	10	--	144	335
		НР - 9% СП - 8%			20632,14	429,20	155	3		25	
36	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,244	22274,33	1039,29	27709	1293	--	24452	56334
		НР - 9% СП - 8%			21235,04	364,82	26416	454		4173	
41	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,244	22274,33	1039,29	27709	1293	--	24452	56334
		НР - 9% СП - 8%			21235,04	364,82	26416	454		4173	
46	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02316	22274,33	1039,29	516	24	--	455	1049
		НР - 9% СП - 8%			21235,04	364,82	492	8		78	
48	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04524	22274,33	1039,29	1008	48	--	889	2049
		НР - 9% СП - 8%			21235,04	364,82	961	17		152	
51	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04524	22274,33	1039,29	1008	48	--	889	2049
		НР - 9% СП - 8%			21235,04	364,82	961	17		152	
54	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00684	22274,33	1039,29	152	7	--	134	309
		НР - 9% СП - 8%			21235,04	364,82	145	2		23	
56	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН1	т	0,0156	274892,55	1454,55	4288	23	--	3891	8833
		НР - 9% СП - 8%			273438,00	637,53	4266	10		654	
59	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли	т	0,02	274892,55	1454,55	5498	29	--	4988	11325
		НР - 9% СП - 8%			273438,00	637,53	5469	13		839	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				144066	19818	--	119087	284208
							124247	6617	--	21053	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				144066				
	Всего заработная плата		Тенге					130864			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				119087				
		Сметная прибыль	Тенге				21053				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				284206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					130864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				284206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					130864			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								749225
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				273957				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					152453			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33638			
		- Накладные расходы	Тенге							267315	
		- Сметная прибыль	Тенге							55499	
		Временные здания и сооружения 2 %	**Тенге**				14 985				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				764 210				
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,3 %	**Тенге**				25 219				
		Итого с производство работ в зимнее время	**Тенге**				789 428				
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	**Тенге**				15 789				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				805 217				
		Итого в текущих ценах 2023 К=1,0973603	**Тенге**				883 613				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**Тенге**				839 432				
		Итого с Субподрядной скидкой					772 276,57				
		НДС 12%	**Тенге**				92 673,19				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**				864 949,76				

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ASYL Construction" БИН 220740001991

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Омаров Б. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "LAVG Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)