Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района",Область Жетісу, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5В** — **060240009794**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Марлен-А",040000, г.Талдыкорган, ул.Алдабергенова 167, тел.: 87282308213** — **010240003736**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №060240009794/260012/00 от 23.02.2026 г.

Номер документа	Дата составления
3	26.03.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района обл.Жетісу			Работа	1	115 456 000,00	115 456 000,00	15 924 965,52
				Итого	1	x	115 456 000,00	15 924 965,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алимханова М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.03.2026

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района", БИН 060240009794, Область Жетісу, Аксуский район, с.Жансугуров,ул.Желтоксан 5В, тел.: 8(72832)22-027"

Подрядчик: ТОО "Марлен-А", БИН 010240003736, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Алдабергенова 167, тел.: 87282308213

Справка о стоимости выполненных строительных работ за Март месяц 2026 года

Договор о государственных закупках №№060240009794/260012/00 от 23.02.2026 г.

Наименование бюджетной программы: 045-028-159

№ п/п	Общая смета	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученого аванса	Ранее заактир. суммы по выполне. работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма удержанного аванса по настоящему договору	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящему акту
	1		2	3		4	5	6	7	9
			025-015-159							
1	Средний ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района обл.Жетісу	тенге	2026 год	384 853 313,56	384 853 313,56	0,00	0,00	115 456 000,00	0,00	115 456 000,00
	Всего по акту:			384 853 313,56	384 853 313,56	0,00	0,00	115 456 000,00	0,00	115 456 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района"
_____ **Нурахметов М.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Grand Story Project"
Директор
_____ **ТАСТАНБЕКОВ Д.Ә.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Марлен-А"
Директор
_____ **Алимханова М.М.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района", БИН 060240009794, Область Жетісу, Аксуский район, с.Жансугуров,ул.Желтоксан 5В, тел.: 8(72832)22-027

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Марлен-А", ТОО "Марлен-А", БИН 010240003736, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Алдабергенова 167, тел.: 87282308213

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Средний ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района обл.Жетісу

Наименование объекта - Средний ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района обл.Жетісу

Акт приемки выполненных работ №1

за март 2026 года

на Средний ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района обл.Жетісу

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16 564 199,10**
	Раздел 1.	**ул. Жансугурова с.Жансугурова (ПК0+00 - ПК4+54)**				**1 983 813,94**
	Подраздел 1.1.	**Дорожная одежда**				**1 983 813,94**
1	**Е12-200101-0601 1220-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. И доп. вып. 28**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м2**	**3 822,0**	**489**	**1 868 958**
2	**С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км**	**т.км**	**408,74**	**281**	**114 856**
	Раздел 2.	**ул. Жидебаева с.Жансугурова (ПК0+00 - ПК9+00)**				**-3 270 122,10**
	Подраздел 2.1.	**Дорожная одежда**				**-3 270 122,10**
15	**Е12-200101-0601 1220-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. И доп. вып. 28**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м2**	**-6 300,0**	**489**	**-3 080 700**
16	**С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км**	**т.км**	**-674,1**	**281**	**-189 422**
	Раздел 3.	**ул.Бухарбаева с.Жансугурова (ПК0+00 - ПК7+83)**				**3 484 625,16**
	Подраздел 3.2.	**Дорожная одежда**				**3 484 625,16**

1	2	3	4	5	6	7
13	Е12-200101-0601 1220-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. И доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	3 476,0	489	1 699 764
14	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т.км	372,36	281	104 633
15	Е12-200201-0101 1220-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. И доп. вып. 28	Основание щебеночное.Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	660,0	1 305	861 300
16	С1211-201-506 211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	108,9	7 520	818 928
						2 507 394,28
	Раздел 4.	ул.Толганбай с.Жансугурова (ПК0+00 - ПК6+95)				2 507 394,28
	Подраздел 4.1.	Дорожная одежда				
35	Е12-200101-0601 1220-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. И доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	4 830,0	489	2 361 870
36	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т.км	517,88	281	145 524
						11 858 487,82
	Раздел 5.	ул.Айткожина с.Жансугурова (ПК0+00 - ПК8+00)				11 858 487,82
	Подраздел 5.2.	Дорожная одежда				
67	Е12-200201-0101 1220-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. И доп. вып. 28	Основание щебеночное.Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	3 920,0	1 305	5 115 600
68	С1211-201-506 211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	646,8	7 520	4 863 936
69	Е11-270602-901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4001721	217 565	87 063
70	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	500	460	230 000
71	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	48,8000	25 499	1 244 351
72	Е11-270602-401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	500	18	9 000
73	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	12,100	25 499	308 537

Итого по смете	16 564 199,10
Сметная прибыль 5%	4 674 990,00

1	2	3	4	5	6	7
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**331 283,98**		
		Итого:		**21 570 473,08**		
		Итого в прогнозных ценах к=1,0388		**22 407 407,43**		
		С учетом тендерной скидки		**21 287 037,06**		
		НДС-16%		**3 405 925,93**		
		Итого		**24 692 962,99**		

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**9 979 569,3**
		Раздел 1. ул.Буланова с.Жансугурова (ПК0+00 - ПК7+23)				**5 327 267,3**
		Раздел 1.2. Дорожная одежда				**5 327 267,31**
9	Е12-200201-0101 1220-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 28	**Основание щебеночное.Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2	1 911,19	1 329	2 539 972
10	С1211-201-506 211-201-0506 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	358,40	7 777	2 787 295
		Раздел 2. ул.Нуртасова с.Жансугурова (ПК0+00 - ПК5+00)				4 652 302,0
		Раздел 2.2 Дорожная одежда				**4 652 302**
17	Е12-200201-0101 1220-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 28	**Основание щебеночное.Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2	1 669	1 329	2 218 101
18	С1211-201-506 211-201-0506 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	313,00	7 777	2 434 201

	Итого по смете	**9 979 569,3**
	Сметная прибыль 5%	**498 978**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	**199 591**
	Итого:	**10 678 139**
	Итого в прогнозных ценах к=1,0587	**11 304 946**
	С учетом тендерной скидки	**10 739 698,63**
	НДС-16%	**1 718 351,78**
	Итого	**12 458 050,41**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**47 993 447,14**
	Раздел 1.	**Средний ремонт улицы Муратбаева**				**7 971 200,00**
		Проезжая часть с ПК0+00 по ПК6+40				**4 915 200,00**
1	**1220-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп.вып. 28**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя 50 мм**	**м2**	**7 680,0**	**640**	**4 915 200**
		Проезжая часть с ПК6+40 по ПК8+55				**1 376 000,00**
11	**1220-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя 50 мм**	**м2**	**2 150,0**	**640**	**1 376 000**
		Проезжая часть с ПК8+55 по ПК12+30				**1 680 000,00**
21	**1220-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя 50 мм**	**м2**	**2 625,0**	**640**	**1 680 000**
	Раздел 2.	**Средний ремонт улицы Пушкина**				**40 022 247,14**
		Проезжая часть с ПК0+00 по ПК10+80 (участок 1)				**37 910 247,14**
50	**1220-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп.вып. 28**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя 50 мм**	**м2**	**10 800,0**	**640**	**6 912 000**
51	**СРД-21-20-01 Кзт р и Кэм=1,06**	**Подгрунтовка основания автогудронатором (норма расхода 0,7кг/м2)**	**1 т вяжущего**	**7,56**	**5 971**	**45 141**
52	**216-201-0801 РСНБ РК 202**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**4,2328776**	**202 077**	**855 367**
53	**СРД-4-34-01 Кзт р и Кэм=1,04**	**Устройство вы равнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчков**	**1тн**	**241,44**	**8 198**	**1 979 312**
54	**212-501-0204 РСНБ РК 2022**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**243,8528**	**25 589**	**6 239 949**
55	**СРД-21-20-01 Кзт р и Кэм=1,06**	**Подгрунтовка основания автогудронатором (норма расхода 0,3кг/м2)**	**1 т вяжущего**	**1,76**	**5 971**	**10 516**
56	**216-201-0801 РСНБ РК 2022**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**1,8141**	**202 077**	**366 586**
57	**СРД-4-10-01 Кзт р и Кэм=1,04**	**Устройство (ремонт) покры тия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 5(4+1) см**	**100 м2 покрытия**	**58,7**	**52 848**	**3 102 623**
58	**СРД-4-11-01 Кзт р и Кэм=1,04 К=2**	**добавлять на кажды й 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10**	**100 м2 покры тия**	**58,7**	**1 718**	**100 861**
59	**212-501-0204 РСНБ РК 2022**	**Смеси асфальтобетонны е горячие плотны е мелкозернисты е СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**715,07**	**25 589**	**18 297 892**
		Проезжая часть с ПК0+00 по ПК3+30 (участок 2)				**2 112 000,00**
61	**1220-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя 50 мм**	**м2**	**3 300,0**	**640**	**2 112 000**

Итого по смете	**47 993 447,14**
Сметная прибыль 5%	**2 399 672,36**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**959 868,94**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:		51 352 988,44		
		Распределение итога по по кварталам, доля - 75 % к- 1,0388		38 514 741,33		
		Распределение итога по по кварталам, доля - 25 % к - 1,0587		12 838 247,11		
		В прогнозных ценах к=1,0388		40 009 113,29		
		В прогнозных ценах к=1,0587		13 591 852,21		
		Итого:		53 600 965,51		
		С учетом тендерной скидки		50 920 917,23		
		НДС-16%		8 147 346,76		
		Итого		59 068 263,99		

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 891 371,18**
	Раздел 1.	**ул.Аубакирова с.Жансугурова (ПК0+00 - ПК5+20)**				**8 895 075,92**
	Подраздел 6.1.	**Дорожная одежда**				**8 895 075,92**
1	Е12-200101-0601 1220-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. И доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	2 080,0	489	1 017 120
2	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т.км	222,56	281	62 539
3	Е11-270602-901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,66	217 565	361 158
4	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2080	460	956 800
5	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	203,0080	25 499	5 176 501
6	Е11-270602-401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2 080	18	37 440
7	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	50,336	25 499	1 283 518
	Раздел 7.	**ул.Желтоксан с.Жансугурова (ПК0+00 - ПК9+62)**				**2 996 295,26**
	Подраздел 7.1.	**Дорожная одежда**				**2 996 295,26**
17	Е12-200101-0601 1220-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. И доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	5 772,0	489	2 822 508

1	2	3	4	5	6	7
18	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т.км	618,46	281	173 787

Итого по смете	11 891 371,18
Сметная прибыль 5%	4 674 990,00
Непредвиденные работы и затраты-2%	237 827,42
Итого:	16 804 188,60
Распределение итога по по кварталам, доля - 67 % к- 1,0388	11 258 806,36
Распределение итога по по кварталам, доля - 33 % к - 1,0587	5 545 382,24
В прогнозных ценах к=1,0388	11 695 648,05
В прогнозных ценах к=1,0587	5 870 896,18
Итого:	17 566 544,22
Итого в прогнозных ценах к=1,0388	17 456 191,12
С учетом тендерной скидки	16 583 381,56
НДС-16%	2 653 341,05
Итого	19 236 722,61
ВСЕГО к оплате	115 456 000,00

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурахметов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "Grand Story Project"

Эксперт Слоновский Е.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Марлен-А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алимханова М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)