УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»

_____Досжан Б.Ж.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»

Подрядчик: ТОО "Самға"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Строительство 25-и пятиэтажных многоквартирных домов в микрорайоне № 6 г. Сатпаев

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома типа А-1 (пр. Сатпаева, дом 143, корпус 5) в г. Сатпаев, Карагандинской обл.

Договор № 26 от 28.03.2017 года

Акт № 6

выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 1.Разные работы								
			ВХОДНАЯ ГРУППА								
			Парапет								
1		**Е0106-17-2**	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм /из бетона В25/**	**3,2**	**14834,74**	**402,61**	**47471**	**1288**	**10566**	**18,10**	**58**
			м3		**2992,50**	**152,10**	**9576**	**487**	**105**	**0,74**	**2**
2		**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,04216**	**69000,00**	**--**	**2909**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

3		С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,27492	72000,00	–	19794	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			КРЫЛЬЦО К-1; К-2; К-3; К-4								
			Пандусы								
4		Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	38,16	75,92	2,62	2897	100	540	0,07	3
			м2		10,51	0,99	401	38	123	–	–
5		Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх /из бетона В15/	11,55	7298,60	353,46	84299	4082	9205	3,64	42
			м3		625,50	133,52	7225	1542	105	0,65	8
6		С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,12762	41200,00	–	5258	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
7		Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0652	93997,62	304,24	6129	20	2272	198,00	13
			1т		33075,00	114,75	2156	7	105	0,56	–
8		С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0652	18000,00	–	1174	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
9		Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	43	89,04	5,89	3829	253	4455	0,42	18
			м		71,78	2,23	3087	96	140	0,01	–
10		С12021-96	Ограждения /из круглых труб/	0,53692	177400,00	–	95250	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
11		СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245	0,01243	1860,00	–	23	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
12		Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	18,275	148,40	0,07	2712	1	2073	0,65	12
			м2		108,00	0,02	1974	–	105	–	–
			Ступени								

13		Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,678	75,92	2,62	507	17	94	0,07	–
						10,51	0,99	70	7	123	–	–
14		Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /из бетона В15/	м3	2,64	9047,70	316,01	23886	834	4123	8,25	22
						1368,00	119,39	3612	315	105	0,58	2
15		С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0191	41200,00	–	787	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
16		Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,17102	64092,87	304,24	10961	52	619	20,00	3
						3330,00	114,75	569	20	105	0,56	–
17		С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,17102	18000,00	–	3078	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
18		Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	2,1	89,04	5,89	187	12	218	0,42	1
						71,78	2,23	151	5	140	0,01	–
19		С12021-96	Ограждения /из круглых труб/	т	0,01939	177400,00	–	3440	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
20		СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245	т	0,00092	1860,00	–	2	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
21		Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,24075	148,40	0,07	1223	1	935	0,65	5
						108,00	0,02	890	–	105	–	–
			Навес									
22		Е0109-29-1 прим.	Монтаж навеса	т	0,90928	13711,47	5475,87	12468	4979	5395	28,90	26
						5040,00	1552,87	4583	1412	90	5,46	5
23		С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,90928	154400,00	–	140393	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
24		С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,90928	18000,00	–	16367	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
25		СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245	т	0,70328	1860,00	–	1308	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–

26		Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Устройство покрытия металлочерепицей	20,9	605,20	8,20	12649	171	5952	1,48	31
			м2		236,25	3,08	4938	64	119	0,02	–
27		Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	12	481,76	1,22	5781	15	636	0,28	3
			м		44,10	0,45	529	5	119	--	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**504780**	**11827**			**238**
				Тенге			**39760**	**3998**			**18**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			350587				
		Материалы -		Тенге			50925				
		Всего заработная плата -		Тенге				37764			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148057				
		Местные материалы -		Тенге			109580				
			Накладные расходы -	Тенге			41688				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6253			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23536				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			415811				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
			Сметная заработная плата -	Тенге				44017			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			154193				
		Материалы -		Тенге			2906				
		Всего заработная плата -		Тенге				5995			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141726				
			Накладные расходы -	Тенге			5395				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				809			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9575				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			169164				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
			Сметная заработная плата -	Тенге				6804			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			584975				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
			Сметная заработная плата -	Тенге				50821			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**504780**	**11827**			**238**
				Тенге			**39760**	**3998**			**18**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			350587				
		Материалы -		Тенге			50925				
		Всего заработная плата -		Тенге				37764			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148057				
		Местные материалы -		Тенге			109580				
			Накладные расходы -	Тенге			41688				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6253			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23536				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			415811				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
			Сметная заработная плата -	Тенге				44017			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			154193				
		Материалы -		Тенге			2906				
		Всего заработная плата -		Тенге				5995			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141726				
			Накладные расходы -	Тенге			5395				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				809			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9575				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			169164				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
			Сметная заработная плата -	Тенге				6804			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			584975				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
			Сметная заработная плата -	Тенге				50821			
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 2.Каркас								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			--	--			--
				Тенге			--	--			--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--				
			РАЗДЕЛ 3.Стены, перегородки; монолитные конструкции								
			Сердечник монолитный								
28		**Е0106-15-1 т.ч. п-1.28, п-3.30, К=0,92, К=0,94, доп. изм. №1**	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, /из бетона В15, при высоте зданий свыше 15 до 27 м/**	4,992	12300,46	4199,41	61404	20963	15960	11,44	57
			м3		1908,54	1136,41	9527	5673	105	4,35	22
29		**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,24768	69000,00	--	17090	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30		**С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	1,464	68800,00	--	100723	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

31		Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,28056	34384,57	2434,57	9647	683	12911	170,00	48
			т		31950,00	920,25	8964	258	140	4,49	1
32		С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,28056	162700,00	–	45647	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
33		СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /профиль гнутый/	0,28056	1860,00	–	522	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
34		С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	672	8,30	–	5578	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Перемычки монолитные								
35		Е0106-18-9	Устройство перемычек /из бетона В15/	10,228	13361,37	367,51	136660	3759	25147	13,10	134
			м3		2202,75	138,83	22530	1420	105	0,68	7
36		С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3924	69000,00	–	27076	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
37		С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,27728	71100,00	–	90815	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
38		Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0308	34384,57	2434,57	1059	75	1417	170,00	5
			т		31950,00	920,25	984	28	140	4,49	–
39		С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,0308	162700,00	–	5011	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
40		СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /профиль гнутый/	0,0308	1860,00	–	57	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Стены кирпичные толщиной 250 мм, перегородки толщиной 120 мм /1-5 этажи/								

41		Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	508,5465	7840,24	335,84	3987127	170790	495520	4,54	2309
			м3		699,75	126,00	355855	64077	118	0,61	310
42		Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	304,6795	7799,06	337,41	2376214	102802	286359	4,38	1334
			м3		670,50	126,00	204288	38390	118	0,62	189
43		Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	707,409067	1091,58	34,37	772194	24314	168509	1,21	856
			м2		189,00	12,87	133700	9104	118	0,06	44
			Стены парапета на отм.+14.920								
44		Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	21,365	7840,24	335,84	167507	7175	20818	4,54	97
			м3		699,75	126,00	14950	2692	118	0,61	13
45		Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0532	8679,65	422,15	462	22	528	56,40	3
			т		8257,50	157,50	439	8	118	0,77	–
46		С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0532	49131,00	–	2614	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
47		Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	105,4984	1127,94	34,73	118996	3664	29629	1,43	151
			м2		225,00	13,01	23737	1373	118	0,06	7
48		С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2528	50900,00	–	12868	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Монолитная плита на отм.+15.800								
49		Е0106-8-1	Устройство опалубки /снизу/ и поддерживающих ее конструкций /из асбестоцементных листов/	148	149,26	3,27	22090	484	21521	0,88	130
			м2		137,25	1,24	20313	184	105	0,01	1
50		С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	148	589,00	–	87172	–	–	–	–
			м2		–	–	–	–	–	–	–

51		Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм /бетон В25/	м2	148	782,84	14,05	115860	2079	5650	0,20	30
						31,05	5,31	4595	786	105	0,03	4
52		Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,99444	5239,08	327,33	5210	326	2103	11,60	12
						1890,00	123,75	1879	123	105	0,60	1
53		С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,99444	67700,00	–	67324	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
			Обвязки монолитные: Обм1, Обм2; балка Бм1									
54		Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	17,2588	3150,55	316,01	54375	5454	26954	8,25	142
						1368,00	119,39	23610	2061	105	0,58	10
55		С143001-11 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	2,38525	7108,00	–	16954	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
56		С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	15,132432	5732,00	–	86739	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
57		С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,035808	65000,00	–	2328	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
58		С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,29536	67700,00	–	19996	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
59		С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,2288	69000,00	–	15787	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
60		С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,56764	71100,00	–	40359	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–

61		С12041-7 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм**	0,09408	49502,00	--	4657	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**8478119**	**342591**			**5308**
				Тенге			**825373**	**126176**			**609**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8477540**				
		Материалы -		Тенге			**122450**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**951549**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**545043**				
		Местные материалы -		Тенге			**6642083**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1113029**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							557
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				166954			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**575434**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10166002**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6474
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1118503**			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**579**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**579**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**35**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**614**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**10166616**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6474**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1118503**			

РАЗДЕЛ 4.Кровля

62		Е0110-14-1	**Установка стропил**	15,44	23741,72	334,28	366572	5161	65283	22,10	341
			м3		3397,50	126,00	52457	1945	120	0,62	10
63		Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	15,44	573,75	28,11	8859	434	2489	0,78	12
			м3		123,75	10,58	1911	163	120	0,05	1
64		Е0110-52-1	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	360	20,48	0,91	7374	328	2169	0,03	10
			м2		4,68	0,34	1685	122	120	--	1
65		Е0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /трубы, Мс-1, Мс-2, Мс-3 с болтами гайками и шайбами/**	0,3528	34384,57	2434,57	12131	859	16235	170,00	60
			т		31950,00	920,25	11272	325	140	4,49	2
66		С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	0,0376	172800,00	--	6497	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

67		С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,3152	60300,00	–	19007	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
68		С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0504	149300,00	–	7525	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
69		Е0112-15-3 техн.ч.п.1.2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	440	12,81	0,99	5637	436	6389	0,07	31
			м2		11,82	0,38	5202	167	119	–	1
70		С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	484	38,09	–	18436	–	–	–	–
			м2		–	–	–	–	–	–	–
71		Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 техн.ч.п.1.2	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	440	1156,30	8,20	508772	3608	147388	1,74	767
			м2		278,41	3,08	122500	1355	119	0,02	7
72		Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Установка верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа /слухового окна и вентшахты ВШ-1/	82,8	272,51	8,82	22564	730	7695	0,46	38
			м		77,19	0,90	6392	74	119	–	–
73		С11011-3050 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	91,08	297,00	–	27051	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
74		Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа /по слуховому окну, вентшахте ВШ-1 и по карнизу/	133,6	425,49	351,59	56846	46972	17928	0,34	46
			м		57,50	55,27	7682	7384	119	0,18	24
75		С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	146,96	243,00	–	35711	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–

76		Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа /по кровле и слуховому окну/	37,2	396,24	6,19	14740	230	2053	0,28	10
			м		45,96	0,43	1710	16	119	--	--
77		С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	40,92	396,00	--	16204	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
78		С11011-3063 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	12	95,00	--	1140	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1135065	58758			1317
				Тенге			210809	11552			44
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1135065				
		Материалы -		Тенге			733927				
		Всего заработная плата -		Тенге				222362			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131570				
			Накладные расходы -	Тенге			267629				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							134
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40144			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84162				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1486855				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1495
			Сметная заработная плата -	Тенге				262506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1486855				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1495
			Сметная заработная плата -	Тенге				262506			

РАЗДЕЛ 5.Разные работы

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ

79		Е0107-55-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т /на полимерцементном растворе/	120	797,29	302,34	95675	36281	54595	1,33	160
			шт		219,15	105,82	26298	12698	140	0,44	53
80		С143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см /вентблоки/	347,3888	1660,00	--	576665	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			672340	36281			160

				Тенге			26298	12698			53
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			672340				
			Всего заработная плата -	Тенге				38996			
			Местные материалы -	Тенге			609761				
			Накладные расходы -	Тенге			54595				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8189			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43616				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			770551				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
			Сметная заработная плата -	Тенге				47186			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			770551				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
			Сметная заработная плата -	Тенге				47186			

РАЗДЕЛ 6.Стены и перегородки

Утепление наружных стен

81		Е0126-12-2 К=2	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков, при работе с лесов и высоте до 10 м/**	1433,55556	292,92	100,30	419917	143786	317418	1,07	1531
			м2		184,06	37,36	263860	53558	100	0,18	264
82		Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15 К=2	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков, при работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м/**	716,777778	320,53	100,30	229748	71893	178498	1,23	880
			м2		211,67	37,36	151720	26779	100	0,18	132
83		Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,2 К=2	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков, при работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м/**	430,066667	329,73	100,30	141807	43136	111057	1,28	551
			м2		220,87	37,36	94990	16067	100	0,18	79
84		Е0126-12-2 К=2	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-1.35 до отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков/**	121,24	292,92	100,30	35514	12160	26845	1,07	129
			м2		184,06	37,36	22315	4530	100	0,18	22
85		Е0126-12-2	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /откосов толщиной 40 мм в один слой, при работе с лесов и высоте до 10 м/**	164,377778	146,46	50,15	24075	8244	18198	0,53	88
			м2		92,03	18,68	15128	3071	100	0,09	15

86		Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /откосов толщиной 40 мм в один слой, при работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м/	м2	82,1888888	160,26	50,15	13172	4122	10234	0,61	50
						105,83	18,68	8698	1535	100	0,09	8
87		Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /откосов толщиной 40 мм в один слой, при работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м/	м2	49,3133332	164,87	50,15	8130	2473	6367	0,64	32
						110,44	18,68	5446	921	100	0,09	5
88		Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм по утеплителю, при работе с лесов и высоте до 10 м/	м2	1719,17333	290,45	0,36	499334	619	32269	0,11	193
						18,77	–	32269	–	100	–	–
89		Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.13 К=1,15	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм по утеплителю, при работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м/	м2	798,966667	293,27	0,36	234309	288	17246	0,13	103
						21,59	–	17246	–	100	–	–
90		Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.13 К=1,2	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм по утеплителю, при работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м/	м2	479,38	294,20	0,36	141036	173	10798	0,13	64
						22,52	–	10798	–	100	–	–
91		С11031-95 прим-но	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	м3	423,349776	7530,00	–	3187824	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
92		С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	4,1832	53600,00	–	224220	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
93		С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	1,83668	69800,00	–	128200	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
		Перегородки гипсокартонные										

94		Е0110-86-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм /перегородка одинарная из профиля ПС75 с обшивкой листами ГКЛ 12,5мм с двух сторон и с изоляцией толщиной 50мм/	1350,44	1798,70	15,84	2429030	21391	706129	2,48	3349
			м2		429,75	5,99	580352	8089	120	0,03	39
95		Е0110-86-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм /перегородка одинарная из профиля ПС75 с обшивкой листами ГКЛ и ГКЛВ 12,5мм с двух сторон и с изоляцией толщиной 50мм/	397	1868,00	15,84	741594	6288	207587	2,48	985
			м2		429,75	5,99	170611	2378	120	0,03	12
96		Е0110-86-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм /перегородка одинарная из профиля ПС100 с обшивкой листами ГКЛ и ГКЛВ 12,5мм с двух сторон и с изоляцией толщиной 50мм/	467,12	1864,08	17,05	870750	7964	241981	2,46	1149
			м2		425,25	6,44	198643	3008	120	0,03	15
97		Е0110-86-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм /перегородка одинарная из профиля ПС50 с обшивкой листами ГКЛ 12,5мм с двух сторон и с изоляцией толщиной 50мм/	30,4	1751,28	14,49	53239	440	14317	2,26	69
			м2		387,00	5,47	11765	166	120	0,03	1
98		Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	160	807,14	4,85	129142	775	37677	1,29	206
			м2		222,86	1,41	35658	226	105	0,01	1
99		Е0110-89-1	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	300	207,07	0,14	62121	42	42545	0,69	207
			шт		118,13	0,05	35439	15	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			9573160	323794			9586
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1654936	120343			592
		Материалы -		Тенге			9573160				
		Всего заработная плата -		Тенге			4052627				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1775279			
		Местные материалы -		Тенге			3540244				
			Накладные расходы -	Тенге			1560				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1979166				990

			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				296875			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			693140				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12245466				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				2072154			11168
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			12245466				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				2072154			11168

РАЗДЕЛ 7.Кровля

Утепление чердачного перекрытия

100		Е0112-15-3 техн.ч.п.1.2	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	759,24	12,70	0,99	9639	752	10920	0,07	53
			м2		11,71	0,38	8888	289	119	--	1
101		С11011-507	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм**	0,835164	30400,00	--	25389	--	--	--	--
			1000м2		--	--	--	--	--	--	--
102		Е0112-13-1 техн.ч.п.1.2	**Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой /толщиной слоя до 50 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/**	578	123,10	4,93	71153	2850	21592	0,19	109
			м2		29,54	1,85	17076	1069	119	0,01	5
103		Е0112-13-2 техн.ч.п.1.2 К=2	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике /дополнительно 2 слоя, толщиной слоя до 50 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/**	578	210,08	9,80	121425	5664	31625	0,27	155
			м2		42,28	3,70	24437	2139	119	0,02	10
104		С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86**	107,1612	4032,00	--	432074	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
105		Е0112-13-3 техн.ч.п.1.2	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /толщиной слоя до 80 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/**	128,16	164,94	4,72	21139	605	11190	0,41	52
			м2		71,59	1,78	9175	228	119	0,01	1
106		Е0112-13-4 техн.ч.п.1.2	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике /толщиной слоя до 80 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/**	128,16	138,95	4,72	17807	605	8694	0,32	40
			м2		55,23	1,78	7078	228	119	0,01	1

107		С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	23,760864	6632,00	–	157582	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
108		Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных /колонн и балок под стойки кровли по сечению а-а/	18,25	6758,57	378,22	123344	6903	67671	20,04	366
			м3		3566,25	141,75	65084	2587	100	0,69	13
109		С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	18,7975	6632,00	–	124665	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
110		Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм по утеплителю на колоннах и балках по сечению а-а/	279,2	290,45	0,36	81094	101	5241	0,11	31
			м2		18,77	–	5241	–	100	–	–
111		Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12 техн.ч.п.1.2	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	166,68	331,43	3,73	55243	622	8121	0,23	39
			м		39,54	1,40	6591	233	119	0,01	1
112		Е0112-17-1 техн.ч.п.1.2	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	706,36	155,28	15,94	109680	11259	34427	0,25	173
			м2		35,00	5,96	24720	4210	119	0,03	21
113		Е0112-17-2 К=15 техн.ч.п.1.2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до толщины в 30 мм/	706,36	82,71	2,10	58426	1483	2031	0,01	10
			м2		1,67	0,75	1177	530	119	–	3
114		Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок /сеткой из Вр1 д.4мм ячейка 150х150мм/	0,8758864	5239,08	327,33	4589	287	1852	11,60	10
			1т		1890,00	123,75	1655	108	105	0,60	1
115		С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,8758864	50800,00	–	44495	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Устройство водосборного участка кровли								
116		Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /чаша воронки /2шт/ из листовой стали со сливными трубами/	0,274	9850,48	1162,95	2699	319	1841	46,60	13

				т		7357,50	108,00	2016	30	90	0,53	–
117		С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т		0,274	154200,00	–	42251	–	–	–	–
				т		–	–	–	–	–	–	–
118		Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм /толщиной 4мм/		4,032	615,59	8,70	2482	35	171	0,18	1
				м2		27,00	3,29	109	13	140	0,02	–
119		Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		14,7062	40,72	0,04	599	1	110	0,04	1
				м2		8,32	–	122	–	90	–	–
120		Е0112-17-1 техн.ч.п.1.2	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		171,2	155,45	15,94	26613	2729	8379	0,25	42
				м2		35,17	5,96	6021	1020	119	0,03	5
121		Е0112-17-2 К=20 техн.ч.п.1.2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до средней толщины в 35 мм/		171,2	110,30	2,80	18883	479	659	0,02	3
				м2		2,23	1,00	382	171	119	0,01	1
122		Е0112-16-1 техн.ч.п.1.2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер		171,2	24,85	0,22	4255	38	1507	0,05	8
				м2		7,31	0,09	1251	15	119	–	–
123		Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя		171,2	572,89	27,39	98078	4689	9348	0,20	34
				м2		35,63	10,26	6099	1757	119	0,05	9
124		Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков /примыкание к стене парапета/		93,6	347,31	3,34	32509	313	5111	0,28	26
				м		45,09	0,80	4220	75	119	–	–

125		Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком /примыкание к стене карниза скатной кровли/	м	93,6	635,29	7,26	59463	680	8239	0,46	43
						72,87	1,10	6820	103	119	–	–
126		Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /под обшивку а/ц листом/	м3	0,4	22951,16	316,57	9180	127	1731	22,50	9
						3487,50	119,25	1395	48	120	0,58	–
127		Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,4	573,75	28,11	229	11	64	0,78	–
						123,75	10,58	50	4	120	0,05	–
128		Е0110-7-3 прим-но	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм /листами а/ц/	м2	22,44	129,31	4,32	2902	97	3316	0,75	17
						121,50	1,64	2726	37	120	0,01	–
129		С11011-364	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 мм	м2	23,001	589,00	–	13548	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
130		Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, массой до 20 кг /костыль К-1, К-2, К-3/	т	0,31504	175710,10	1826,10	55356	575	3877	42,70	13
						8100,00	690,75	2552	218	140	3,37	1
131		Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	20,131056	40,72	0,04	820	1	151	0,04	1
						8,32	–	167	–	90	–	–
132		Е0112-10-1 техн.ч.п.1.2	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ /из деталей Ф-1, Ф-2, Ф-5 из оцинкованного листа толщиной 0,8 мм/	м2	164,72	633,22	1,24	104303	204	30578	0,99	163
						155,53	0,47	25619	77	119	–	–
			Кровля козырька входной группы									
133		Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	76	12,58	0,99	956	75	1083	0,07	5
						11,59	0,38	881	29	119	–	–
134		С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,0836	30400,00	–	2541	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–
135		Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /толщиной слоя до 50 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/		76	164,23	4,72	12481	359	6571	0,40	31

				м2		70,88	1,78	5387	135	119	0,01	1
136		Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике /толщиной слоя до 50 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/	76	138,40	4,72	10518	359	5106	0,31	24	
				м2		54,68	1,78	4156	135	119	0,01	1
137		С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	7,828	6632,00	--	51915	--	--	--	--	
				м3		--	--	--	--	--	--	--
138		Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	93,64	154,93	15,94	14508	1493	4525	0,24	23	
				м2		34,65	5,96	3245	558	119	0,03	3
139		Е0112-17-2 К=20	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до средней толщины в 35 мм/	93,64	110,26	2,80	10325	262	357	0,02	2	
				м2		2,20	1,00	206	94	119	0,01	1
140		Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	93,64	24,75	0,22	2317	21	812	0,04	4	
				м2		7,20	0,09	674	8	119	--	--
141		Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /трубы в стенке парапета для отвода воды с козырька/	0,032256	191637,97	11119,34	6181	359	398	42,50	1	
				1т		7560,00	4200,75	244	135	105	20,52	1
142		Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	93,64	369,67	18,33	34616	1716	3498	0,14	13	
				м2		24,53	6,86	2297	642	119	0,03	3
143		Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком /примыкание к стене парапета/	52	634,22	7,26	32979	378	4510	0,45	23	
				м		71,79	1,10	3733	57	119	--	--
144		Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, массой до 20 кг /костыль/	0,024	175710,10	1826,10	4217	44	295	42,70	1	

				т		8100,00	690,75	194	17	140	3,37	–
145		Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	1,5336		40,72	0,04	62	–	11	0,04	–
				м2		8,32	–	13	–	90	–	–
146		Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм/**	22		630,92	1,24	13880	27	4024	0,97	21
				м2		153,23	0,47	3371	10	119	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2129413	46519			1561
				Тенге				255072	17010			84
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2084463				
			Материалы -	Тенге				739555				
			Всего заработная плата -	Тенге					270036			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				852209				
			Местные материалы -	Тенге				193443				
			Накладные расходы -	Тенге				307796				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								154
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					46169			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				143536				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2535795				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1785
			Сметная заработная плата -	Тенге					316206			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				44950				
			Материалы -	Тенге				364				
			Всего заработная плата -	Тенге					2046			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				42251				
			Накладные расходы -	Тенге				1841				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					276			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2807				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				49598				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата -	Тенге					2322			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2585393				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1799
			Сметная заработная плата -	Тенге					318528			

РАЗДЕЛ 8.Полы

Тип Л

147		Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пенопласта приклеиванием мастикой ИЗОЛ/**	2832,08	88,03	5,55	249308	15718	156930	0,26	731

				м2		42,98	2,07	121723	5862	123	0,01	29
148		С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим-но	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 /пенополистирол ПСБ-С-50/		116,681696	10100,00	–	1178485	–	–	–	–
				м3		–	–	–	–	–	–	–
149		Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		2832,08	206,54	9,95	584946	28179	194865	0,36	1008
				м2		52,20	3,74	147835	10592	123	0,02	52
150		Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины в 35 мм/		2832,08	94,63	2,01	267997	5692	9196	0,01	37
				м2		1,89	0,75	5353	2124	123	–	10
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			2280736	49590			1776
					Тенге			274910	18578			91
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2280736				
		Материалы -			Тенге			114501				
		Всего заработная плата -			Тенге				293488			
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1178485				
		Местные материалы -			Тенге			663250				
			Накладные расходы -		Тенге			360991				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							180
			Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				54149			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			158504				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2800231				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2047
			Сметная заработная плата -		Тенге				347637			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			2800231				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2047
			Сметная заработная плата -		Тенге				347637			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			24268833	857531			19708
					Тенге			3247398	306358			1472
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24223304				
		Материалы -			Тенге			5763061				
		Всего заработная плата -			Тенге				3551711			
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6247552				
		Местные материалы -			Тенге			8110098				
			Накладные расходы -		Тенге			4083206				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							2042
			Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				612481			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1698391				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30004900				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							23208
			Сметная заработная плата -		Тенге				4164192			
		Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			45529				
		Материалы -			Тенге			364				
		Всего заработная плата -			Тенге				2046			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42830				
Накладные расходы -		Тенге			1841				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				276			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2842				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50212				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							14
Сметная заработная плата -		Тенге				2322			
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			30055112				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							23222
Сметная заработная плата -		Тенге				4166514			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**24773613**	**869358**			**19945**
		Тенге			**3287158**	**310357**			**1490**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24573891				
Материалы -		Тенге			5813986				
Всего заработная плата -		Тенге				3589475			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6395608				
Местные материалы -		Тенге			8219678				
Накладные расходы -		Тенге			4124893				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							2062
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				618734			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1721927				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30420711				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							23453
Сметная заработная плата -		Тенге				4208209			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			199722				
Материалы -		Тенге			3270				
Всего заработная плата -		Тенге				8040			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			184556				
Накладные расходы -		Тенге			7236				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							4
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				1085			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12418				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			219376				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							48
Сметная заработная плата -		Тенге				9126			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			30645668				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							23501
Сметная заработная плата -		Тенге				4217334			

Итого в базисных ценах 2001 года, тенге	**30 645 667,99**
Временные здания и сооружения 1,10%	337 102,35
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	50 565,35
Итого с временными	**30 932 204,98**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,79%	553 686,47

Затраты на выслугу лет, 1%	309 322,05
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	123 728,82
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	**31 918 942,32**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2017 г.	**93 450 425,97**
НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2%	1 869 008,52
Итого с налогом 2%	**95 319 434,48**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	11 438 332,14
Всего с НДС 12%	**106 757 766,62**
Конкурсная скидка	1 494 608,73
Всего по акту с учетом конкурсной скидки	**105 263 157,89**

Главный специалист ГУ «Отдел строительства города Сатпаев» **Кунедилова К.Ш.**

Эксперт по технологическому сопровождению,
технический надзор Заказчика ТОО "СтройТехнология" **Шаймерденов К.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Самға" **Байдильдаев А.Б.**