Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Субподрядчик: ТОО "АқОлЖа Тел"

Форма №3

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (подводящий газопровод)

Договор: Договор Субподряда №56/3 от 16.08.2016 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	722 372	809 057	722 372	809 057	722 372	809 057
	Всего к оплате подрядчику	**722 372**	**809 057**	**722 372**	**809 057**	**722 372**	**809 057**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.

Субподрядчик:

Директор ТОО «АқОлЖа Тел»

Жансеитов Ф.

Форма 2

Генподрядчик : **ТОО "Ремстрой"**

Субподрядчик : **ТОО "АкОлЖа Тел"**

Стройка : **Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (подводящий газопровод)**

АКТ

выполненых работ за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 Газопровод высокого давления											
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления ГЗ.Подземная прокладка									
		Обвязка ГРПШ-13-2ВУ1 /ГСН-10,11/									
19	**1122-0901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**2994,68**	**136,75**	**5989**	**274**	**636**	**5161**	**12042**
		НР - 99%; СП - 8%			**2539,53**	**66,85**	**5079**	**134**		**892**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**7,0021875**	**169,79**	**163,01**	**1189**	**1141**	**--**	**288**	**1595**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,78**	**50,34**	**47**	**352**		**118**	
35	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,2165625**	**1997,69**	**--**	**433**	**--**	**--**	**311**	**804**
		НР - 72%; СП - 8%			**1997,69**	**--**	**433**	**--**		**60**	
36	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**2,0625**	**489,59**	**487,97**	**1010**	**1006**	**1**	**218**	**1326**
		НР - 72%; СП - 8%			**1,52**	**145,13**	**3**	**299**		**98**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	4,35625	18,38	18,38	80	80	--	23	111
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,26	--	32		8	
38	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,8	25290,62	1163,61	20232	931	14915	4187	26372
		НР - 91%; СП - 8%			5483,10	267,63	4386	214		1954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,02572	727551,70	1322,70	18713	34	16846	1682	22026
		НР - 91%; СП - 8%			71282,00	567,27	1833	15		1632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,04763	66385,83	26887,71	3162	1281	862	1021	4517
		НР - 69%; СП - 8%			21392,10	9659,95	1019	460		335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (2-й слой)	м2	3,1	95,77	2,43	297	8	150	96	425
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	139	1		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	3,1	158,68	3,44	492	11	319	113	654
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	162	2		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-13-2ВУ1									
80	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	0,5	2043,09	--	1022	--	--	736	1898
		НР - 72%; СП - 8%			2043,09	--	1022	--		141	
81	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5	868,00	--	434	--	--	312	806
		НР - 72%; СП - 8%			868,00	--	434	--		60	
82	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40Х4).Монтаж оборудования	м	8,94	263,23	24,06	2353	215	517	1213	3851
		НР - 72%; СП - 8%			181,30	7,14	1621	64		285	
84	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	6	3210,72	164,07	19264	985	12840	4112	25247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			906,50	45,46	5439	273		1870	
		Трубопровод и фасонные части									
98	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка**	км трубопровода	0,25	358323,62	106437,74	89581	26609	1231	68695	170938
		НР - 99%; СП - 8%			246962,00	30592,43	61741	7648		12662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	3	1428,79	919,98	4286	2760	0	2264	7075
		НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	1526	761		524	
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 90х8,2мм 8353.16 -6шт /174м/									
135	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 160 мм.Укладка ФУТЛЯРА**	км трубопровода	0,174	459775,04	150678,16	80001	26218	18	60770	152033
		НР - 99%; СП - 8%			308997,00	43785,20	53765	7619		11262	
137	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство**	шт.	6	6280,21	2138,22	37681	12829	3562	25740	68495
		НР - 99%; СП - 8%			3548,30	785,01	21290	4710		5074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/**	м3	0,09	25145,50	1005,76	2263	91	1782	384	2859
		НР - 91%; СП - 8%			4330,06	363,72	390	33		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/**	м3 подстилающего слоя	0,6	20208,67	8,16	12125	5	9865	2120	15385
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	2255	--		1140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	24	1428,79	919,98	34291	22079	--	18115	56598
		НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	12211	6086		4192	
148	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 (160х14,6мм) мм.Заделка герметиком**	футляр	6	4771,26	526,27	28628	3158	16009	9431	41104
		НР - 99%; СП - 8%			1576,78	10,93	9461	66		3045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания**	м3	0,012	4361,59	159,25	52	2	37	13	70
		НР - 99%; СП - 8%			1047,54	46,80	13	1		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,25	28329,91	19421,71	7082	4855	0	2027	9838
		НР - 61%; СП - 8%			8908,20	4382,30	2227	1096		729	
161	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	250	225,56	98,16	56390	24540	11795	20164	82678
		НР - 72%; СП - 8%			80,22	31,80	20055	7950		6124	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 11шт									
		ГСН -13									
175	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	2	6990,61	2138,22	13981	4276	2608	8580	24366
		НР - 99%; СП - 8%			3548,30	785,01	7097	1570		1805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								733112
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								733112

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1 Газопровод высокого давления	Тенге	733 112	
ИТОГО	**Тенге**	**733 112**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**733 112**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	9 530	
Итого	**Тенге**	**742 643**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	6 758	
Итого	**Тенге**	**749 401**	
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**14 988**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**764 389**	
в т.ч. В ценах 2021г 100% К=1,050036	Тенге	802 636	
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	722 372	
НДС 12%	Тенге	86 685	
Всего	**Тенге**	**809 057**	

Генподрядчик

ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Ж.Оспанова**

Субподрядчик

ТОО «АқОлЖа Тел»

Директор _____ **Жансеитов Ф.**