ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
МЕРДІГЕР: "Производственная компания "Шымкентдорстрой" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ: Шымкент қаласы Әл-Фараби Тұран аудандарындағы көшелерді күтіп ұстау

2025 жылғы 16 сәуірдегі № 32 келісім шарт бойынша құны- **15 550 625 321,44** теңге
2025 жылғы 16 сәуірдегі № 32 келісім шартқа 29 қаңтардағы №130940007729/250032/03 қосымша келісім бойынша құны 2026 жылға- **3 334 627 000,00** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2026 жылғы 30 ҚАҢТАР айындағы
№1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851	**51882**	**№ 32 № 130940007729/250032/01 №130940007729/250032/03**	**16.04.2025ж. 30.10.2025ж. 29.01.2026ж.**			**ЖШС**	**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы Әл-Фараби Тұран аудандарындағы көшелерді күтіп ұстау	117 041 077,00	100 897 480,17							16 143 596,83	117 041 077,00
Төленетін сомасы	**117 041 077,00**	**100 897 480,17**							**16 143 596,83**	**117 041 077,00**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **Ш. Сұлтабаев**
М.О.
"___" _____ **2026ж.**

МЕРДІГЕР:
"ПК "Шымкентдорстрой" ЖШС-і бас директорының у.м.а

_____ **Мошенбекова**
М.О.
"___" _____ **2026ж.**

Форма 4

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Подрядчик ТОО "ПК "Шымкентдорстрой"
Стройка Содержание улиц в Аль-Фарабиском и Туранском районах г.Шымкент

АКТ №1
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за январь месяц 2026 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Освещение автобусных остановки (внутренняя) 752шт									
1	6119-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия	м	22 535,3457	643	1	14490227	22535	1374656	–	14490227
					581	–	13093036	–		–	
2	243-801-0104 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х2,5 мм2	км	45,070725	329	–	14828	–	14828	–	14828
					–	–	–	–		–	
3	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	750	6 434	44	4825500	33000	1329000	–	4825500
					4 618	14	3463500	10500		–	
4	247-102-0119 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	750	3 986	–	2989500	–	2989500	–	2989500
					–	–	–	–		–	
		РАЗДЕЛ 1. Освещение пешеходного тротуара 227шт									
5	6101-0110-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	227	3 092	2 275	701884	516425	–	–	701884
					817	729	185459	165483		–	
6	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фундаменты бетонные.Устройство	$м^3$	18,16	48 513	147	880996	2669	449569	–	880996
					23 610	39	428758	708		–	
7	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальныемассой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 м.Установка на наружных фундаментах с поля	опора	227	73 065	5 835	16585755	1324545	348445	–	16585755
					65 695	1 948	14912765	442196		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	247-306-1201 СпрСЦ 10.2024	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-3м, D76, grey/black, колпак + крепления	шт.	227	61 858	–	14041766	–	14041766	–	14041766
					–	–	–	–		–	
9	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	227	14 248	3 344	3234296	759088	777248	–	3234296
					7 480	1 119	1697960	254013		–	
10	247-103-0821 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	227	21 964	–	4985828	–	4985828	–	4985828
					–	–	–	–		–	
11	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке,суммарное сечениедо 6м м^2.Затягивание первого в проложенные трубы и метал лические рукава	м	804,6862845	372	2	299343	1610	24944	–	299343
					339	1	272789	805		–	
12	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	804,6862845	325	–	261523	–	261523	–	261523
					–	–	–	–		–	
13	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудо вания	шт.	227	5 643	224	1280961	50848	76953	–	1280961
					5 080	54	1153160	12258		–	
14	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-200 5 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	2,140837	336 395	–	720167	–	720167	–	720167
					–	–	–	–		–	
15	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	340,5	959	23	326540	7832	11236	–	326540
					903	4	307472	1362		–	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкогопрофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,125985	292 454	–	36845	–	36845	–	36845
					–	–	–	–		–	
17	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	27,24	785	785	21383	21384	–	–	21383
					–	269	–	7328		–	
18	6401-0201-3104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	5 675	166	1	942050	5675	34050	–	942050
					159	–	902325	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	5 675	224	–	1271200	–	1271200	–	1271200
					–	–	–	–		–	
20	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	5 675	690	33	3915750	187275	419950	–	3915750
					583	11	3308525	62425		–	
21	243-110-1403 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 2х6,0 (ок)-0,66	м	5 675	129	–	732075	–	732075	–	732075
					–	–	–	–		–	
		Подключения на питающий трансформатор 12шт									
22	6401-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	12	96 566	17 363	1158792	208356	41304	–	1158792
					75 761	5 513	909132	66156		–	
23	245-405-1703 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 500 мм	шт.	12	56 896	–	682752	–	682752	–	682752
					–	–	–	–		–	
24	515-301-0104 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 31,5 А,тепловое реле 25 А	шт.	12	638 296	–	7659552	–		–	7659552
					–	–	–	–	7659552	–	
25	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	0,84	9 093	–	7638	–	–	–	7638
					9 093	–	7638	–		–	
26	6401-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 3 кг	м	24	1 283	542	30792	13008	1008	–	30792
					699	156	16776	3744		–	
27	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	24	1 014	–	24336	–	24336	–	24336
					–	–	–	–		–	
28	249-101-0102 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	24	941	–	22584	–	22584	–	22584
					–	–	–	–		–	
29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,84	3 865	–	3247	–	–	–	3247
					3 865	–	3247	–		–	
30	1319-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Выключатель участковый однополюсный на крепи деревянной,из породы или бетона.Монтаж оборудования	шт.	12	21 267	222	255204	2664	30468	–	255204
					18 506	69	222072	828		–	
31	247-204-7603 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный DVA-6 - характеристика "С" 1P+N 6A 300мА A 6кА "С"	шт.	12	23 990	–	287880	–	287880	–	287880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**60371139**	**3101379**	**30990115**	--	**82691194**
		Стоимость оборудования					**24328078**	1017306	**7659552**	--	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7659552				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**7659552**				
		Материалы	Тенге				**2162048**				
		Всего заработная плата	Тенге				**143601**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**1970746**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2162048**				
		Сметная заработная плата	Тенге								358
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1970746			
		Материалы	Тенге				**50549539**				
		Всего заработная плата	Тенге				**2071574**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**23374638**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**23066956**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**50549539**				
		Сметная заработная плата	Тенге								4502
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**23374638**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**60371139**				
		Сметная заработная плата	Тенге								4860
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					25345384			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									82691194
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**40884614**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3156914			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1027806			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**30990115**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7659552		
		итого по смете									82 691 194,00
		Сметная прибыль 5%									4 134 559,70
		Итого сметная стоимость									**86 825 753,70**
		ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2026 год, К=1,1621									**100 900 208,37**
		Итого с договорным коэффициентом		**К= 0,999972962402139**							**100 897 480,28**
		НДС в текущих ценах - 16%									16 143 596,84
		Итого в текущих ценах с НДС - 16%									**117 041 077,00**

ПОДРЯДЧИК:
И.о. Генерального директора
ТОО "ПК "Шымкентдорстрой"

А.Моминрекова

Начальник участка

К.Санакул

Қ.Бахадыр