зчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»

рядчик: ТОО "АЭМК Жарык"

менование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе . Инженерные сети 3-х этажных жилых домов №№6,8,10

менование объекта - Газопровод низкого давления жилых домов №№6,8,10

Акт №1

выполненных работ за апрель месяц 2018 года

вание:

авлена в ценах на 1.01.2017г.

п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**707,0000**		**73,35**	**51861,55**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,00911	6,441	693,95	4469,57
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	13,999	1148,69	16080,05
		Итого оплата труда:				**29,07**	**20549,62**
3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	13,999	3385,48	47391,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	13,999	1148,69	16080,51
		Итого эксплуатация машин:				**67,03**	**47391,98**
		НР первого уровня	%	59,1		17,18	12144,83
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	2713,87
		Накладные расходы	%	--		21,02	14858,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,55	5337,62
		Сметная стоимость:				**101,92**	**72057,87**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**22,0000**		**1378,15**	**30319,21**
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**30319,21**
		НР первого уровня	%	59,1		814,48	17918,65
		НР второго уровня	%	4,24		92,97	2045,29
		Накладные расходы	%	--		907,45	19963,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,85	4022,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2468,45**	**54305,80**
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**729,0000**		**31,65**	**23069,88**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	8,383	986,23	8268,06
		Итого оплата труда:				**11,34**	**8268,06**
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	8,383	2751,82	23069,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0115	8,383	986,23	8267,57
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**23069,88**
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	4886,42
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	1185,35
		Накладные расходы	%	--		8,33	6071,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	2331,33
		Сметная стоимость:				**43,17**	**31472,99**
4	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**690,0000**		**31,65**	**21835,69**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	7,935	986,23	7825,74
		Итого оплата труда:				**11,34**	**7825,74**
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	7,935	2751,82	21835,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0115	7,935	986,23	7825,74
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**21835,69**
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	4625,01
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	1121,93
		Накладные расходы	%	--		8,33	5746,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	2206,61
		Сметная стоимость:				**43,17**	**29789,25**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**517,5000**		**22,18**	**11477,98**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	4,171	986,23	4113,61
		Итого оплата труда:				**7,95**	**4113,61**
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4,171	2751,82	11477,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00806	4,171	986,23	4113,57
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**11477,98**
		НР первого уровня	%	59,1		4,70	2431,15
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	589,75
		Накладные расходы	%	--		5,84	3020,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	1159,91
		Сметная стоимость:				**30,26**	**15658,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**172,5000**		**658,98**	**113673,55**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=677,96)	чел-ч	0,972	167,67	677,96	113673,55
		Итого оплата труда:				**658,98**	**113673,55**
		НР первого уровня	%	59,1		389,46	67181,07
		НР второго уровня	%	4,24		44,45	7668,24
		Накладные расходы	%	--		433,91	74849,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,43	15081,83
		Сметная стоимость:				**1180,32**	**203604,69**
7	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**517,5000**		**120,24**	**62221,67**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,108	55,89	639,58	35746,13
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	13,584	856,40	11633,66
		Итого оплата труда:				**91,56**	**47379,78**
7. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	13,584	1903,05	25851,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	13,584	856,40	11633,34
7. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	54,337	11,48	623,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**26475,54**
		НР первого уровня	%	59,1		54,11	28001,45
		НР второго уровня	%	4,24		7,39	3825,46
		Накладные расходы	%	--		61,50	31826,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,54	7523,89
		Сметная стоимость:				**196,28**	**101572,46**
8	**Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**39,0000**		**112,69**	**4394,95**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,0106	0,4134	639,58	264,40
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,201	1148,69	1379,81
		Итого оплата труда:				**42,16**	**1644,21**
8. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,3003	3586,05	1076,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,3003	1148,69	344,95
8. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,9009	3385,48	3049,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,9009	1148,69	1034,85
		Итого эксплуатация машин:				**105,82**	**4126,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00117	3145,46	3,68
		Итого материалов:				**0,09**	**3,68**
		НР первого уровня	%	59,1		24,92	971,73
		НР второго уровня	%	4,24		5,83	227,55
		Накладные расходы	%	--		30,75	1199,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,48	447,54
		Сметная стоимость:				**154,92**	**6041,77**
9	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**64,3500**		**412,41**	**26538,58**
		НР второго уровня	%	4,24		17,49	1125,24
		Накладные расходы	%	--		17,49	1125,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	2213,11
		Сметная стоимость:				**464,29**	**29876,92**
10	**Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**39,0000**		**12,70**	**495,40**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,00272	0,10608	693,95	73,61
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,11817	1141,94	134,94
		Итого оплата труда:				**5,35**	**208,56**
10. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,00273	1964,08	5,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00273	856,40	2,34
10. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,11544	3586,05	413,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,11544	1148,69	132,60
		Итого эксплуатация машин:				**10,75**	**419,34**
10. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00078	3145,46	2,45
		Итого материалов:				**0,06**	**2,45**
		НР первого уровня	%	59,1		3,16	123,26
		НР второго уровня	%	4,24		0,67	26,23
		Накладные расходы	%	--		3,83	149,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,32	51,59
		Сметная стоимость:				**17,86**	**696,48**
11	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**33,6000**		**2678,27**	**89989,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	1,02	34,272	726,56	24900,66
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,176	856,40	1007,13
		Итого оплата труда:				**771,07**	**25907,79**
11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,176	3403,17	4002,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,176	856,40	1007,13
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**4002,13**
11. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	36,96	1652,79	61087,12
		Итого материалов:				**1818,07**	**61087,12**
		НР первого уровня	%	62,1		478,83	16088,74
		НР второго уровня	%	4,24		133,86	4497,73
		Накладные расходы	%	--		612,69	20586,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,28	8846,11
		Сметная стоимость:				**3554,24**	**119422,49**
12	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1205**		**287488,42**	**34642,35**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	247	29,764	817,38	24328,09
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	4,608	770,39	3549,89
		Итого оплата труда:				**231352,51**	**27877,98**
12. 3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	4,133	2310,13	9548,11
12. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,06266	2890,73	181,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,06266	986,23	61,80
12. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,27956	1199,40	335,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,27956	856,40	239,42
12. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,13255	1797,83	238,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,13255	856,40	113,52
		Итого эксплуатация машин:				**85500,86**	**10302,85**
12. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,05302	215,22	11,41
		Итого материалов:				**94,70**	**11,41**
		НР первого уровня	%	62,1		143669,91	17312,22
		НР второго уровня	%	4,24		18281,11	2202,87
		Накладные расходы	%	--		161951,02	19515,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35955,16	4332,60
		Сметная стоимость:				**485394,59**	**58490,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**С123-010502-0610 23-010502-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**121,7050**		**2065,41**	**251370,72**
		НР второго уровня	%	4,24		87,57	10658,12
		Накладные расходы	%	--		87,57	10658,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,24	20962,31
		Сметная стоимость:				**2325,22**	**282991,15**
14	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0610**		**220885,09**	**13473,99**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	194	11,834	826,98	9786,48
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	1,637	768,22	1257,30
		Итого оплата труда:				**181045,52**	**11043,78**
14. 3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	1,501	2310,13	3466,58
14. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,01952	2890,73	56,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,01952	986,23	19,25
14. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,08479	1199,40	101,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,08479	856,40	72,61
14. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,03172	1797,83	57,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,03172	856,40	27,17
		Итого эксплуатация машин:				**60356,27**	**3681,73**
14. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,02684	215,22	5,78
		Итого материалов:				**94,70**	**5,78**
		НР первого уровня	%	62,1		112429,27	6858,19
		НР второго уровня	%	4,24		14132,53	862,08
		Накладные расходы	%	--		126561,80	7720,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27795,75	1695,54
		Сметная стоимость:				**375242,63**	**22889,80**
15	**С123-010502-0608 23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**61,6100**		**1288,14**	**79362,31**
		НР второго уровня	%	4,24		54,62	3364,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		54,62	3364,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,42	6618,18
		Сметная стоимость:				**1450,18**	**89345,45**
16	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0930**		**220885,09**	**20542,31**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	194	18,042	826,98	14920,37
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	2,495	768,22	1916,86
		Итого оплата труда:				**181045,52**	**16837,23**
16. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	2,288	2310,13	5285,12
16. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,02976	2890,73	86,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,02976	986,23	29,35
16. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,12927	1199,40	155,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,12927	856,40	110,71
16. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,04836	1797,83	86,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,04836	856,40	41,42
		Итого эксплуатация машин:				**60356,27**	**5613,13**
16. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,04092	215,22	8,81
		Итого материалов:				**94,70**	**8,81**
		НР первого уровня	%	62,1		112429,27	10455,92
		НР второго уровня	%	4,24		14132,53	1314,33
		Накладные расходы	%	--		126561,80	11770,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27795,75	2585,00
		Сметная стоимость:				**375242,63**	**34897,56**
17	**С123-010502-0607 23-010502-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**93,9300**		**873,04**	**82004,65**
		НР второго уровня	%	4,24		37,02	3477,00
		Накладные расходы	%	--		37,02	3477,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,80	6838,53
		Сметная стоимость:				**982,86**	**92320,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0180**		**195672,02**	**3522,10**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	179	3,222	826,98	2664,53
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,3789	765,28	289,96
		Итого оплата труда:				**164138,49**	**2954,49**
18. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,3564	2310,13	823,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,3564	758,54	270,34
18. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0027	2890,73	7,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0027	986,23	2,66
18. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,01674	1199,40	20,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,01674	856,40	14,34
18. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,00306	1797,83	5,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00306	856,40	2,62
		Итого эксплуатация машин:				**47595,26**	**856,71**
18. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,00396	215,22	0,85
		Итого материалов:				**47,35**	**0,85**
		НР первого уровня	%	62,1		101930,00	1834,74
		НР второго уровня	%	4,24		12618,33	227,13
		Накладные расходы	%	--		114548,33	2061,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24817,63	446,72
		Сметная стоимость:				**335037,98**	**6030,68**
19	**С123-010502-0606 23-010502-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**18,1800**		**602,11**	**10946,36**
		НР второго уровня	%	4,24		25,53	464,13
		Накладные расходы	%	--		25,53	464,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,21	912,84
		Сметная стоимость:				**677,85**	**12323,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Футляр из полиэтиленовых труб диаметром 200х11,9мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0120**		**345205,01**	**4142,46**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	286	3,432	817,38	2805,25
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	0,59868	770,12	461,05
		Итого оплата труда:				**272191,74**	**3266,30**
20. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	0,5328	2310,13	1230,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	0,5328	758,54	404,15
20. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,00372	2890,73	10,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,00372	986,23	3,67
20. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,04176	1199,40	50,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,04176	856,40	35,76
20. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,0204	1797,83	36,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,0204	856,40	17,47
		Итого эксплуатация машин:				**110696,12**	**1328,35**
20. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,04116	215,22	8,86
		Итого материалов:				**738,20**	**8,86**
		НР первого уровня	%	62,1		169031,07	2028,37
		НР второго уровня	%	4,24		21803,61	261,64
		Накладные расходы	%	--		190834,68	2290,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42883,17	514,60
		Сметная стоимость:				**578922,86**	**6947,07**
21	**С123-010502-0613 23-010502-0613 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 200х11,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр**	**м**	**12,1200**		**4226,57**	**51226,03**
		НР второго уровня	%	4,24		179,21	2171,98
		Накладные расходы	%	--		179,21	2171,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		352,46	4271,84
		Сметная стоимость:				**4758,24**	**57669,85**
22	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Футляр из полиэтиленовых труб диаметром 160х9,5мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0135**		**287488,42**	**3881,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	247	3,334	817,38	2725,55
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	0,51624	770,39	397,71
		Итого оплата труда:				**231352,51**	**3123,26**
22. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	0,46305	2310,13	1069,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	0,46305	758,54	351,24
22. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,00702	2890,73	20,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00702	986,23	6,92
22. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,03132	1199,40	37,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,03132	856,40	26,82
22. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,01485	1797,83	26,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,01485	856,40	12,72
		Итого эксплуатация машин:				**85500,86**	**1154,26**
22. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00594	215,22	1,28
		Итого материалов:				**94,70**	**1,28**
		НР первого уровня	%	62,1		143669,91	1939,54
		НР второго уровня	%	4,24		18281,11	246,80
		Накладные расходы	%	--		161951,02	2186,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35955,16	485,39
		Сметная стоимость:				**485394,59**	**6552,83**
23	**С123-010502-0611 23-010502-0611 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр**	**м**	**13,6350**		**2709,46**	**36943,49**
		НР второго уровня	%	4,24		114,88	1566,40
		Накладные расходы	%	--		114,88	1566,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,95	3080,79
		Сметная стоимость:				**3050,29**	**41590,68**
24	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Футляр из полиэтиленовых труб диаметром 140х8,3мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0040**		**287488,42**	**1149,95**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	247	0,988	817,38	807,57
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	0,15296	770,39	117,84
		Итого оплата труда:				**231352,51**	**925,41**
24. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	0,1372	2310,13	316,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	0,1372	758,54	104,07
24. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,00208	2890,73	6,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00208	986,23	2,05
24. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,00928	1199,40	11,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,00928	856,40	7,95
24. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,0044	1797,83	7,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0044	856,40	3,77
		Итого эксплуатация машин:				**85500,86**	**342,00**
24. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00176	215,22	0,38
		Итого материалов:				**94,70**	**0,38**
		НР первого уровня	%	62,1		143669,91	574,68
		НР второго уровня	%	4,24		18281,11	73,12
		Накладные расходы	%	–		161951,02	647,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35955,16	143,82
		Сметная стоимость:				**485394,59**	**1941,58**
25	**С123-010502-0610 23-010502-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр**	**м**	**4,0400**		**2065,41**	**8344,26**
		НР второго уровня	%	4,24		87,57	353,80
		Накладные расходы	%	–		87,57	353,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,24	695,84
		Сметная стоимость:				**2325,22**	**9393,90**
26	**Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляр из стальных труб диаметром 219х6мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0085**		**701497,42**	**5962,73**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=921,64)	чел-ч	376	3,196	921,64	2945,56
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,91239	978,07	892,38
		Итого оплата труда:				**451522,96**	**3837,95**
26. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,59194	3140,06	1858,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	0,59194	986,23	583,79
26. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,014025	3820,63	53,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,014025	1148,69	16,11

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,10285	3931,41	404,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,10285	1148,69	118,14
26. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,2805	22,25	6,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,0663	148,72	9,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,19992	1199,40	239,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,19992	856,40	171,21
26. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,003655	1797,83	6,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,003655	856,40	3,13
		Итого эксплуатация машин:				**303425,10**	**2579,11**
26.10	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,425	416,80	177,14
26.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0017	23319,55	39,64
26.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,001105	200244,36	221,27
		Итого материалов:				**51535,68**	**438,05**
		НР первого уровня	%	62,1		280395,76	2383,36
		НР второго уровня	%	4,24		41632,27	353,87
		Накладные расходы	%	--		322028,03	2737,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81882,04	696,00
		Сметная стоимость:				**1105407,48**	**9395,96**
27	**С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 футляр**	**м**	**8,5340**		**6406,77**	**54675,38**
		НР второго уровня	%	4,24		271,65	2318,24
		Накладные расходы	%	--		271,65	2318,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		534,27	4559,49
		Сметная стоимость:				**7212,69**	**61553,10**
28	**Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляр из стальных труб диаметром 159х5мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0074**		**507983,36**	**3759,08**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=921,64)	чел-ч	360	2,664	921,64	2455,25
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	0,381322	981,19	374,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**382351,35**	**2829,40**
28. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	0,16095	3140,06	505,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	0,16095	986,23	158,73
28. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,011396	3820,63	43,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,011396	1148,69	13,09
28. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	0,07992	3931,41	314,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	0,07992	1148,69	91,80
28. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,18315	22,25	4,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,0259	148,72	3,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	0,126466	1199,40	151,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	0,126466	856,40	108,31
28. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,00259	1797,83	4,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,00259	856,40	2,22
		Итого эксплуатация машин:				**138837,50**	**1027,40**
28.10	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,296	416,80	123,37
28.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,00148	23319,55	34,51
28.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,000592	200244,36	118,54
		Итого материалов:				**37355,46**	**276,43**
		НР первого уровня	%	62,1		237440,19	1757,06
		НР второго уровня	%	4,24		31605,96	233,88
		Накладные расходы	%	--		269046,15	1990,94
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		62162,36	460,00
		Сметная стоимость:				**839191,87**	**6210,02**
29	**С123-010201-0220 23-010201-0220 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 футляры**	**м**	**7,4296**		**3003,60**	**22315,55**
		НР второго уровня	%	4,24		127,35	946,18
		Накладные расходы	%	--		127,35	946,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,48	1860,94
		Сметная стоимость:				**3381,43**	**25122,66**
30	**Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр полиэтиленовых трубопроводов диаметром 140х8,3мм**	**м трубы, уложенной в футляре**	**20,5000**		**978,50**	**20059,33**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,897	18,389	856,40	15747,91
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,03895	856,40	33,36
		Итого оплата труда:				**769,82**	**15781,27**
30. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	5,346	38,81	207,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,03895	1797,83	70,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,03895	856,40	33,36
		Итого эксплуатация машин:				**13,54**	**277,52**
30. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000641	0,01314	228,09	3,00
30. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000048	0,000984	282282,41	277,77
30. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	6,355	590,58	3753,14
		Итого материалов:				**196,78**	**4033,90**
		НР первого уровня	%	62,1		478,06	9800,17
		НР второго уровня	%	4,24		61,76	1266,04
		Накладные расходы	%	--		539,82	11066,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,47	2490,04
		Сметная стоимость:				**1639,78**	**33615,58**
31	**С123-010502-0610 23-010502-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**20,5000**		**2065,41**	**42340,90**
		НР второго уровня	%	4,24		87,57	1795,25
		Накладные расходы	%	--		87,57	1795,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,24	3530,89
		Сметная стоимость:				**2325,22**	**47667,05**
32	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр полиэтиленовых трубопроводов диаметром 110х6,6мм**	**м трубы, уложенной в футляре**	**18,5000**		**880,02**	**16280,33**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,844	15,614	856,40	13371,83
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,03145	856,40	26,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**724,26**	**13398,76**
32. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	4,825	38,81	187,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,03145	1797,83	56,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,03145	856,40	26,93
		Итого эксплуатация машин:				**13,18**	**243,79**
32. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,009953	228,09	2,27
32. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,000684	282282,41	193,22
32. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	4,181	590,58	2469,21
		Итого материалов:				**144,04**	**2664,71**
		НР первого уровня	%	62,1		449,76	8320,63
		НР второго уровня	%	4,24		56,38	1043,08
		Накладные расходы	%	--		506,15	9363,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,89	2051,52
		Сметная стоимость:				**1497,06**	**27695,57**
33	**С123-010502-0608 23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**18,5000**		**1288,14**	**23830,59**
		НР второго уровня	%	4,24		54,62	1010,42
		Накладные расходы	%	--		54,62	1010,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,42	1987,28
		Сметная стоимость:				**1450,18**	**26828,29**
34	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр полиэтиленовых трубопроводов диаметром 90x4,5мм**	**м трубы, уложенной в футляре**	**4,0000**		**880,02**	**3520,07**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,844	3,376	856,40	2891,21
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0068	856,40	5,82
		Итого оплата труда:				**724,26**	**2897,03**
34. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	1,043	38,81	40,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0068	1797,83	12,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0068	856,40	5,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**13,18**	**52,71**
34. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,002152	228,09	0,49
34. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,000148	282282,41	41,78
34. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,904	590,58	533,88
		Итого материалов:				**144,04**	**576,15**
		НР первого уровня	%	62,1		449,76	1799,06
		НР второго уровня	%	4,24		56,38	225,53
		Накладные расходы	%	--		506,15	2024,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,89	443,57
		Сметная стоимость:				**1497,06**	**5988,23**
35	**С123-010502-0607 23-010502-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**4,0000**		**873,04**	**3492,16**
		НР второго уровня	%	4,24		37,02	148,07
		Накладные расходы	%	--		37,02	148,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,80	291,22
		Сметная стоимость:				**982,86**	**3931,45**
36	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Отвод 90" диаметром 140мм**	**шт**	**1,0000**		**4285,71**	**4285,71**
		НР второго уровня	%	4,24		181,71	181,71
		Накладные расходы	%	--		181,71	181,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,39	357,39
		Сметная стоимость:				**4824,82**	**4824,82**
37	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Отвод 45" диаметром 140мм**	**шт**	**4,0000**		**4285,71**	**17142,86**
		НР второго уровня	%	4,24		181,71	726,86
		Накладные расходы	%	--		181,71	726,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,39	1429,58
		Сметная стоимость:				**4824,82**	**19299,29**
38	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Отвод 90" диаметром 75мм**	**шт**	**3,0000**		**1285,71**	**3857,14**
		НР второго уровня	%	4,24		54,51	163,54
		Накладные расходы	%	--		54,51	163,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,22	321,65
		Сметная стоимость:				**1447,45**	**4342,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	219,0000		233,81	51204,39
		НР второго уровня	%	4,24		9,91	2171,07
		Накладные расходы	%	--		9,91	2171,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,50	4270,04
		Сметная стоимость:				263,22	57645,49
40	С123-020101-0105 23-020101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	54,0000		81,64	4408,56
		НР второго уровня	%	4,24		3,46	186,92
		Накладные расходы	%	--		3,46	186,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,81	367,64
		Сметная стоимость:				91,91	4963,12
41	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Переход диаметром 140/110мм**	шт	1,0000		5714,29	5714,29
		НР второго уровня	%	4,24		242,29	242,29
		Накладные расходы	%	--		242,29	242,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,53	476,53
		Сметная стоимость:				6433,10	6433,10
42	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Переход диаметром 110/90мм**	шт	2,0000		4571,43	9142,86
		НР второго уровня	%	4,24		193,83	387,66
		Накладные расходы	%	--		193,83	387,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,22	762,44
		Сметная стоимость:				5146,48	10292,96
43	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Переход диаметром 90/75мм**	шт	1,0000		3913,39	3913,39
		НР второго уровня	%	4,24		165,93	165,93
		Накладные расходы	%	--		165,93	165,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,35	326,35
		Сметная стоимость:				4405,67	4405,67
44	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Муфта диаметром 90мм**	шт	12,0000		4077,26	48927,08
		НР второго уровня	%	4,24		172,88	2074,51
		Накладные расходы	%	--		172,88	2074,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,01	4080,13
		Сметная стоимость:				**4590,14**	**55081,71**
45	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Тройник диаметром 140x75x140мм**	**шт**	**2,0000**		**12857,14**	**25714,29**
		НР второго уровня	%	4,24		545,14	1090,29
		Накладные расходы	%	--		545,14	1090,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1072,18	2144,37
		Сметная стоимость:				**14474,47**	**28948,94**
46	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Тройник диаметром 140x63x140мм**	**шт**	**1,0000**		**12857,14**	**12857,14**
		НР второго уровня	%	4,24		545,14	545,14
		Накладные расходы	%	--		545,14	545,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1072,18	1072,18
		Сметная стоимость:				**14474,47**	**14474,47**
47	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Тройник диаметром 110x63x110мм**	**шт**	**1,0000**		**8857,14**	**8857,14**
		НР второго уровня	%	4,24		375,54	375,54
		Накладные расходы	%	--		375,54	375,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		738,61	738,61
		Сметная стоимость:				**9971,30**	**9971,30**
48	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Тройник диаметром 90x90x90мм**	**шт**	**1,0000**		**4166,96**	**4166,96**
		НР второго уровня	%	4,24		176,68	176,68
		Накладные расходы	%	--		176,68	176,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,49	347,49
		Сметная стоимость:				**4691,14**	**4691,14**
49	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Заглушка диаметром 90мм**	**шт**	**1,0000**		**11832,47**	**11832,47**
		НР второго уровня	%	4,24		501,70	501,70
		Накладные расходы	%	--		501,70	501,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		986,73	986,73
		Сметная стоимость:				**13320,90**	**13320,90**
50	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Заглушка диаметром 63мм**	**шт**	**2,0000**		**4420,41**	**8840,81**
		НР второго уровня	%	4,24		187,43	374,85
		Накладные расходы	%	--		187,43	374,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,63	737,25
		Сметная стоимость:				**4976,46**	**9952,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**2,0000**		**4458,32**	**8916,65**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	2,74	5,48	836,57	4584,40
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,96	1008,63	968,29
		Итого оплата труда:				**2776,35**	**5552,69**
51. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	0,82	446,13	365,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,5	3157,28	1578,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,5	1148,69	574,35
51. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	0,36	22,25	8,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,46	1797,83	827,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,46	856,40	393,94
51. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,02	17,05	0,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1389,91**	**2779,82**
51. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,04	1652,79	66,11
51. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	0,002	16050,71	32,10
51.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,03	180,96	5,43
51.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	7	91,04	637,28
51.12	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00018	222237,60	40,00
51.13	261626 С (23-051204-0101)	Ковер	шт.	1	2	385,75	771,50
		Итого материалов:				**776,21**	**1552,42**
		НР первого уровня	%	62,1		1724,11	3448,22
		НР второго уровня	%	4,24		262,14	524,27
		Накладные расходы	%	--		1986,25	3972,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		515,57	1031,13
		Сметная стоимость:				**6960,14**	**13920,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	С123-010502-0605 23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,0000		433,33	866,66
		НР второго уровня	%	4,24		18,37	36,75
		Накладные расходы	%	--		18,37	36,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,14	72,27
		Сметная стоимость:				487,84	975,68
53	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Патрубок-накладка диаметром 200/63мм	шт	1,0000		24076,71	24076,71
		НР второго уровня	%	4,24		1020,85	1020,85
		Накладные расходы	%	--		1020,85	1020,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2007,81	2007,81
		Сметная стоимость:				27105,37	27105,37
54	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Патрубок-накладка диаметром 160/63мм	шт	1,0000		18015,42	18015,42
		НР второго уровня	%	4,24		763,85	763,85
		Накладные расходы	%	--		763,85	763,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1502,34	1502,34
		Сметная стоимость:				20281,62	20281,62
55	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Муфта диаметром 63мм	шт	2,0000		2030,83	4061,66
		НР второго уровня	%	4,24		86,11	172,21
		Накладные расходы	%	--		86,11	172,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,35	338,71
		Сметная стоимость:				2286,29	4572,58
56	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Переход ПЭ-ВП/сталь диаметром 63/57мм	шт	2,0000		3696,43	7392,86
		НР второго уровня	%	4,24		156,73	313,46
		Накладные расходы	%	--		156,73	313,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		308,25	616,51
		Сметная стоимость:				4161,41	8322,82
57	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Заглушка резьбовая диаметром 63мм	шт	2,0000		4420,41	8840,81
		НР второго уровня	%	4,24		187,43	374,85
		Накладные расходы	%	--		187,43	374,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,63	737,25
		Сметная стоимость:				4976,46	9952,92

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Опорная подушка под ковер из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**0,1680**		**21244,15**	**3569,02**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	4,9	0,8232	758,54	624,43
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,033096	867,38	28,71
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**653,14**
58. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000454	3403,17	1,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000454	856,40	0,39
58. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,048989	34,14	1,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,029585	3568,70	105,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,029585	856,40	25,34
58. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,001243	3157,28	3,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,001243	1148,69	1,43
58. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,001445	52,28	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,001814	1797,83	3,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,001814	856,40	1,55
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**116,06**
58. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,17136	15291,68	2620,38
58.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,128016	66,94	8,57
58.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,001176	26031,73	30,61
58.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000138	15153,44	2,09
58.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,0504	196,54	9,91
58.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0126	6598,38	83,14
58.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,000712	93,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8
58.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,109368	674,47	73,77
		Итого материалов:				**16836,48**	**2828,53**
		НР первого уровня	%	48,5		1885,54	316,77
		НР второго уровня	%	4,24		980,70	164,76
		Накладные расходы	%	--		2866,24	481,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1928,83	324,04
		Сметная стоимость:				**26039,23**	**4374,59**
59	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Засыпка ковера песком**	**м3 основания**	**1,0200**		**2678,27**	**2731,84**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	1,02	1,04	726,56	755,91
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,0357	856,40	30,57
		Итого оплата труда:				**771,07**	**786,49**
59. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,0357	3403,17	121,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,0357	856,40	30,57
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**121,49**
59. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,122	1652,79	1854,43
		Итого материалов:				**1818,07**	**1854,43**
		НР первого уровня	%	62,1		478,83	488,41
		НР второго уровня	%	4,24		133,86	136,54
		Накладные расходы	%	--		612,69	624,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,28	268,54
		Сметная стоимость:				**3554,24**	**3625,33**
60	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**5231,32**	**5231,32**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	2,74	2,74	836,57	2292,20
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,48	1008,63	484,14
		Итого оплата труда:				**2776,35**	**2776,35**
60. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	0,41	446,13	182,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	3157,28	789,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,25	1148,69	287,17
60. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	0,18	22,25	4,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	1797,83	413,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,23	856,40	196,97
60. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,01	17,05	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1389,91**	**1389,91**
60. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,02	1652,79	33,06
60. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	0,001	16050,71	16,05
60.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,015	180,96	2,71
60.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	3,5	91,04	318,64
60.12	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00009	222237,60	20,00
60.13	261626 С (23-051204-0101)	Ковер	шт.	1	1	385,75	385,75
60.14	261745 С (23-051206-0901)	Трубка контрольная	комплект	1	1	773,00	773,00
		Итого материалов:				**1549,21**	**1549,21**
		НР первого уровня	%	62,1		1724,11	1724,11
		НР второго уровня	%	4,24		294,91	294,91
		Накладные расходы	%	--		2019,02	2019,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,03	580,03
		Сметная стоимость:				**7830,37**	**7830,37**
61	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Опорная подушка под ковер из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**0,0840**		**21244,15**	**1784,51**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	4,9	0,4116	758,54	312,22
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,016548	867,38	14,35
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**326,57**
61. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000227	3403,17	0,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000227	856,40	0,19
61. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,024494	34,14	0,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,014792	3568,70	52,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,014792	856,40	12,67
61. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,000622	3157,28	1,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,000622	1148,69	0,71
61. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,000722	52,28	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,000907	1797,83	1,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,000907	856,40	0,78
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**58,03**
61. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,08568	15291,68	1310,19
61.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,064008	66,94	4,28
61.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,000588	26031,73	15,31
61.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000069	15153,44	1,04
61.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,0252	196,54	4,95
61.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0063	6598,38	41,57
61.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,000356	93,00	0,03
61.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,054684	674,47	36,88
		Итого материалов:				**16836,48**	**1414,26**
		НР первого уровня	%	48,5		1885,54	158,39
		НР второго уровня	%	4,24		980,70	82,38
		Накладные расходы	%	--		2866,24	240,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1928,83	162,02
		Сметная стоимость:				**26039,23**	**2187,30**
62	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Засыпка ковера песком**	**м3 основания**	**0,8400**		**2678,27**	**2249,75**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	1,02	0,8568	726,56	622,52
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,0294	856,40	25,18
		Итого оплата труда:				**771,07**	**647,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,0294	3403,17	100,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,0294	856,40	25,18
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**100,05**
62. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,924	1652,79	1527,18
		Итого материалов:				**1818,07**	**1527,18**
		НР первого уровня	%	62,1		478,83	402,22
		НР второго уровня	%	4,24		133,86	112,44
		Накладные расходы	%	--		612,69	514,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,28	221,15
		Сметная стоимость:				**3554,24**	**2985,56**
63	**Е11-240106-0104 11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Полиэтиленовый кран диаметром 160мм под ковер.Установка .**	**комплект**	**1,0000**		**8994,52**	**8994,52**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=895,41)	чел-ч	5,15	5,15	895,41	4611,36
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	1,03	1074,91	1107,16
		Итого оплата труда:				**5718,52**	**5718,52**
63. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,68	1,68	446,13	749,50
63. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3157,28	63,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1148,69	22,97
63. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,75	0,75	3931,41	2948,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,75	0,75	1148,69	861,52
63. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,45	0,45	22,25	10,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,23	0,23	1199,40	275,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,23	856,40	196,97
63. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1797,83	53,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	856,40	25,69
63. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,35	0,35	17,05	5,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4106,98**	**4106,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
63.10	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,034	0,034	4812,69	163,63
63.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,29	0,29	180,96	52,48
63.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	200244,36	60,07
		Итого материалов:				**276,18**	**276,18**
		НР первого уровня	%	62,1		3551,20	3551,20
		НР второго уровня	%	4,24		531,94	531,94
		Накладные расходы	%	--		4083,14	4083,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1046,21	1046,21
		Сметная стоимость:				**14123,87**	**14123,87**
64	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Полиэтиленовый кран диаметром 160мм под ковер**	**шт**	**1,0000**		**527933,93**	**527933,93**
		НР второго уровня	%	4,24		22384,40	22384,40
		Накладные расходы	%	--		22384,40	22384,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44025,47	44025,47
		Сметная стоимость:				**594343,79**	**594343,79**
65	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Муфта диаметром 160мм**	**шт**	**1,0000**		**9414,81**	**9414,81**
		НР второго уровня	%	4,24		399,19	399,19
		Накладные расходы	%	--		399,19	399,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		785,12	785,12
		Сметная стоимость:				**10599,12**	**10599,12**
66	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Переход диаметром 140/160мм**	**шт**	**2,0000**		**6428,57**	**12857,14**
		НР второго уровня	%	4,24		272,57	545,14
		Накладные расходы	%	--		272,57	545,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		536,09	1072,18
		Сметная стоимость:				**7237,23**	**14474,47**
67	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Ковер.Установка**	**шт.**	**1,0000**		**4458,32**	**4458,32**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	2,74	2,74	836,57	2292,20
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,48	1008,63	484,14
		Итого оплата труда:				**2776,35**	**2776,35**
67. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	0,41	446,13	182,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	3157,28	789,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,25	1148,69	287,17
67. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	0,18	22,25	4,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	1797,83	413,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,23	856,40	196,97
67. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,01	17,05	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1389,91**	**1389,91**
67. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,02	1652,79	33,06
67. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	0,001	16050,71	16,05
67.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,015	180,96	2,71
67.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	3,5	91,04	318,64
67.12	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00009	222237,60	20,00
67.13	261626 С (23-051204-0101)	Ковер	шт.	1	1	385,75	385,75
		Итого материалов:				**776,21**	**776,21**
		НР первого уровня	%	62,1		1724,11	1724,11
		НР второго уровня	%	4,24		262,14	262,14
		Накладные расходы	%	--		1986,25	1986,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		515,57	515,57
		Сметная стоимость:				**6960,14**	**6960,14**
68	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Опорная подушка под ковер и кран из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**0,1330**		**21244,15**	**2825,47**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	4,9	0,6517	758,54	494,34
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,026201	867,38	22,73
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**517,07**
68. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000359	3403,17	1,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000359	856,40	0,31
68. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,038783	34,14	1,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,023421	3568,70	83,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,023421	856,40	20,06
68. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,000984	3157,28	3,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,000984	1148,69	1,13
68. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,001144	52,28	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,001436	1797,83	2,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,001436	856,40	1,23
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**91,88**
68. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,13566	15291,68	2074,47
68.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,101346	66,94	6,78
68.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,000931	26031,73	24,24
68.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000109	15153,44	1,65
68.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,0399	196,54	7,84
68.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,009975	6598,38	65,82
68.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,000564	93,00	0,05
68.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,086583	674,47	58,40
		Итого материалов:				**16836,48**	**2239,25**
		НР первого уровня	%	48,5		1885,54	250,78
		НР второго уровня	%	4,24		980,70	130,43
		Накладные расходы	%	--		2866,24	381,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1928,83	256,53
		Сметная стоимость:				**26039,23**	**3463,22**
69	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Засыпка ковера и крана песком**	**м3 основания**	**3,3000**		**2678,27**	**8838,29**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	1,02	3,366	726,56	2445,60
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,1155	856,40	98,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**771,07**	**2544,52**
69. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,1155	3403,17	393,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,1155	856,40	98,91
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**393,07**
69. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3,63	1652,79	5999,63
		Итого материалов:				**1818,07**	**5999,63**
		НР первого уровня	%	62,1		478,83	1580,14
		НР второго уровня	%	4,24		133,86	441,74
		Накладные расходы	%	--		612,69	2021,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,28	868,81
		Сметная стоимость:				**3554,24**	**11728,99**
70	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**0,0500**		**18834,19**	**941,71**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	1,35	0,0675	693,95	46,84
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,009065	856,40	7,76
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**54,60**
70. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,024	11,17	0,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,009	3568,70	32,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,009	856,40	7,71
70. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000065	1797,83	0,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000065	856,40	0,06
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**32,50**
70. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,051	15291,68	779,88
70. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0125	6598,38	82,48
70. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0001	93,00	0,01
		Итого материалов:				**17247,29**	**862,36**
		НР первого уровня	%	48,5		529,67	26,48
		НР второго уровня	%	4,24		821,03	41,05
		Накладные расходы	%	--		1350,70	67,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,79	80,74
		Сметная стоимость:				**21799,68**	**1089,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76х3мм.Прокладка по фасаду дома**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1633,09**	**9798,55**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,656	3,936	869,19	3421,13
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,0744	875,26	65,12
		Итого оплата труда:				**581,04**	**3486,25**
71. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,009	3568,70	32,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,009	856,40	7,71
71. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0048	3157,28	15,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0048	1148,69	5,51
71. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,0606	1797,83	108,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,0606	856,40	51,90
71. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	1,496	17,05	25,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30,29**	**181,74**
71. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00072	14469,82	10,42
71. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,018	416,80	7,50
71. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0246	4812,69	118,39
71.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,027	180,96	4,89
71.11	150581 С (23-010201-0158)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	6	1009,08	6054,48
		Итого материалов:				**1032,61**	**6195,68**
		НР первого уровня	%	60,4		350,95	2105,70
		НР второго уровня	%	4,24		84,12	504,74
		Накладные расходы	%	--		435,07	2610,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,45	992,72
		Сметная стоимость:				**2233,62**	**13401,70**
72	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57х3мм.Прокладка по фасаду дома**	**м трубопровода**	**750,0000**		**1306,77**	**980081,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0648	3568,70	231,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0648	856,40	55,49
73. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0378	3157,28	119,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0378	1148,69	43,42
73. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,4698	1797,83	844,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,4698	856,40	402,34
73. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	9,958	17,05	169,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**1364,99**
73. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00432	14469,82	62,51
73. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,108	416,80	45,01
73. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,1728	4812,69	831,63
73.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,189	180,96	34,20
		Итого материалов:				**18,03**	**973,36**
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	15980,03
		НР второго уровня	%	4,24		34,76	1877,22
		Накладные расходы	%	--		330,69	17857,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,37	3692,11
		Сметная стоимость:				**923,03**	**49843,47**
74	**С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные диаметром 25х2мм**	**м**	**54,0000**		**211,67**	**11430,18**
		НР второго уровня	%	4,24		8,97	484,64
		Накладные расходы	%	--		8,97	484,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,65	953,19
		Сметная стоимость:				**238,30**	**12868,01**
75	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Переход ПЭ-ВП/сталь диаметром 75/63мм**	**шт**	**3,0000**		**5227,68**	**15683,04**
		НР второго уровня	%	4,24		221,65	664,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		221,65	664,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,95	1307,84
		Сметная стоимость:				**5885,28**	**17655,84**
76	**С123-020103-2807 23-020103-2807 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка диаметром 70мм**	**шт.**	**3,0000**		**1203,65**	**3610,95**
		НР второго уровня	%	4,24		51,03	153,10
		Накладные расходы	%	--		51,03	153,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,37	301,12
		Сметная стоимость:				**1355,06**	**4065,18**
77	**С123-020103-2806 23-020103-2806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**6,0000**		**975,62**	**5853,72**
		НР второго уровня	%	4,24		41,37	248,20
		Накладные расходы	%	--		41,37	248,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,36	488,15
		Сметная стоимость:				**1098,35**	**6590,07**
78	**Е11-240106-0102 11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Кран шаровый фланцевый диаметром 70мм.Установка**	**комплект**	**3,0000**		**5298,63**	**15895,89**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	2,76	8,28	882,62	7308,09
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,71	2,13	1091,06	2323,95
		Итого оплата труда:				**3210,68**	**9632,04**
78. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,6	1,8	446,13	803,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	3157,28	94,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1148,69	34,46
78. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,56	1,68	3931,41	6604,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,56	1,68	1148,69	1929,80
78. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,24	0,72	22,25	16,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
78. 7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,12	0,36	1199,40	431,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,12	0,36	856,40	308,30
78. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	1797,83	107,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02	0,06	856,40	51,38
78. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,16	0,48	17,05	8,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2688,79**	**8066,38**
78.10	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,024	0,072	4812,69	346,51
78.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,123	0,369	180,96	66,77
78.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00054	200244,36	108,13
		Итого материалов:				**173,81**	**521,42**
		НР первого уровня	%	62,1		1993,83	5981,50
		НР второго уровня	%	4,24		309,20	927,60
		Накладные расходы	%	--		2303,03	6909,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		608,13	1824,40
		Сметная стоимость:				**8209,80**	**24629,39**
79	**С123-040902-4407 23-040902-4407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кран шаровый фланцевый диаметром 70мм**	**шт.**	**3,0000**		**20914,47**	**62743,41**
		НР второго уровня	%	4,24		886,77	2660,32
		Накладные расходы	%	--		886,77	2660,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1744,10	5232,30
		Сметная стоимость:				**23545,34**	**70636,03**
80	**Е11-240106-0101 11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Кран шаровый фланцевый диаметром 20мм.Установка**	**комплект**	**54,0000**		**3323,45**	**179466,24**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882.62)	чел-ч	1,73	93,42	882,62	82454,36
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	24,3	1083,74	26334,80
		Итого оплата труда:				**2014,61**	**108789,16**
80. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,38	20,52	446,13	9154,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,54	3157,28	1704,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,54	1148,69	620,29
80. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6.3 т	маш.-ч	0,34	18,36	3931,41	72180,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	18,36	1148,69	21089,95
80. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	8,64	22,25	192,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,08	4,32	1199,40	5181,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	4,32	856,40	3699,65
80. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,08	1797,83	1941,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,08	856,40	924,91
80. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,08	4,32	17,05	73,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1674,61**	**90429,17**
80.10	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,864	4812,69	4158,16
80.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,06	3,24	180,96	586,31
80.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00918	200244,36	1838,24
		Итого материалов:				**121,90**	**6582,72**
		НР первого уровня	%	62,1		1251,08	67558,07
		НР второго уровня	%	4,24		193,96	10473,83
		Накладные расходы	%	--		1445,04	78031,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,48	20599,85
		Сметная стоимость:				**5149,96**	**278098,00**
81	**С123-040905-0902 23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кран шаровый фланцевый диаметром 20мм**	**шт.**	**54,0000**		**819,85**	**44271,90**
		НР второго уровня	%	4,24		34,76	1877,13
		Накладные расходы	%	--		34,76	1877,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,37	3691,92
		Сметная стоимость:				**922,98**	**49840,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Крепление газопровода к стене.Установка**	**т стальных элементов**	**0,2550**		**416672,97**	**106251,61**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	42,7	10,888	908,20	9888,94
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,26265	856,40	224,93
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**10113,87**
82. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	5,419	154,01	834,54
82. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,26265	1797,83	472,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,03	0,26265	856,40	224,93
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**1306,74**
82. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23Г18-2012	т	1	0,255	364881,35	93044,74
82. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0102	197175,18	2011,19
		Итого материалов:				**372768,36**	**95055,93**
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	6280,71
		НР второго уровня	%	4,24		18711,26	4771,37
		Накладные расходы	%	--		43341,50	11052,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	9384,30
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**126687,99**
83	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**0,1500**		**18834,19**	**2825,13**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	1,35	0,2025	693,95	140,52
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,027195	856,40	23,29
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**163,81**
83. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,072	11,17	0,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,027	3568,70	96,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,027	856,40	23,12
83. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000195	1797,83	0,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000195	856,40	0,17
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**97,51**
83. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,153	15291,68	2339,63

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0375	6598,38	247,44
83. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0003	93,00	0,03
		Итого материалов:				**17247,29**	**2587,09**
		НР первого уровня	%	48,5		529,67	79,45
		НР второго уровня	%	4,24		821,03	123,15
		Накладные расходы	%	--		1350,70	202,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,79	242,22
		Сметная стоимость:				**21799,68**	**3269,95**
84	**Е11-220601-0306 11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра**	**км трубопровода**	**0,0085**		**2577417,93**	**21908,05**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	278	2,363	836,57	1976,81
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,628	0,192339	1144,31	220,09
		Итого оплата труда:				**258459,97**	**2196,91**
84. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,34	0,00289	3403,17	9,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,00289	856,40	2,47
84. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм. 6,3 т	маш.-ч	21,6	0,1836	3931,41	721,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,6	0,1836	1148,69	210,90
84. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	68,81	0,584885	825,59	482,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,6881	0,0058489	1149,00	6,72
84. 6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	46,41	0,394485	38,81	15,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**144685,55**	**1229,83**
84. 7	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	56,355	250,77	14132,14
84. 8	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	168	1,428	2778,53	3967,74
84. 9	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,44	0,01224	16137,42	197,52
84.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,002635	6598,38	17,39
84.11	149239 С (22-040101-0904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,000969	365439,38	354,11

1	2	3	4	5	6	7	8
84.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,002125	14279,76	30,34
84.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0102	211,97	2,16
		Итого материалов:				**2200165,92**	**18701,41**
		НР первого уровня	%	62,1		160503,64	1364,28
		НР второго уровня	%	4,24		116087,87	986,75
		Накладные расходы	%	--		276591,51	2351,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228320,76	1940,73
		Сметная стоимость:				**3082330,20**	**26199,81**
85	**Е11-220601-0305 11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра**	**км трубопровода**	**0,0074**		**1937024,67**	**14333,98**
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	256	1,894	836,57	1584,80
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	20,625	0,152625	1145,16	174,78
		Итого оплата труда:				**237780,76**	**1759,58**
85.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,00185	3403,17	6,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00185	856,40	1,58
85.4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	19,8	0,14652	3931,41	576,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,14652	1148,69	168,31
85.5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	57,5	0,4255	825,59	351,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,575	0,004255	1149,00	4,89
85.6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т)	маш.-ч	4,33	0,032042	38,81	1,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**126332,18**	**934,86**
85.7	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	35,742	250,77	8963,02
85.8	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-1	10 м2	120	0,888	2778,53	2467,33
85.9	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,04	0,007696	16137,42	124,19
85.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,002294	6598,38	15,14
85.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,08	0,000592	365439,38	216,34
85.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00185	14279,76	26,42
85.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00888	211,97	1,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1596530,57**	**11814,33**
		НР первого уровня	%	62,1		147661,85	1092,70
		НР второго уровня	%	4,24		88390,71	654,09
		Накладные расходы	%	--		236052,56	1746,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173846,18	1286,46
		Сметная стоимость:				**2346923,41**	**17367,23**
86	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка алюминиевого провода сечением 4мм2**	**м кабеля**	**335,5000**		**212,02**	**71133,88**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,11	36,905	856,40	31605,44
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	13,42	806,12	10818,14
		Итого оплата труда:				**126,45**	**42423,59**
86. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,308	3341,09	4371,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,308	1148,69	1502,49
86. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	10,803	2234,53	24139,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	10,803	758,54	8194,51
86. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	10,803	10,95	118,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,308	2297,88	3006,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,308	856,40	1120,17
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**31636,46**
86. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,003355	188841,11	633,56
86. 8	126265 С (21-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,03355	173445,36	5819,09
86. 9	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,1342	323,98	43,48
86.10	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,002684	281414,94	755,32
86.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,032208	1671,43	53,83
86.12	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,137555	2673,62	367,77
86.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,027914	361,08	10,08

1	2	3	4	5	6	7	8
86.14	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,2013	1037,53	208,85
		Итого материалов:				**23,52**	**7891,99**
		НР первого уровня	%	42,8		54,12	18157,29
		НР второго уровня	%	4,24		11,28	3785,95
		Накладные расходы	%	--		65,40	21943,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,19	7446,17
		Сметная стоимость:				**299,62**	**100523,29**
87	**С1509-1002 Т1509-1002**	**Стоимость провода алюминиевого сечением 4мм2**	**1000м**	**0,3355**		**27531,91**	**9236,96**
		НР второго уровня	%	4,24		1167,35	391,65
		Накладные расходы	%	--		1167,35	391,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,94	770,29
		Сметная стоимость:				**30995,20**	**10398,89**
88	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Укладка полиэтиленовой пленки поверх подсыпки**	**м2 изолируемой**	**67,1000**		**1406,15**	**94352,90**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	1,38	92,598	908,20	84097,50
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	3,462	763,28	2642,75
		Итого оплата труда:				**1292,70**	**86740,26**
88. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,025	1,677	12,86	21,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
88. 4	1234 С (31-060202-1201)	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	3,221	796,58	2565,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,048	3,221	758,54	2443,26
88. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,07381	1398,80	103,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0011	0,07381	758,54	55,99
88. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,16775	1797,83	301,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0025	0,16775	856,40	143,66
		Итого эксплуатация машин:				**44,59**	**2992,03**
88. 7	147201 С (21-130810-0102)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,014762	376204,14	5553,53
88. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,031537	54217,08	1709,84
		Итого материалов:				**108,25**	**7263,37**
		НР первого уровня	%	60,9		787,26	52824,82
		НР второго уровня	%	4,24		93,00	6240,34
		Накладные расходы	%	--		880,26	59065,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,91	12273,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2469,32**	165691,50
89	**Е11-250128-0201 11-250128-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	**стык**	**9,0000**		**5922,63**	**53303,64**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=934,43)	чел-ч	0,69	6,21	934,43	5802,81
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	9,63	1148,69	11061,88
		Итого оплата труда:				**1873,86**	**16864,69**
89. 3	501 С (31-060203-0301)	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,69	6,21	91,15	566,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	950 С (32-040105-0301)	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	1,07	9,63	4873,81	46934,79
		Итого эксплуатация машин:				**5277,87**	**47500,83**
		НР первого уровня	%	58,7		1099,95	9899,58
		НР второго уровня	%	4,24		297,76	2679,82
		Накладные расходы	%	--		1397,71	12579,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		585,63	5270,64
		Сметная стоимость:				**7905,96**	**71153,68**
90	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**1145,5000**		**341,45**	**391132,91**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1002,22)	чел-ч	0,333	381,452	1002,22	382298,32
		Итого оплата труда:				**333,74**	**382298,32**
90. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	5,155	304,79	1571,12
90. 3	147790 С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	2,864	120,36	344,68
90. 4	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	11,455	381,67	4372,03
90. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	10,309	247,03	2546,76
		Итого материалов:				**7,71**	**8834,58**
		НР первого уровня	%	60,4		201,58	230908,19
		НР второго уровня	%	4,24		23,02	26374,54
		Накладные расходы	%	--		224,60	257282,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,28	51873,25
		Сметная стоимость:				**611,34**	**700288,88**
91	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза**	**м2**	**294,0000**		**60,78**	**17867,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=947,22)	чел-ч	0,0295	8,673	947,22	8215,24
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0588	856,40	50,36
		Итого оплата труда:				**28,11**	**8265,60**
91. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0294	3403,17	100,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0294	856,40	25,18
91. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0294	35,12	1,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0294	1797,83	52,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0294	856,40	25,18
91. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	3,293	45,54	149,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**303,90**
91. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00441	273897,54	1207,89
91. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,02646	307670,02	8140,95
		Итого материалов:				**31,80**	**9348,84**
		НР первого уровня	%	54,2		15,24	4479,95
		НР второго уровня	%	4,24		3,22	947,55
		Накладные расходы	%	--		18,46	5427,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	1863,64
		Сметная стоимость:				**85,58**	**25159,11**
92	**Е11-130301-1414 11-130301-1414 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515 за два раза**	**м2**	**294,0000**		**204,37**	**60084,77**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0137	4,028	807,79	3253,62
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0882	856,40	75,53
		Итого оплата труда:				**11,32**	**3329,15**
92. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0294	3403,17	100,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0294	856,40	25,18
92. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0294	35,12	1,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0588	1797,83	105,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0588	856,40	50,36

1	2	3	4	5	6	7	8
92. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	1,911	45,54	87,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**293,83**
92. 7	149369 С (22-040601-0401)	Растворитель, марка Р-60	т	0,00007	0,02058	659079,98	13563,87
92. 8	149521 С (22-040705-0101)	Эмаль ВЛ-515 различных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00023	0,06762	635514,06	42973,46
		Итого материалов:				**192,30**	**56537,33**
		НР первого уровня	%	54,2		6,14	1804,40
		НР второго уровня	%	4,24		8,93	2624,10
		Накладные расходы	%	--		15,06	4428,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,55	5161,06
		Сметная стоимость:				**236,99**	**69674,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4318094,00**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**71133,88**
Материалы -			Тенге				**7891,99**
Всего заработная плата -			Тенге				**42423,59**
		Накладные расходы -	Тенге				**21943,24**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**18157,29**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3785,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7446,17**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**100523,29**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42423,59**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4246960,16**
Материалы -			Тенге				**915041,95**
Всего заработная плата -			Тенге				**1414572,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1654007,64**
Транспортные расходы -			Тенге				**26538,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**1071751,86**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**855411,31**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**216340,55**
		Сметная прибыль -	Тенге				**425496,96**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5744209,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1615,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1414572,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5844732,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1665,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1456995,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				4318094,04
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1332478,67
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				382135,20
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				124516,92
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2576941,58
		- перевозка грузов	Тенге				26538,58
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				873568,61
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				5191662,65
		Накладные расходы II уровня	Тенге				220126,50
		ИТОГО:	Тенге				5411789,15
		Сметная прибыль	Тенге				432943,13
		ИТОГО по смете:	Тенге				5844732,28
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				52602,59
		ИТОГО:					5897334,87
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	Тенге				94947,09
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге				5992281,96
		НДС - 12 %					719073,84
		Общая стоимость строительства	Тенге				6711355,80

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе» — **Руководитель отдела Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО "АЭМК Жарык" — **Генеральный директор Бекмуратов Н.Б.**

Технадзор:
Инженер ТОО «АктобеСтройЭксперт» — **Сарсенгалиев К.**