ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
МЕРДІГЕР: "Производственная компания "Шымкентдорстрой" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ: Шымкент қаласы Әл-Фараби Тұран аудандарындағы көшелерді күтіп ұстау

2025 жылғы 16 сәуірдегі № 32 келісім шарт бойынша құны- **15 550 625 321,44** теңге
2025 жылғы 16 сәуірдегі № 32 келісім шартқа 29 қаңтардағы №130940007729/250032/03 қосымша келісім бойынша құны 2026 жылға- **3 334 627 000,00** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2026 жылғы 05 НАУРЫЗ айындағы №3 АКТ

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851	51882	№ 32 № 130940007729/250032/01 №130940007729/250032/03	16.04.2025ж. 30.10.2025ж. 29.01.2026ж.			ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы Әл-Фараби Тұран аудандарындағы көшелерді күтіп ұстау	584 574 387,00	176 862 896,55							28 298 063,45	205 160 960,00
Төленетін сомасы	**584 574 387,00**	**176 862 896,55**							**28 298 063,45**	**205 160 960,00**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
бөлімшесінің орынбасары

_____ **Ш.Суттибаев**

"____" _____ 2026ж.

МЕРДІГЕР:
"ПК "Шымкентдорстрой" ЖШС-і
Басқарушы директоры

_____ **С.Төлендиев**

"____" _____ 2026ж.

Форма 4

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Подрядчик ТОО "ПК "Шымкентдорстрой"
Стройка Содержание улиц в Аль-Фарабиском и Туранском районах г.Шымкент

АКТ №3
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март месяц 2026 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Жандосова от Сасбукаева до Шаяхметова										
1	1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	416		3 350	–	1393600	–	–	–	1393600
						3 350	–	1393600	–		–	
2	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	103,8336		1 368	–	142044	–		–	142044
						–	–	–	–		–	
3	412-102-0110 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных	т·км	1 038,336		70	–	72684	–		–	72684
						–	–	–	–		–	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	27,72		7 409	–	205377	–	–	–	205377
						7 409	–	205377	–		–	
5	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	27,72		2 380	–	65974	–	–	–	65974
						2 380	–	65974	–		–	
6	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	443,52		70	–	31046	–		–	31046
						–	–	–	–		–	
7	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	41,58		19 857	706	825654	29355	424449	–	825654
						8 943	231	371850	9605		–	
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	462		4 758	84	2198196	38808	608454	–	2198196
						3 357	26	1550934	12012		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
9	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	462	2 429	–	1122198	–	1122198	–	1122198
					–	–	–	–		–	
10	1218-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Бордюры. Ремонт с внутренней обшивкой	м бордюра	28	4 133	677	115724	18956	–	–	115724
					3 456	224	96768	6272		–	
11	261-101-0207 РСНБ РК 2022	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,028	26 180	–	733	–	733	–	733
					–	–	–	–		–	
12	1218-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой	$м^2$ покрытия	7,2	5 400	–	38880	–	1440	–	38880
					5 200	–	37440	–		–	
13	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Демонтаж	шт.	1	7 361	959	7361	959	1012	–	7361
					5 390	302	5390	302		–	
14	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Плиты покрытий. Демонтаж	$м^3$ сборных конструкций	0,51	16 573	6 071	8452	3097	677	–	8452
					9 173	964	4678	492		–	
15	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,486	1 389	–	3453	–		–	3453
					–	–	–	–		–	
16	412-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	74,58	72	–	5370	–		–	5370
					–	–	–	–		–	
17	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	9 201	1 199	9201	1199	1265	–	9201
					6 737	378	6737	378		–	
18	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355	–	40355	–	40355	–	40355
					–	–	–	–		–	
19	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Плиты покрытий. Установка	$м^3$ сборных конструкций	1	20 716	7 588	20716	7588	1662	–	20716
					11 466	1 206	11466	1206		–	
20	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	29 619	–	29619	–	29619	–	29619
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7874208	6 035	6 035	4752	4752	–	–	4752
					–	1 986	–	1564		–	
22	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,8110434	197 735	–	160372	–	160372	–	160372
					–	–	–	–		–	
23	1127-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	319,34288	4 514	3 326	1441514	1062135	15328	–	1441514
					1 140	714	364051	228011		–	
24	212-501-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	322,5363088	20 751	–	6692951	–	6692951	–	6692951
					–	–	–	–		–	
25	1220-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм	$м^2$	11 863,91	707	615	8387784	7296305	–	–	8387784
					92	101	1091480	1198255		–	
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	8,5420152	6 035	6 035	51551	51551	–	–	51551
					–	1 986	–	16964		–	
27	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	8,7982757	197 735	–	1739727	–	1739727	–	1739727
					–	–	–	–		–	
28	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	11 863,91	484	378	5742132	4484558	23727	–	5742132
					104	62	1233847	735562		–	
29	212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	1 779,5865	27 081	–	48192982	–	48192982	–	48192982
					–	–	–	–		–	
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1525968	6 035	6 035	921	921	–	–	921
					–	1 986	–	303		–	
31	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,1571747	197 735	–	31079	–	31079	–	31079
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	211,94	409	310	86683	65701	–	–	86683
					99	50	20982	10597		–	
33	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20,685344	23 017	–	476115	–	476115	–	476115
					–	–	–	–		–	
34	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	211,94	17	–	3603	–	–	–	3603
					17	–	3603	–		–	
35	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	5,128948	23 017	–	118053	–	118053	–	118053
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				79466856	13065885	59682198	–	79466856
							6464177	2221523	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				79466856				
	Материалы		Тенге				1078013				
	Всего заработная плата		Тенге					8685700			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58604184				
	Транспортные расходы		Тенге				254597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79466856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1992
		Сметная заработная плата	Тенге					8685700			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				79466856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1992
		Сметная заработная плата	Тенге					8685700			
		РАЗДЕЛ 2. Устройства тротуара по ул.Толстого (от ул. Аймауытова до Акпан батыра)									
		Демонтаж тротуара									
36	1218-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м^2	750	401	137	300750	102750	–	–	300750
					264	45	198000	33750		–	
37	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка	т	70,5	1 389	–	97924	–		–	97924
					–	–	–	–		–	
38	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2 115	43	–	90945	–		–	90945
					–	–	–	–		–	
		Демонтаж поребрика									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	900	3 350	–	3015000	–	–	–	3015000
					3 350	–	3015000	–		–	
40	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Погрузка разобранных материалов	т	146,16	1 368	–	199947	–		–	199947
					–	–	–	–		–	
41	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 461,6	43	–	62849	–		–	62849
					–	–	–	–		–	
		Монтаж поребрика									
42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	55,98	7 409	–	414756	–	–	–	414756
					7 409	–	414756	–		–	
43	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	55,98	2 380	–	133232	–	–	–	133232
					2 380	–	133232	–		–	
44	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2 938,95	43	–	126375	–		–	126375
					–	–	–	–		–	
45	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	83,97	19 857	706	1667392	59283	857165	–	1667392
					8 943	231	750944	19397		–	
46	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	933	4 758	84	4439214	78372	1228761	–	4439214
					3 357	26	3132081	24258		–	
47	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	933	1 251	–	1167183	–	1167183	–	1167183
					–	–	–	–		–	
		устройство тротуара									
48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	174	6 411	2 364	1115514	411336	595602	–	1115514
					624	515	108576	89610		–	
49	1147-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 37	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	870	837	10	728190	8700	21750	–	728190
					802	3	697740	2610		–	
50	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	62,988	23 017	–	1449795	–	1449795	–	1449795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1147-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 37 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1147-0301-0201	$м^2$ покрытия	870	–	–	–	–		–	
					258	–	224460	–	–	–	224460
					258	–	224460	–		–	
52	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21,054	23 017	–	484600	–	484600	–	484600
					–	–	–	–		–	
		Подъем люка до проектной отметки без замены на новый									
53	1220-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вокруг колодцев	$м^2$	3	3 009	1 876	9027	5628	–	–	9027
					1 133	596	3399	1788		–	
54	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,6	Люки. Демонтаж	шт.	3	4 576	534	13728	1602	–	–	13728
					4 042	178	12126	534		–	
55	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,651	1 389	–	904	–		–	904
					–	–	–	–		–	
56	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	19,53	43	–	840	–		–	840
					–	–	–	–		–	
57	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	5 647	2 382	16941	7146	–	–	16941
					3 265	725	9795	2175		–	
58	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4 151	–	12453	–	12453	–	12453
					–	–	–	–		–	
59	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки и дождеприемники. Установка	шт.	3	9 201	1 199	27603	3597	3795	–	27603
					6 737	378	20211	1134		–	
60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Омоноличивание бетоном	$м^3$ подстилающего слоя	0,0972	40 681	15	3954	1	2425	–	3954
					15 720	–	1528	–		–	
		Подъем люка до проектной отметки с замены на новый									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
61	1220-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вокруг колодцев	$м^2$	9	3 009 1 133	1 876 596	27081 10197	16884 5364	–	– –	27081
62	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,6	Люки. Демонтаж	шт.	9	4 576 4 042	534 178	41184 36378	4806 1602	–	– –	41184
63	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3,213	1 389 –	– –	4463 –	– –		– –	4463
64	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	96,39	43 –	– –	4145 –	– –		– –	4145
65	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство бетонных подкладок под люки и дождеприемники	шт. сборных конструкций	9	5 647 3 265	2 382 725	50823 29385	21438 6525	–	– –	50823
66	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Бетонные подкладки	шт.	9	4 151 –	– –	37359 –	– –	37359	– –	37359
67	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	9	9 201 6 737	1 199 378	82809 60633	10791 3402	11385	– –	82809
68	244-202-0201 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	9	71 566 –	– –	644094 –	– –	644094	– –	644094
69	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Омоноличивание бетоном	$м^3$ подстилающего слоя	0,2916	40 681 15 720	15 –	11863 4584	4 –	7275	– –	11863
		Плита перекрытия									
70	1137-0401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты перекрытий из сборного железобетона. Устройство	$м^3$ сборныхконструкций	2,592	24 258 16 203	7 229 2 230	62877 41998	18737 5780	2142	– –	62877
71	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,592	64 543 –	– –	167295 –	– –	167295	– –	167295
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16937569 8905023	751075 197929	6693079 –	– –	16937569
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16937569				
	Материалы		Тенге				2730300				
	Всего заработная плата		Тенге					9102952			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3962779				
	Транспортные расходы		Тенге				588392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16937569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1961
		Сметная заработная плата	Тенге					9102952			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16937569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1961
		Сметная заработная плата	Тенге					9102952			
		РАЗДЕЛ 3.Установка бордюра по ул.Жангельдина									
		Монтаж бордюра									
72	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,08	7 409 7 409	– –	8002 8002	– –	–	– –	8002
73	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,08	2 380 2 380	– –	2570 2570	– –	–	– –	2570
74	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	56,7	43 –	– –	2438 –	– –		– –	2438
75	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	$м^3$ подушки	0,45	19 857 8 943	706 231	8936 4024	318 104	4594	– –	8936
76	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	18	4 758 3 357	84 26	85644 60426	1512 468	23706	– –	85644
77	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300x150 мм ГОСТ 6665-91	м	18	2 429 –	– –	43722 –	– –	43722	– –	43722
78	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания	$м^3$ основания	1,4	11 818 3 448	2 857 876	16545 4827	3999 1226	7719	– –	16545
79	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	28	5 134 4 786	325 80	143752 134008	9100 2240	644	– –	143752
80	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	$м^2$	28	2 905 –	– –	81340 –	– –	81340	– –	81340
		Подъем люка до проектной отметки с замены на новый									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1220-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вокруг колодцев	$м^2$	1	3 009	1 876	3009	1876	–	–	3009
					1 133	596	1133	596		–	
82	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,6	Люки. Демонтаж	шт.	1	4 576	534	4576	534	–	–	4576
					4 042	178	4042	178		–	
83	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,357	1 389	–	496	–		–	496
					–	–	–	–		–	
84	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	10,71	43	–	461	–		–	461
					–	–	–	–		–	
85	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство бетонных подкладок под люки и дождеприемники	шт. сборных конструкций	1	5 647	2 382	5647	2382	–	–	5647
					3 265	725	3265	725		–	
86	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Бетонные подкладки	шт.	1	4 151	–	4151	–	4151	–	4151
					–	–	–	–		–	
87	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	1	9 201	1 199	9201	1199	1265	–	9201
					6 737	378	6737	378		–	
88	244-202-0201 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	1	71 566	–	71566	–	71566	–	71566
					–	–	–	–		–	
89	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Омоноличивание бетоном	$м^3$ подстилающего слоя	0,0324	40 681	15	1318	–	809	–	1318
					15 720	–	509	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				493374	20920	239516	–	493374
							229543	5915	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				493374				
	Материалы		Тенге				38737				
	Всего заработная плата		Тенге					235458			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				200779				
	Транспортные расходы		Тенге				3395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				493374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					235458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				493374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					235458			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Установка бордюра по ул.Толстого									
		Монтаж бордюра									
90	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,66	7 409	–	4890	–	–	–	4890
					7 409	–	4890	–		–	
91	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,66	2 380	–	1571	–	–	–	1571
					2 380	–	1571	–		–	
92	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	34,65	43	–	1490	–		–	1490
					–	–	–	–		–	
93	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	$м^3$ подушки	0,275	19 857	706	5461	195	2807	–	5461
					8 943	231	2459	64		–	
94	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	11	4 758	84	52338	924	14487	–	52338
					3 357	26	36927	286		–	
95	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	11	2 429	–	26719	–	26719	–	26719
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				92469	1119	44013	–	92469
							45847	350	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92469				
	Материалы		Тенге				17294				
	Всего заработная плата		Тенге					46197			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26719				
	Транспортные расходы		Тенге				1490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					46197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				92469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					46197			
		РАЗДЕЛ 5. Поркаска перил по Кунаева									
		Покраска перила									
96	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Очистка щетками	п.м	1 645	1 591	–	2617195	–	–	–	2617195
					1 591	–	2617195	–		–	
97	1212-0103-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	п.м	1 645	3 777	1	6213165	1645	254975	–	6213165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3 621	–	5956545	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8830360	1645	254975	–	8830360
							8573740	–	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8830360				
		Материалы	Тенге				254975				
		Всего заработная плата	Тенге					8573740			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8830360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1821
		Сметная заработная плата	Тенге					8573740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8830360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1821
		Сметная заработная плата	Тенге					8573740			
		РАЗДЕЛ 6. Поркаска перил по Кунаева (мост Торекулова)									
		Покраска перила									
98	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	п.м	50	1 591	–	79550	–	–	–	79550
					1 591	–	79550	–		–	
99	1212-0103-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза**	п.м	50	3 777	1	188850	50	7750	–	188850
					3 621	–	181050	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				268400	50	7750	–	268400
							260600	–	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				268400				
		Материалы	Тенге				7750				
		Всего заработная плата	Тенге					260600			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				268400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					260600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				268400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					260600			
		РАЗДЕЛ 7. покраска бетонного (бордюра) Дефиле 32 шт, Желтоксан 244 шт, Канны 64 шт, Имран 27 шт, Мега 36 шт, Торекулов 32 шт, Рыскулбекова-Желтоксан 1350 шт, Кунаева халык банк 30 шт									
		Покраска бетонного бардюра									
100	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	п.м	1 794	1 591	–	2854254	–	–	–	2854254
					1 591	–	2854254	–		–	
101	6111-0501-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177**	$м^2$	1 794	300	6	538200	10764	339066	–	538200
					105	1	188370	1794		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3392454	10764	339066	–	3392454
							3042624	1794	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3392454				
		Материалы	Тенге				339066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					3044418			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3392454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								659
		Сметная заработная плата	Тенге					3044418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3392454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								659
		Сметная заработная плата	Тенге					3044418			
		РАЗДЕЛ 8. покраска бетонного парапета по ул. Тореколова (мост)									
		Покраска бетонного бордюра									
102	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	п.м	59,4	1 591	–	94505	–	–	–	94505
					1 591	–	94505	–		–	
103	6111-0501-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177**	$м^2$	59,4	300	6	17820	356	11227	–	17820
					105	1	6237	59		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				112325	356	11227	–	112325
							100742	59	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				112325				
	Материалы		Тенге				11227				
	Всего заработная плата		Тенге					100801			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				112325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					100801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				112325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					100801			
		РАЗДЕЛ 9. Освещения пешеходного тротуара 109 шт									
104	6101-0110-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе,глубина до 2 м,группа грунта 2**	шт.	109	3 092	2 275	337028	247975	–	–	337028
					817	729	89053	79461		–	
105	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Фундаменты бетонные.Устройство**	$м^3$	8,72	48 513	147	423033	1282	215872	–	423033
					23 610	39	205879	340		–	
106	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка детали закладной,вес до 4 кг**	т	0,4905	1 051 111	3 802	515570	1864	–	–	515570
					1 047 309	1 216	513705	596		–	
107	222-509-1005 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,4905	1 201 905	–	589534	–	589534	–	589534
					–	–	–	–		–	
108	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 110 мм**	м	218	542	22	118156	4796	872	–	118156
					516	–	112488	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	274-102-0101007 СпрСЦ 10.2024	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации,двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации,DN 32 мм,SN13,420Н,ПВ-0,УФ,с протяжкой	м	218	1 526	–	332668	–	332668	–	332668
					–	–	–	–		–	
110	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальныемассой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 м.Установка на наружных фундаментах с поля	опора	109	73 065	5 835	7964085	636015	167315	–	7964085
					65 695	1 948	7160755	212332		–	
111	247-306-1201 СпрСЦ 10.2024	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012,с полимерным цинкосодержащим покрытием,окрашена порошковой краской,типа TEKSAN H-3м,D76,grey/black,колпак+крепления	шт.	109	61 858	–	6742522	–	6742522	–	6742522
					–	–	–	–		–	
112	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	109	14 248	3 344	1553032	364496	373216	–	1553032
					7 480	1 119	815320	121971		–	
113	247-103-0821 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017,типа ДКУ-LED 04-60W,мощность 60 Вт,IP67	шт.	109	21 964	–	2394076	–	2394076	–	2394076
					–	–	–	–		–	
114	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке,суммарное сечениедо 6м $м^2$.Затягивание первого в проложенные трубы и метал лические рукава	м	381,5	372	2	141918	764	11826	–	141918
					339	1	129328	382		–	
115	243-110-2701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГз 3х2,5 (ок)-1	м	381,5	186	–	70959	–	70959	–	70959
					–	–	–	–		–	
116	252-206-0302 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А1А 16Г-1	шт.	109	1 094	–	119246	–	119246	–	119246
					–	–	–	–		–	
117	252-206-0104 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный прессуемый,типа ОА 35-1	шт.	436	734	–	320024	–	320024	–	320024
					–	–	–	–		–	
118	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудо вания	шт.	109	5 643	224	615087	24416	36951	–	615087
					5 080	54	553720	5886		–	
119	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-200 5 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	1,02787	336 395	–	345770	–	345770	–	345770
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	163,5	959	23	156796	3761	5395	–	156796
					903	4	147640	654		–	
121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкогопрофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,145188	292 454	–	42461	–	42461	–	42461
					–	–	–	–		–	
122	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	588,6	9 093	–	5352140	–	–	–	5352140
					9 093	–	5352140	–		–	
123	6401-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 2 кг	м	1 962	1 152	411	2260224	806382	82404	–	2260224
					699	115	1371438	225630		–	
124	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	1 962	1 014	–	1989468	–	1989468	–	1989468
					–	–	–	–		–	
125	249-101-0101 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	1 962	471	–	924102	–	924102	–	924102
					–	–	–	–		–	
126	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	529,74	3 865	–	2047445	–	–	–	2047445
					3 865	–	2047445	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				35355344	2091751	14764681	–	35355344
							18498911	647252	–	–	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				913801				
		Материалы	Тенге				54171				
		Всего заработная плата	Тенге					837610			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				913801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					837610			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				34441543				
		Материалы	Тенге				839679				
		Всего заработная плата	Тенге					18308553			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13870830				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34441543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3841
		Сметная заработная плата	Тенге					18308553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				35355344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3995
		Сметная заработная плата	Тенге					19146163			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								144949151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46121207				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15943565			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3074822			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						82036503		
		- Перевозка грузов	Тенге				847874				
		итого по смете									144 949 151
		Сметная прибыль 5%									7 247 458
		Итого сметная стоимость									**152 196 609**
		ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2026 год, К=1,1621									**176 867 679**
		Итого с договорным коэффициентом	К=	0,999972962402139							**176 862 897**
		НДС в текущих ценах - 16%									28 298 063
		Итого в текущих ценах с НДС - 16%									**205 160 960**

ПОДРЯДЧИК:
Директор по производству
ТОО "ПК "Шымкентдорстрой" _____ **С.Төлендиев**

Начальник участка _____ **Қ.Бахадыр**