Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Подрядчик: ТОО "АЭМК Жарык"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе . Инженерные сети 3-х этажных жилых домов №№6,8,10

Наименование объекта - Заземление жилых домов №№6,8,10

АКТ №4

выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
1	**Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**1108,96**	**9980,61**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,9	8,1	836,57	6776,22
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,342	1002,55	342,87
		Итого оплата труда:				**791,01**	**7119,09**
1. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,171	3341,09	571,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,171	1148,69	196,43
1. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	1,575	154,01	242,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,171	2297,88	392,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,171	856,40	146,44
		Итого эксплуатация машин:				**134,09**	**1206,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,000585	222237,60	130,01
1. 7	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1,8	1037,53	1867,55
		Итого материалов:				**221,95**	**1997,56**
		НР первого уровня	%	42,8		338,55	3046,97
		НР второго уровня	%	4,24		61,37	552,37
		Накладные расходы	%	--		399,93	3599,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,71	1086,40
		Сметная стоимость:				**1629,59**	**14666,34**
2	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**150,0000**		**174,73**	**26210,22**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,14	21	836,57	17567,97
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,66	1002,54	661,68
		Итого оплата труда:				**121,53**	**18229,65**
2. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,33	3341,09	1102,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,33	1148,69	379,07
2. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	4,695	154,01	723,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,33	2297,88	758,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,33	856,40	282,61
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**2583,94**
2. 6	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00135	222237,60	300,02
2. 7	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	5,55	1037,53	5758,29
		Итого материалов:				**40,39**	**6058,31**
		НР первого уровня	%	42,8		52,02	7802,29
		НР второго уровня	%	4,24		9,61	1442,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		61,63	9244,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,91	2836,37
		Сметная стоимость:				**255,27**	**38291,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**36190,83**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**36190,83**
	Материалы -		Тенге				**8055,88**
	Всего заработная плата -		Тенге				**25348,74**
		Накладные расходы -	Тенге				**12843,76**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**10849,26**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1994,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3922,77**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**52957,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30,10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25348,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**52957,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30,10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25348,74**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
3	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,1085**		**173445,36**	**18810,15**
		НР второго уровня	%	4,24		7354,08	797,55
		Накладные расходы	%	--		7354,08	797,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	1568,62
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**21176,32**
4	**С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,1890**		**195064,13**	**36867,12**
		НР второго уровня	%	4,24		8270,72	1563,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8270,72	1563,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16266,79	3074,42
		Сметная стоимость:				**219601,64**	**41504,71**
5	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лужение заземляющих устройств**	т	**0,2975**		**103445,17**	**30769,77**
		НР второго уровня	%	4,24		4386,08	1304,64
		Накладные расходы	%	--		4386,08	1304,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	2565,95
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**34640,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**86447,04**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**86447,04**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3665,35**
		Накладные расходы -	Тенге				**7208,99**
		Сметная прибыль -	Тенге				**97321,38**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**97321,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы					
6	**Е11-010106-0101 11-010106-0101 РСНБ РК 2015**	**Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 1**	**км траншеи**	**0,0750**		**228202,83**	**17115,21**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,9=688,83)	чел-ч	171	12,825	688,83	8834,24
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,78	1,859	1065,56	1980,34
		Итого оплата труда:				**144194,48**	**10814,59**
6. 3	264 С (31-010101-0401)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,01275	2777,19	35,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,01275	986,23	12,57
6. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,03075	2949,29	90,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,03075	986,23	30,33

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 5	2327 С (31-010206-0103)	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-2200 мм	маш.-ч	12,1	0.9075	8986,08	8154,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	24,2	1,815	1067,46	1937,44
		Итого эксплуатация машин:				**110412,90**	**8280,97**
		НР первого уровня	%	59,1		85218,93	6391,42
		НР второго уровня	%	4,24		13289,08	996,68
		Накладные расходы	%	--		98508,02	7388,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26136,87	1960,27
		Сметная стоимость:				**352847,71**	**26463,58**
7	**Е11-010106-0105 11-010106-0105 РСНБ РК 2015**	**Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 1 до глубины 0,6м**	**км траншеи**	**0,3750**		**-41361,09**	**-15510,41**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,9=688,83)	чел-ч	47	17.625	-688,83	-12140,63
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	0,75	-1067,46	-800,60
		Итого оплата труда:				**-34509,93**	**-12941,22**
7. 3	2327 С (31-010206-0103)	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-2200 мм	маш.-ч	1	0,375	-8986,08	-3369,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	2	0,75	1067,46	800,60
		Итого эксплуатация машин:				**-8986,08**	**-3369,78**
		НР первого уровня	%	59,1		-20395,37	-7648,26
		НР второго уровня	%	4,24		-2618,47	-981,93
		Накладные расходы	%	--		-23013,84	-8630,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5149,99	-1931,25
		Сметная стоимость:				**-69524,93**	**-26071,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1604,80**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1604,80**
Всего заработная плата -			Тенге				**2126,64**
Накладные расходы -			Тенге				**1242,09**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1256,84**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**14,75**
Сметная прибыль -			Тенге				**29,02**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**391,73**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**-3,69**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2126,64**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**391,73**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				2126,64
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				124242,67
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				21037,80
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8701,95
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2184,30
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				94502,91
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				9592,42
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				133835,08
	Накладные расходы II уровня		Тенге				5674,61
	ИТОГО:		Тенге				139509,69
	Сметная прибыль		Тенге				11160,78
	ИТОГО по смете:		Тенге				150670,47
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				1356
	ИТОГО:						152027
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее		Тенге				2448
	ИТОГО в текущих ценах		Тенге				154474
	НДС - 12 %						18537
	Общая стоимость строительства		Тенге				173011

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе» **Руководитель отдела Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО "АЭМК Жарык" **Генеральный директор Сакенов А.Т.**

Технадзор:
ТОО «Актобе Стройэксперт» **Инженер Сарсенгалиев К**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Подрядчик: ТОО "АЭМК Жарык"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе . Инженерные сети 3-х этажных жилых домов №№6,8,10

Наименование объекта - Сети 0,4кВ жилых домов №№6,8,10

АКТ №3

выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
1	**Ц13-080201-0201**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без**	**м кабеля**	**267,0000**		**212,64**	**56775,17**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,11	29,37	856,40	25152,47
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	10.68	806,12	8609,37
		Итого оплата труда:				**126,45**	**33761,84**
1. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,041	3341,09	3479,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,041	1148,69	1195,79
1. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	8,597	2234,53	19211,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	8,597	758,54	6521,17
1. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	8,597	10,95	94,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,041	2297,88	2392,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,041	856,40	891,51
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**25177,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00267	188841,11	504,21
1. 8	126265 С (21-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,0267	173445,36	4630,99
1. 9	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,1068	323,98	34,60
1.10	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,002136	281414,94	601,10
1.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,025632	1671,43	42,84
1.12	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,10947	2673,62	292,68
1.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,022214	361,08	8,02
1.14	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,0025	0,6675	247,03	164,89
1.15	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,1602	1037,53	166,21
		Итого материалов:				**24,14**	**6445,55**
		НР первого уровня	%	42,8		54,12	14450,07
		НР второго уровня	%	4,24		11,31	3019,95
		Накладные расходы	%	--		65,43	17470,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,25	5939,61
		Сметная стоимость:				**300,32**	**80184,80**
2	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**279,0000**		**332,77**	**92842,44**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,06	16,74	856,40	14336,14
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	27,844	1002,55	27915,06
		Итого оплата труда:				**151,44**	**42251,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	13,922	3341,09	46514,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	13,922	1148,69	15992,06
2. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	13,922	2297,88	31991,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	13,922	856,40	11922,80
		Итого эксплуатация машин:				**281,38**	**78506,30**
		НР первого уровня	%	42,8		64,82	18083,51
		НР второго уровня	%	4,24		16,86	4703,26
		Накладные расходы	%	--		81,67	22786,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,16	9250,34
		Сметная стоимость:				**447,60**	**124879,55**
3	**Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**15,0000**		**290,48**	**4357,14**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,06	0,9	856,40	770,76
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	1,272	1002,54	1275,24
		Итого оплата труда:				**136,40**	**2046,00**
3. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0424	0,636	3341,09	2124,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	0,636	1148,69	730,57
3. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	0,636	2297,88	1461,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	0,636	856,40	544,67
		Итого эксплуатация машин:				**239,09**	**3586,38**
		НР первого уровня	%	42,8		58,38	875,69
		НР второго уровня	%	4,24		14,79	221,87
		Накладные расходы	%	--		73,17	1097,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,09	436,38
		Сметная стоимость:				**392,74**	**5891,08**
4	**Е11-340201-0101 11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0210**		**1004181,30**	**21087,81**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=752,15)	чел-ч	175	3,675	752,15	2764,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**131626,25**	**2764,15**
4. 2	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,3	0,0063	12911,26	81,34
4. 3	131568 С (21-070202-0301)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,00168	16014,31	26,90
4. 4	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	15	0,315	266,81	84,05
4. 5	157331 С (23-011201-1101)	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	990	20,79	848,81	17646,76
4. 6	187554 С (23-021104-2401)	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	32	0,672	721,14	484,61
		Итого материалов:				**872555,05**	**18323,66**
		НР первого уровня	%	62,1		81739,90	1716,54
		НР второго уровня	%	4,24		46043,06	966,90
		Накладные расходы	%	--		127782,96	2683,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90557,14	1901,70
		Сметная стоимость:				**1222521,40**	**25672,95**
5	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**21,0000**		**198,20**	**4162,16**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,1	2,1	856,40	1798,44
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,7938	808,89	642,10
		Итого оплата труда:				**116,22**	**2440,54**
5. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0819	3341,09	273,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0819	1148,69	94,08
5. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,63	2234,53	1407,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,63	758,54	477,88
5. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,63	10,95	6,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0819	2297,88	188,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0819	856,40	70,14
		Итого эксплуатация машин:				**89,36**	**1876,48**
5. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0084	323,98	2,72
5. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000168	281414,94	47,28
5. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,002016	1671,43	3,37
5.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000861	2673,62	2,30
5.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000105	3979614,51	417,86
5.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,001747	361,08	0,63
5.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0126	1037,53	13,07
		Итого материалов:				**23,20**	**487,23**
		НР первого уровня	%	42,8		49,74	1044,55
		НР второго уровня	%	4,24		10,51	220,76
		Накладные расходы	%	--		60,25	1265,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,68	434,20
		Сметная стоимость:				**279,13**	**5861,67**
6	**Ц13-080201-0702 13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**51,0000**		**605,83**	**30897,32**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,14	7,14	856,40	6114,70
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	5,085	898,31	4567,64
		Итого оплата труда:				**209,46**	**10682,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	0,2142	3341,09	715,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,2142	1148,69	246,05
6. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	1,994	2234,53	4455,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0391	1,994	758,54	1512,53
6. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	1,994	10,95	21,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	2,662	3508,78	9341,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0522	2,662	986,23	2625,34
6. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	0,2142	2297,88	492,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,2142	856,40	183,44
		Итого эксплуатация машин:				**294,64**	**15026,65**
6. 8	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,051	323,98	16,52
6. 9	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,000816	281414,94	229,63
6.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	12,648	182,65	2310,16
6.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,012495	1671,43	20,88
6.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	12,648	270,38	3419,77
6.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00051	2673,62	1,36
6.14	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000255	3979614,51	1014,80

1	2	3	4	5	6	7	8
6.15	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	5,202	233,58	1215,08
6.16	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,010608	361,08	3,83
6.17	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	1,469	1037,53	1523,92
		Итого материалов:				**191,29**	**9755,97**
		НР первого уровня	%	42,8		89,65	4572,04
		НР второго уровня	%	4,24		29,49	1503,90
		Накладные расходы	%	--		119,14	6075,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,00	2957,86
		Сметная стоимость:				**782,96**	**39931,12**
7	**Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**16510,46**	**99062,77**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	4	24	856,40	20553,60
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,71	22,26	986,23	21953,48
		Итого оплата труда:				**7084,51**	**42507,08**
7. 3	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	3,71	22,26	3508,78	78105,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,71	22,26	986,23	21953,48
		Итого эксплуатация машин:				**13017,57**	**78105,44**
7. 4	146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00006	911585,83	54,70
7. 5	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0024	0,0144	1671,43	24,07
7. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,06	2673,62	160,42
7. 7	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,01224	361,08	4,42

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 8	244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	0,0024	66718,80	160,13
		Итого материалов:				**67,29**	**403,73**
		НР первого уровня	%	42,8		3032,17	18193,03
		НР второго уровня	%	4,24		828,61	4971,65
		Накладные расходы	%	--		3860,78	23164,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1629,70	9778,20
		Сметная стоимость:				**22000,94**	**132005,64**
8	**Ц13-080401-0501 13-080401-0501 РСНБ РК 2015**	**Герметизация кабельных вводов**	**шт.**	**3,0000**		**28841,56**	**86524,67**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	18	54	856,40	46245,60
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,01	12,03	780,45	9388,76
		Итого оплата труда:				**18544,79**	**55634,36**
8. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,18	0,54	3341,09	1804,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,54	1148,69	620,29
8. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,65	10,95	2234,53	24468,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,65	10,95	758,54	8306,01
8. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,13	9,39	154,01	1446,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,18	0,54	2297,88	1240,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,54	856,40	462,46
		Итого эксплуатация машин:				**9653,10**	**28959,30**
8. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0039	188841,11	736,48
8. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0035	0,0105	281414,94	2954,86

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 9	131644 С (21-070204-0305)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6.5 м. любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,018	16994,53	305,90
8.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,15	0,45	196,54	88,44
8.11	146114 С (21-130403-0301)	Асбестовая бумага марки БЭ толщиной от 0,2 мм до 0,3 мм ГОСТ 23779-95	т	0,0015	0,0045	1002526,80	4511,37
8.12	146661 С (21-130701-0901)	Азот газообразный технический ГОСТ 9293-74	м3	0,3	0,9	793,53	714,18
8.13	146760 С (21-130703-1003)	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00005	0,00015	297425,88	44,61
8.14	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0075	222237,60	1666,78
8.15	147833 С (21-130816-3531)	Состав органосиликатный	кг	0,3	0,9	330,16	297,14
		Итого материалов:				**3773,26**	**11319,77**
		НР первого уровня	%	42,8		7937,17	23811,51
		НР второго уровня	%	4,24		1559,42	4678,25
		Накладные расходы	%	--		9496,59	28489,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3067,05	9201,15
		Сметная стоимость:				**41405,20**	**124215,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**395709,47**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**374621,67**
Материалы -			Тенге				**28412,25**
Всего заработная плата -			Тенге				**189323,35**
		Накладные расходы -	Тенге				**100350,04**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**81030,39**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**19319,65**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37997,74**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**512969,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**214,21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189323,35**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21087,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**18323,66**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2764,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**2683,44**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1716,54**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**966,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1901,70**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**25672,95**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3,67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2764,15**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**538642,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**217,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192087,50**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
9	**С123-060137-**	**Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3390**		**1095292,03**	**371304,00**
		НР второго уровня	%	4,24		46440,38	15743,29
		Накладные расходы	%	--		46440,38	15743,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91338,59	30963,78
		Сметная стоимость:				**1233071,01**	**418011,07**
10	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Муфта концевая 1кВ КВТпН4х(35-50)**	**шт**	**6,0000**		**11917,86**	**71507,14**
		НР второго уровня	%	4,24		505,32	3031,90
		Накладные расходы	%	--		505,32	3031,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		993,85	5963,12
		Сметная стоимость:				**13417,03**	**80502,17**
11	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Лента сигнальная ЛСЭ-250**	**м**	**243,0000**		**100,38**	**24393,29**
		НР второго уровня	%	4,24		4,26	1034,28
		Накладные расходы	%	--		4,26	1034,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,37	2034,21
		Сметная стоимость:				**113,01**	**27461,78**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**467204,44**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**467204,44**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**467204,44**
		Накладные расходы -	Тенге				**19809,47**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38961,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**525975,02**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**525975,02**
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы					
12	**Е11-010106-0101**	**Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и**	**км траншеи**	**0,2790**		**228202,83**	**63668,59**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,9=688,83)	чел-ч	171	47,709	688,83	32863,39
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,78	6,914	1065,56	7366,87
		Итого оплата труда:				**144194,48**	**40230,26**
12. 3	264 С (31-010101-0401)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17	0,04743	2777,19	131,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,04743	986,23	46,78
12. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,11439	2949,29	337,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,11439	986,23	112,81
12. 5	2327 С (31-010206-0103)	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-2200 мм	маш.-ч	12,1	3,376	8986,08	30336,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	24,2	6,752	1067,46	7207,49
		Итого эксплуатация машин:				**110412,90**	**30805,20**
		НР первого уровня	%	59,1		85218,93	23776,08
		НР второго уровня	%	4,24		13289,08	3707,65
		Накладные расходы	%	--		98508,02	27483,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26136,87	7292,19
		Сметная стоимость:				**352847,71**	**98444,51**
13	**Е11-010106-0105 11-010106-0105 РСНБ РК 2015**	**Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 1 до глубины 0,8м**	**км траншеи**	**1,1160**		**-41361,09**	**-46158,98**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,9=688,83)	чел-ч	47	52,452	-688,83	-36130,51
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2,232	-1067,46	-2382,57
		Итого оплата труда:				**-34509,93**	**-38513,08**
13. 3	2327 С (31-010206-0103)	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-2200 мм	маш.-ч	1	1,116	-8986,08	-10028,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	2	2,232	1067,46	2382,57
		Итого эксплуатация машин:				**-8986,08**	**-10028,47**
		НР первого уровня	%	59,1		-20395,37	-22761,23
		НР второго уровня	%	4,24		-2618,47	-2922,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		-23013,84	-25683,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5149,99	-5747,39
		Сметная стоимость:				**-69524,93**	**-77589,82**
14	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**8,3700**		**1652,79**	**13833,85**
		НР второго уровня	%	4,24		70,08	586,56
		Накладные расходы	%	--		70,08	586,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,83	1153,63
		Сметная стоимость:				**1860,70**	**15574,04**
15	**С121-030101-0102 21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0630**		**35135,57**	**2213,54**
		НР второго уровня	%	4,24		1489,75	93,85
		Накладные расходы	%	--		1489,75	93,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2930,03	184,59
		Сметная стоимость:				**39555,34**	**2491,99**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**33557,01**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**33557,01**
Всего заработная плата -			Тенге				**1717,18**
Местные материалы -			Тенге				**16047,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**2480,70**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1014,85**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1465,85**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2883,02**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38920,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-0,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1717,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**38920,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-0,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1717,18
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				896470,92
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				114468,73
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				252014,45
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				79335,95
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				529987,73
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				83761,78
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				980232,70
		Накладные расходы II уровня	Тенге				41561,87
		ИТОГО:	Тенге				1021794,56
		Сметная прибыль	Тенге				81743,57
		ИТОГО по смете:	Тенге				1103538,13
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				9932
		ИТОГО:					1113470
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	Тенге				17927
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге				1131397
		НДС - 12 %					135768
		Общая стоимость строительства	Тенге				1267164

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе» **Руководитель отдела Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО "АЭМК Жарык" **Генеральный директор Сакенов А.Т.**

Технадзор:
Инженер ТОО «АктобеСтройЭксперт» **Сарсенгалиев К.**