Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«19» 01 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НұрТұрсын», Жамбылская область, г.Тараз, ул.Толе би 230 «В»**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Турсынмуратов Т.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство здание медицинского пункта на 5 посещений в а. Сурум Кызыларыкский с/о Жуалинского района Жамбылской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области", руководитель**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дөненбек" БИН 230440008056 номер лицензии 23014316 от 22.06.2023 год**
наименование организации
в лице директора **Салкынбаева Н.М.**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Бакыт таны»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области" Приказ №11-Ө от 19.01.2023г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	103,90	103,90
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	393,75	393,75
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектируемое здание МП на 5 посещений одноэтажное, с несущими стенами из кирпичной кладки КР75/1800/15 по ГОСТ 530-2007 на растворе М50. Здание МП одноэтажное прямоугольное в плане. Высота от пола до низа перекрытия 3,00м. Размеры здания в осях 16,5х6,5м. Наружные стены утеплены плитами Isover 100мм. Крыша чердачная, вентилируемая, выполнена из металлочерепицы по деревянному каркасу. Утеплитель на чердаке - минераловатные плиты 200мм. Вентиляция чердачного пространства предусмотрена проектом через слуховые окна, расположенные с торцов здания. Окна и витражи выполнены из металлопластика белого цвета со спаренным переплетом с заполнением из стеклопакета. Двери наружные металлические утепленные. Витражи наружные и внутренние металлопластиковые белого цвета со спаренным переплетом и заполнением из стеклопакета. Полы в помещениях линолеумные, керамические, бетонные. Внутренняя отделка помещений - улучшенная штукатурка с последующей водоэмульсионной окраской за два раза, облицовка керамическими плитками по штукатурке, штукатурка с последующей известковой побелкой за 2 раза. Резервуар емкостью 50м3 Резервуар относится к сооружениям II класса ответственности с ненормированной степенью огнестойкости по тп 901-4-70.83, 50 кубов. Резервуары представляют собой сборно-монолитную железобетонную емкость, обвалованную грунтом, обеспечивающим теплоизоляцию. Размеры резервуаров- 6,0х3,0х4,075 (h). Стеновые панели – сборныежелезобетонные. Покрытие- сборные ребристые плиты. Днище -монолитная железобетона плита**

толщина 14см. Все подземные бетонные конструкции приняты из бетона на портландцементе марки W4;F50. Антикоррозийная защита стальных конструкций выполняется путем окраски масляной краской за 2 раза. Уборная на 1очко Надземная часть выполнена из древесины с каркасно-обшивными стенами кабины. Стены выгреба выполняются из обетона, толщина стен 300мм. Днище выгреба – монолитное бетонное из бетона класса В15, толщина днища – 300мм. Перекрытие над бетонным выгребом устраивается из дощатых элементов. Водосток неорганизованный. Площадь застройки -6,35м2; Объем надземной части – 5,5м3; Объем подземной части – 14,2м3. В каркасно-обшивных кабинах устраиваются панели масляной или эмульсионной краской. Двери, фрамуги и стульчаки также окрашиваются масляной или эмульсионной краской. Все деревянные элементы, соприкасающиеся с землей и бетонными конструкциями, должны быть антисептированы в соответствии СНиП РК 2.01-19-2004. Наружная отделка фасадов Стены - жидкий травертин Т-11 светло-бежевого цвета, подпорные стенки и цоколь-облицовываются керамической плиткой на направляющих светло-серого цвета. Конструктивное решение

Здание медицинского пункта одноэтажное, без подвала с размерами в осях 6.5х16.5 м. Высота помещений от пола до потолка 3,00 м. Конструктивная схема здания – жесткая с дополнением рамы.

- фундаменты монолитные столбчатые из бетона В15 и ленточные из бетона В7.5;

- стены и перегородки - кладка из кирпича Кр-р по 250х120х65/1НФ/125/2.0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно- песчаном растворе М50 с пластифицирующими добавками;

- рамы монолитные железобетонные;

- перемычки монолитные железобетонные;

- покрытие из сборных многопустотных плит;

- крыша чердачная;

- кровля - металлочерепица по деревянным стропилам.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **« » августь 2023 года**

месяц, год

окончание работ **« » декабрь 2024 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц: 4

фактически, месяц: 4

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Дир. РЭС Сарсенов Р.

«Жуальсу» И. Ищаид Бейсебеев Н.М.

НПФ АО «КазТрансГазАймак» Бекжанова

11.1. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Түлкібас ... жене ЭБ бөлімі ... Т. Наурызова

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя) Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

Подрядчик (генеральный подрядчик))   **ТОО «НұрТұрсын»**

считает объект: **«Строительство здание медицинского пункта на 5 посещений в а.Сурум Кызыларыкский с/о Жуалинского района Жамбылской области».**

(наименование объекта (комплекса)

готовы к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «НұрТұрсын» Турсынмуратов Талгат Алдажарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)