Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: ТОО "РиА Сервис ЛТД"

Субподрядчик: ТОО "RS-ЖОЛ СЕРВИС"

Объект: «Қызылорда облысы Жалағаш ауданының KND-12 "Қызылорда Жалағаш-Ақсу-Беркімбай кальпе" кірме автомобиль жолын (2,3 км) күрделі жөндеу»

Согласно договора №12-1 Р от 18.03.2025г.

А К Т

приемки выполненных работ за апрель месяц 2025года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1. Благоустройство территории и строительство дорог проейжей части улиц											
			Дорожная одежда											
101	**1**	**6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м^3**		**0,98**	**431,00**	**1795,19**	**36375**	**5385**	**30214**	**2194**	**42238**	
							258,62	**418,48**	**776**	**1255**		**3085**		
102	**2**	**412-101-0116 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т**		**0,64**	**74,00**	**406,46**	**47**	**260**	**65395**	**3076**	**269360**	
							95,33	**119,80**	**61**	**77**		**6009**		
103	**3**	**6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**		**0,97**	**128,00**	**168,22**	**10841**	**2227**	**8614**	**735**	**12416**	
							--	**51,38**	**--**	**680**		**926**		
104	**4**	**6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**		**0,92**	**249,00**	**168,22**	**10841**	**2227**	**8614**	**735**	**22908**	
							--	**51,38**	**--**	**680**		**926**		
105	**5**	**6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**		**0,92**	**86,00**	**168,22**	**10841**	**2227**	**8614**	**735**	**7912**	
							--	**51,38**	**--**	**680**		**926**		
106	**6**	**6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**		**0,92**	**199,00**	**168,22**	**10841**	**2227**	**8614**	**735**	**18308**	
							--	**51,38**	**--**	**680**		**926**		
107	**7**	**6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**		**0,416**	**155,00**	**168,22**	**10841**	**2227**	**8614**	**735**	**64480**	
							--	**51,38**	**--**	**680**		**926**		
108	**8**	**7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8**	**Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см**	**м2**		**0,416**	**426,00**	**168,22**	**10841**	**2227**	**8614**	**735**	**17216**	
							--	**51,38**	**--**	**680**		**926**		
109	**9**	**7101-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см тип БХ**	**м2**		**0,1999**	**362,00**	**168,22**	**10841**	**2227**	**8614**	**735**	**7238**	
							--	**51,38**	**--**	**680**		**926**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	10	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4 см асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, холодные плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство шириной дороги бм, ширина полос 3м	м2 покрытия	0,1439	27407,00	168,22	10841	2227	8614	735	394114	
						--	51,38	--	680		926		
111	11	7101-0602-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=8	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201	м2	0,1999	64,00	168,22	10841	2227	8614	735	12936	
						--	51,38	--	680		926		
112	12	212-502-0102 РСНБ РК 2023	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,190792	27407,00	168,22	10841	2227	8614	735	52982	
						--	51,38	--	680		926		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								22108	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22108	

			Итого по акту	тенге								22108,00	
			Оборудование	тенге								0,00	
			Итого по акту без оборудование	тенге								22108,00	
			Временные здания и сооружения 2,9 %	тенге								64113,20	
			Итого со временными зданиями и сооружениями	тенге								86221,20	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%	тенге								61217,05	
			Итого	тенге								147438,25	
			Непедвиденные работы и затраты 2%	тенге								67895,33	
			Итого	тенге								63694,51	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,075	тенге								77651,52	
			Итого с понижающим коэф-м	тенге								83475,38	
			НДС-12%	тенге								10017,05	
			Итого с НДС	тенге								93492,43	

Генподрядчик: ТОО "РиА Сервис ЛТД"

Директор _____ Алтынбекұлы А.

Субподрядчик: ТОО "RS-ЖОЛ СЕРВИС"

Директор _____ ЫСМАТУЛЛАЕВ Р.