Счет-фактура № 000000011 от 28.08.2020

Дата оборота по реализации: 28.08.2020г.

Поставщик: ТОО "М-СапаКурылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 160140000450, г.Актобе, ул.Гастелло, 14

ИИК поставщика: KZ39914042203KZ000TP, в банке ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 22.06.2020г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Елек

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Техник"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 970340003372, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Эмба, Промзона, 1

ИИК получателя: KZ876010121000008614, в банке АФ АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Елек Мугалжарского района Актюбинской области	работа	1	17 000 000,00	17 000 000,00	Без НДС	0,00	17 000 000,00		
Всего по счету:					**17 000 000,00**		**0,00**	**17 000 000,00**		

Руководитель: Коптлеуов М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение
к приказу Министерства финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Техник" Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Эмба, Промзона, 1** — **970340003372**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "М-СапаКурылыс" г.Актобе, ул.Гастелло, 14** — **160140000450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №7 от 22.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
11	28.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Елек Мугалжарского района Актюбинской области			Работа	1	17 000 000,00	17 000 000,00
				Итого		x	17 000 000,00

Сведения об использовании запасов,
полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Коптлеуов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / / Сарсенбаев Ж.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2020г.

М.П.

Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

Заполняется в случае, если даты выполенных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и

даты подписания (принятия) работ (услуг)

Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Техник"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Елек Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за август месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№7	22.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	17 000 000			17 000 000			0	17 000 000
в т.ч. За август 2020г.		17 000 000		17 000 000			0	17 000 000

Итого к оплате за август 2020г: 17 000 000 (Семнадцать миллионов) тенге

Генподрядчик
Директор ТОО "Техник"

_____ Сарсенбаев Ж.Ш.

Подрядчик
Директор ТОО "М-СапаКурылыс"

_____ Коптлеуов М.А.

Генподрядчик: ТОО "Техник"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Елек Мугалжарского района Актюбинской

Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2020 года

Наименование объекта: Бурение двух эксплуатационных скважин. Бурение 2-х скважин глубиной 55 м. Локальная смета № 2-4-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.2: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м бурения	12	2656,67	1843,25	31880	22119	275	14349	49927
					790,5	616,25	9486	7395	–	3698	
2	1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.2: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м бурения	82	4692,98	3215,83	384824	263698	2959	175567	605222
					1441,06	1077,83	118167	88382	–	44831	
3	1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.2: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м бурения	16	9823	6669,13	157168	106706	1041	70055	245401
					3088,81	2062,31	49421	32997	–	18178	

4	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м бурения	12	3542,42	2457,75	42509	29493	368	19133	66573
					1054	821,75	12648	9861	–	4931	
5	1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м бурения	82	6257,32	4287,78	513100	351598	3945	234090	806965
					1921,43	1437,11	157557	117843	–	59775	
6	1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м бурения	16	13097,31	8892,13	209557	142274	1389	93407	327201
					4118,38	2749,81	65894	43997	–	24237	
7	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	12	4427,83	3072,08	53134	36865	459	23916	83214
					1317,5	1027,25	15810	12327	–	6164	
8	1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	82	7821,65	5359,73	641375	439498	4931	292612	1008706
					2401,78	1796,38	196946	147303	–	74719	

9	1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	16	16371,63	11115,13	261946	177842	1736	116759	409001
					5148	3437,19	82368	54995	–	30296	
10	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кэкс1=1,7;	м бурения	12	5018,25	3481,75	60219	41781	520	27105	94310
					1493,17	1164,17	17918	13970	–	6986	
11	1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кэкс1=1,7;	м бурения	82	8864,52	6074,35	726891	498097	5589	331627	1143199
					2722,01	2035,9	223205	166944	–	84681	
12	1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кэкс1=1,7;	м бурения	16	18554,63	12597,31	296874	201557	1967	132327	463537
					5834,38	3895,56	93350	62329	–	34336	
13	2403-0101-0110	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ПВ	шт.	0,9906	158736		157244		157244	–	169824
					–		–		–	12580	
14	2403-0101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,9906	198759		196891		196891	–	212642
					–		–		–	15751	
15	2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	0,9906	382617		379020		379020	–	409342
					–		–		–	30322	

16	2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,9906	688662		682189		682189	–	736764
					–		–		–	54575	
17	1104-0401-0201	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %									
			м труб	10	2075	1377,2	20750	13772	328	8496	31586
					665	334,5	6650	3345	–	2340	
18	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	3	39812		119436		119436	–	128991
					–		–		–	9555	
19	1104-0201-0104	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленн ой скважины	110	2299,18	1345,51	252910	148006	1807	119274	401959
					937,25	338,41	103097	37225	–	29775	
20	2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	110	15661		1722710		1722710	–	1860527
					–		–		–	137817	
21	1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %									
			колонна	2	450221	266765	900442	533530	–	454424	1463255
					183456	83852,5	366912	167705	–	108389	
22	2101-0102-0102	Глина бентонитовая	т	27,16	37350		1014426		1014426	–	1095580
					–		–		–	81154	

23 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,4	7904,58	1677,5	18971	4026	12989	3367	24125
				815	693,33	1956	1664	–	1787	
24 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2	24921,5	980	49843	1960	39798	7975	62443
				4042,5	339,5	8085	679	–	4625	
	Итого по смете					**10 929 371**				
	в том числе									
	Накладные расходы, тенге					3 170 456				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 179 952				

Наименование объекта: Наружные инженерные сети. Наружные сети водоснабжения 01НВ. Локальная смета № 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Водопроводные колодцы сети В1											
1.1 Трубопроводная арматура,фасонные части и оборудование											
4	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1954,68	78,95	9773	395	–	7850	19033
					1548,39	37,44	7742	187	–	1410	
6	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	42081		210405		210405	–	227237
					–		–		–	16832	
15	2302-0803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	5	142204		711020		711020	–	767902

				–		–		–	56882	
1.4 Строительные изделия и конструкции										
44 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,13	18995,71	8960,12	477408	225190	–	326913	868668
				9621,96	3517,06	241823	88392	–	64346	
45 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	19614		333438		333438	–	360113
				–		–		–	26675	
47 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	13649		464066		464066	–	501191
				–		–		–	37125	
52 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	25898		440266		440266	–	475487
				–		–		–	35221	
56 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	5392		183328		183328	–	197994
				–		–		–	14666	
57 2303-0101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	17	42752		726784		726784	–	784927
				–		–		–	58143	
	Итого по разделу 1					**4 202 552**				
	в том числе									
	Накладные расходы, тенге					334 763				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					311 300				

Раздел 4 Трубопроводы сети В1 (кольцевая и магистральная сети)

126	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,05	339649,97	103984,11	356000	108990	–	268795	674778
					230472	28568,29	241566	29943	–	49984	
129	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1100,00	1356		1491600		–	–	1610928
					–		–		–	119328	

Итого по разделу 4	**2 285 706**
в том числе	
Накладные расходы, тенге	268 795
Сметная прибыль (8 %), тенге	169 312

Итого по объекту:	**17 417 629**
Временные здания и сооружения 2%	348 353
ИТОГО:	17 765 982
Производство работ в зимнее время 3,3%	586 277
ИТОГО в текущих ценах 2019г.	18 352 259
ИТОГО в текущих ценах 2020г. К=1,05	19 269 872
Всего с учетом скидки	**17 000 000**

Генподрядчик: ТОО "Техник"

Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"