Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: **Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область**

Подрядчик: **ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство и реконструкция уличных освещений поселка Доссор, Макатского района.Электроснабжение**

СПРАВКА № 08

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		Договор №43	03.09.2023г				
		Доп. согл. №43-1	13.02.2024г				
		Доп. согл. №43-3	20.02.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 124 119 603,85	255 102 040,82							30 612 244,90	285 714 285,72
Аванс 30%										85 714 285,72
Итого к оплате:										**200 000 000,00**

Заказчик:

ГУ "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область

БИН: 060340007375

Руководитель _____ **Кадыров А.Б.**

Подрядчик:

ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

БИН:060340003927

Директор _____ **Кезбаев А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство и реконструкция уличных освещений поселка Доссор, Макатского района. Электроснабжение наружное(Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение наружное**
(наименование)

Договор о государственных закупках №43 от 03.09.2023 г. Доп.согл. №43-1 от 13.02.2024 г. Доп соглаш № 43-3 от 20.02.2025 г

за **апрель 2025** (месяц, год)

Акт выполненных работ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э6754: Электроснабжение наружное [2-1]									
1	170	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	10,6337	414 238,0 263 290,0	111 414,0 30 098,0	4 404 882,68 2 799 746,84	1 184 743,12 320 053,14	420 392,72		4 404 882,68
2	173	243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	м	12 116,28	666,0		8 069 442,48		8 069 442,48		8 069 442,48
3	194	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	3 500	270,0		945 000,0		945 000,0		945 000,0
4	195	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	1 200	1 365,0		1 638 000,0		1 638 000,0		1 638 000,0
5	203	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	680	3 381,0		2 299 080,0		2 299 080,0		2 299 080,0
6	207	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	680	8 238,0		5 601 840,0		5 601 840,0		5 601 840,0
7	208	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	680	2 570,0		1 747 600,0		1 747 600,0		1 747 600,0
8	211	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29 сквозной**	шт.	680	5 476,0		3 723 680,0		3 723 680,0		3 723 680,0
9	222	247-202-1326 *РСНБ РК 2022*	**Коробка распределительная для силового оборудования T160 KL, с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, с уплотнениями 7xM25 + 5xM32, наружний размер 190x150x77 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 10 мм2, крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки**	шт.	340	16 320,0		5 548 800,0		5 548 800,0		5 548 800,0
10	224	252-207-3619 *РСНБ РК 2022*	**Комплект оттяжки со спиральным зажимом SHS25P.110SR**	шт.	340	78 615,0		26 729 100,0		26 729 100,0		26 729 100,0
11	227	1133-0304-0401 *РСНБ РК 2022*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	340	43 786,0 23 347,0	20 064,0 6 231,0	14 887 240,0 7 937 980,0	6 821 760,0 2 118 540,0	127 500,0		14 887 240,0
12	229	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.2	**Опора СТВ-9-4**		340	151 397,91		51 475 289,46		51 475 289,46		51 475 289,46

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	233	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.2	Закладная деталь фундамента 3Ф	шт шт	340	21 252,0		7 225 680,0		7 225 680,0		7 225 680,0
14	234	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	29,1036	50 586,0		1 472 234,76		1 472 234,76		1 472 234,76
15	235	1308-0305-0606 *РСНБ РК 2022*	Светильник отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре	шт	340	55 473,0 28 902,0	24 862,0 8 250,0	18 860 820,0 9 826 680,0	8 453 080,0 2 805 000,0	581 060,0		18 860 820,0
16	236	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.3	Светильник консольный светодиодный Varton Uran 2.0 Road 150 Вт люм 4000К	шт	340	119 723,21		40 705 891,35		40 705 891,35		40 705 891,35
17	239	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.2	Кронштейн ИВА-1,5	шт	340	11 258,5		3 827 889,94		3 827 889,94		3 827 889,94
18	242	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в опоре	м кабеля	2 289,69	1 397,0 816,0	507,0 137,0	3 198 696,84 1 868 387,04	1 160 872,74 313 687,44	169 437,06		3 198 696,84
19	243	243-105-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	м	2 289,69	718,0		1 643 997,42		1 643 997,42		1 643 997,42
20	244	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	871,267451	1 569,0 1 422,0	92,0 24,0	1 367 018,63 1 238 942,31	80 156,61 20 910,42	47 919,71		1 367 018,63
21	245	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	1,21837	451 090,0		549 594,36		549 594,36		549 594,36
			ИТОГО по смете Э6754: Электроснабжение наружное [2-1]					205 921 777,92 23 671 736,19	17 700 612,47 5 578 191,0	164 549 429,26 0,0	0,0 0,0	205 921 777,92
			Итого по суммарной смете					205 921 777,92 23 671 736,19	17 700 612,47 5 578 191,0	164 549 429,26 0,0	0,0 0,0	205 921 777,92
			Всего по акту									205 921 777,92
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,2%	7,20%								14 826 368,01
			Итого:									220 748 145,93
			Сметная прибыль 5%	5%								11 037 407,30
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	3%								6 622 444,38
			Распределениев сметных ценах по кварталам:									238 407 997,60
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 7 % к - 1,0192	0,071344								17 008 980,18
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 21 % к - 1,0388	0,218148								52 008 227,86
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 21 % к - 1,0587	0,222327								53 004 534,88
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 21 % к - 1,079	0,22659								54 020 868,18
			том числе на I квартал 2026 г., доля - 21 % к - 1,0992	0,230832								55 032 194,90
			в том числе на II квартал 2026 г., доля - 9 % к - 1,1198	0,100782								24 027 234,81
			Итого:									255 102 040,82
			НДС 12%	12%								30 612 244,90
			Итого к оплате с НДС:									285 714 285,72

Заказчик:
Г.Р.У. "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область
БИН: 050340007975
Руководитель _____ **Кадыров А.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «NOVAT STROY»
БИН: 170440024331
Эксперт _____ **Жумагалиев Е.А.**

Подрядчик:
ТОО "ЖАЙЫК ЖАРЫҚЫ"
БИН: 060340003927
Директор _____ **Кезбаев А.Б.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Энергосервис ЭГЛ»
БИН: 081140003014
Директор _____ **Кабыш Н.С.**