Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "GGA Engineering LTD"**

Стройка **"Строительство внешних сетей электроснабжения для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера", расположенного по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский сельский округ, земли запаса района, уч.Бақтықұрай**

Объект **"Строительство внешних сетей электроснабжения для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера", расположенного по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский сельский округ, земли запаса района, уч.Бақтықұрай**

Договор подряда (контракт) № 01/17 от 17.05.2021 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.06.2022	01.02.2022	30.06.2022

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.аздел 1 Опоры										
		Опора промежуточная ПБ35-3,Опора угловая анкерная АУБ35(Унифицированные железобетонные стойки)										
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	20		7797,83	3260,38	155957	65207	12781	89587	265187
		НР - 80%; СП - 8%				3898,44	1700,72	77969	34014		19643	
2	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-12 СТ РК 2387-2013**	шт.	20		174910,16	--	3498203	--	3498203	--	3778059
		СП - 8%				--	--	--	--		279856	
						Унифицированные железобетонные изделия						
3	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3**	шт	400		2660,71	1435,85	1064284	574340	--	582739	1778785
		НР - 80%; СП - 8%				1224,86	596,20	489944	238480		131762	
4	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)Подпятник П-2**	м3	6,8		48843,00	--	332132	--	332132	--	358703
		СП - 8%				--	--	--	--		26571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5050576	639547	3843116	672326	6180734
								567913	272494	--	457832	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5050576				
	Материалы		Тенге					12780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					840407			
	Местные материалы		Тенге				3830335				
		Накладные расходы	Тенге				672326				
		Сметная прибыль	Тенге				457832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6180734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					840407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6180734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					840407			
		РАЗДЕЛ 2.аздел 1 Проводниковая,кабельная продукция									
5	1133-0204-0204 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	15,6333333	100800,53	9272,88	1575848	144966	43017	1169615	2965101
		НР - 80%; СП - 8%			88776,00	4743,36	1387865	74155		219637	
6	2306-1004-0112 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 120/27 мм2 ГОСТ 839-80**	т	24,763	979276,87	--	24249833	--	24249833	--	26189820
		СП - 8%			--	--	--	--		1939987	
7	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	240	481,45	216,67	115548	52001	10843	50413	179238
		НР - 72%; СП - 8%			219,60	72,14	52704	17314		13277	
8	2306-0109-1007 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73**	км	0,24	5431615,00	--	1303588	--	1303588	--	1407875
		СП - 8%			--	--	--	--		104287	
9	2404-0207-1966 РСНБ РК 2015	**Траверса В 1 с, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012**	шт.	20	14005,00	--	280100	--	280100	--	302508
		СП - 8%			--	--	--	--		22408	
10	2404-0207-1967 РСНБ РК 2015	**Траверса В 2 с, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012**	шт.	20	17863,00	--	357260	--	357260	--	385841
		СП - 8%			--	--	--	--		28581	
11	2404-0207-0749 РСНБ РК 2015	**Хомут В-30, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012**	шт.	20	5607,00	--	112140	--	112140	--	121111
		СП - 8%			--	--	--	--		8971	
12	2404-0207-0751 РСНБ РК 2015	**Хомут В-32, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012**	шт.	20	6009,00	--	120180	--	120180	--	129794
		СП - 8%			--	--	--	--		9614	
13	2404-0207-4617 РСНБ РК 2015	**Спецболт В -40, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012**	шт.	20	1395,00	--	27900	--	27900	--	30132
		СП - 8%			--	--	--	--		2232	
14	2404-0207-4618 РСНБ РК 2015	**Спецболт В -41, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012**	шт.	20	1495,00	--	29900	--	29900	--	32292
		СП - 8%			--	--	--	--		2392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2404-0207-1970 РСНБ РК 2015	Траверса В 5 с, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	198954,00 --	-- --	198954 --	-- --	198954	-- 15916	214870
16	2404-0207-1971 РСНБ РК 2015	Траверса В 6 с, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	10038,00 --	-- --	10038 --	-- --	10038	-- 803	10841
17	2404-0207-0756 РСНБ РК 2015	Хомут В-37, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	7514,00 --	-- --	7514 --	-- --	7514	-- 601	8115
18	2404-0207-0757 РСНБ РК 2015	Хомут В-38, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	7514,00 --	-- --	7514 --	-- --	7514	-- 601	8115
19	2404-0207-4619 РСНБ РК 2015	Спецболт В -42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	3601,00 --	-- --	3601 --	-- --	3601	-- 288	3889
20	2404-0207-4620 РСНБ РК 2015	Спецболт В -43, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	3701,00 --	-- --	3701 --	-- --	3701	-- 296	3997
21	2404-0207-4621 РСНБ РК 2015	Спецболт В -44, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	5406,00 --	-- --	5406 --	-- --	5406	-- 432	5838
22	2404-0201-0406 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	57	748,00 --	-- --	42636 --	-- --	42636	-- 3411	46047
23	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	57	635,00 --	-- --	36195 --	-- --	36195	-- 2896	39091
24	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017 *СП - 8%*	шт.	240	3532,00 --	-- --	847680 --	-- --	847680	-- 67814	915494
25	2404-0201-0209 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	57	1199,00 --	-- --	68343 --	-- --	68343	-- 5467	73810
26	2404-0202-0109 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	57	1494,00 --	-- --	85158 --	-- --	85158	-- 6813	91971
27	2404-0201-0603 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	30	1735,00 --	-- --	52050 --	-- --	52050	-- 4164	56214
28	2404-0201-0103 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	8	666,00 --	-- --	5328 --	-- --	5328	-- 426	5754
29	2404-0201-0102 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	3	525,00 --	-- --	1575 --	-- --	1575	-- 126	1701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2404-0201-0216 РСНБ РК 2015	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1356,00	--	8136	--	8136	--	8787
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
31	2404-0201-0702 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	694,00	--	4164	--	4164	--	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
32	2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	2862,00	--	28620	--	28620	--	30910
		СП - 8%			--	--	--	--		2290	
33	2404-0201-0832 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/12-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	990,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
34	2404-0201-0702 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	694,00	--	694	--	694	--	750
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
35	2404-0201-0734 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1971,00	--	1971	--	1971	--	2129
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
36	2404-0201-0804 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1467,00	--	1467	--	1467	--	1584
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
37	2404-0201-0224 РСНБ РК 2015	Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2379,00	--	4758	--	4758	--	5139
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
38	2404-0201-0533 РСНБ РК 2015	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	6842,00	--	6842	--	6842	--	7389
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
39	2404-0204-0203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные овальные СОМ-70-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1913,00	--	19130	--	19130	--	20660
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
40	2404-0205-0307 РСНБ РК 2015	Гасители вибрации ГПГ-1,6-11-350/13 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	3491,00	--	209460	--	209460	--	226217
		СП - 8%			--	--	--	--		16757	
41	2404-0205-0307 РСНБ РК 2015	Гасители вибрации ГПГ-1,6-11-350/13 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	3491,00	--	209460	--	209460	--	226217
		СП - 8%			--	--	--	--		16757	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**30043682**	**196967**	**28406146**	**1220028**	**33764807**
							1440569	**91469**	**--**	**2501096**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				26516649				
		Материалы	Тенге				10843				
		Всего заработная плата	Тенге					70018			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26401101				
		Накладные расходы	Тенге				50413				
		Сметная прибыль	Тенге				2125365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				28692427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					70018			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3527033				
	Материалы		Тенге				43017				
	Всего заработная плата		Тенге					1462020			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1951185				
		Накладные расходы	Тенге				1169615				
		Сметная прибыль	Тенге				375731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5072379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1064
		Сметная заработная плата	Тенге					1462020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33764806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1113
		Сметная заработная плата	Тенге					1532038			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39945541**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2008482				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					836514			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					363963			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32249262		
		- Накладные расходы	Тенге							1892354	
		- Сметная прибыль	Тенге							2958928	
	Итого по акту:		Тенге								39945541,00
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)		Тенге								798910,82
	Итого		Тенге								40744451,82
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2021 г. 100 % K=1,050036		Тенге								42783141,21
	НДС (12 %)		Тенге								5133976,95
	Всего по акту		Тенге								47917118,16

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "GGA Engineering LTD"