Форма 2-В

Генподрядчик **АО "Электромонтаж"**

Подрядчик **ТОО "GGA Engineering LTD"**

Стройка **"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфаструктуры п.Солнечный-2 в г. Петропавловске СКО" 2 очередь. Электроснабжение**

Объект: **"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфаструктуры п.Солнечный-2 в г. Петропавловске СКО" 2**

Договор подряда (контракт) № 01/141 от 11.03.2024 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.10.2024	01.04.2024	31.10.2024

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	2249,094		114,82 / --	114,82 / 20,63	258241 / --	258241 / 46399	--	33399 / 23323	314963
2	1101-0102-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	406,9		199,03 / --	199,03 / 35,76	80985 / --	80986 / 14551	--	10478 / 7316	98779
3	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	10981,8		29,00 / --	-- / --	318472 / --	-- / --		-- / 25478	343950
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	2749,9		47,88 / --	47,88 / 13,92	131665 / --	131666 / 38279	--	27554 / 12732	171951
		Провода и кабели										
5	1308-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее** *НР - 72%; СП - 8%*	м (фаза)	3397,6		2478,17 / 1276,71	870,39 / 347,49	8419830 / 4337750	2957237 / 1180632	1124843	3973221 / 991454	13384505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0201-0812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	4132,4	884,49 431,40	370,40 129,03	3655066 1782717	1530641 533204	341708	1667465 425802	5748333
7	243-127-0630 РСНБ РК 2022	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1х300/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,051	10473074,00 --	-- --	534127 --	-- --	534127	-- 42730	576857
8	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	3788	1029,01 470,62	501,09 182,99	3897890 1782709	1898129 693166	217052	1782633 454446	6134969
		Материалы									
9	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1414,4	312,22 117,65	194,57 82,37	441604 166404	275200 116504	--	203688 51626	696917
10	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1983,2	161,17 58,83	102,34 43,33	319632 116672	202961 85932	--	145884 37244	502761
11	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	30	111328,00 --	-- --	3339840 --	-- --	3339840	-- 267187	3607027
		Переукладка кабеля									
12	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	3300	210,51 94,12	116,39 43,43	694683 310596	384087 143319	--	326832 81708	1103223
13	1308-0201-0812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	3300	884,49 431,40	370,40 129,03	2918817 1423620	1222320 425799	272877	1331583 340032	4590432
		Провода									
14	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	3,91	253639,52 101357,87	147576,11 45798,22	991731 396309	577023 179071	18399	460304 116163	1568198

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.1	261-107-0432	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Ветошь**	кг	0,05	0,1955	119,00				23		
15	1133-0204-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	5,5		11485,98 4271,55	6927,24 2337,26	63173 23494	38100 12855	1579	29079 7380	99632
16	243-701-0317 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	0,005		1810126,00 --	-- --	9051 --	-- --	9051	-- 724	9775
17	243-701-0313 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0** *СП - 8%*	км	0,68547		1468510,00 --	-- --	1006620 --	-- --	1006620	-- 80530	1087150
18	243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	0,005		604930,00 --	-- --	3025 --	-- --	3025	-- 242	3267
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**40042689**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**10340271**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**9556591**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**3469711**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**6869122**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**318472**				
		- Накладные расходы	Тенге								**9992120**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2966117**	
	Итого по акту:		Тенге									40042689,00
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)		Тенге									800853,78
	Итого		Тенге									40843542,78
	НДС (12 %)		Тенге									4901225,13
	Всего по акту		Тенге									45744767,91

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "GGA Engineering LTD"