Подрядчик: "Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" в городе Алматы"
Алматинская область, г. Алматы, мкр. Коктем 2, дом 22.ю офис 804 БИН/ИИН 040440003154

Форма 2В

Субподрядчик: ТОО "Достар Құрылыс-Б", БИН 070640017137 город Астана, район Алматы,
улица Габидена Мустафина, дом 21/5

Договор № 58 от 06.02.2022г.
Наименование строительства: "Строительство системы водоснабжения села Енбек Ерейментауского района Акмолинской области"

Адрес строительства: Акмолинская область, Ерейментауский район, с.Енбек

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
	Раздел 1 Подземная прокладка кабелей										
1	1101-0101-0370	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**42,5345**	383,34	383,34	16 305,00	16305	–	2958	20804
					–	96,57	–	4108	–	1541	
2	1101-0205-0304	**Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1,32**	4111,8	–	5 428,00	–	–	3908	10083

				4111,8	–	5 428,00	–	–	747	
3	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	29,1	21,27	21,27	619,00	619	–	179	862
					–	8,54	–	249	–	64	
4	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	29,1	196,27	91,91	5 711,00	2675	–	3090	9505
					104,36	43,13	3 037,00	1255	–	704	
5	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,034	152520,24	–	5 186,00	–	58	3897	9810
					150822	–	5 128,00	–	–	727	
6	2301-0501-0802	Труба полиэтиленовая ПНД80 ГОСТ 18599-2001	м	12	363		4 356,00		4356	–	4704
					–		–		–	348	
7	2301-0501-0801	Труба полиэтиленовая ПНД40 ГОСТ 18599-2001	м	22	300		6 600,00		6600	–	7128
					–		–		–	528	
8	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	187	492,23	409,43	92 047,00	76563	–	33669	135773
					82,8	167,26	15 484,00	31278	–	10057	
9	1308-0201-0301	(2 кабеля в траншее) Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	37	492,23	409,43	18 213,00	15149	–	6662	26865
					82,8	167,26	3 064,00	6189	–	1990	

10 1308-0201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %**	**м кабеля**	**37**	144,93	117,33	5 362,00	4341	–	2012	7964
				27,6	47,93	1 021,00	1773	–	590	
11 2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**14,55**	1373		19 977,00		19977	–	21575
				–		–		–	1598	
12 1308-0201-0201	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %**	**м кабеля**	**212**	355,25	157,61	75 313,00	33413	9718	30843	114648
				151,8	50,26	32 182,00	10655	–	8492	
13 1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**34**	332,33	149,03	11 299,00	5067	1540	4546	17113
				138	47,72	4 692,00	1622	–	1268	
14 1308-0201-0810	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %**	**м кабеля**	**230**	463,04	183,57	106 499,00	42221	16668	43662	162174
				207	56,66	47 610,00	13032	–	12013	
15 2306-0137-0306	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,015**	794644		11 920,00		11920	–	12874
				–		–		–	954	

16	2306-0137-0305	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			км	0,203	560887		113 860,00		113860	–	122969
					–		–		–	9109	
17	2306-0137-0303	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			км	0,186	324377		60 334,00		60334	–	65161
					–		–		–	4827	
18	2306-0201-3504	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х2,5 ГОСТ 1508-78**								
			км	0,072	950422		68 430,00		68430	–	73904
					–		–		–	5474	
19	1308-0201-2701	**Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**								
			шт.	12	8960,1	82,05	107 521,00	985	7177	71829	193698
					8280	33,52	99 360,00	402	–	14348	
20	2306-1703-1601	**Муфты концевые внутренней установки для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВТп-1-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**								
			шт.	12	9975		119 700,00		119700	–	129276
					–		–		–	9576	

	Итого по разделу 1					**1 146 890,00**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					217 006,00					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					197 338,00					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					70 563,00					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					440 338,00					
	- накладные расходы, тенге					207 255,00					
	в т.ч. зарплата, тенге					18 653,00					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					84 955,00					

Раздел 2 Трубопроводы

21	**1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0256**	**1245897,08**	**340227,44**	**31 895,00**	**8710**	**2273**	**23905**	**60265**
		НР - 99%; СП - 8%			**816883,20**	**126356,59**	**20 912,00**	**3235**		**4464**	
22	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0408**	**808911,48**	**162556,52**	**33 004,00**	**6632**	**1375**	**27345**	**65177**
		НР - 99%; СП - 8%			**612662,40**	**64319,92**	**24 997,00**	**2624**		**4828**	
23	**241-102-0261 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм**	**м**	**273,088**	**77864,00**	**--**	**21 263 724,00**	**--**	**21263724**	**--**	**22964822**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1701098**	
24	**1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,155**	**3016486,82**	**1341146,54**	**467 555,00**	**207878**	**26843**	**303813**	**833077**
		НР - 99%; СП - 8%			**1502157,44**	**477723,65**	**232 834,00**	**74047**		**61709**	

25	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0408	97579,56 89230,96	--	3 981,00 3 641,00	--	340	3604 607	8192
		НР - 99%; СП - 8%									
26	1122-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	8,2815	120399,39 107077,15	--	997 088,00 886 759,00	--	110329	877892 149998	2024978
		НР - 99%; СП - 8%									

Итого по акту 25 956 511,00
Итого с учетом НДС 29 071 292,32

Сдал: Субподрядчик
ТОО "Достар Курылыс-Б"
Директор _____ **Мусабекова М. Б.**

Принял: Генподрядчик
"Филиал ТОО "Көлсай Строй" в городе Алматы"
Директор _____ **/ Хамзаев К. Т.**