Форма 2-В

Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Подрядчик **ТОО "GGA Engineering LTD"**

Стройка **"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ.с"Онтустик" Енбекшинского района г.Шымкент,ЮКО"**

Объект **"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ.с"Онтустик" Енбекшинского района г.Шымкент,ЮКО"**

Договор подряда (контракт) № 01/118 от 11.06.2018 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2018	15.01.2018	28.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СЕТИ ВЛЗ-10кВ ДЛЯ ПРОВОДОВ СИП								
		Ж/БЕТОННАЯ ОДНОЦЕПНАЯ КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА Кр10-1.2с С РЛНД								
1	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-10кВ /с траверсами/**	**5**	**3155,76**	**1990,26**	**15779**	**9951**	**8061**	**5,98**	**30**
		опора		**985,50**	**549,90**	**4928**	**2750**	**105**	**2,29**	**11**
2	**С143019-91 Изм. и доп. вып. 25**	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий ВЛ-10кВ электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	**10**	**9403,00**	**--**	**94030**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Ж/БЕТОННАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1.2с								
3	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ-10кВ /с траверсами/**	**5**	**1534,11**	**878,23**	**7671**	**4391**	**3952**	**3,06**	**15**
		опора		**506,25**	**246,42**	**2531**	**1232**	**105**	**1,03**	**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий ВЛ-10кВ электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	5	9403,00	–	47015	--	–	–	–
		шт		--	–	--	--	–	–	--
		Ж/БЕТОННАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ОА10-1.2с								
5	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-10кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
6	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий ВЛ-10кВ электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	9403,00	–	37612	--	–	–	--
		шт		--	–	--	--	–	–	--
		Ж/БЕТОННАЯ ДВУХЦЕПНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-4.1с								
7	Е0133-104-1	Установка железобетонных опор ВЛ-10кВ одностоечных, промежуточных без тросостойки на стойках длиной 16,4 м	27	4775,49	3136,36	128938	84682	64238	8,43	228
		опора		1473,75	792,14	39791	21388	105	2,96	80
8	С143019-93 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий ВЛ-10кВ электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-9,3	27	32437,00	–	875799	--	–	–	--
		шт		--	–	--	--	–	–	--
		Ж/БЕТОННАЯ ДВУХЦЕПНАЯ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП10-2.1								
9	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-10кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
10	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий ВЛ-10кВ электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	9788,00	–	39152	--	–	–	--
		шт		--	–	--	--	–	–	--
		Ж/БЕТОННАЯ ДВУХЦЕПНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-2.1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ-10кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
12	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий ВЛ-10кВ электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	6	9788,00	–	58728	--	–	–	--
		шт		--	–	--	--	–	–	--
		Ж/БЕТОННАЯ ДВУХЦЕПНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-2.1								
13	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-10кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
14	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи напряжением 0,4кВт, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	9788,00	–	19576	--	–	–	--
		шт		--	–	--	--	–	–	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1351432	116547			324
			Тенге			55620	30204			117
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1351432				
	Материалы -		Тенге			7353				
	Всего заработная плата -		Тенге				85824			
	Местные материалы -		Тенге			1171912				
		Накладные расходы -	Тенге			90115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13517			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1528040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							485
		Сметная заработная плата -	Тенге				99341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1528040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							485
		Сметная заработная плата -	Тенге				99341			

РАЗДЕЛ 2.СЕТИ ВЛИ-10/0,4кВ СОВМЕСТНОГО ПОДВЕСА

Ж/БЕТОННАЯ АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА ОУА 10/0,38-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0133-103-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески ВЛ-10кВ и одной цепи 0,4кВ	4	5510,24	3385,11	22041	13540	11832	11,70	47
		опора		1881,00	936,18	7524	3745	105	3,89	16
16	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий ВЛ-10кВ/0,4кВ электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	12	9788,00	–	117456	--	–	–	--
		шт		--	–	--	--	–	–	--
		Ж/БЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П 10/0,38-3								
17	Е0133-103-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ-10кВ и одной цепи 0,4кВ	6	1889,91	953,91	11339	5723	6435	4,55	27
		опора		751,50	769,87	4509	1619	105	1,14	7
18	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий ВЛ-10кВ/0,4кВ электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	6	9788,00	–	58728	--	–	–	--
		шт		--	–	--	--	–	–	--
		Ж/БЕТОННАЯ АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА ОА 10/0,38-3								
19	Е0133-103-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески ВЛ-10кВ и одной цепи 0,4кВ	2	3565,97	2082,09	7132	4164	3904	7,75	16
		опора		1271,25	587,77	2543	1176	105	2,42	5
20	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий ВЛ-10кВ/0,4кВ электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	9788,00	–	39152	--	–	–	--
		шт		--	–	--	--	–	–	--
		Ж/БЕТОННАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА А 10/0,38-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0133-103-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески ВЛ-10 кВ и одной цепи 0,4кВ	1	3565,97	2082,09	3566	2082	1952	7,75	8
		опора		1271,25	587,77	1271	588	105	2,42	2
22	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий ВЛ-10кВ/0,4кВ электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	9788,00	–	19576	--	–	–	--
		шт		--	–	--	--	–	–	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			278990	25510			97
			Тенге			15847	7127			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278990				
	Материалы -		Тенге			2721				
	Всего заработная плата -		Тенге				22974			
	Местные материалы -		Тенге			234912				
		Накладные расходы -	Тенге			24123				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3618			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			321300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				26592			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			321300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				26592			
		РАЗДЕЛ 3.ПОВЕСКА ПРОВОДОВ. ЛИНЕЙНАЯ АППАРАТУРА								
23	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	5,9582667	25922,88	17030,88	154455	101475	73508	43,70	260
		1км		7650,00	4099,68	45581	24427	105	15,13	90
24	С151607-1141 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированныйдля воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,9632	374999,00	–	1111197	--	–	–	--
		км		--	–	--	--	–	–	--
25	С151607-1143 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированныйдля воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	14,9116	590705,00	–	8808357	--	–	–	--
		км		--	–	--	--	–	–	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10074009	101475			260
			Тенге			45581	24427			90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10074009				
	Материалы -		Тенге			7400				
	Всего заработная плата -		Тенге				70008			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9919554				
		Накладные расходы -	Тенге			73508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11026			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			608851				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10756368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				81034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10756368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				81034			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11704432**	**243532**			**681**
			Тенге			**117047**	**61758**			**236**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10074009				
	Материалы -		Тенге			7400				
	Всего заработная плата -		Тенге				70008			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9919554				
		Накладные расходы -	Тенге			73508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11026			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			608851				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10756368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				81034			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1630423				
	Материалы -		Тенге			10075				
	Всего заработная плата -		Тенге				108798			
	Местные материалы -		Тенге			1406824				
		Накладные расходы -	Тенге			114238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17136			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1849340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -	Тенге				125934			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12605709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1012
		Сметная заработная плата -	Тенге				206968			
	Итого по акту:		Тенге			12605709				
	-Временные здания и сооружения 2,8%		Тенге			352959,85				
	Итого		Тенге			12958668,85				
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7 %		Тенге			90710,68				
	Итого		Тенге			13049379,53				
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		Тенге			13 049 379,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- в текущих ценах 2016 года, К-2,73677		Тенге			35 713 150,43				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		Тенге			714 263,01				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен		Тенге			36 427 413,44				
	НДС (12 %)		Тенге			4 371 289,61				
	Всего по акту		Тенге			40 798 703,05				

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "GGA Engineering LTD"