Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии
«21» июня 2018 г.

Подрядчик(генеральный подрядчик)**АО «Электромонтаж» г.Алматы,ул.Утеген Батыра 7/1**
наименование организации, юридический адрес
в лице: **заместителя генерального директора АО «Электромонтаж» Кудайберген Э.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство электрических сетей 10/ 0,4кВ.с«Онтустик» Енбекшинский района г. Шымкент,ЮКО»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является:**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства в городе Шымкент» Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г. Шымкент, Гани Иляева, 66А**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Релейная защита и автоматика», АО «Alageum Electric», ТОО «GGA Engineering LTD».**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проект-А» ГСЛ №13010031 от 07.06.2013г., директор Айдарханов С.К. ,**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства в городе Шымкент», приказ №178 от 26.12.2016г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор силовой ТМН-35/10кВ - 6300 кВА	шт	1	1	1	1
Ячейка КРУН-10кВ	шт	1	1	1	1
РП-10кВ, совмещенный с ТП 2х250кВА	к-т	1	1	1	1
КТПН -160-10/0,4кВ	шт	8	8	8	8
КТПН -250-10/0,4кВ	шт	10	10	10	10

КЛ-10 кВ	км	0,386	0,386	0,386	0,386
ВЛИ-10 кВ	км	28,105	28,105	28,105	28,105
ВЛИ-0,4 кВ	км	52,212	52,212	52,212	52,212

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **В центре нагрузок аула установлен распределительный пункт 10/0,4 кВ совмещенный с трансформаторами ТП 2х250 кВА. Распеределительный пункт запитан от РУ-10кВ ПС 110/35/10 кВ «Забадамская», с установкой двух ячеек КРУН-10кВ с вакумными выключателями. Сети 10 кВ от подстанции до поселка «Онтустик» выполнены воздушным проводом СИП-10кВ расчетного сечения, согласно ТУ №1807-42-246. На территории аула установлены КТПН-10/0,4кВ расчетной мощности в количестве 18 шт. вводы-выводы КТПН-воздушные. КТПН запитан по ВЛЗ-10кВ проводом СИП расчетного сечения от РУ-10кВ проектируемого РП 10/0,4кВ**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2017 г.;**

месяц, год

окончание работ **__ 2018 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства: **12 месяц;**

по норме или по проекту организации строительства **12 месяц;**

фактически **12 месяц;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство электрических сетей 10/ 0,4кВ.с«Онтустик» Енбекшинский района г. Шымкент,ЮКО» готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

АО «Электромонтаж» заместителя генерального директора Кудайберген О.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.