Генподрядчик **ТОО "НАЗ" БИН 010140003920**

Субподрядчик **ТОО "Достар Құрылыс-Б", БИН 070640017137**

Стройка **Строительство наружных инженерных сетей частной общеобразовательной школы 2000 мест "Асыл Арман" расположенной по адресу : Иргелинский с/о АКХ "КазМИС" Карасайского района Алматинской области. Корректировка**

Объект **Строительство наружных инженерных сетей частной общеобразовательной школы 2000 мест "Асыл Арман" расположенной по адресу : Иргелинский с/о АКХ "КазМИС" Карасайского района Алматинской области. Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25/32 от 17.08.2025г.

Декабрь 2025 (месяц, год) на Наружные инженерные сети /

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего			
п/п	по смете				ЗП рабочих-строителей		рабочих, обслуживающих	всего
1	2	3	4	5	6		7	
РАЗДЕЛ 1. Сети электроснабжения								
1	243-101-0322 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10**	м	2 570,4	10 325			26539380

1	2	3	4	5	6	7
2	1308-0201-0905 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	3 379	236530
3	1308-0201-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2 450	2 192	5370400
		ИТОГО по смете: Сети электроснабжения				32146310
		РАЗДЕЛ 2. Сети связи				
4	1310-0904-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	823	1 044	859212
5	1310-0904-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	31	1 416	43896
6	1134-0205-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 20	км провода	1,262	92 869	117201
7	243-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	м	2 158,32	233	502889

1	2	3	4	5	6	7
8	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	4 607	4607
9	518-102-0529 *РСНБ РК 2022*	Сетевой SFP модуль UTEPO SFP-1,25G-20KM	шт.	1	20 774	20774
10	1310-0904-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4	УССЛК	2	97 131	194262
		ИТОГО по смете: Сети связи				1742841
		РАЗДЕЛ 3. Сети газоснабжения				
11	КП ПОЗИЦИЯ №022. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	ГРПШ-13-2НУ1 с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа Delta-G-160 электрическим корректором газа miniElcor.	шт.	1	2 552 154,87	2552155
12	1122-0901-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	31 099	31099
13	242-103-0305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	376 966	376966
14	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,045	1 674 357	75346

1	2	3	4	5	6	7
15	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	45	6 865	308925
16	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	8 137	73233
17	1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	6 349	38094
18	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	45	2 399	107955
		ИТОГО по смете: Сети газоснабжения				3563773
		РАЗДЕЛ 4. Сети водоснабжения и канализации				
19	1123-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	75,12	5 412	406549
20	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,939	1 430 550	1343286
21	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	948,39	1 828	1733657

1	2	3	4	5	6	7
22	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	9 172	18344
23	242-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	62 778	125556
24	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	13 365	13365
25	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	5	926	4630
26	1122-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1 801 441	9007
		ИТОГО по смете: Сети водоснабжения и каназилации				**3654394**
		Итого по суммарной смете				**41107318**
		НДС 12 %				**4932878,16**
		Итого по акту				**44761712**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Достар Құрылыс-Б" БИН 070640017137

Директор
Мусабекова М. Б.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "НАЗ" БИН 010140003920

Директор
Бузаубагаров Т.К.