Генподрядчик **ТОО "НАЗ" БИН 010140003920**

Субподрядчик **ТОО "Достар Құрылыс-Б", БИН 070640017137**

Стройка **Строительство наружных сетей электроснабжения по адресу: 11 микрорайон, г. Рудный Костанайской области**

Объект **Строительство наружных сетей электроснабжения по адресу: 11 микрорайон, г. Рудный Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24/01 от 18.12.2024г.

Сентябрь 2024 (месяц, год) на Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
п/п	по смете				ЗП рабочих-строителей	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент под РП-10 кВ в блочно-модульном здании				
1	6104-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**25,0**	**14 709**	**367725**
2	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 /ФБС 24.5.6- Т на сульфатостойком бетоне W6 F150/**	**м3**	**54**	**41 405**	**2252432**
3	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**21**	**123 554**	**2594634**
		ИТОГО по смете: Фундамент под РП-10 кВ в блочно-модульном здании				**5214791**
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж оборудования				

1	2	3	4	5	6	7
4	6124-0103-2401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж камеры сборного распределительного устройства с масляным выключателем	шт.	9	189 371	1704339
5	6124-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	118 942	118942
6	6124-0103-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж трансформатора силового, масса до масса до 7 т	шт.	2	419 918	839836
7	6124-0303-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	6	76447	458682
8	6124-0103-2501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	шт.	2	499 789	999578
9	Перечень прайс-листов	Ячейка КРУ-2-10кВ	компл.	2	18 005 693	36011386
10	6121-0802-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 325 мм, в грунтах 1-3 групп	м	218	43 829	9554722
		ИТОГО по смете: Монтаж оборудования				49687485
		РАЗДЕЛ 3. Востановление асфальтового покрытия, бортовых камней, брусчатки				
11	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	14	12 483,00	178632
12	7101-0602-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201 /до толщины 5 см/	м2	47,7	1 264	60293

1	2	3	4	5	6	7
13	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	172	5 935	1020820
14	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	6,900	4 812	33203
		ИТОГО по смете: Востановление асфальтового покрытия, бортовых камней, брусчатки				1292947
		Итого по суммарной смете				56195223
		НДС 12 %				6743426,8
		Итого по акту				62938650

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Достар Құрылыс-Б" БИН 070640017137

Директор
Мусабекова М. Б.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "НАЗ" БИН 010140003920

Директор
Бузаубагаров Т.К.