Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«26» декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Электромонтаж» БИН 940940000691, 050061, г. Алматы, ул. Утеген Батыра,7/1 Гос. Лицензия ГСЛ №000015 от 30.11.2018 года**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Председателя Правления Умбеталиева Ермека Ерлановича**

по объекту: ««Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микр-х 6,7,и 8 а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области (линия электроснабжения)»

наименование, местонахождения объекта: Республика Казахстан, город Астана.

Заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района» Садуов Олжас Мукашевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

2. Субподрядные организации: **ТОО «Umay Development», АО «Alageum Electric», ТОО «Алматинский электромеханический завод», АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Релейная защита и автоматика», ТОО «Иртышэлектромонтаж», ТОО «Каз Элит Строй Сервис», ТОО «GGA Engineering LTD».**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СанжарПроектСервис» Рабочий проект №13-05/20 от 2020г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства Аршалынского района" от 26.05.2020г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Напряжение сети – 0,4/10 кВ.

Категория по надежности – II

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор ТДТН-40000/110, номинальная мощность 40000 кВА, класс напряжения 110 кВ	шт.	2		2	
КРУН-10кВ состоящий из 19-ти	шт.	2		2	

ячеек:(Ввод-2шт, Линейных-11шт, ТН-2шт, СВ-1шт, СР-1шт) оснащенного внутренним освещением, отоплением, вентиляцией, кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией					
Подстанции комплектные трансформаторные, с силовыми трансформаторами, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	11		11	
Подстанции комплектные трансформаторные, с силовыми трансформаторами, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	5		5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

На мкр №6; №7; №8 предусматривается установка следующего электрооборудования:

Сети 10кВ:

- Одно и двух цепной ВЛЗ-10кВ.
- Установка двух блочно-модульных зданий КРУН-10кВ состоящий из 19-ти ячеек: (Ввод 2шт., Линейных-11шт., ТН-2шт., СВ-1шт., СР-1шт.,) оснащенных внутренним, освещением, отоплением, вентиляцией, кондиционированием и пожарно-охранной сигнализацией.
- Установка комплектных трансформаторных подстанции проходного типа КТПГ- 10/0,4кВ микрорайона № 6 с трансформаторами 400кВА (5 комплектов) и 250кВА (3 комплекта).
- Установка комплектных трансформаторных подстанции проходного типа КТПГ- 10/0,4кВ микрорайона №7 с трансформаторами 400кВА (3 комплекта).
- Установка комплектных трансформаторных подстанции проходного типа КТПГ- 10/0,4кВ микрорайона №8 с трансформаторами 400кВА (5 комплектов).
- Воздушная линия 10кВ выполнена самонесущими изолированными проводами СИП-3 расчетного сечения (70-50мм2) на стойках СВ-164 и СВ-110. Точка подключения, проектируемая КРУН-10кВ №2 в микрорайоне №6. Подвеска проводов выполнена одно и двух

цепными опорами по типовой серии "КАЗСЭП-ENSTO".

- Кабельная линия 10кВ от КРУН-10кВ до концевых опор ВЛЗ-10кВ и от концевыхопор до проектируемых КТПГ-10/0,4кВ выполнена кабелем марки АПвБВ-10кВ с трех жильными алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката сечением 3х70мм2-3х50мм2. Прокладка питающего кабеля выполнена в траншее на отм. -0.7м от пл.отм. земли.

- На промежуточных опорах используются штыревые фарфоровые изоляторы SDI 37 (ENSTO), применяемые в районах загрязнения солончаковой пылью. На опорах анкерного типа провода крепятся при помощи натяжных полимерных изоляторов типа SDI 90.150(ENSTO).

Сети 0,4кВ

- Воздушная линия 0,4кВ в проекте выполнена самонесущими изолированными проводами СИП-4 расчетного сечения (70-50мм2/).

- Подвеска проводов принята одно и двух цепными опорами по типовой серии"КАЗСЭП-ENSTO".

Кабельные линии 0,4кВ от проектируемых КТПГ-10/0,4кВ до концевых опор ВЛЗ-10кВ выполнена кабелем марки АВБбШв расчетного сечения.

Наружное освещение:

Наружное освещения выполняется светодиодными светильниками Жарык 160Вт и устанавливается на проектируемых опорах ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ. Наружное освещения выполнено проводом марки СИП4 4-16мм2 и подвешивается на проектируемых опорах ВЛЗ10 кВ и ВЛИ-0,4кВ. Точка подключения проектируемого освещения предусматривается от блока освещения проектируемых КТПГ-10/04кВ. Блок наружного освещения поставлено комплектно в КТПГ.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2022г;** месяц, год
окончание работ **декабрь 2023г;** месяц, год
при продолжительности строительства, **месяц:9**
по норме или по проекту организации строительства, **месяц: 9;**
фактически, **месяц: 20 месяцев;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 88,7 % и фактически применено 88,6 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «Акмолинская Региональная Электросетевая Компания» _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую

экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микр-х 6,7,и 8 а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области (линия электроснабжения)»

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Председатель Правления Умбеталиев Ермек Ерланович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)